Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН 191240004841

Подрядчик : ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нұра, ул.Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №44 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024/IGC-04 от 30.10.2024 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты: приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №44 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».** | **1 189 248,00** | **1 061 828,57** | | | | | | | **127 419,43** | **1 189 248,00** |
| **ИТОГО по справке** | **1 189 248,00** | **1 061 828,57** | | | | | | | **127 419,43** | **1 189 248,00** |

**Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

Руководитель Рахмет Нурболат Ермазарович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Подрядчик ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нұра, ул.Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487**

Директор Ажибеков Курымбай Данияруды
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нура, ул. Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №44 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №44 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024/IGC-04 от 30.10.2024

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на Электроснабжение, водоснабжение и канализация работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Электричество** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 15 | 148,0<br>0,0 | 148,0<br>37,0 | 2 220,0<br>0,0 | 2 220,0<br>555,0 | | | 2 220,0 | |
| 2 | 2 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 7,2 | 787,0<br>352,0 | 435,0<br>142,0 | 5 666,4<br>2 534,4 | 3 132,0<br>1 022,4 | | | 5 666,4 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 9 | 102,0<br>0,0 | 102,0<br>25,0 | 918,0<br>0,0 | 918,0<br>225,0 | | | 918,0 | |
| 4 | 4 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,0054 | 657 003,0<br>649 540,0 | 0,0<br>0,0 | 3 547,8<br>3 507,54 | 0,0<br>0,0 | 40,26 | | 3 547,8 | |
| 5 | 5 | 241-203-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 5,4 | 903,0 | | 4 876,2 | | 4 876,2 | | 4 876,2 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 114 | 1 078,0<br>646,0 | 386,0<br>104,0 | 122 892,0<br>73 644,0 | 44 004,0<br>11 856,0 | 5 244,0 | | 122 892,0 | |
| 7 | 7 | 243-113-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 77 | 867,0 | | 66 759,0 | | 66 759,0 | | 66 759,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 84 | 1 986,0 | | 166 824,0 | | 166 824,0 | | 166 824,0 | Казахстан |
| 9 | 11 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 111 590,0<br>61 832,0 | 47 914,0<br>15 626,0 | 1 844,0 | | 111 590,0 | |
| 10 | 12 | 225-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 2 | 64 704,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | Казахстан |
| 11 | 13 | 1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 17 710,0<br>9 944,0 | 7 766,0<br>2 368,0 | | | 17 710,0 | |
| 12 | 14 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 2 | 64 528,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 16 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | |
| 14 | 26 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2,82 | 7 590,0<br>3 976,0 | 390,0<br>97,0 | 21 403,8<br>11 212,32 | 1 099,8<br>273,54 | 9 091,68 | | 21 403,8 | |
| 15 | 27 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00882 | 349 152,0 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | |
| 16 | 28 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 33,84 | 1 422,0<br>795,0 | 59,0<br>15,0 | 48 120,48<br>26 902,8 | 1 996,56<br>507,6 | 19 221,12 | | 48 120,48 | |
| 17 | 29 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0282 | 391 672,0 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | |
| | | | Итого по разделу 1: Электричество | | | | | 847 714<br>189 577 | 109 050<br>32 434 | 549 087<br>0 | 0<br>0 | 847 714 | |
| | | | Раздел 2: Водопровод | | | | | | | | | | |
| 18 | 37 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 14,74 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 7 075,2<br>0,0 | 7 075,2<br>2 107,82 | | | 7 075,2 | |
| 19 | 38 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м$^3$ грунта | 1,474 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 13 302,85<br>13 302,85 | 0,0<br>0,0 | | | 13 302,85 | |
| 20 | 39 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 13,266 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 233,76<br>0,0 | 1 233,76<br>305,14 | | | 1 233,76 | |
| 21 | 40 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 13,266 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 8 211,67<br>5 067,59 | 3 144,03<br>1 008,21 | | | 8 211,67 | |
| 22 | 41 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,474 | 3 925,0<br>3 925,0 | 0,0<br>0,0 | 5 785,45<br>5 785,45 | 0,0<br>0,0 | | | 5 785,45 | |
| 23 | 42 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,3025 | 9 605,0<br>4 681,0 | 435,0<br>102,0 | 2 905,54<br>1 416,03 | 131,62<br>30,86 | 1 357,89 | | 2 905,54 | |
| 24 | 50 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 0,7755 | 4 194,0<br>1 220,0 | 41,0<br>6,0 | 3 252,43<br>946,11 | 31,85<br>4,68 | 2 274,47 | | 3 252,43 | |
| 25 | 51 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0055 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 7 753,19<br>5 139,31 | 2 613,81<br>660,38 | | | 7 753,19 | |
| 26 | 52 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 5,555 | 1 828,0 | | 10 154,54 | | 10 154,54 | | 10 154,54 | Казахстан |
| 27 | 53 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/ | км трубопровода | 0,003575 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 5 039,54<br>3 340,53 | 1 699,0<br>429,27 | | | 5 039,54 | |
| 28 | 54 | 241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 3,61075 | 163,0 | | 588,55 | | 588,55 | | 588,55 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 2: Водопровод | | | | | 65 303<br>34 998 | 15 929<br>4 546 | 14 375<br>0 | 0<br>0 | 65 303 | |
| | | | Раздел 3: Канализатция | | | | | | | | | | |
| 29 | 70 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 14,245 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 6 837,6<br>0,0 | 6 837,6<br>2 037,04 | | | 6 837,6 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | 71 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2* | $м^3$ грунта | 1,4245 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 12 856,14<br>12 856,14 | 0,0<br>0,0 | | | 12 856,14 | |
| 31 | 72 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 12,8205 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 192,29<br>0,0 | 1 192,3<br>294,86 | | | 1 192,29 | |
| 32 | 73 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 12,8205 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 7 935,9<br>4 897,42 | 3 038,47<br>974,38 | | | 7 935,9 | |
| 33 | 74 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1,4245 | 3 925,0<br>3 925,0 | 0,0<br>0,0 | 5 591,19<br>5 591,19 | 0,0<br>0,0 | | | 5 591,19 | |
| 34 | 75 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0,4125 | 9 605,0<br>4 681,0 | 435,0<br>102,0 | 3 962,09<br>1 930,94 | 179,47<br>42,08 | 1 851,68 | | 3 962,09 | |
| 35 | 83 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 1,41 | 4 194,0<br>1 220,0 | 41,0<br>6,0 | 5 913,55<br>1 720,2 | 57,8<br>8,45 | 4 135,55 | | 5 913,55 | |
| 36 | 84 | 1122-0501-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0033 | 1 650 675,0<br>1 060 458,0 | 590 217,0<br>140 431,0 | 5 447,2<br>3 499,49 | 1 947,72<br>463,43 | | | 5 447,2 | |
| 37 | 85 | 241-204-2007<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,333 | 3 888,0 | | 12 958,72 | | 12 958,72 | | 12 958,72 | Казахстан |
| 38 | 86 | 1122-0501-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,033 | 3 006 715,0<br>1 187 368,0 | 1 819 347,0<br>398 880,0 | 99 221,6<br>39 183,15 | 60 038,44<br>13 163,04 | | | 99 221,6 | |
| 39 | 87 | 241-204-2012<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,333 | 9 537,0 | | 31 786,81 | | 31 786,81 | | 31 786,81 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализатция** | | | | | 193 703<br>69 679 | 73 292<br>16 983 | 50 733<br>0 | 0<br>0 | 193 703 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 106 720<br>294 253 | 198 271<br>53 963 | 614 195<br>0 | 0<br>0 | 1 106 720 | |
| НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 1106720*5/100 | 55 336 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 1162056*1,075 | **1 249 210** | |
| | | | **Договорной скидка К=0,85** | | | | | | | | | **1 061 829** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 127 419 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 189 248** | |

**Сдал (Подрядчик )**

**ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нұра, ул. Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ажибеков Курымбай Даниярулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик )**

**ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.