Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

020820550487

Заказчик **Алибеков Арыстан Бакибаевич,Республика Казахстан, Павлодарская область, Иртышский район, село Исы Байзакова, ул. Николаева, дом № 7, тел.: +77767011100**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340014627

Исполнитель **ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION",РК, г.Павлодар, ул. Литвинова, д. 1/5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 12/23 от 01.09.2023г

Номер документа	Дата составления
3	15.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство торгово-развлекательного центра по адресу: Павлодарская обл. Иртышский район. село Иртышск. ул. Исы Байзакова 6А			Работа	1	522 302,46	522 302,46	62 676,29
				Итого	1	x	522 302,46	62 676,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.01.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Алибеков Арыстан Бакибаевич, ИИН 020820550487, Республика Казахстан , Павлодарская область ,140000 Иртышский район, село Исы Байзакова, улица Николаева 7.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION" БИН 070340014627. г.Павлодар улица Литвинова 1/5 87786999955**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство торгово-развлекательного центра по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск, улица Исы Байзакова 6А.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство торгово-развлекательного центра по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск, улица Исы Байзакова 6А.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **12/23** от 01.09.2023 г

Акт выполненных работ

за **16 ноябрь 2023 Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	46,8375	472,00 0,00	472,00 94,00	22107,30 0,00	22107,35 4402,75			22107,30	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1,405125	6275,00 6275,00	0,00 0,00	8817,15 8817,15	0,00 0,00			8817,15	
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	34,7245	50,00 0,00	50,00 12,00	1736,25 0,00	1736,25 416,70			1736,25	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	34,7245	565,00 347,00	218,00 69,00	19619,35 12049,40	7569,95 2396,00			19619,35	
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	12,113	393,00 0,00	393,00 78,00	4760,40 0,00	4760,40 944,80			4760,40	
6	6	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	19,98645	260,00		5196,50				5196,50	
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	0,5055	58,00 10,00	47,00 11,00	29,30 5,05	23,75 5,55			29,30	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					62266,25 20871,60	36197,70 8165,80	0,00 0,00	0,00 0,00	62266,25	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	2,86	34971,00 5017,00	2690,00 479,00	100017,05 14348,60	7693,40 1369,95	77975,05		100017,05	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м//в осях А/Б/	м^3	1,33	49553,00 12225,00	4176,00 727,00	65905,50 16259,25	5554,05 966,90	44092,20		65905,50	
10	10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07832	320952,00		25136,95		25136,95		25136,95	Казахстан
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					191059,50 30607,85	13247,45 2336,85	147204,20 0,00	0,00 0,00	191059,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: КРОВЛЯ (Лист 12)										
11	129	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	3,24	3601,00 275,00	58,00 13,00	11667,24 891,00	187,92 42,12	10588,32		11667,24	
12	130	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка /диаг.нога, стойка, кобылка, раскос, коньковый брус, опорный брус, накладка/	$м^3$ древесины в конструкции	0,078537	266294,00 96491,00	3081,00 951,00	20913,93 7578,12	241,98 74,70	13093,83		20913,93	
13	131	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением /стропила, мауэрлат/	$м^3$ древесины в конструкции	0,2604	308254,00 95042,00	2063,00 579,00	80269,35 24748,95	537,21 150,78	54983,19		80269,35	
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ (Лист 12)					112850,52 33218,07	967,11 267,60	78665,34 0,00	0,00 0,00	112850,52	
			ИТОГО по акту					366176,27 84697,52	50412,26 10770,25	225869,54 0,00	0,00 0,00	366176,27	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			26730,87				392907,14	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			19645,36					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			19645,36				432197,85	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									466341,48	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2024,00			2024,00					
			НДС	%	12,00			55960,98				522302,46	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION" БИН 070340014627

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шорапиденов О.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Алибеков Арыстан Бакибаевич, ИИН 020820550487

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Джумагалев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)