Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница" управления здравоохранения акимата ЗКО,ЗКО, Акжаикский район с.Чапаев Панфилова 31**	**070740006145**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Индивидуальный Предприниматель Беккалиев С.Р.,Республика Казахстан, ЗКО, Зеленовский район, с.Асан,ул.Мирная дом № 10**	**580601300777**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договр № 208 от 14.08.2019

Номер документа	Дата составления
24	**03.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Кызылжарского медицинского пункта	03.10.2019 г.		раб	1	15 786 257,00	15 786 257,00
				Итого	1	x	15 786 257,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Беккалиев С.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Хайрушев Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата ЗКО
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт Кызылжарского медицинского пункта»
Договор о государственных закупках работ №208 от 14 августа 2019г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

За месяц октябрь 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы					
				======Демонтажные работы			
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**229,0600**		**198,99**	**45581**
		Итого оплата труда:				**198,99**	**45581**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		167,15	38288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	6709
		Сметная стоимость:				**395,43**	**90578**
2	**Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**77,0800**		**280,78**	**21643**
		Итого оплата труда:				**280,78**	**21643**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		202,16	15583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,64	2978
		Сметная стоимость:				**521,58**	**40204**
3	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7,0000**		**1286,35**	**9004**
		Итого оплата труда:				**1255,99**	**8792**
		Итого эксплуатация машин:				**55,69**	**390**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		904,31	6330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,25	1227
		Сметная стоимость:				**2365,91**	**16561**
4	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8,0000**		**1920,30**	**15362**
		Итого оплата труда:				**1856,78**	**14854**
		Итого эксплуатация машин:				**112,90**	**903**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1336,88	10695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,57	2085
		Сметная стоимость:				**3517,76**	**28142**
5	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**134,0000**		**252,27**	**33804**
		Итого оплата труда:				**250,70**	**33594**
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**210**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		180,50	24188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,62	4639
		Сметная стоимость:				**467,39**	**62631**

6	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций**	**м2 кровли**	**134,0000**		**271,62**	**36397**
		Итого оплата труда:				**259,51**	**34774**
		Итого эксплуатация машин:				**17,34**	**2323**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		186,84	25037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,68	4915
		Сметная стоимость:				**495,14**	**66349**
7	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**46,1800**		**310,75**	**14350**
		Итого оплата труда:				**301,95**	**13944**
		Итого эксплуатация машин:				**17,76**	**820**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		217,41	10040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	1951
		Сметная стоимость:				**570,41**	**26342**
8	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**30,9000**		**102,01**	**3152**
		Итого оплата труда:				**100,68**	**3111**
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,49	2240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	431
		Сметная стоимость:				**188,45**	**5823**
				=======Отделка наружняя			
		Стены					
9	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**116,5000**		**4250,48**	**495181**
		Итого оплата труда:				**3074,66**	**358198**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**2007**
		Итого материалов:				**1158,59**	**134975**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2459,73	286559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,82	62539
		Сметная стоимость:				**7247,02**	**844278**
10	**С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**9,3200**		**16082,00**	**149884**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1286,56	11991
		Сметная стоимость:				**17368,56**	**161875**
11	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**116,5000**		**509,49**	**59356**
		Итого оплата труда:				**157,91**	**18397**
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**376**
		Итого материалов:				**349,85**	**40757**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		126,33	14717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,87	5926
		Сметная стоимость:				**686,69**	**79999**
		Цоколь					
12	**Е11-**	**Стены. Облицовка наружная по**	**м2 поверхности**	**10,8000**		**3628,65**	**39189**

	150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	облицовки				
		Итого оплата труда:				**3267,48**	**35289**
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**322**
		Итого материалов:				**345,29**	**3729**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2613,98	28231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,41	5394
		Сметная стоимость:				**6742,04**	**72814**
13	С121-030302-0601 2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные(рванный камень) толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	10,8000		1765,00	19062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,20	1525
		Сметная стоимость:				**1906,20**	**20587**
		Фасадные карнизы					
14	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей(Устройство покрытия из металлосайдинга). Облицовка фасадными панелями	м2	5,1600		727,39	3753
		Итого оплата труда:				**377,93**	**1950**
		Итого эксплуатация машин:				**2,62**	**14**
		Итого материалов:				**347,80**	**1795**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		302,34	1560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,38	425
		Сметная стоимость:				**1112,11**	**5739**
15	С121-050108-0102 2105-0108-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный лист(Металлосайдинг) оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,1600		738,00	3808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,04	305
		Сметная стоимость:				**797,04**	**4113**
				======Проемы			
		Дверные проемы					
16	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,6700		2706,03	15343
		Итого оплата труда:				**2195,48**	**12448**
		Итого эксплуатация машин:				**46,58**	**264**
		Итого материалов:				**482,68**	**2737**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1514,88	8589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,67	1915
		Сметная стоимость:				**4558,58**	**25847**
17	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,6700		53604,00	303935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4288,32	24315
		Сметная стоимость:				**57892,32**	**328249**
18	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	9,4500		1634,02	15441

	и доп. вып. 9						
		Итого оплата труда:				**1087,41**	**10276**
		Итого эксплуатация машин:				**74,39**	**703**
		Итого материалов:				**504,36**	**4766**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		978,67	9248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,02	1975
		Сметная стоимость:				**2821,71**	**26665**
19	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,4500**		**4293,00**	**40569**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,44	3246
		Сметная стоимость:				**4636,44**	**43814**
20	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**40,8000**		**510,57**	**20831**
		Итого оплата труда:				**398,08**	**16242**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**31**
		Итого материалов:				**111,74**	**4559**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		318,46	12993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,32	2706
		Сметная стоимость:				**895,36**	**36531**
		Оконные проемы					
21	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**2,4000**		**3382,83**	**8119**
		Итого оплата труда:				**1485,73**	**3566**
		Итого эксплуатация машин:				**166,26**	**399**
		Итого материалов:				**1806,72**	**4336**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1337,15	3209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,60	906
		Сметная стоимость:				**5097,58**	**12234**
22	**Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**11,2500**		**2229,57**	**25083**
		Итого оплата труда:				**1061,80**	**11945**
		Итого эксплуатация машин:				**162,93**	**1833**
		Итого материалов:				**1080,72**	**12158**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		955,62	10751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,81	2867
		Сметная стоимость:				**3440,00**	**38700**
23	**С121-090201-0706 2109-0201-0706 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,6500**		**33744,00**	**460606**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2699,52	36848
		Сметная стоимость:				**36443,52**	**497454**
24	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**9,1000**		**1070,42**	**9741**

	и доп. вып. 8						
		Итого оплата труда:				**223,08**	**2030**
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**43**
		Итого материалов:				**844,85**	**7688**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		200,77	1827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,70	925
		Сметная стоимость:				**1372,89**	**12493**
25	**С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**9,1000**		**1377,00**	**12531**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,16	1002
		Сметная стоимость:				**1487,16**	**13533**
				=====Отделка внутрянняя			
		Потолки					
26	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**23,3600**		**2323,21**	**54270**
		Итого оплата труда:				**1143,41**	**26710**
		Итого эксплуатация машин:				**13,84**	**323**
		Итого материалов:				**1171,10**	**27357**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1029,07	24039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,18	6265
		Сметная стоимость:				**3620,47**	**84574**
27	**Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**53,7200**		**1126,91**	**60537**
		Итого оплата труда:				**833,35**	**44768**
		Итого эксплуатация машин:				**69,67**	**3743**
		Итого материалов:				**279,31**	**15005**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		666,68	35814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,49	7708
		Сметная стоимость:				**1937,08**	**104060**
28	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,3400**		**97,00**	**712**
		Итого оплата труда:				**88,31**	**648**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**5**
		Итого материалов:				**8,32**	**61**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		70,64	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,41	98
		Сметная стоимость:				**181,06**	**1329**
29	**Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**46,3800**		**326,74**	**15154**
		Итого оплата труда:				**270,71**	**12556**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**34**
		Итого материалов:				**55,65**	**2581**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		216,57	10044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,46	2016

		Сметная стоимость:				**586,77**	**27215**
		Стены					
30	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**223,0600**		**410,32**	**91527**
		Итого оплата труда:				**264,85**	**59077**
		Итого эксплуатация машин:				**5,67**	**1265**
		Итого материалов:				**141,55**	**31573**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		211,88	47261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,78	11103
		Сметная стоимость:				**671,98**	**149891**
31	**Е11-150107-0211 1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**81,7000**		**3763,15**	**307449**
		Итого оплата труда:				**1949,59**	**159282**
		Итого эксплуатация машин:				**23,05**	**1884**
		Итого материалов:				**1807,85**	**147702**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1559,68	127426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,83	34790
		Сметная стоимость:				**5748,65**	**469665**
32	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,3200**		**97,00**	**2359**
		Итого оплата труда:				**88,31**	**2148**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**18**
		Итого материалов:				**8,32**	**202**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		70,64	1718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,41	326
		Сметная стоимость:				**181,06**	**4403**
33	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**123,0400**		**266,72**	**32818**
		Итого оплата труда:				**227,01**	**27932**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**90**
		Итого материалов:				**39,33**	**4839**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		181,61	22345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,87	4413
		Сметная стоимость:				**484,20**	**59576**
34	**Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**123,0400**		**142,96**	**17590**
		Итого оплата труда:				**119,20**	**14666**
		Итого эксплуатация машин:				**0,30**	**37**
		Итого материалов:				**23,60**	**2904**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		95,36	11733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,07	2346
		Сметная стоимость:				**257,39**	**31669**
				=====Полы			

		Тип 1					
35	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,9230**		**7737,42**	**22616**
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**11054**
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**4890**
		Итого материалов:				**2967,11**	**8673**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3554,74	10391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,37	2641
		Сметная стоимость:				**12195,53**	**35648**
36	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**29,2300**		**636,59**	**18607**
		Итого оплата труда:				**335,41**	**9804**
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**806**
		Итого материалов:				**286,82**	**8384**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		315,29	9216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,15	2226
		Сметная стоимость:				**1028,02**	**30049**
37	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**29,2300**		**320,47**	**9367**
		Итого оплата труда:				**24,68**	**721**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**548**
		Итого материалов:				**285,80**	**8354**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		23,20	678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,49	804
		Сметная стоимость:				**371,16**	**10849**
38	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**29,2300**		**3223,23**	**94215**
		Итого оплата труда:				**1256,32**	**36722**
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**2106**
		Итого материалов:				**1926,78**	**56320**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1180,94	34519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,33	10299
		Сметная стоимость:				**4756,50**	**139032**
39	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**31,8000**		**548,80**	**17452**
		Итого оплата труда:				**289,85**	**9217**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**50**
		Итого материалов:				**258,12**	**8208**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		272,46	8664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,70	2089
		Сметная стоимость:				**886,96**	**28205**
		Тип 2					
40	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**42,3400**		**686,63**	**29072**
		Итого оплата труда:				**387,67**	**16414**

		Итого эксплуатация машин:				**20,38**	**863**
		Итого материалов:				**288,45**	**12213**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		364,41	15429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,08	3560
		Сметная стоимость:				**1135,11**	**48061**
41	**С122-060101-0303 2206-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42**	**м2**	**42,3400**		**11477,00**	**485936**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,16	38875
		Сметная стоимость:				**12395,16**	**524811**
42	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**44,3400**		**281,81**	**12495**
		Итого оплата труда:				**114,37**	**5071**
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**35**
		Итого материалов:				**167,02**	**7406**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		107,50	4767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,14	1381
		Сметная стоимость:				**420,46**	**18643**
		Тип 3					
43	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5540**		**7737,42**	**4287**
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**2095**
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**927**
		Итого материалов:				**2967,11**	**1644**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3554,74	1969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,37	500
		Сметная стоимость:				**12195,53**	**6756**
44	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,5400**		**636,59**	**3527**
		Итого оплата труда:				**335,41**	**1858**
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**153**
		Итого материалов:				**286,82**	**1589**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		315,29	1747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,15	422
		Сметная стоимость:				**1028,02**	**5695**
45	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**5,5400**		**320,47**	**1775**
		Итого оплата труда:				**24,68**	**137**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**104**
		Итого материалов:				**285,80**	**1583**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		23,20	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,49	152
		Сметная стоимость:				**371,16**	**2056**
46	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Стяжки бетонные толщиной 20(10) мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,5400**		**632,90**	**3506**
		Итого оплата труда:				**332,39**	**1841**
		Итого эксплуатация машин:				**26,93**	**149**
		Итого материалов:				**286,82**	**1589**

		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		312,44	1731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,63	419
		Сметная стоимость:				**1020,97**	**5656**
47	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**6,0000**		**548,80**	**3293**
		Итого оплата труда:				**289,85**	**1739**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**9**
		Итого материалов:				**258,12**	**1549**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		272,46	1635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,70	394
		Сметная стоимость:				**886,96**	**5322**
				=====Кровля			
48	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**82,6000**		**87,46**	**7224**
		Итого оплата труда:				**77,97**	**6440**
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**1022**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		71,73	5925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	1052
		Сметная стоимость:				**171,93**	**14201**
49	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ИЗОСПАН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**82,6000**		**104,00**	**8590**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	687
		Сметная стоимость:				**112,32**	**9278**
50	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**15,5000**		**14158,80**	**219461**
		Итого оплата труда:				**13283,70**	**205897**
		Итого эксплуатация машин:				**1621,50**	**25133**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		10095,61	156482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,35	30075
		Сметная стоимость:				**26194,76**	**406019**
51	**С121-110101-0109 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ППЖ-130 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**15,5000**		**29021,00**	**449826**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,68	35986
		Сметная стоимость:				**31342,68**	**485812**
52	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**76,2800**		**554,62**	**42306**
		Итого оплата труда:				**236,03**	**18004**
		Итого эксплуатация машин:				**100,02**	**7630**
		Итого материалов:				**242,70**	**18513**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		217,15	16564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,74	4710
		Сметная стоимость:				**833,51**	**63580**
53	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**76,2800**		**369,58**	**28192**
		Итого оплата труда:				**28,95**	**2208**

		Итого эксплуатация машин:				**36,98**	**2821**
		Итого материалов:				**312,99**	**23875**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		26,63	2032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	2418
		Сметная стоимость:				**427,92**	**32641**
54	**Е11-100211-0101 1110-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами(металлочерепицей). Сборка**	**м2 кровли**	**134,0000**		**714,21**	**95705**
		Итого оплата труда:				**558,97**	**74902**
		Итого эксплуатация машин:				**57,31**	**7679**
		Итого материалов:				**120,71**	**16175**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		503,07	67412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,38	13049
		Сметная стоимость:				**1314,67**	**176165**
55	**С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,0910**		**59546,00**	**184057**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4763,68	14725
		Сметная стоимость:				**64309,68**	**198781**
56	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,2924**		**47196,00**	**60998**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3775,68	4880
		Сметная стоимость:				**50971,68**	**65878**
57	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0170**		**49347,00**	**839**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3947,76	67
		Сметная стоимость:				**53294,76**	**906**
58	**С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1372**		**47115,00**	**6464**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,20	517
		Сметная стоимость:				**50884,20**	**6981**
59	**С121-100103-1006 2110-0103-1006 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**134,0000**		**2871,00**	**384714**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,68	30777
		Сметная стоимость:				**3100,68**	**415491**
60	**С121-100105-0102 2110-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	**т**	**0,0522**		**135599,00**	**7077**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10847,92	566
		Сметная стоимость:				**146446,92**	**7643**
61	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**7733,34**	**15467**
		Итого оплата труда:				**6667,78**	**13336**
		Итого эксплуатация машин:				**825,38**	**1651**
		Итого материалов:				**572,60**	**1145**

		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		6001,00	12002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1098,75	2197
		Сметная стоимость:				**14833,09**	**29666**
62	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0960**		**47196,00**	**4531**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3775,68	362
		Сметная стоимость:				**50971,68**	**4893**
63	**С121-070203-0210 2107-0203-0210 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0620**		**51259,00**	**3178**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4100,72	254
		Сметная стоимость:				**55359,72**	**3432**
64	**С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0160**		**47115,00**	**754**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,20	60
		Сметная стоимость:				**50884,20**	**814**
65	**С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1400**		**47115,00**	**6596**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,20	528
		Сметная стоимость:				**50884,20**	**7124**
66	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0009**		**241307,00**	**217**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	17
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**235**
67	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**397,00**	**3176**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,76	254
		Сметная стоимость:				**428,76**	**3430**
68	**Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**8,1000**		**1963,47**	**15904**
		Итого оплата труда:				**1597,57**	**12940**
		Итого эксплуатация машин:				**97,73**	**792**
		Итого материалов:				**293,97**	**2381**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1469,76	11905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,66	2225
		Сметная стоимость:				**3707,88**	**30034**
69	**С121-100103-0109 2110-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**8,1000**		**2351,00**	**19043**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,08	1523
		Сметная стоимость:				**2539,08**	**20567**
70	**Е11-100116-0103 1110-**	**Деревянные конструкции кровли. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**134,0000**		**63,44**	**8500**

	0116-0103 РСНБ РК 2015						
		Итого оплата труда:				**44,46**	**5957**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**271**
		Итого материалов:				**17,81**	**2386**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		40,01	5362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,28	1109
		Сметная стоимость:				**111,72**	**14971**
71	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные кровельные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,5376**		**8776,03**	**39822**
		Итого оплата труда:				**852,18**	**3867**
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**253**
		Итого материалов:				**7891,83**	**35810**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		766,96	3480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		763,44	3464
		Сметная стоимость:				**10306,43**	**46767**
				=======Работы разные			
		Отмостка					
72	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,1800**		**11060,43**	**46233**
		Итого оплата труда:				**1503,80**	**6286**
		Итого эксплуатация машин:				**1687,48**	**7054**
		Итого материалов:				**8560,35**	**35782**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1398,53	5846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		996,72	4166
		Сметная стоимость:				**13455,68**	**56245**
73	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Отмостка железобетонная плоская. Устройство**	**м3**	**3,8000**		**27758,69**	**105483**
		Итого оплата труда:				**2228,44**	**8468**
		Итого эксплуатация машин:				**1656,69**	**6295**
		Итого материалов:				**24236,81**	**92100**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2027,88	7706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2382,92	9055
		Сметная стоимость:				**32169,49**	**122244**
		Площадка с пандусом П1					
74	**Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований . Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**4,6800**		**0,24**	**1**
		Итого оплата труда:				**--**	**--**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,02	--
		Сметная стоимость:				**0,26**	**1**
75	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8700**		**9443,53**	**8216**
		Итого оплата труда:				**1503,80**	**1308**
		Итого эксплуатация машин:				**1687,48**	**1468**
		Итого материалов:				**6943,45**	**6041**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1398,53	1217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		867,37	755
		Сметная стоимость:				**11709,43**	**10187**
76	**Е11-060101-**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство площадки и**	**м3**	**2,6000**		**29891,48**	**77718**

	0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	пандуса					
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**3286**
		Итого эксплуатация машин:				**1165,43**	**3030**
		Итого материалов:				**27715,30**	**72060**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1150,26	2991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2483,34	6457
		Сметная стоимость:				**33525,08**	**87165**
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0420**		**264954,00**	**11128**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21196,32	890
		Сметная стоимость:				**286150,32**	**12018**
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0277**		**221440,00**	**6138**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	491
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**6629**
79	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	**м2 поверхности облицовки**	**7,7200**		**7967,99**	**61513**
		Итого оплата труда:				**5376,80**	**41509**
		Итого эксплуатация машин:				**72,24**	**558**
		Итого материалов:				**2541,36**	**19619**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4301,44	33207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,55	7578
		Сметная стоимость:				**13250,99**	**102298**
80	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**1,3200**		**3628,65**	**4790**
		Итого оплата труда:				**3267,48**	**4313**
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**39**
		Итого материалов:				**345,29**	**456**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2613,98	3450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,41	659
		Сметная стоимость:				**6742,04**	**8899**
81	С121-030302-0601 2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Плитки бетонные сплиттерные(рванный камень) толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**1,3200**		**1765,00**	**2330**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,20	186
		Сметная стоимость:				**1906,20**	**2516**
82	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	**м перил**	**7,8000**		**363,59**	**2836**
		Итого оплата труда:				**308,26**	**2404**
		Итого эксплуатация машин:				**41,23**	**322**
		Итого материалов:				**31,17**	**243**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		277,43	2164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,28	400
		Сметная стоимость:				**692,30**	**5400**

83	**С123-010103-0214 2301-0103-0214 РСНБ РК 2015**	**Перила и поручни из нержавеющей стали**	**м**	**7,8000**		**2797,00**	**21817**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,76	1745
		Сметная стоимость:				**3020,76**	**23562**
		Козырек К1(2 шт.)					
84	**Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015**	**Козырек с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0574**		**39498,00**	**2268**
		Итого оплата труда:				**27001,52**	**1550**
		Итого эксплуатация машин:				**3421,32**	**196**
		Итого материалов:				**9524,88**	**547**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		18631,05	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4650,32	267
		Сметная стоимость:				**62779,38**	**3605**
85	**Е11-100101-0101 1110-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м. Сборка укрупнительная и установка(конструкций деревянных козырька)**	**конструкция**	**2,0000**		**43978,98**	**87958**
		Итого оплата труда:				**25356,56**	**50713**
		Итого эксплуатация машин:				**5044,54**	**10089**
		Итого материалов:				**15195,94**	**30392**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22820,90	45642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5343,99	10688
		Сметная стоимость:				**72143,87**	**144288**
86	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0732**		**241307,00**	**17668**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	1413
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**19082**
87	**С121-070201-0304 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0200**		**21618,00**	**432**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1729,44	35
		Сметная стоимость:				**23347,44**	**467**
88	**С121-070203-0102 2107-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1400**		**54128,00**	**7578**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4330,24	606
		Сметная стоимость:				**58458,24**	**8184**
89	**С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Профнастил, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**4,6000**		**3699,00**	**17015**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,92	1361
		Сметная стоимость:				**3994,92**	**18377**
90	**С121-100102-0104 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**4,4000**		**1042,00**	**4585**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,36	367
		Сметная стоимость:				**1125,36**	**4952**
91	**С121-**	**Болты специальные для крепления с**	**т**	**0,0258**		**309470,00**	**7984**

	130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	**гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24757,60	639
		Сметная стоимость:				**334227,60**	**8623**
92	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**7,4000**		**3699,00**	**27373**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,92	2190
		Сметная стоимость:				**3994,92**	**29562**
93	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**4,3000**		**305,40**	**1313**
		Итого оплата труда:				**32,48**	**140**
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**11**
		Итого материалов:				**271,43**	**1167**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		29,24	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,77	115
		Сметная стоимость:				**361,41**	**1554**
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,0000**		**90,44**	**181**
		Итого оплата труда:				**41,93**	**84**
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**5**
		Итого материалов:				**46,45**	**93**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,93	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	19
		Сметная стоимость:				**128,92**	**258**
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,0000**		**160,14**	**320**
		Итого оплата труда:				**49,23**	**98**
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**7**
		Итого материалов:				**108,13**	**216**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,97	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,53	31
		Сметная стоимость:				**209,64**	**419**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5285810**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4939272**
Материалы -			Тенге				**921371**
Всего заработная плата -			Тенге				**1540807**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2390119**
Местные материалы -			Тенге				**22975**
Накладные расходы -			Тенге				**1256906**
Сметная прибыль -			Тенге				**495694**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6691872**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1345**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1540807**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**324722**
Материалы -			Тенге				**3284**
Всего заработная плата -			Тенге				**13999**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**307111**
Накладные расходы -			Тенге				**9659**
Сметная прибыль -			Тенге				**26750**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**361131**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**13999**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**21817**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**21817**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1745**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**23562**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7076566**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1554806**
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2.ВК					
				=====Водомерный узел			
96	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1563,68**	**9382**
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**9197**
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**129**
		Итого материалов:				**9,59**	**58**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1502,19	9013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,27	1472
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**19867**
97	**С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,9400**		**159,00**	**944**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,72	76
		Сметная стоимость:				**171,72**	**1020**
98	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**540,19**	**540**
		Итого оплата труда:				**506,49**	**506**
		Итого эксплуатация машин:				**26,30**	**26**
		Итого материалов:				**19,84**	**20**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		496,36	496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,92	83
		Сметная стоимость:				**1119,47**	**1119**
99	**С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**3194,00**	**3194**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	256
		Сметная стоимость:				**3449,52**	**3450**
100	**Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**11901,71**	**11902**
		Итого оплата труда:				**404,87**	**405**
		Итого материалов:				**11496,84**	**11497**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		396,77	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		983,88	984
		Сметная стоимость:				**13282,37**	**13282**
101	**С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1274,00**	**3822**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,92	306

		Сметная стоимость:				**1375,92**	**4128**
102	**С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**575,00**	**575**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,00	46
		Сметная стоимость:				**621,00**	**621**
103	**Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления(водоснабжения), диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1095,50**	**1095**
		Итого оплата труда:				**977,54**	**978**
		Итого эксплуатация машин:				**150,21**	**150**
		Итого материалов:				**14,43**	**14**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		957,99	958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,28	164
		Сметная стоимость:				**2217,77**	**2218**
104	**С123-041013-0703 2304-1013-0703 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**574,00**	**574**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,92	46
		Сметная стоимость:				**619,92**	**620**
======Водопровод ХВС							
105	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1450,13**	**43504**
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**39039**
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**454**
		Итого материалов:				**133,78**	**4013**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1275,29	38259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,03	6541
		Сметная стоимость:				**2943,45**	**88304**
106	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1633,69**	**8168**
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**7024**
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**91**
		Итого материалов:				**210,91**	**1055**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1376,66	6883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,83	1204
		Сметная стоимость:				**3251,17**	**16256**
107	**С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**1261,00**	**12610**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,88	1009
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**13619**
108	**С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2254,00**	**2254**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,32	180
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**2434**

109	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**41,0000**		**80,77**	**3312**
		Итого оплата труда:				**78,91**	**3235**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**46**
		Итого материалов:				**0,74**	**30**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,33	3171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	519
		Сметная стоимость:				**170,75**	**7001**
110	**Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**30576,04**	**30576**
		Итого оплата труда:				**373,20**	**373**
		Итого материалов:				**30202,84**	**30203**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		365,74	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2475,34	2475
		Сметная стоимость:				**33417,12**	**33417**
111	**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**1,0000**		**719,17**	**719**
		Итого оплата труда:				**322,17**	**322**
		Итого материалов:				**397,00**	**397**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		315,73	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	83
		Сметная стоимость:				**1117,69**	**1118**
112	**С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,3000**		**4097,00**	**1229**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,76	98
		Сметная стоимость:				**4424,76**	**1327**
=======Водопровод ГВС							
113	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1450,13**	**13051**
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**11712**
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**136**
		Итого материалов:				**133,78**	**1204**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1275,29	11478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,03	1962
		Сметная стоимость:				**2943,45**	**26491**
114	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**9,0000**		**80,77**	**727**
		Итого оплата труда:				**78,91**	**710**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**10**
		Итого материалов:				**0,74**	**7**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,33	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	114

		Сметная стоимость:				**170,75**	**1537**
115	**Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	**водоподогреватель**	**4,0000**		**30071,24**	**120285**
		Итого оплата труда:				**17032,84**	**68131**
		Итого эксплуатация машин:				**1942,42**	**7770**
		Итого материалов:				**11773,46**	**47094**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		16692,19	66769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3741,07	14964
		Сметная стоимость:				**50504,50**	**202018**
116	**51-040106-0107 5104-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**комплект**	**4,0000**		**78007,00**	**312028**
117	**С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,0900**		**4097,00**	**369**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,76	29
		Сметная стоимость:				**4424,76**	**398**
118	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**913,92**	**3656**
		Итого оплата труда:				**870,80**	**3483**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**1**
		Итого материалов:				**42,99**	**172**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		853,38	3414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,38	566
		Сметная стоимость:				**1908,69**	**7635**
119	**С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**		**2382,00**	**7146**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,56	572
		Сметная стоимость:				**2572,56**	**7718**
120	**С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**2248,00**	**2248**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,84	180
		Сметная стоимость:				**2427,84**	**2428**
				========Канализация			
121	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,0000**		**758,83**	**14418**
		Итого оплата труда:				**755,54**	**14355**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**25**
		Итого материалов:				**2,37**	**45**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		740,43	14068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,94	2279
		Сметная стоимость:				**1619,20**	**30765**
122	**Е11-160501-0102 1116-**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.**	**м трубопровода**	**10,0000**		**732,83**	**7328**

	0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка**					
		Итого оплата труда:				**725,06**	**7251**
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**33**
		Итого материалов:				**5,47**	**55**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		710,56	7106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,47	1155
		Сметная стоимость:				**1558,85**	**15589**
123	**С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**187,00**	**187**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,96	15
		Сметная стоимость:				**201,96**	**202**
124	**С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**99,00**	**198**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,92	16
		Сметная стоимость:				**106,92**	**214**
125	**С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**35,00**	**70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	6
		Сметная стоимость:				**37,80**	**76**
126	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4,0000**		**2733,46**	**10934**
		Итого оплата труда:				**2466,71**	**9867**
		Итого эксплуатация машин:				**84,97**	**340**
		Итого материалов:				**222,69**	**891**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2417,38	9670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,07	1648
		Сметная стоимость:				**5562,90**	**22252**
127	**С123-030102-0906 2303-0102-0906 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**		**6225,00**	**24900**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,00	1992
		Сметная стоимость:				**6723,00**	**26892**
128	**С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**957,00**	**3828**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,56	306
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**4134**
129	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3426,81**	**3427**
		Итого оплата труда:				**2801,36**	**2801**
		Итого эксплуатация машин:				**168,91**	**169**
		Итого материалов:				**538,40**	**538**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2745,33	2745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,77	494

		Сметная стоимость:				**6665,91**	**6666**
130	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**16675,00**	**16675**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1334,00	1334
		Сметная стоимость:				**18009,00**	**18009**
131	**Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**15168,77**	**15169**
		Итого оплата труда:				**1016,82**	**1017**
		Итого эксплуатация машин:				**70,62**	**71**
		Итого материалов:				**14115,39**	**14115**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		996,48	996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1293,22	1293
		Сметная стоимость:				**17458,47**	**17458**
132	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,5000**		**537,00**	**269**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	21
		Сметная стоимость:				**579,96**	**290**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**691313**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**312028**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**312028**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**379285**
Материалы -			Тенге				**111407**
Всего заработная плата -			Тенге				**180407**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**81092**
Сдача и испытание -			Тенге				**2175**
		Накладные расходы -	Тенге				**176799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44487**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**600571**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180407**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**912599**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180407**
<u>РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-3.ОВ</u>							
				=====Отопление			
133	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1438,66**	**57546**
		Итого оплата труда:				**376,06**	**15042**
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**706**
		Итого материалов:				**1051,54**	**42062**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		368,54	14742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	5783
		Сметная стоимость:				**1951,78**	**78071**
134	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1552,90**	**93174**
		Итого оплата труда:				**376,06**	**22564**
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**1059**

		Итого материалов:				**1165,78**	**69947**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		368,54	22112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,72	9223
		Сметная стоимость:				**2075,15**	**124509**
135	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1245,21**	**24904**
		Итого оплата труда:				**376,06**	**7521**
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**353**
		Итого материалов:				**858,09**	**17162**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		368,54	7371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	2582
		Сметная стоимость:				**1742,85**	**34857**
136	**С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**1320,00**	**13200**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,60	1056
		Сметная стоимость:				**1425,60**	**14256**
137	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**120,0000**		**604,60**	**72552**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**36471**
		Итого эксплуатация машин:				**65,75**	**7890**
		Итого материалов:				**266,02**	**31923**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		230,98	27718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,85	8022
		Сметная стоимость:				**902,43**	**108291**
138	**С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,0000**		**177,00**	**7080**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,16	566
		Сметная стоимость:				**191,16**	**7646**
139	**С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,0000**		**196,00**	**11760**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,68	941
		Сметная стоимость:				**211,68**	**12701**
140	**С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**20,0000**		**253,00**	**5060**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	405
		Сметная стоимость:				**273,24**	**5465**
141	**Е11-**	**Радиаторы биметаллические**	**кВт**	**9,6600**		**1088,42**	**10514**

	180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(алюминиевые). Установка				
		Итого оплата труда:			641,04	6192
		Итого эксплуатация машин:			15,78	152
		Итого материалов:			436,80	4219
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	628,22	6069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,33	1327
		Сметная стоимость:			1853,97	17909
142	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	46,0000	1779,00	81834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,32	6547
		Сметная стоимость:			1921,32	88381
143	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5,0000	276,59	1383
		Итого оплата труда:			165,75	829
		Итого материалов:			110,84	554
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	162,43	812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,12	176
		Сметная стоимость:			474,14	2371
				======Вентиляция		
		Система В1				
144	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,0000	5025,39	5025
		Итого оплата труда:			4838,55	4839
		Итого эксплуатация машин:			212,09	212
		Итого материалов:			45,67	46
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	4741,78	4742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	781,37	781
		Сметная стоимость:			10548,54	10549
145	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0000	20926,00	20926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1674,08	1674
		Сметная стоимость:			22600,08	22600
146	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,3700	7006,10	72653
		Итого оплата труда:			1769,49	18350
		Итого эксплуатация машин:			51,60	535
		Итого материалов:			5204,91	53975
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1734,10	17983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	699,22	7251
		Сметная стоимость:			9439,42	97887
147	Е11-201001-0102 1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,0000	16163,74	16164

	РСНБ РК 2015						
		Итого оплата труда:				**1275,45**	**1275**
		Итого эксплуатация машин:				**42,64**	**43**
		Итого материалов:				**14858,71**	**14859**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1249,94	1250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1393,09	1393
		Сметная стоимость:				**18806,77**	**18807**
148	**Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**1444,60**	**1445**
		Итого оплата труда:				**1205,96**	**1206**
		Итого эксплуатация машин:				**42,08**	**42**
		Итого материалов:				**209,62**	**210**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1181,84	1182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,12	210
		Сметная стоимость:				**2836,56**	**2837**
149	**С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015**	**Заслонки,клапаны воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК(КО), диаметром 100 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1724,00**	**1724**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,92	138
		Сметная стоимость:				**1861,92**	**1862**
150	**Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2498,02**	**2498**
		Итого оплата труда:				**453,05**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**41,86**	**42**
		Итого материалов:				**2016,16**	**2016**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		443,99	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,36	235
		Сметная стоимость:				**3177,37**	**3177**
151	**Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные , регулирующие (РР). Установка**	**решетка**	**3,0000**		**1449,72**	**4349**
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**3824**
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**160**
		Итого материалов:				**134,55**	**404**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1249,26	3748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,92	648
		Сметная стоимость:				**2914,90**	**8745**
152	**С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015**	**Решетка приточная, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**3,0000**		**2232,00**	**6696**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,56	536
		Сметная стоимость:				**2410,56**	**7232**
153	**С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**42,0000**		**655,00**	**27510**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,40	2201
		Сметная стоимость:				**707,40**	**29711**
				=======Кондиционирование			
154	**Е11-202601-1603 1120-2601-1603**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**3,0000**		**5834,81**	**17504**

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10						
		Итого оплата труда:				**5710,08**	**17130**
		Итого эксплуатация машин:				**10,68**	**32**
		Итого материалов:				**114,05**	**342**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5595,88	16788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		914,46	2743
		Сметная стоимость:				**12345,14**	**37035**
155	**Прайс лист**	**Сплит-система Lessar LS-H07KKA2A\LU-H07KKA2A**	**компл.**	**3,0000**		**131449,76**	**394349**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**949851**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**394349**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**394349**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96452**
Материалы -			Тенге				**31923**
Всего заработная плата -			Тенге				**36471**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23900**
Накладные расходы -			Тенге				**27718**
Сметная прибыль -			Тенге				**9934**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**134103**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**28**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36471**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**459050**
Материалы -			Тенге				**205795**
Всего заработная плата -			Тенге				**99226**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**151890**
Сдача и испытание -			Тенге				**1666**
Накладные расходы -			Тенге				**97241**
Сметная прибыль -			Тенге				**44503**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**600795**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**99226**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1129247**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**135696**
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-4.ЭО							
156	**Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**20728,49**	**41457**
		Итого оплата труда:				**4755,38**	**9511**
		Итого эксплуатация машин:				**2757,30**	**5515**
		Итого материалов:				**14092,19**	**28184**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3423,87	6848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1932,19	3864
		Сметная стоимость:				**26084,56**	**52169**
157	**С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**10131,00**	**10131**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		810,48	810
		Сметная стоимость:				**10941,48**	**10941**
158	**С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3823,00**	**3823**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,84	306
		Сметная стоимость:				**4128,84**	**4129**
159	**С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**48437,00**	**48437**

	2015					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3874,96	3875
		Сметная стоимость:			**52311,96**	**52312**
160	**С123-070204-0930 2307-0204-0930 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**6877,00**	**6877**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	550,16	550
		Сметная стоимость:			**7427,16**	**7427**
161	**С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**492,00**	**2952**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,36	236
		Сметная стоимость:			**531,36**	**3188**
162	**С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1602,00**	**1602**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,16	128
		Сметная стоимость:			**1730,16**	**1730**
163	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**492,00**	**492**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,36	39
		Сметная стоимость:			**531,36**	**531**
164	**С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**	**3793,00**	**37930**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	303,44	3034
		Сметная стоимость:			**4096,44**	**40964**
165	**С123-070204-2102 2307-0204-2102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**404,00**	**404**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,32	32
		Сметная стоимость:			**436,32**	**436**
166	**С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1550,00**	**3100**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,00	248
		Сметная стоимость:			**1674,00**	**3348**
167	**Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**1783,45**	**1783**
		Итого оплата труда:			**1669,24**	**1669**
		Итого эксплуатация машин:			**88,10**	**88**
		Итого материалов:			**56,33**	**56**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	1201,85	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,82	239
		Сметная стоимость:			**3224,13**	**3224**
168	**С123-070208-0707 2307-**	**Контакторы электромагнитные модели ПМ12К-016151, 230 В, типа ИЭК**	**шт.**	**1,0000**	**1752,00**	**1752**

	0208-0707 РСНБ РК 2015						
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,16	140
		Сметная стоимость:				**1892,16**	**1892**
169	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**492,00**	**492**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,36	39
		Сметная стоимость:				**531,36**	**531**
170	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**466,31**	**466**
		Итого оплата труда:				**440,83**	**441**
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**4**
		Итого материалов:				**23,17**	**23**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		317,40	317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	63
		Сметная стоимость:				**846,41**	**846**
171	**С123-070220-0502 2307-0220-0502 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**378,00**	**378**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,24	30
		Сметная стоимость:				**408,24**	**408**
172	**Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**4,0000**		**3141,09**	**12564**
		Итого оплата труда:				**1663,18**	**6653**
		Итого эксплуатация машин:				**494,44**	**1978**
		Итого материалов:				**1327,79**	**5311**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1197,49	4790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,09	1388
		Сметная стоимость:				**4685,66**	**18743**
173	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**21,0000**		**3773,31**	**79239**
		Итого оплата труда:				**1962,76**	**41218**
		Итого эксплуатация машин:				**67,15**	**1410**
		Итого материалов:				**1766,66**	**37100**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1413,19	29677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,92	8713
		Сметная стоимость:				**5601,42**	**117630**
174	**С123-070106-1202 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65**	**шт.**	**4,0000**		**23025,00**	**92100**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1842,00	7368
		Сметная стоимость:				**24867,00**	**99468**
175	**С123-070106-0102 2307-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**6,0000**		**4734,00**	**28404**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,72	2272
		Сметная стоимость:				**5112,72**	**30676**
176	**С123-070106-0101 2307-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**3,0000**		**7360,00**	**22080**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		588,80	1766
		Сметная стоимость:				**7948,80**	**23846**
177	**С123-070106-0113 2307-0106-0113 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 Вт, световой поток 1020 лм, степень защиты IP 54, количество LED 20 штук СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**5,0000**		**10627,00**	**53135**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		850,16	4251
		Сметная стоимость:				**11477,16**	**57386**
178	**С123-070102-1331 2307-0102-1331 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-18-011 ЭПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**2207,00**	**6621**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,56	530
		Сметная стоимость:				**2383,56**	**7151**
179	**С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**2674,00**	**5348**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,92	428
		Сметная стоимость:				**2887,92**	**5776**
180	**С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015**	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**26171,00**	**52342**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2093,68	4187
		Сметная стоимость:				**28264,68**	**56529**
181	**С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**3,0000**		**205,00**	**615**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	49
		Сметная стоимость:				**221,40**	**664**
182	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**7,0000**		**391,43**	**2740**
		Итого оплата труда:				**376,18**	**2633**
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**25**
		Итого материалов:				**12,94**	**91**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		270,85	1896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,98	371
		Сметная стоимость:				**715,26**	**5007**
183	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**436,94**	**1311**
		Итого оплата труда:				**427,60**	**1283**
		Итого эксплуатация машин:				**3,48**	**10**
		Итого материалов:				**6,78**	**20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		307,87	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,58	179

		Сметная стоимость:				**804,40**	**2413**
184	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**8,0000**		**391,43**	**3131**
		Итого оплата труда:				**376,18**	**3009**
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**28**
		Итого материалов:				**12,94**	**104**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		270,85	2167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,98	424
		Сметная стоимость:				**715,26**	**5722**
185	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**15,0000**		**466,31**	**6995**
		Итого оплата труда:				**440,83**	**6612**
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**53**
		Итого материалов:				**23,17**	**348**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		317,40	4761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	940
		Сметная стоимость:				**846,41**	**12696**
186	**С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**7,0000**		**220,00**	**1540**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,60	123
		Сметная стоимость:				**237,60**	**1663**
187	**С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**960,00**	**2880**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,80	230
		Сметная стоимость:				**1036,80**	**3110**
188	**С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**8,0000**		**237,00**	**1896**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,96	152
		Сметная стоимость:				**255,96**	**2048**
189	**С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**15,0000**		**419,00**	**6285**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,52	503
		Сметная стоимость:				**452,52**	**6788**
190	**С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20**	**шт.**	**33,0000**		**525,00**	**17325**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,00	1386
		Сметная стоимость:				**567,00**	**18711**
191	**С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**16,0000**		**342,00**	**5472**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,36	438
		Сметная стоимость:				**369,36**	**5910**

192	**Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**865,94**	**866**
		Итого оплата труда:				**830,54**	**831**
		Итого эксплуатация машин:				**11,31**	**11**
		Итого материалов:				**27,11**	**27**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		597,99	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,11	117
		Сметная стоимость:				**1581,04**	**1581**
193	**С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**1,0000**		**925,00**	**925**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,00	74
		Сметная стоимость:				**999,00**	**999**
194	**С121-130201-0301 2113-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Крепежные изделия ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**5,0000**		**226,00**	**1130**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,08	90
		Сметная стоимость:				**244,08**	**1220**
195	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**561,0000**		**401,32**	**225140**
		Итого оплата труда:				**268,42**	**150586**
		Итого эксплуатация машин:				**15,31**	**8591**
		Итого материалов:				**120,91**	**67828**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		193,27	108422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	26685
		Сметная стоимость:				**642,15**	**360247**
196	**С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**250,0000**		**45,00**	**11250**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,60	900
		Сметная стоимость:				**48,60**	**12150**
197	**С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**196,0000**		**60,00**	**11760**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,80	941
		Сметная стоимость:				**64,80**	**12701**
198	**С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**115,0000**		**80,00**	**9200**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	736
		Сметная стоимость:				**86,40**	**9936**
199	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**240,0000**		**93,43**	**22423**
		Итого оплата труда:				**72,90**	**17497**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**423**
		Итого материалов:				**19,37**	**4648**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		52,49	12598

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	2802
		Сметная стоимость:				**157,59**	**37822**
200	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**295,0000**		**110,20**	**32510**
		Итого оплата труда:				**85,56**	**25240**
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**1040**
		Итого материалов:				**22,33**	**6587**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		61,60	18173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,74	4055
		Сметная стоимость:				**185,55**	**54737**
201	**Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**15,0000**		**154,11**	**2312**
		Итого оплата труда:				**122,92**	**1844**
		Итого эксплуатация машин:				**7,05**	**106**
		Итого материалов:				**26,56**	**398**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		88,50	1328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,41	291
		Сметная стоимость:				**262,02**	**3930**
202	**С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**117981,00**	**3539**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9438,48	283
		Сметная стоимость:				**127419,48**	**3823**
203	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2100**		**171879,00**	**36095**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13750,32	2888
		Сметная стоимость:				**185629,32**	**38982**
204	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2200**		**269000,00**	**59180**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21520,00	4734
		Сметная стоимость:				**290520,00**	**63914**
205	**С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**232022,00**	**11601**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18561,76	928
		Сметная стоимость:				**250583,76**	**12529**
206	**С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0250**		**287326,00**	**7183**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22986,08	575
		Сметная стоимость:				**310312,08**	**7758**
207	**С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**692135,00**	**10382**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55370,80	831
		Сметная стоимость:				**747505,80**	**11213**

		Заземление					
208	**Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**6121,77**	**6122**
		Итого оплата труда:				**3615,00**	**3615**
		Итого эксплуатация машин:				**44,52**	**45**
		Итого материалов:				**2462,25**	**2462**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2602,80	2603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		697,97	698
		Сметная стоимость:				**9422,53**	**9423**
209	**С123-070222-0210 2307-0222-0210 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,0000**		**21053,00**	**21053**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1684,24	1684
		Сметная стоимость:				**22737,24**	**22737**
210	**С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**1,0000**		**3558,00**	**3558**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,64	285
		Сметная стоимость:				**3842,64**	**3843**
211	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**15,0000**		**512,98**	**7695**
		Итого оплата труда:				**198,54**	**2978**
		Итого эксплуатация машин:				**22,65**	**340**
		Итого материалов:				**297,53**	**4463**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		142,95	2144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,47	787
		Сметная стоимость:				**708,40**	**10626**
212	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**15,0000**		**440,76**	**6611**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**2955**
		Итого эксплуатация машин:				**17,84**	**268**
		Итого материалов:				**230,12**	**3452**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,86	2128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,61	699
		Сметная стоимость:				**629,23**	**9438**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1054635**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1021295**
Материалы -			Тенге				**161101**
Всего заработная плата -			Тенге				**278575**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**567929**
Накладные расходы -			Тенге				**200574**
Сметная прибыль -			Тенге				**97750**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1319618**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**227**
Сметная заработная плата -			Тенге				**278575**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1130**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1130**
Сметная прибыль -			Тенге				**90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1220**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**32210**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**32210**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2577**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**34787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1355626**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278575**
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 6-1-1.Септик					
213	**Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**18,0320**		**359,42**	**6481**
		Итого оплата труда:				**66,58**	**1201**
		Итого эксплуатация машин:				**351,61**	**6340**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,94	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,59	588
		Сметная стоимость:				**439,95**	**7933**
214	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7600**		**2458,49**	**14161**
		Итого оплата труда:				**303,20**	**1746**
		Итого эксплуатация машин:				**142,85**	**823**
		Итого материалов:				**2060,00**	**11866**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		285,01	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,48	1264
		Сметная стоимость:				**2962,98**	**17067**
215	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**4,8100**		**50280,33**	**241848**
		Итого оплата труда:				**8875,61**	**42692**
		Итого эксплуатация машин:				**3075,00**	**14791**
		Итого материалов:				**39360,78**	**189325**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8076,80	38849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4668,57	22456
		Сметная стоимость:				**63025,71**	**303154**
216	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,1500**		**55995,30**	**64395**
		Итого оплата труда:				**8952,49**	**10295**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,33**	**2070**
		Итого материалов:				**45635,24**	**52481**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8146,77	9369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5131,37	5901
		Сметная стоимость:				**69273,43**	**79664**
217	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5678**		**221440,00**	**125731**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	10059
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**135790**
218	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0134**		**227283,00**	**3043**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	243
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**3287**
219	**Е11-090304-**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с**	**т конструкций**	**0,0234**		**70461,26**	**1649**

	0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ограждением. Монтаж					
		Итого оплата труда:				42656,09	998
		Итого эксплуатация машин:				25561,70	598
		Итого материалов:				10075,05	236
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29432,70	689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7991,52	187
		Сметная стоимость:				107885,48	2525
220	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234		216446,00	5065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17315,68	405
		Сметная стоимость:				233761,68	5470
221	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3000		31525,94	9458
		Итого оплата труда:				6332,39	1900
		Итого эксплуатация машин:				2136,60	641
		Итого материалов:				23504,79	7051
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5889,12	1767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,20	898
		Сметная стоимость:				40408,26	12122
222	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024		3499171,20	8398
		Итого оплата труда:				450625,40	1082
		Итого эксплуатация машин:				83048,48	199
		Итого материалов:				2987122,72	7169
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		446119,15	1071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315623,23	757
		Сметная стоимость:				4260913,57	10226
223	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,2044		91995,38	18804
		Итого оплата труда:				87327,54	17850
		Итого эксплуатация машин:				4560,54	932
		Итого материалов:				1886,64	386
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		60256,00	12316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12180,11	2490
		Сметная стоимость:				164431,50	33610
224	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0951		237482,00	22587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18998,56	1807
		Сметная стоимость:				256480,56	24394
225	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0282		288796,00	8144

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23103,68	652
		Сметная стоимость:				**311899,68**	**8796**
226	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0844**		**241307,00**	**20366**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	1629
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**21996**
227	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0013**		**227283,00**	**305**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	24
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**329**
228	**С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,8000**		**383,00**	**306**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,64	25
		Сметная стоимость:				**413,64**	**331**
229	**С121-110101-0101 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0800**		**9927,00**	**794**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		794,16	64
		Сметная стоимость:				**10721,16**	**858**
230	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**19,3600**		**853,03**	**16515**
		Итого оплата труда:				**262,19**	**5076**
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**386**
		Итого материалов:				**573,38**	**11101**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		243,83	4721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,75	1699
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**22934**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**568050**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**547291**
Материалы -			Тенге				**278993**
Всего заработная плата -			Тенге				**63991**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**186036**
Накладные расходы -			Тенге				**58282**
Сметная прибыль -			Тенге				**48446**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**654019**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**63991**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20453**
Материалы -			Тенге				**621**
Всего заработная плата -			Тенге				**18848**
Накладные расходы -			Тенге				**13005**
Сметная прибыль -			Тенге				**2677**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**36134**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18848**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**306**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**306**
Сметная прибыль -			Тенге				**25**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**331**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**690484**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**72**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**82839**
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 7-1-1.Генеральный план					
		Вертикальная планировка					
231	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**107,0000**		**1,09**	**116**
		Итого оплата труда:				**0,41**	**44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**116**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,29	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,11	12
		Сметная стоимость:				**1,49**	**160**
232	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)**	**м3**	**112,0000**		**269,39**	**30172**
		Итого оплата труда:				**76,33**	**8549**
		Итого эксплуатация машин:				**259,64**	**29079**
		Итого материалов:				**0,28**	**31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		54,96	6155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,95	2906
		Сметная стоимость:				**350,29**	**39233**
233	**С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**179,2000**		**40,00**	**7168**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	573
		Сметная стоимость:				**43,20**	**7741**
234	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**112,0000**		**49,00**	**5488**
		Итого оплата труда:				**17,10**	**1915**
		Итого эксплуатация машин:				**49,00**	**5488**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,31	1379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,91	549
		Сметная стоимость:				**66,22**	**7417**
235	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**112,0000**		**74,79**	**8376**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**3076**
		Итого эксплуатация машин:				**74,79**	**8376**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,77	2215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,57	847
		Сметная стоимость:				**102,13**	**11438**
		Тротуар (Тип 2)					
236	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,1 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,4200**		**3445,07**	**22117**
		Итого оплата труда:				**356,74**	**2290**
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**6796**
		Итого материалов:				**2253,73**	**14469**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		385,28	2474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,43	1967
		Сметная стоимость:				**4136,78**	**26558**
237	**Е11-270701-**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**107,0000**		**401,82**	**42995**

	0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015						
		Итого оплата труда:				**378,62**	**40512**
		Итого эксплуатация машин:				**36,82**	**3940**
		Итого материалов:				**0,76**	**82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		408,91	43753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,86	6940
		Сметная стоимость:				**875,59**	**93688**
238	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**77,2000**		**1269,79**	**98028**
		Итого оплата труда:				**725,40**	**56001**
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**2368**
		Итого материалов:				**525,06**	**40535**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		783,43	60481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,26	12681
		Сметная стоимость:				**2217,47**	**171189**
239	**С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**107,0000**		**2747,00**	**293929**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,76	23514
		Сметная стоимость:				**2966,76**	**317443**
240	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,2352**		**54396,00**	**67190**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4351,68	5375
		Сметная стоимость:				**58747,68**	**72565**
		Цементо-бетонное покрытие (Тип 3)					
241	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,1 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,6500**		**3445,07**	**2239**
		Итого оплата труда:				**356,74**	**232**
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**688**
		Итого материалов:				**2253,73**	**1465**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		385,28	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,43	199
		Сметная стоимость:				**4136,78**	**2689**
242	**Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,75**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см(толщина покрытия 15 см). Устройство**	**м2 покрытия**	**6,5000**		**2047,55**	**13309**
		Итого оплата труда:				**26,60**	**173**
		Итого эксплуатация машин:				**36,57**	**238**
		Итого материалов:				**1989,66**	**12933**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,73	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,10	1080
		Сметная стоимость:				**2242,38**	**14575**
243	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**5,5000**		**1269,79**	**6984**
		Итого оплата труда:				**725,40**	**3990**
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**169**

		Итого материалов:				**525,06**	**2888**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		783,43	4309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,26	903
		Сметная стоимость:				**2217,47**	**12196**
244	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,0880**		**54396,00**	**4787**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4351,68	383
		Сметная стоимость:				**58747,68**	**5170**
		Дорога (Тип 1)					
245	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,1 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,4000**		**3445,07**	**63389**
		Итого оплата труда:				**356,74**	**6564**
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**19478**
		Итого материалов:				**2253,73**	**41469**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		385,28	7089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,43	5638
		Сметная стоимость:				**4136,78**	**76117**
246	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 К=0,75**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см(толщина 10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**184,0000**		**234,74**	**43192**
		Итого оплата труда:				**68,88**	**12673**
		Итого эксплуатация машин:				**142,54**	**26228**
		Итого материалов:				**68,53**	**12610**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,39	13687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,73	4550
		Сметная стоимость:				**333,85**	**61429**
247	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,3**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(4 см). Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**184,0000**		**50,87**	**9360**
		Итого оплата труда:				**23,64**	**4351**
		Итого эксплуатация машин:				**38,22**	**7033**
		Итого материалов:				**0,09**	**17**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		25,54	4699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	1125
		Сметная стоимость:				**82,52**	**15184**
248	**С121-010201-0406 2101-0201-0406 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,3600**		**7047,00**	**51866**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,76	4149
		Сметная стоимость:				**7610,76**	**56015**
249	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**67,5000**		**1269,79**	**85711**
		Итого оплата труда:				**725,40**	**48964**
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**2070**
		Итого материалов:				**525,06**	**35442**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		783,43	52881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,26	11087
		Сметная стоимость:				**2217,47**	**149680**

250	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,0800**		**54396,00**	**58748**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4351,68	4700
		Сметная стоимость:				**58747,68**	**63447**
		Ограждение территории					
251	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,2530**		**1342,88**	**5711**
		Итого оплата труда:				**1342,88**	**5711**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		966,87	4112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,78	786
		Сметная стоимость:				**2494,53**	**10609**
252	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4730**		**11060,43**	**5232**
		Итого оплата труда:				**1503,80**	**711**
		Итого эксплуатация машин:				**1687,48**	**798**
		Итого материалов:				**8560,35**	**4049**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1398,53	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		996,72	471
		Сметная стоимость:				**13455,68**	**6365**
253	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,8880**		**24536,83**	**95399**
		Итого оплата труда:				**1402,74**	**5454**
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**4195**
		Итого материалов:				**22280,71**	**86627**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1276,49	4963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2065,07	8029
		Сметная стоимость:				**27878,38**	**108391**
254	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3650**		**34692,90**	**12663**
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**1955**
		Итого эксплуатация машин:				**1133,51**	**414**
		Итого материалов:				**28453,59**	**10386**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4872,89	1779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3165,26	1155
		Сметная стоимость:				**42731,05**	**15597**
255	**Е11-140101-1701 1114-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Ограждения . Изготовление и установка**	**т**	**4,8313**		**84329,99**	**407426**
		Итого оплата труда:				**74567,42**	**360260**
		Итого эксплуатация машин:				**11529,18**	**55701**
		Итого материалов:				**634,31**	**3065**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		73821,75	356658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12652,14	61127
		Сметная стоимость:				**170803,87**	**825211**
256	**С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,2160**		**259039,00**	**314991**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20723,12	25199
		Сметная стоимость:			**279762,12**	**340191**
257	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8201**	**227283,00**	**413684**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18182,64	33095
		Сметная стоимость:			**245465,64**	**446779**
258	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,9758**	**241307,00**	**235479**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19304,56	18838
		Сметная стоимость:			**260611,56**	**254317**
259	**С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,8194**	**241307,00**	**197717**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19304,56	15817
		Сметная стоимость:			**260611,56**	**213535**
		Ворота распашные				
260	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**	**33657,86**	**33658**
		Итого оплата труда:			**24351,05**	**24351**
		Итого эксплуатация машин:			**4872,86**	**4873**
		Итого материалов:			**6214,61**	**6215**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	28734,23	28734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4991,37	4991
		Сметная стоимость:			**67383,46**	**67383**
261	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (Ворота). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0993**	**157525,17**	**15639**
		Итого оплата труда:			**125538,96**	**12464**
		Итого эксплуатация машин:			**39126,64**	**3884**
		Итого материалов:			**5194,53**	**516**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	86621,88	8600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19531,76	1939
		Сметная стоимость:			**263678,82**	**26178**
262	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0310**	**227283,00**	**7037**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18182,64	563
		Сметная стоимость:			**245465,64**	**7600**
263	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0324**	**241307,00**	**7823**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19304,56	626
		Сметная стоимость:			**260611,56**	**8449**
264	**С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0341**	**241307,00**	**8238**

	2015						
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	659
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**8897**
265	**С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0018**		**261386,00**	**460**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20910,88	37
		Сметная стоимость:				**282296,88**	**497**
		Металическа калитка					
266	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**11361,87**	**11362**
		Итого оплата труда:				**10187,81**	**10188**
		Итого эксплуатация машин:				**102,67**	**103**
		Итого материалов:				**1109,15**	**1109**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		12021,62	12022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,68	1871
		Сметная стоимость:				**25254,17**	**25254**
267	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (Калитка). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0391**		**157525,17**	**6151**
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**4902**
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**1528**
		Итого материалов:				**5194,53**	**203**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		86621,88	3383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19531,76	763
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**10297**
268	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0136**		**227283,00**	**3082**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	247
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**3329**
269	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0075**		**241307,00**	**1819**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	146
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**1965**
270	**С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0171**		**241307,00**	**4119**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	330
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**4449**
271	**С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0009**		**261386,00**	**230**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20910,88	18
		Сметная стоимость:				**282296,88**	**248**
272	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1523**		**491483,70**	**74868**

	РСНБ РК 2015						
		Итого оплата труда:				**66879,94**	**10188**
		Итого эксплуатация машин:				**1280,70**	**195**
		Итого материалов:				**423851,00**	**64565**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		60860,75	9271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44187,56	6731
		Сметная стоимость:				**596532,00**	**90870**
273	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0323**		**221440,00**	**7161**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	573
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**7734**
274	**С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1198**		**245848,00**	**29450**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19667,84	2356
		Сметная стоимость:				**265515,84**	**31806**
275	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**83,3000**		**90,44**	**7534**
		Итого оплата труда:				**41,93**	**3493**
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**192**
		Итого материалов:				**46,45**	**3869**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,93	2410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	796
		Сметная стоимость:				**128,92**	**10739**
276	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**83,3000**		**160,14**	**13340**
		Итого оплата труда:				**49,23**	**4101**
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**273**
		Итого материалов:				**108,13**	**9007**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,97	2830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,53	1294
		Сметная стоимость:				**209,64**	**17463**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2835439**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2813648**
Материалы -			Тенге				**350831**
Всего заработная плата -			Тенге				**615745**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1231292**
Местные материалы -			Тенге				**476519**
Транспортные расходы -			Тенге				**7168**
Накладные расходы -			Тенге				**623030**
Сметная прибыль -			Тенге				**274934**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3711612**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**537**
Сметная заработная плата -			Тенге				**615745**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**21790**
Материалы -			Тенге				**719**
Всего заработная плата -			Тенге				**17366**
Накладные расходы -			Тенге				**11982**
Сметная прибыль -			Тенге				**2702**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**36475**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17366**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3748087**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**551**
Сметная заработная плата -			Тенге				**633111**

о ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
ого прямые затраты:	Тенге				**11385098**
том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2754478**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**356703**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**110957**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7560371**
- перевозка грузов	Тенге				**7168**
- оборудование	Тенге				**706377**
Накладные расходы	Тенге				**2475197**
ИТОГО:	Тенге				**13860295**
Сметная прибыль	Тенге				**1052313**
ИТОГО по смете:	Тенге				**14912608**

1.	ИТОГО	Тенге	14912608
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	706377
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	14206231
4.	Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	170475
5.	Итого:	Тенге	14376706
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,98%	Тенге	284659
7.	Итого	Тенге	14661365
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	293227
9.	Итого с оборудованием		15660969
10.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	14094872
11.	НДС, 12%	Тенге	1691385
12.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	15786257

Заказчик:

Директор ГКП на ПХВ «Акжаикская районная больница» управления
здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

_____ Д.М.Хайрушев
(подпись)
МП

Технадзор:

Эксперт технического надзора ЗКОФ АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"

_____ М.А.Идресов
(подпись)
МП

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р»

_____ С.Р.Беккалиев
(подпись)
МП