Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН 191240004841

Подрядчик : ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нұра, ул.Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №61 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2024/IGC-22 от 30.10.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №61 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».	**1 104 445,00**	**986 111,61**							**118 333,39**	**1 104 445,00**
ИТОГО по справке	**1 104 445,00**	**986 111,61**							**118 333,39**	**1 104 445,00**

Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Руководитель Уразбаев Нурболат Ерназарович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нұра, ул.Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487

Директор Ажибеков Курымбай Даниярулы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нұра, ул. Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС 61 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС 61 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024/IGC-21 от 30.10.2024

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	15	148,0 0,0	148,0 37,0	2 220,0 0,0	2 220,0 555,0			2 220,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	7,2	787,0 352,0	435,0 142,0	5 666,4 2 534,4	3 132,0 1 022,4			5 666,4	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9	102,0 0,0	102,0 25,0	918,0 0,0	918,0 225,0			918,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0054	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	3 547,8 3 507,54	0,0 0,0	40,26		3 547,8	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	м	5,4	903,0		4 876,2		4 876,2		4 876,2	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	114	1 078,0 646,0	386,0 104,0	122 892,0 73 644,0	44 004,0 11 856,0	5 244,0		122 892,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	м	11	867,0		9 537,0		9 537,0		9 537,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	м	30	1 986,0		59 580,0		59 580,0		59 580,0	Казахстан
9	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	111 590,0 61 832,0	47 914,0 15 626,0	1 844,0		111 590,0	
10	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	2	64 704,0		129 408,0		129 408,0		129 408,0	Казахстан
11	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	17 710,0 9 944,0	7 766,0 2 368,0			17 710,0	
12	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	2	64 528,0		129 056,0		129 056,0		129 056,0	Казахстан
13	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0	
14	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа РД3.2 наружного угла**		2	14 684,0		29 368,0		29 368,0		29 368,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
15	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	561,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0	
16	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0	Казахстан
17	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,82	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	21 403,8 11 212,32	1 099,8 273,54	9 091,68		21 403,8	
18	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	349 152,0		3 079,5		3 079,5		3 079,5	
19	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	33,84	1 422,0 795,0	59,0 15,0	48 120,48 26 902,8	1 996,56 507,6	19 221,12		48 120,48	
20	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0282	391 672,0		11 045,16		11 045,16		11 045,16	
			Итого по разделу 1: Электричество					737 628 189 577	109 050 32 434	439 001 0	0 0	737 628	
			Раздел 2: Водопровод										
21	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	13,668	480,0 0,0	480,0 143,0	6 560,64 0,0	6 560,64 1 954,52			6 560,64	
22	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2***	$м^3$ грунта	1,3668	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	12 335,37 12 335,37	0,0 0,0			12 335,37	
23	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,3012	93,0 0,0	93,0 23,0	1 144,03 0,0	1 144,03 282,95			1 144,03	
24	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,3012	619,0 382,0	237,0 76,0	7 614,45 4 699,04	2 915,36 934,88			7 614,45	
25	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,3668	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	5 364,69 5 364,69	0,0 0,0			5 364,69	
26	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,2805	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	2 694,23 1 313,05	122,04 28,61	1 259,14		2 694,23	
27	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,7191	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	3 015,88 877,3	29,53 4,34	2 109,05		3 015,88	
28	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0051	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	7 189,32 4 765,54	2 423,73 612,36			7 189,32	
29	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,151	1 828,0		9 416,03		9 416,03		9 416,03	Казахстан
30	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,003315	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	4 673,03 3 097,59	1 575,44 398,05			4 673,03	
31	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,34815	163,0		545,75		545,75		545,75	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					60 553 32 453	14 771 4 216	13 330 0	0 0	60 553	
			Раздел 3: Канализатция										
32	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	16,835	480,0 0,0	480,0 143,0	8 080,8 0,0	8 080,81 2 407,41			8 080,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2*		1,6835	9 025,0	0,0	15 193,62	0,0			15 193,62	
				$м^3$ грунта		9 025,0	0,0	15 193,62	0,0				
34	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15,1515	93,0	93,0	1 409,07	1 409,08			1 409,07	
				$м^3$ грунта		0,0	23,0	0,0	348,47				
35	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,1515	619,0	237,0	9 378,78	3 590,93			9 378,78	
				$м^3$ уплотненного грунта		382,0	76,0	5 787,86	1 151,54				
36	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,6835	3 925,0	0,0	6 607,77	0,0			6 607,77	
				$м^3$ грунта		3 925,0	0,0	6 607,77	0,0				
37	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,4875	9 605,0	435,0	4 682,47	212,1	2 188,36		4 682,47	
				$м^3$ основания		4 681,0	102,0	2 282,02	49,73				
38	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,833	4 194,0	41,0	7 687,62	75,15	5 376,22		7 687,62	
				$м^2$ поверхности		1 220,0	6,0	2 236,26	10,99				
39	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,0039	1 650 675,0	590 217,0	6 437,6	2 301,84			6 437,6	
				км трубопровода		1 060 458,0	140 431,0	4 135,76	547,69				
40	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011		3,939	3 888,0		15 314,85		15 314,85		15 314,85	Казахстан
				м									
41	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,039	3 006 715,0	1 819 347,0	117 261,89	70 954,52			117 261,89	
				км трубопровода		1 187 368,0	398 880,0	46 307,36	15 556,32				
42	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011		3,939	9 537,0		37 566,23		37 566,23		37 566,23	Казахстан
				м									
			Итого по разделу 3: Канализатция					**229 621**	**86 624**	**60 446**	**0**	**229 621**	
								82 551	**20 072**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**1 027 802**	**210 446**	**512 777**	**0**	**1 027 802**	
								304 580	**56 721**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1027802*5/100	51 390	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1079192*1,075	**1 160 131**	
			Договорной скидка К=0,85									**986 111**	
			НДС (12%)									118 333	
			Итого с НДС									**1 104 445**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Жигер Казстрой», г. Астана, район Нұра, ул. Төле би, дом 44/1, кв. 61 БИН 220840024487
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) Ажибеков Курымбай Данирулы

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) Уразбаев Нурболат Ерназарович

М.П.