Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_1_" __08___2023 года

Заказчик: ГУ **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района»**, область Жетісу, Саркандский район, г.Сарканд, Мухаметжан Тынышбаев, 8А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от августа 2023 года, ТОО «Эва Люкс», Директор: Эйхвальд Валерий Иосифович, адрес: область Жетісу, Саркандский район, г. Сарканд, ул. Тауелсиздик 128.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных от августа 2023 года, ТОО **«Алматыкұрылысэксперт», директор: Абдикадыров Абдуллахан Исаевич, адрес: область Жетісу, г.Талдыкорган, Микрорайон Жастар 37, 12 в лице эксперта по техническому надзору Грецкий И.В., аттестат эксперта за №KZ63VJE00033498 от 20.12.2017** года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от августа 2023 года, **ТОО «Гидротехник Жоба», эксперт авторского надзора Байбеков О. Ж., приказ за №6 от 16.07.2021 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан, Сарканского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: область Жетісу, Саркандский район, с.Сарканд.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "21" декабря 2017 года № 29-126, решение Маслихата Саркандского района;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области от 29.07.2021 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба»,

наименование проектной организации

Утвержденного постановлением ГУ «Акимат Саркандского района», приказ № 349 от 02.12.2020г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.07.2021 г.;

месяц, год

окончание работ 01.08.2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 13.

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Таблица 1.Технические характеристики объекта (арычные сети и тротуары)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Арычная сеть	м/п	9688	
2	Звенья железо-бетонные d-500мм	м/п	530	
3	Труба асбесто-цементная d-400мм	м/п	800	
4	Люк	шт	14	
5	Тротуарная плитка	м2	950	
6	Камень бортовой	м/п	10815	
7	Затвор	шт	80	
8	Устройство тротуара и восстановление асфальта	м2	8621	

4. Арычная сеть состоит из блоков Б-3 (ГОСТ/Серия 40212232-03-2008), протяженностью 9688 м/п. Железо-бетонные звенья d-500мм, протяженностью 530м/п. Труба асбесто-цементная d-400мм, протяженностью 800 м/п. Люк чугунный 650/850, Н-10см (ГОСТ3634-99), в количестве 14 штук. Тротуарная плитка Н-60мм, площадью 950 м2. Камень бортовой по ГОСТ 6665-91, протяженностью 10815 м/п. Затвор в количестве 80 штук. Асфальт ГОСТ 9128-97, площадью 8621 м2.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: - - -;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 389 307 791 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 354 509 270 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 285 039 066 тысяч.
тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 354 509 270 тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной
документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан, Сарканского района Алматинской области»**.
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района», руководитель Нокербаев Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

М.П.

Технический надзор:

Аттестованный эксперт Грецкий И.В., аттестат эксперта за №KZ63VJE00033498 от 20.12.2017 года

М.П.

Аккредитованная организация: ТОО «Алматыкұрылысэксперт» директор Абдикадыров Абдуллахан Исаевич

М.П.

Авторский надзор:

Разработчик проекта ТОО «Гидротехник Жоба»

Аттестованный эксперт Байбеков О. Ж., приказ за №6 от 16.07.2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Эва Люкс», Эйхвальд Валерий Иосифович

Приложение 8 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (путепроводы)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество, протяженность	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность путепровода	м	11018		
2	Глубина заложения	м	0.8-1.2		
3	Ширина	м	0.74		
4	Высота	м	0.5		
5	Диаметр трубы	мм	400; 500		
6	Материал трубы			асбесто-цемент, железо-бетон	
7	Размеры оголовка трубы, материал	мм	1x1; 0.8x0.8	арматура, бетон	
8	Материал лотка			арматура, бетон	
9	Длина лотка	м	2		
10	Высота насыпи	м	0.2-0.5		
11	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	0.5-0.8		
12	Количество труб	шт	730		

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района», руководитель Нокербаев Д.А.

Авторский надзор: ГИП Байбеков О. Ж.

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м^2	9571		-
2	Ширина проезжей части	м			
3	Ширина тротуаров	м	1.2		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1.2		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	0.25		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района», руководитель Нокербаев Д.А.

Авторский надзор: ГИП Байбеков О. Ж.