Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района"
Подрядчик: ТОО "ЭВА Люкс"
Алматинская область, Карасайский район, с.Абай, ШАЯНБАЕВА,49
ИИК KZ985600000000284485
Банк: АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 021240000508
Наименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20 / №1 / 2	25.06.2021г. / 22.12.2021г. / 03.06.2022г.	Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	030 015 431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области	286 318 000.00		17 857 142.86				2 142 857.14	20 000 000.00
Итого за август 2022 г.:	**286 318 000.00**		**17 857 142.86**				**2 142 857.14**	**20 000 000.00**

Всего: 20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге 00 тиын

от Заказчика:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района"

Науменов А.Б.

от Технадзора:

от Подрядчика:

ТОО "ЭВА Люкс"

Эйхвальд В.И.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района"

Подрядчик: ТОО "ЭВА Люкс"

Наименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

По договору №20 от 25.06.2021г. / дополнительное соглашение №1 от 22.12.2021г. / дополнительное соглашение №2 от 03.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ №7

за август 2022 года

на Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 ЛК 2-1-4 Устройство арыка и тратуара по ул.Кабанбай батыра					
		1.1 Устройство арыка					
1	1	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	268.05	581.85	155964
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	445	411.67	183195
3	3	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	10	60274.4	602744
4	4	1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.13	1881323.08	244572
5	5	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1397.3	1064.75	1487776

6	6 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	72.38	4141.27	299745
7	7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	3812.5	7625
8	8 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство.(Арычный блок Б-3)	м3 лотка	40	20899.83	835985
9	9 1137-0103-0103	Подготовка под тело трубы и блоков	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	60	4515.15	270909
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	200	23.07	4613
11	11 1127-0201-1001	Дорожный бардюр БР100.30.15	м бортового камня	6	2832.83	16997
	1.2 Устройство тротуара					
12	12 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2168	1.4	3027
13	13 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	235	295.34	69408
14	14 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	235	104.08	244
15	15 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	748	696.39	520

16	16 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	864.3	411.67	355810
		Раздел 2 ЛК 2-1-2 Устройство арыка и тратуара по ул.Жамбыла				
		2.1 Устройство арыка				
17	17 1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.1738	1881323.36	326974
		2.2 Устройство тротуара				
18	18 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2198	1.4	3068
19	19 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63	295.35	18607
20	20 4121-0202-15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км kстм=15;	т·км	107.1	486	52051
21	21 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63	104.08	6557
22	22 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	978	696.39	681071
23	23 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	669	411.67	27541

24	24 1137-0401-0101					
		Устройство из монолитного бетона В15	м3 конструкции	133.8	35455.52	4743949
25	25 1127-0201-1001					
		Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1797	2832.78	5090501

Всего	**16 281 914**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	169 332
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	222 092
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**333 467**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**17 006 805**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**17 857 143**
НДС (12 %)	2 142 857
Итого	**20 000 000**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района"

Кауменов А.Б.

Подрядчик

ТОО "ЭВА Люкс"

Эйхвальд В.И.

Технадзор