Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭВА Люкс"
Алматинская область, Карасайский район, с.Абай, ШАЯНБАЕВА,49
ИИК KZ985600000000284485
Банк: АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 021240000508
Наименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20 / доп.согл.№ 1	25.06.2021г. / 22.12.2021г.	Бюджетная программа	030		
				Подпрограмма	015		
				Специфика	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области	246 318 000.00		65 810 210.86				7 897 225.30	73 707 436.16
оплате за декабрь 2021 г.:	**246 318 000.00**		**65 810 210.86**				**7 897 225.30**	**73 707 436.16**

оплате: 73 707 436 (Семьдесят три миллиона семьсот семь тысяч четыреста тридцать шесть) тенге 16 тиын

от Заказчика:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"

Габит Сабитұлы

от Технадзора:

от Подрядчика:

ТОО "ЭВА Люкс"

Эйхвальд В.И.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭВА Люкс"

Наименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

По договору №20 от 25.06.2021г. / дополнительное соглашение №1 от 22.12.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5

за декабрь 2021 года

на Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 ЛК2-1-1 Устройство арыка и тратуара по ул.Ауезова				
1	1	2417-0101-07	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	154	14121	2174634
2	2	4121-0202-15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км kстм=15;	т·км	31,55	486	15334
			Раздел 2 ЛК-2-1-2 Устройство арыка и тратуара по ул.Жамбыла				
3	3	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	294,61	581,84	171417
4	4	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	729,76	411,67	300423
5	5	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	13,248	60274,15	79851

6	6 1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.13904	1881329.11	261580
7	7 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2750.55	1064.75	2928648
8	8 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0.5502	121715.74	66968
9	9 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	8.8018	182292.6	1604503
10	10 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	63.92	4141.27	264710
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2.912	3811.81	11100
12	12 1137-0401-0104	Омоноличивание оголовка В25	м3 конструкции	17.04	88449.24	1507175
13	13 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство.(Арычный блок Б-3)	м3 лотка	44.75	20899.62	935258
14	14 1137-0103-0103	Подготовка под тело трубы и блоков	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	157.8	4515.16	712492
15	15 1130-0401-0101	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка(Смотровой блок)	м3 железобетонных блоков	0.78	10537.18	8219
16	16 1106-0101-0101	Подготовка под смотровой блок В15	м3	0.24	35287.5	8469
17	17 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	270.18	23.06	6231
18	18 1142-0103-0301	Плита укрепления	м3 сборных конструкций	0.12	73941.67	8873
19	19 1127-0201-1001		м бортового			5665

20	20 1109-0601-0102	Затвор №1	т конструкций	0.072	95569.44	6881
21	21 1137-0401-0101	Бетонирование затвора №1 В25	м3 конструкции	1.2	37365.83	44839
22	22 1109-0601-0102	Затвор №2	т конструкций	0.054	95611.11	5163
23	23 1137-0401-0101	Бетонирование затвора №1 В25	м3 конструкции	1.1	37367.27	41104
24	24 1137-0401-0103	Сопряжение лотка В25	м3 конструкции	0.4	47967.5	19187
		Раздел 2.1 ЛК 2-1-2 Устройство тратуара				
25	25 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2198	1.4	3068
26	26 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63	295.35	18607
27	27 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63	104.08	6557
28	28 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	978	696.39	681071
29	29 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	668.99	411.67	27540
30	30 1137-0401-0101	Устройство из монолитного бетона В15	м3 конструкции	133.8	35455.52	47439

31	31 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1249.79	2832.78	3540376
	Раздел 3 ЛК-2-1-3 Устройство арыка и тратуара по ул.Абая					
32	32 1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1020.99	581.84	594054
33	33 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	1070.52	411.67	440705
34	34 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	26.2	60274.08	1579181
35	35 1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.25912	1881332.97	487491
36	36 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6520.16	1064.75	6942339
37	37 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	1.3041	121716.13	158730
38	38 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	20.865	182292.74	3803538
39	39 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	121.26	4141.27	502171
40	40 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6.04	3811.59	23022
41	41 1137-0401-0104	Омоноличивание оголовка В25	м3 конструкции	35.06	88449.37	310103
42	42 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство.(Арычный блок Б-3)	м3 лотка	123.05	20899.63	25716

43	43 1137-0103-0103					
		Подготовка под тело трубы и блоков	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	390.04	4515.16	1761094
44	44 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	597.8	23.06	13785
	Раздел 3.1 ЛК 2-1-3 Устройство тратуара					
45	45 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3940.5	1.4	5500
46	46 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	110	295.33	32486
47	47 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	110	104.08	11449
48	48 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	2627	696.39	1829422
49	49 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	1576.2	411.67	648880
50	50 1137-0401-0101	Устройство из монолитного бетона В15	м3 конструкции	315.24	35455.53	11177001
	Раздел 4 ЛК2-1-4 Устройство арыка и тратуара по ул.Кабанбай Батыра					
51	51 2251-0604-02	*Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	6	24364.8	146189
52	52 2442-0201-12	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)	комплект	6	84906.36	509438
53	53 2252-0204-06	*Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	3	10707.12	32121

54	54 2551-0101-01	*Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0.252	52118.64	13134
55	55 2225-0401-01	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.18	966211.2	173918
56	56 2225-0401-01	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.126	966211.2	121743
57	57 4121-0202-15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км kстм=15;	т·км	399.5	486	194157
58	58 2101-0701-0200	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	11.91	52118.64	620733
59	59 2116-0101-01	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=0,152;	м3	17.0544	1175.04	20039
60	60 2116-0101-01	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=0,152;	м3	26.486	1175.04	31122
	Раздел 5 ЛК 1-1-3 Демонтажные работы по улице Абая					
61	61 1127-0201-0501	Демонтаж разрушенных лотков kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м3 лотка	27	12538.7	338545
62	62 4121-0202-05	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км kстм=5;	т·км	51.3	253.8	13020
	Раздел 6 ЛК 1-1-2 Демонтажные работы по улице Жамбыла					
63	63 1127-0201-0501	Демонтаж разрушенных лотков kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м3 лотка	41	12538.78	514090
64	64 4121-0202-05	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км kстм=5;	т·км	82	253.8	20812
	Раздел 7 ЛК 1-1-1 Демонтажные работы по ул.Ауезова					
65	65 1127-0201-0501	Демонтаж разрушенных лотков kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м3 лотка	30.4	12538.75	381178
66	66 4121-0202-05	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км kстм=5;	т·км	57.76	253.8	14660

Всего	**60 004 899**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	624 051
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	818 491
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 228 949**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**62 676 391**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**65 810 211**
НДС (12 %)	7 897 225
Итого	**73 707 436**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"

_____ Ғабит Сабитұлы

Технадзор

_____ Ж. Нурласымов

Подрядчик

ТОО "ЭВА Люкс"

_____ Эйхвальд В.И