Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭВА Люкс"
Алматинская область, Карасайский район, с.Абай, ШАЯНБАЕВА,49
ИК KZ985600000000284485
Банк: АО "БанкЦентрКредит"
ИК KCJBKZKX
ИН 021240000508
Наименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	25.06.2021г.	Бюджетная программа	030		
				Подпрограмма	015		
				Специфика	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области	172 610 563.84		41 615 374.86				4 993 844.98	46 609 219.84
К оплате за ноябрь 2021 г.:	172 610 563.84		41 615 374.86				4 993 844.98	46 609 219.84

К оплате: 46 609 219 (Сорок шесть миллионов шестьсот девять тысяч двести девятнадцать) тенге 84 тиын

от Заказчика:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Сабитұлы Габит Сабитұлы

от Подрядчика:
ТОО "ЭВА Люкс"
Эйхвальд В.И.

от Технадзора:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭВА Люкс"

Наименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

По договору №20 от 25.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь 2021 года

на Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 ЛК-2-1-2 Устройство арыка и тратуара по ул.Жамбыла				
1	1	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	169.39	581.84	9855
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	432.24	411.67	177
3	3	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	7.752	60273.99	46
4	4	1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.03476	1861329.11	
5	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2.088	3812.26	
6	6	1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство.(Арычный блок Б-3)	м3 лотка	38.25	20899.69	

	Раздел 2 ЛК-2-1-3 Устройство арыка и тратуара по ул.Абая						
	7 1101-0101-0422	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	602.01	581.84	350274	
8	8 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	630.48	411.67	259551	
9	9 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	14.02	60274.18	845044	
10	10 1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.06478	1881321.4	121872	
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3.96	3811.87	15095	
12	12 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство.(Арычный блок Б-3)	м3 лотка	103.95	20899.63	2172517	
13	13 2551-0101-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0.336	52118.64	17512	
14	14 4121-0202-15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км kстм=15;	т·км	187	486	90882	
	15 2551-0101-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	29.582	52118.64	1541773	
15	16 2116-0101-01	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=0,152.	м3	89.84416	1175.04	105570	
16							
	Раздел 3 ЛК2-1-4 Устройство арыка и тратуара по ул.Кабанбай Батыра						
	17 2251-0401-04	...круглых водопропускных труб из тяжелого ...ЗК 1-100	шт.	154	31919.4	491558	

18	2417-0101-07	Труба хризотилцементная напорная ВТВ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	261	14121	3685581
19	19 2970-0000-00 (пп)	Стоимость блока 53 %стм=1,02;	шт	1258	14655.6	18436745
20	20 2551-0101-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	72.332	52118.64	3769846

Всего	**37 944 362**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	394 621
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	517 576
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**777 131**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**39 633 690**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**41 615 375**
НДС (12 %)	4 993 845
Итого	**46 609 220**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"

Сабитулы Габит Сабитулы

Подрядчик

ТОО "ЭВА Люкс"

Эйхвальд В.И

Технадзор

Н. Нурсеитов