аказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района Алматинской области"
одрядчик: ТОО "ЭВА Люкс"
лматинская область, Карасайский район, с.Абай, ШАЯНБАЕВА,49
ИК KZ985609000000284485
анк: АО "БанкЦентрКредит"
ИК KCJBKZKX
ИН 021240000508
аименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	25.06.2021г.	Бюджетная программа	030		
				Подпрограмма	015		
				Специфика	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
роительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и мбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области	126 001 344.00		35 715 485.71				4 285 858.29	40 001 344.00
лате за октябрь 2021 г.:	126 001 344.00		35 715 485.71				4 285 858.29	40 001 344.00

ате: 40 001 344 (Сорок миллионов одна тысяча триста сорок четыре) тенге 00 тиын

от Заказчика:
ководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района"
Сабитулы Ганит Сабитулы

от Подрядчика:
ТОО "ЭВА Люкс"
Эйхвальд В.И.

от Технадзора:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЗВА Люкс"
Наименование объекта: Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области
К договору №20 от 25.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь 2021 года
на Строительство арычной системы улиц Ауезова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 ЛК 2-1-2 Устройство арыка и тратуара по ул.Жамбыла				
1	1	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	103.16	581.83	60022
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	278.8	411.68	114776
3	3	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	4.84	60273.97	29172
4	4	2417-0101-07	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	174	14121	24570
	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1.96	3811.22	7
	6	1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство.(Арычный блок Б-3)	м3 лотка	44.5	20899.64	93

	7 4121-0202-15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т Расстояние перевозки 15 км кстм=15;	т·км	107.1	486	52051
		Раздел 2 ЛК 2-1-3 Устройство арыка и тратуара по ул.Абая				
8	8 1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	380.97	581.84	221664
9	9 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	400.6	411.67	164916
10	10 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	8.8	60274.43	530415
11	11 2251-0401-04	*Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	258	31919.4	823520
12	12 2417-0101-07	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	324	14121	45752
13	13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2.96	3811.82	11
14	14 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство.(Арычный блок Б-3)	м3 лотка	118.95	20899.65	248
15	15 2970-0000-00 (пл)	Стоимость блока Б3 кстм=1,02;	шт	383	14655.6	56
16	16 2551-0101-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	130.74	52118.64	68
	Всего					32
	Временные здания и сооружения (1,3 %). К=0,8					

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	666 956
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	34 014 749
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	35 715 486
НДС (12 %)	4 285 858
Итого	40 001 344

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"

Сабитулы Ғабит Сабитулы

Подрядчик

ТОО "ЭВА Люкс"

Эихвальд В.

Технадзор

Н. Нуркасимов