Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «МК Стройсервис»

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Газификация Терисакканской врачебной амбулатории в с.Терисаккан, Кобдинского района, Актюбинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно- индексному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер 30	Договор: дата 19.02.2024	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Газификация Терисакканской врачебной амбулатории в с.Терисаккан, Кобдинского района, Актюбинской областиобласти»	5 020 286,30	4 482 398,48	2 067 760,48		2414638				537 887,82	5 020 286,30

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мусабаев Е. М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «МК Стройсервис»

Директор _____ Мукатов А.А

Главный бухгалтер _____

ТОО «Умад»

Главный инженер _____ Кожабаев К.Б.

Эксперт _____ Дусенов О. Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «МК Стройсервис»

Наименование стройки - **Строительно-монтажные работы по объекту "Газификация Терисакканской врачебной амбулатории в с.Терисаккан, Кобдинского района, Актюбинской области**

Наименование объекта - **Внутренние сети газоснабжения и Газопровод стальной надземный низкого давления**

Договор № 30 от 19.02.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за август месяц 2024 года.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01				
		на Внутренние сети газоснабжения				
		Раздел 1. Газовое оборудование, ИТОГО:	тенге			3 472 568
		Подраздел 1.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			3 472 568
1	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	17	2026	34 442
2	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	1 м	7	536	3 752
3	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	463	4 630
4	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	17	549	9 333
5	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	3	137	411
6	6117-0301-0301	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм	шт.	2	12054	24 108
7	290-000-0001 (пл)	Клапан запорный термочувствительный УЗТГ-2	1 шт	1	20635,71	20 636

8	290-000-0002 (пл)	Электромагнитный клапан КЗГЭМ д.20 мм	1 шт	1	21495,54	21 496
9	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	7588	22 764
10	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5464	5 464
11	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	5751	11 502
12	6116-0101-0206	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	245969	491 938
13	580-000-0001 (пл)	Водогрейный котел Буран бойлер ВВ-200Ga	1 шт	2	700754,46	1 401 509
14	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	5052	10 104
15	290-000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1	1 шт	1	33533,04	33 533
16	290-000-0004 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-2	1 шт	1	38691,96	38 692
17	6125-1001-0102	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 5 кг	шт.	1	7609	7 609
18	245-802-0204	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G6	1 шт.	1	77775	77 775
19	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	124907	249 814
20	511-401-0102	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	1 шт.	2	480770	961 540
21	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	17	2146	36 482
22	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	2,1	1447	3 039
23	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	2,1	314	659
24	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,1	248	521
25	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,2	194	815
		Раздел 2. Газоход Ф150 мм, ИТОГО:	тенге			11 895
		Подраздел 2.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			11 895
26	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,9	7601	6 841

27	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	0,9	5616	5 054
		Раздел 3. Дымовая труба Ф150 мм, ИТОГО:	тенге			315 416
		Подраздел 3.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			315 416
28	6118-0101-0301	Прокладка дымовой трубы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,8	7601	13 682
29	246-103-0101	Труба дымовая из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	1,8	5616	10 109
30	6118-0208-0401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	8,1	281	2 276
		неучтенные ресурсы				
30.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,1	775	6 278
30.2	261-101-0221	Растворы	м3	0,00081	0	0
31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 45*45 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,0081	453626	3 674
32	6118-0206-0107	Установка люка герметического	шт.	1	11592	11 592
33	246-301-0701	Люк для осмотра	1 шт.	1	219	219
34	6118-0203-0801	Установка дымовой клапан диаметр до 250 мм	шт.	1	6522	6 522
35	246-303-0301	Дымовой клапан из сортовой стали круглый диаметром до 160 мм	1 шт.	1	5392	5 392
36	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,5	2026	1 013
37	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	0,5	343	172
38	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	7588	7 588
39	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	5751	5 751
40	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	91226	63 858
41	234-201-0101 Коб=1,08	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	1 м3	0,756	24996	18 897
42	6111-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7,5	8266	61 995

43	246-103-0104 Коб=1,22	Детали покрытия из оцинкованной сталии толщиной 1,0 мм круглого сечения	1 м2	9,15	9417	86 166
44	6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10232	10 232
		ВСЕГО по смете № 2-01-01-01	Тенге			3 799 879
		Локальная смета № 4-01-01-01				
		на Газопровод стальной надземный низкого давления				
		Раздел 1. Газопровод низкого давления, ИТОГО:	тенге			346 710
		Подраздел 1.1. ГРПШ-6 (1 шт), ИТОГО	тенге			130 724
1	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	77545	77 545
2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	1	1590	1 590
3	580-000-0002 (пл)	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-6 с регулятором РДГБ-6	1 шт	1	51589,29	51 589
		Подраздел 1.2. Трубопровод д.32 мм, ИТОГО	тенге			166 623
4	6123-0203-0101	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	20330	20 330
5	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	1 м	0,23	829	191
6	6114-0102-0304	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	17	2620	44 540
7	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	1 м	17	829	14 093
8	261-301-0219 Коб=2	Крепления для трубопроводов уголок 45*45*4 мм /кронштейны, планки/	1 кг	4,84	708	3 427
9	261-301-0221	Хомуты для крепления труб Ду20 мм	1 шт.	2	549	1 098
10	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	1 шт.	2	226	452
11	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	1	331	331

12	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8883	8 883
13	242-203-1404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	14647	14 647
14	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	2	2004	4 008
15	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	7061	7 061
16	6114-0102-0306	Прокладка футляра для трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,5	3747	1 874
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
16.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
17	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	17	2146	36 482
18	1339-0201-0403	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	2	1958	3 916
19	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	2	1447	2 894
20	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	2	314	628
21	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	4	248	992
22	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4	194	776
		Подраздел 1.3. Стальная опора д.57 мм (2 шт), ИТОГО	тенге			49 364
23	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,375	10399	3 900
24	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,014	16791	235
25	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,12	28881	3 466
26	212-101-0608 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,1224	30600	3 745
27	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,23	4621	5 684
28	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0396	373864	14 805

29	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	5,7	1983	11 303
30	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,003	387012	1 161
31	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	2	549	1 098
32	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1,5	1447	2 171
33	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	1,5	314	471
34	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3	248	744
35	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3	194	582
		ВСЕГО по смете № 4-01-01-01	Тенге			346 710
		ВСЕГО по Акту				4 146 589
		В том числе оборудование				2 414 638
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)				121 237
		Итого				4 267 826
		Сметная прибыль (5)%				92 659
		Непредвиденные работы и затраты (5)%				213 391
		Итого				4 573 876
		Тендерная скидка 2%				4 482 398,48
		НДС 12%				537 887,82
		Всего по Акту с НДС				5 020 286,30

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____ Кудыбаев Е. М.

Технадзор:
ТОО «Улмад»

Эксперт_____ Жанабаев К.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «МК Стройсервис»

Директор _____ Мукатов А.А.

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»

Эксперт _____ Дауенов Э. Т.