Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» августа **2024года**.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "МК Стройсервис",030012, БИН 0302400001278, г. Актобе,ул. Аз-наурыз 32,кв.76.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мукатов А.А..**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: : **Газификация Терисакканской врачебной амбулатории в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры, и градостроительства Актюбинской области» – Руководитель Муздыбаев Е.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актам-инжиниринг» 194/2023-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры, и градостроительства Актюбинской области»№273 21.08.2023года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные и внутренние сети газоснабжение	м	34		34	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети газоснабжения

Точка подключения существующий газопровод низкого давления, проложенный в надземном исполнении.

Диаметр газопровода в точке подключения - Ду25мм.

Для понижения среднего давления на низкий на точке подключения предусмотрена установка газорегуляторного пункта ГРПШ-6. Газопровод низкого давления выполнить надземным способ из стальных труб Ø32 на стальных опорах Ø57 и вдоль стены на хомутах.

Газопровод прокладывается на высоте 2,2м и вводиться непосредственно в помещение кубовой где находятся отопительные котлы.

Внутренние сети газоснабжения

Внутренняя сеть газоснабжения выполнена из стальных труб Ø20х2,5мм.

Подключение котлов к газопроводу выполняется из стальных труб Ø20х2,5мм. Перед отопительными котлами предусмотрены отключающие устройства - кран шаровый Ø20.

Внутреннее газовое оборудование:

Газовый котел "BURAN" BB-200GA - 2 шт. Vn - 2,57 х 2 = 5,14 м3/ч.

Счетчик газовый G-6

Установлен термочуствительный запорный клапан и сигнализатор загазованности УЗТГ-20,СЗ-1 СЗ-2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26 июль 2024 года**; окончание работ **26 август 2024 года**;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**1(один)**; по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1(один)**;фактически, месяц:**1 (один)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Газификация Терисакканской врачебной амбулатории в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **директора ТОО "МК Стройсервис"** **Мукатов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)