Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстана
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

"24" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dim Nur company» 17-ГСЛ №002742 от 18.06.2020г. ЮКО, г.Шымкент, ул. Сарыагачская д.70**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Маханбетова М.А.,**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района** от лица которого выступает Руководитель **Шірінбеков Б.Ә.** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Ынтымак-Құрылыс» в лице директора Тулегенова Ш.Д., БИН 040540000252, ГСЛ №000376 от 10,02,2006 года, Туркестанская область, Ордабасинский район, село Темирлановка ул. Кажымукана дом 211

ТОО «FERRU IMPEX» в лице директора Избасаров Е.Ж., ГСЛ № 001944 от 28.11.2011 года, БИН 090440019932, г.Шымкент, П.Тажибаевой, 20А,

ТОО «Жер-Шары» в лице директора Рысбеков М.Т., ГСЛ № 001945 от 28.11.2011 года БИН 030740014634, г.Шымкент, проспект Республики, дом №46

ТОО «Архи Гранд» в лице директора Абдикаликова М.К., ГСЛ № 0020366 от 30.12.2011 года, БИН 040640006067, г.Шымкент, мкр Самал-2, ул Тажибай ата, дом №54

3. **ТОО «JeR-Group» № 45-17**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Заключение ТОО «ЭкспертПроектСтрой» от 27.01.2018г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 30 человек; факт начала выпуска продукции с указанием объема имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм	км	3,870		4,209	
Количество ГРПШ-6 с одним узлом учета газа G4 с регулятором давления ERG-10	шт	39		40	
Количество ГРПШ-10 с двумя узлами учета газа G4 с регулятором давления ERG-10	шт	16		16	

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: февраль 2021 год;
окончание работ: август 2021 год;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 4 месяца;
фактически, месяц – 7 месяца;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dim Nur company», директор:

Маханбетова М.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик ТОО «Ынтымақ-Құрылыс », директор:

Тулегенов Ш.Д . _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик ТОО «FERRU IMPEX», директор:

Избасаров Е.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик ТОО «Жер-Шары», директор:

Рысбеков М.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.