ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20181116-39281229
1.1. Номер учетной системы 000311
2. Дата выписки 16.11.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.11.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
1. Код страны KZ
Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 21
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 3 от 09.11.2018г Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/03/8
32.2 Дата 16.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за ноябрь 2018 г.			Тенге казахский			80293899.97			80293899.97	12%	9635268.00	89929167.97			1	
							Всего по счету:	80293899.97		0.00	80293899.97		9635268.00	89929167.97				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

4c6QNDk7aRn7+TVkCI7vXLwgLIGUuZiCHSCqi2fwiCiP7D8u/S4mnf6/eigLd9ebtCHFCFxihidJz5SDsn9vFg==

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

20.11.

3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 год

Дополнительное соглашение № 3 от 9.11.2018 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	1 486 914 747,31	1 576 843 915,28	1 486 914 747,31	89 929 167,97	89 929 167,97

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2018 года

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Устройство дорожной одежды											
1	4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	18,94	5930,77	4677,52	112329	88592	69997	7,13	135
			т		1253,25	1525,50	23737	28893	133	6,78	128
2	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	18,94	36595,59	339,59	693120	6432	3550	0,58	11
			т		--	140,94	--	2669	133	0,58	11
3	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	24602	347,47	16,01	8548377	393792	347493	0,04	935
			м2		6,48	4,14	159421	101852	133	0,01	347

4	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	24602	390,16	96,04	9598648	2362754	812781	--	--
			м2		--	24,84	--	611114	133	0,14	3544
5	8	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	2,217	41834,77	4677,52	92748	10370	8193	7,13	16
			т		1253,25	1525,50	2778	3382	133	6,78	15
6	9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	6754	21,00	13,29	141815	89742	70335	0,04	254
			м2		6,51	1,32	43969	8915	133	--	32
7	10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 8 см)	6754	4,51	4,35	30430	29349	3960	--	5
			м2		0,16	0,28	1081	1897	133	--	6
8	11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1251,5162	3963,83	--	4960797	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24178264	2981031			1356
				Тенге			230985	758722			4085
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24178264				
		Материалы -		Тенге			853365				
		Всего заработная плата -		Тенге				989707			
		Местные материалы -		Тенге			20112883				

			Накладные расходы -	Тенге			1316311				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							658
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197447			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1529675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27024250				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6099
			Сметная заработная плата -	Тенге				1187154			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27024250				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6099
			Сметная заработная плата -	Тенге				1187154			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	Тенге			27 024 250,00				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	Тенге			994 492,40				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			28 018 742,40				
			Производство работ в зимнее время -1,6% с К=0,9	Тенге			403 469,89				
			Выслуга лет 1%	Тенге			280 187,42				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			112 074,97				
			Итого по смете в ценах 2001 года	Тенге			28 814 474,68				
			Итого по смете в ценах 2016 года	Тенге			78 865 217,20				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	Тенге			1 577 304,34				
			НДС (12%)	Тенге			9 653 102,58				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	Тенге			90 095 624,12				

			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**89 929 167,97**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20181213-38839086
1.1. Номер учетной системы 000350
2. Дата выписки 13.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 13.12.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 21
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №4 от 07.12.18 г. Договор № 78
27.4. Дата 12.04.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/04/9
32.2 Дата 13.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за декабрь 2018г.			Тенге казахский			177129360.33			177129360.33	12%	21255523.24	198384883.57			1	
							Всего по счету:	177129360.33		0.00	177129360.33		21255523.24	198384883.57				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
r+NkFKn7rz5GOZL+Hn8vumNo9A7y/vix0bPZZxU+yEj5I6cKCXtdt+DBqxprhLfNFUzyxNvB02CtmWygUCcy7w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2018 год

Дополнительное соглашение № 4 от 7.12.2018 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000.00	1 775 228 798,85	1 775 228 798,85	1 576 843 915,28	198 384 883,57	198 384 883,57

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за декабрь месяц 2018 года

N п/п	N п/п смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Восстановление и закрепление оси трассы											
1	1	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр. 357	Восстановление оси трассыII категории сложности (ось основной дороги)	4,3	7097,00	--	30517	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
2	2	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр. 357	Закрепление оси трассы IIкатегории сложности (ось основной дороги)	4,3	4607,00	--	19810	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
2.Подготовка территории строительства											

3	37	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	8401	93,24	90,79	783295	762755	85029	0,01	113
			м2		2,32	5,29	19490	44441	133	0,02	175
4	38	Е0127-101-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	(+ до толщины 7 см)	8401	10,60	10,31	89074	86604	9967	--	13
			м2		0,28	0,61	2352	5141	133	--	20
5	39	Е010333-А2-1	Перевозка разобранного асфальтобетонного покрытия в кавальеры (стройплощадки) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на площадку ДСМ)	1261	26,00	26,00	32786	32786	6557	--	--
			т		--	5,20	--	6557	100	0,11	138
3.Земляные работы											
6	32	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3072	11,19	11,19	34376	34376	9118	--	--

			м3		--	3,06	--	9400	97	0,01	31
7	33	Е0101-25-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)	3072	18,80	18,80	57751	57751	15319	--	--
			м3		--	5,14	--	15793	97	0,02	52
8	34	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3072	32,23	30,77	99008	94526	29098	0,01	30
			м3		1,42	8,34	4362	25636	97	0,03	88
9	35	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3072	3,76	3,24	11559	9966	4768	--	10
			м3		0,48	1,12	1475	3441	97	--	11
10	36	Е0101-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог (+ до 1 км)	3072	2,97	2,74	9132	8417	3039	--	--
			м3		--	1,02	--	3133	97	--	15
11	49	Е010333-А18-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	339,5	127,20	127,20	43184	43184	8637	--	--
			т		--	25,44	--	8637	100	0,53	181
12	50	Е010333-А19-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	2066,75	133,50	133,50	275911	275911	55182	--	--
			т		--	26,70	--	55182	100	0,56	1159
13	51	Е010333-А20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	407,75	139,80	139,80	57003	57003	11401	--	--
			т		--	27,96	--	11401	100	0,59	239

14	52	Е010333-А21-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	5568,5	146,10	146,10	813558	813558	162712	--	--
			т		--	29,22	--	162712	100	0,61	3417
15	72	Е010333-А19-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	229,25	133,50	133,50	30605	30605	6121	--	--
			т		--	26,70	--	6121	100	0,56	129
16	73	Е010333-А20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	45,5	139,80	139,80	6361	6361	1272	--	--
			т		--	27,96	--	1272	100	0,59	27
17	74	Е010333-А21-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	619,5	146,10	146,10	90509	90509	18102	--	--
			т		--	29,22	--	18102	100	0,61	380
18	77	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13717	11,19	11,19	153493	153493	40715	--	--
			м3		--	3,06	--	41974	97	0,01	137
19	78	Е0101-25-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)	13717	18,80	18,80	257869	257869	68401	--	--
			м3		--	5,14	--	70516	97	0,02	230

20	79	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13717	32,23	30,77	442085	422076	129928	0,01	135
			м3		1,42	8,34	19478	114468	97	0,03	391
21	80	Е010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	24004,75	26,00	26,00	624124	624124	124825	--	--
			т		--	5,20	--	124825	100	0,11	2621
22	81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13717	3,76	3,24	51614	44498	21289	--	46
			м3		0,48	1,12	6584	15363	97	--	51
23	82	Е0101-19-2 К=4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог (+ до 2км)	13717	5,95	5,48	81549	75169	27143	--	--
			м3		--	2,04	--	27983	97	0,01	134
4.Подготовка земляного полотная под основание дорожной одежды											
24	90	Е0101-150-5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	11318	1,75	1,75	19752	19752	3191	--	--
			м3		--	0,29	--	3290	97	--	11
25	91	Е0101-130-1	Уплотнение (прикатка) грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	11318	14,01	14,01	158516	158516	52642	--	--
			м3		--	4,80	--	54270	97	0,02	177
26	92	Е0101-130-7 К=7	(+ до 8 проходов)	11318	9,75	9,75	110363	110363	32217	--	--
			м3		--	2,93	--	33213	97	0,01	109
27	93	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	11318	14,12	12,00	159782	135787	47921	0,01	138
			м3		1,62	2,75	18335	31068	97	0,01	138

5.Устройство дорожной одежды

28	1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см	5042,476	640,82	73,75	3231338	371901	221643	0,14	726
			м3		21,38	11,67	107808	58841	133	0,04	207
29	2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчаной смесей С6 толщиной 15 см	19392	24,29	17,83	470984	345663	296020	0,04	807
			м2		6,41	5,07	124303	98269	133	0,02	354
30	3	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С6	2908,8	2361,32	--	6868608	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
31	4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	13,99	5930,77	4677,52	82972	65439	51703	7,13	100
			т		1253,25	1525,50	17533	21342	133	6,78	95
32	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,99	36595,59	339,59	511972	4751	2622	0,58	8
			т		--	140,94	--	1972	133	0,58	8
33	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	18180	347,47	16,01	6316946	290998	256785	0,04	691
			м2		6,48	4,14	117806	75265	133	0,01	257
34	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	18180	390,16	96,04	7093058	1745991	600616	--	--
			м2		--	24,84	--	451591	133	0,14	2619
35	8	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	10,39	41834,77	4677,52	434663	48599	38399	7,13	74
			т		1253,25	1525,50	13021	15850	133	6,78	70

36	9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	31453,5	21,00	13,29	660435	417929	327554	0,04	1184
			м2		6,51	1,32	204762	41519	133	--	150
37	10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 10 см)	31453,5	4,51	4,35	141714	136681	18441	--	23
			м2		0,16	0,28	5033	8833	133	--	30
38	11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	5828,33355	3963,83	--	23102523	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			53458797	7833910			4098
				Тенге			662343	1667420			13852
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53408470				
		Материалы -		Тенге			976366				
		Всего заработная плата -		Тенге				2329763			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6868608				
		Местные материалы -		Тенге			37067243				
			Накладные расходы -	Тенге			2788377				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1394
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				418256			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3371811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59568657				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19343
			Сметная заработная плата -	Тенге				2748020			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			50327				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			50327				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59618985				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19343
			Сметная заработная плата -	Тенге				2748020			
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**59 618 985,00**				
			Прочие затраты	**Тенге**			**50 327,00**				
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**59 568 658,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**2 192 126,61**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**61 760 784,61**				
			Производство работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**889 355,30**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**617 607,85**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**247 043,14**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**63 565 117,90**				
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**173 977 727,69**				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**3 479 554,55**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**21 294 873,87**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**198 752 156,11**				

			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**198 384 883,57**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190311-34716496
1.1. Номер учетной системы 00018
2. Дата выписки 11.03.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.03.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 21
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Дополнит. соглашение №5 от 29.01.19 Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/05/11
32.2 Дата 11.03.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная БАК", км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за март 2019 год			Тенге казахский			220535714.29			220535714.29	12%	26464 285.71	247000000.00			1	
							Всего по счету:	220535714.29		0.00	220535714.29		26464 285.71	247000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
mVBVPczuCE9QDExuY/VmvkREV+JZTn/GY79sk5nGydjEYRl/67I1jo4kB4AOaEjUt6/Wd959QDRQduyul7R6Dg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за март 2019 год

Дополнительное соглашение № 5 от 29.01.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	2 022 228 798,85	1 775 228 798,85	247 000 000,00	247 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ
за март месяц 2019 года

N п/п	N п/п смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Расчистка площадей от деревьев и кустарников											
1	**1**	**Е0101-191-7**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня**	**71**	**12,04**	**1,01**	**855**	**72**	**567**	**0,06**	**4**
			дерево		**11,03**	**0,38**	**783**	**27**	**70**	**--**	**--**
2	**2**	**Е0101-191-9**	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см**	**80**	**19,39**	**1,50**	**1551**	**120**	**1033**	**0,10**	**8**
			дерево		**17,89**	**0,56**	**1431**	**45**	**70**	**--**	**--**
3	**3**	**Е0101-191-11**	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см**	**50**	**30,45**	**2,10**	**1523**	**105**	**1020**	**0,16**	**8**
			дерево		**28,35**	**0,79**	**1418**	**39**	**70**	**--**	**--**
4	**5**	**Е0101-192-4**	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**71**	**38,75**	**29,46**	**2751**	**2092**	**1023**	**0,06**	**5**
			хвост		**9,29**	**11,29**	**660**	**802**	**70**	**0,04**	**3**

5	6	Е0101-192-5	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	80	57,45	51,42	4596	4113	1441	0,11	9
			хвост		6,03	19,71	482	1577	70	0,06	5
6	7	Е0101-192-6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	50	110,16	83,83	5508	4192	2046	0,18	9
			хвост		26,33	32,13	1317	1607	70	0,11	5
7	8	Е0101-193-9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	71	26,30	2,00	1867	142	1244	0,16	11
			дерево		24,30	0,74	1725	53	70	--	--
8	9	Е0101-193-11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	80	57,40	4,52	4592	362	3056	0,34	27
			дерево		52,88	1,69	4230	135	70	0,01	1
9	10	Е0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	50	98,36	7,46	4918	373	3279	0,59	30
			дерево		90,90	2,79	4545	140	70	0,02	1
10	12	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	31,84	164,30	--	5231	--	1046	0,69	22
			т		32,86	--	1046	--	100	--	--
11	13	Е010333-А12-1	Перевозка древесины автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км	31,84	89,20	89,20	2840	2840	568	--	--
			т		--	17,84	--	568	100	0,37	12
12	14	С01031-А9-1	Погрузка веток при автомобильных перевозках	6,55	164,30	--	1076	--	215	0,69	5
			т		32,86	--	215	--	100	--	--

13	15	Е010333-А38-1	Перевозка древесины автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км (в отвал)	6,55	225,50	225,50	1477	1477	295	--	--
			т		--	45,10	--	295	100	0,95	6
14	16	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	151	20,39	20,39	3079	3079	718	--	--
			пень		--	6,79	--	1026	70	0,02	3
15	17	Е0101-197-4 к=2,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (+ до 30 м)	151	6,66	6,66	1005	1005	234	--	--
			пень		--	2,22	--	335	70	0,01	1
16	18	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	50	34,53	34,53	1727	1727	403	--	--
			пень		--	11,51	--	575	70	0,04	2
17	19	Е0101-197-5 к=2,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 32 см (+ до 30 м)	50	12,86	12,86	643	643	150	--	--
			пень		--	4,28	--	214	70	0,01	1
18	22	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	35	164,30	--	5751	--	1150	0,69	24

			т		32,86	--	1150	--	100	--	--
19	23	Е010333-А38-1	Перевозка пней автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1 (в отвал)	32	225,50	225,50	7216	7216	1443	--	--
			т		--	45,10	--	1443	100	0,95	30
20	30	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,3	32275,00	32275,00	9683	9683	1607	--	--
			га		--	7650,00	--	2295	70	25,00	8
			Очистка территории								
21	34	Е0147-3-4	Очистка участка от мусора	46500	5,63	--	261795	--	337716	0,04	1818
			м2		5,63	--	261795	--	129	--	--
22	35	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	65,1	27,10	--	1764	--	353	0,11	7
			т		5,42	--	353	--	100	--	--
23	36	Е010333-А39-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 39 км, класс груза 1 (на свалку)	65,1	251,90	251,90	16399	16399	3280	--	--
			т		--	50,38	--	3280	100	1,06	69
			2.Устройство дорожной одежды								
24	1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см	285	640,82	73,75	182635	21020	12527	0,14	41
			м3		21,38	11,67	6093	3326	133	0,04	12
25	2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчаной смесей С6 толщиной 15 см	1600	24,29	17,83	38860	28520	24424	0,04	67
			м2		6,41	5,07	10256	8108	133	0,02	29

26	3	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С6	240	2361,32	--	566717	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	2	5930,77	4677,52	11862	9355	7391	7,13	14
			т		1253,25	1525,50	2507	3051	133	6,78	14
28	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2	36595,59	339,59	73191	679	375	0,58	1
			т		--	140,94	--	282	133	0,58	1
29	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	2603	347,47	16,01	904456	41665	36766	0,04	99
			м2		6,48	4,14	16867	10776	133	0,01	37
30	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	2603	390,16	96,04	1015579	249990	85996	--	--
			м2		--	24,84	--	64659	133	0,14	375
31	8	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	2,505	41834,77	4677,52	104796	11717	9258	7,13	18
			т		1253,25	1525,50	3139	3821	133	6,78	17
32	9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	7590,5	21,00	13,29	159379	100856	79047	0,04	286
			м2		6,51	1,32	49414	10019	133	--	36

33	10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 8 см)	7590,5	4,51	4,35	34199	32984	4450	--	5
			м2		0,16	0,28	1214	2132	133	--	7
34	11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1406,51965	3963,83	--	5575205	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	12	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	21,05	41834,77	4677,52	880622	98462	77795	7,13	150
			т		1253,25	1525,50	26381	32112	133	6,78	143
36	13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с подгрунтовкой	63800	21,00	13,29	1339621	847723	664407	0,04	2402
			м2		6,51	1,32	415338	84216	133	--	304

37	14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 5 см)	63800	1,13	1,09	71863	69311	9351	--	11
			м2		0,04	0,07	2552	4479	133	--	15
38	15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смесиасфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	7707,04	5003,83	--	38564718	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			3.Устройство обочин								
39	16	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8427	39,72	37,82	334762	318677	105185	0,01	110
			м3		1,87	11,00	15758	92680	97	0,04	317
40	17	Е010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	14747,25	26,00	26,00	383429	383429	76686	--	--
			т		--	5,20	--	76686	100	0,11	1610
41	18	Е0101-130-1	Уплотнение (прикатка) грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	8427	14,01	14,01	118025	118025	39195	--	--
			м3		--	4,80	--	40408	97	0,02	132
42	19	Е0101-130-7 К=5	(+ до 6 проходов)	8427	6,97	6,97	58695	58695	17134	--	--
			м3		--	2,10	--	17664	97	0,01	58

43	20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	8427	14,12	12,00	118968	101103	35680	0,01	103
			м3		1,62	2,75	13652	23132	97	0,01	103
44	21	Е0127-63-11	Укрепление обочин из материала сфрезерованного существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 13 см	29458	25,20	20,37	742212	600078	399091	0,03	934
			м2		4,79	5,40	141104	158965	133	0,02	599
45	22	Е0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4904	32,23	30,77	158051	150897	46451	0,01	48
			м3		1,42	8,34	6964	40924	97	0,03	140
46	23	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	10788,8	26,00	26,00	280509	280509	56102	--	--
			т		--	5,20	--	56102	100	0,11	1178
4.Сооружение береговых опор											
47	56	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	76	315,53	13,70	23980	1041	8936	0,61	46
5.Пролетное строение											
48	59	Е0130-24-2 Изм. и доп. вып. 14	Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений на готовых подмостях под автопроезд	10,2	7278,53	2697,86	74241	27518	8801	2,95	30
			м3		508,50	283,13	5187	2888	109	1,08	11
49	60	С143023-12 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПДН-14 Атэ /ТП 3.503.1-91/	6	52600,00	--	315600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

50	61	Е0130-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	10	10967,76	6217,92	109678	62179	42578	12,47	125
			шт		2349,00	1557,27	23490	15573	109	5,30	53
51	63	Е0130-7-1	Заполнение пазов монолитным бетоном В30	8,5	8179,80	532,08	69528	4523	5245	2,55	22
			м3		434,25	131,85	3691	1121	109	0,43	4
52	64	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты, бетон В30 F300	31,92	11977,82	1678,21	382332	53568	103391	14,41	460
			м3		2470,50	501,12	78858	15996	109	2,02	65
53	65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,42594	66000,00	--	28112	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	66	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9416	68800,00	--	64782	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	67	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00684	64100,00	--	438	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,132784	93997,62	304,24	12481	40	4627	198,00	26
			1т		33075,00	114,75	4392	15	105	0,56	--

57	69	Е0130-7-1	Устройство монолитных железобетонных тумб В30 F200 W6	1	9064,14	532,08	9064	532	617	2,55	3
			м3		434,25	131,85	434	132	109	0,43	--
58	70	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,26376	8299,96	--	2189	--	2316	48,40	13
			т		8055,00	--	2125	--	109	--	--
59	71	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2304	71100,00	--	16381	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	72	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0288	64400,00	--	1855	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	73	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,33192	93997,62	304,24	31200	101	11567	198,00	66
			1т		33075,00	114,75	10978	38	105	0,56	--
6.Деформационный шов											
62	92	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	16,72	13914,35	889,07	232648	14865	25617	6,06	101
			м		1093,50	312,12	18283	5219	109	1,47	25
63	93	С143008-35 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	1,58	958,00	--	1514	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
64	94	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	1002	53,00	--	53106	--	--	--	--

			кг		--	--	--	--	--	--	--
7.Сопряжение моста с насыпью											
65	95	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	500	42,17	40,26	21085	20131	6198	0,01	6
			м3		1,86	10,92	930	5459	97	0,04	19
66	96	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	975	108,20	108,20	105495	105495	21099	--	--
			т		--	21,64	--	21099	100	0,45	443
67	97	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	500	3,76	3,24	1881	1622	776	--	2
			м3		0,48	1,12	240	560	97	--	2
68	98	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	430	9,48	9,48	4075	4075	1352	--	--
			м3		--	3,24	--	1393	97	0,01	5
69	99	Е0101-130-9 к=5	(+ до 6 проходов)	430	5,13	5,13	2208	2208	645	--	--
			м3		--	1,55	--	664	97	0,01	2
70	100	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	70	25,65	5,38	1795	376	1376	0,13	9
			м3		20,27	--	1419	--	97	--	--
71	101	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	500	14,12	12,00	7059	5999	2117	0,01	6
			м3		1,62	2,75	810	1373	97	0,01	6
72	102	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	30,5	1458,39	38,67	44481	1179	10796	1,99	61
			м3		310,50	14,24	9470	434	109	0,07	2

73	103	Е0130-35-4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	14,08	2829,63	557,08	39841	7844	15700	5,18	73
			м3		879,75	143,26	12387	2017	109	0,53	7
74	105	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	0,88	3538,88	555,52	3114	489	1472	7,83	7
			м3		1361,25	173,21	1198	152	109	0,73	1
75	107	Е0106-1-1	Устройство подготовки из цементного раствора М100	0,5	3840,79	66,01	1920	33	116	1,35	1
			м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
76	108	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	12	84,00	--	1008	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
77	109	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	150	315,53	13,70	47330	2055	17637	0,61	91
			м2		102,83	5,04	15425	756	109	0,02	4
78	110	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит и блоков лежня, бетон В30 F300	2	7809,39	532,08	15619	1064	1234	2,55	5
			м3		434,25	131,85	869	264	109	0,43	1
79	111	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,3169	8299,96	--	2630	--	2782	48,40	15
			т		8055,00	--	2553	--	109	--	--
80	112	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,31533	62100,00	--	19582	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

81	113	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00157	64100,00	--	101	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
82	114	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	34	1458,39	38,67	49585	1315	12035	1,99	68
			м3		310,50	14,24	10557	484	109	0,07	2
8.Тротуары в населенных пунктах											
83	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	310,76	218,93	--	68035	--	76879	1,54	479
			м3		218,93	--	68035	--	113	--	--
84	2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	4545	390,12	6,63	1773115	30137	667574	0,70	3172
			м		108,68	1,76	493951	7985	133	0,01	28
85	3	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	236,34	17951,00	--	4242539	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

86	4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8	4440	366,67	6,63	1628016	29440	652151	0,70	3099
			м		108,68	1,76	482539	7800	133	0,01	27
87	5	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	71,04	17702,00	--	1257550	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
88	6	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ЩПС С4 толщиной 12 см	3960	50,65	12,52	200572	49577	223428	0,24	962
			м2		38,03	4,39	150599	17392	133	0,02	70
89	7	Е0127-56-2 к=2	(- до толщины 10 см)	3960	-1,66	--	-6574	--	-8743	-0,01	-43
			м2		-1,66	--	-6574	--	133	--	--
90	8	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С4	396	2198,55	--	870626	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
91	9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3960	361,63	--	1432045	--	130353	0,14	570
			м2		24,75	--	98010	--	133	--	--
92	10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14к=2	(+ до толщины 4 см)	3960	113,56	--	449716	--	41924	0,05	184
			м2		7,96	--	31522	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			65779778	4006739			15935
				Тенге			2521680	857206			6052

		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65779778				
		Материалы -		Тенге			1632628				
		Всего заработная плата -		Тенге				3378885			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1622708				
		Местные материалы -		Тенге			55984966				
		Транспортные расходы -		Тенге			13822				
			Накладные расходы -	Тенге			4243798				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2122
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				636570			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4201415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74224991				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24109
			Сметная заработная плата -	Тенге				4015455			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			74224991				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24109
			Сметная заработная плата -	Тенге				4015455			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**74 224 991,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**2 731 479,67**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**76 956 470,67**				
			Производство работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**1 108 173,18**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**769 564,71**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**307 825,88**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**79 142 034,44**				
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**216 611 748,26**				

			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**4 332 234,97**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**26 513 277,99**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**247 457 261,22**				
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**247 000 000,00**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____**Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190425-48070117
1.1. Номер учетной системы 00054
2. Дата выписки 25.04.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.04.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Дополнит.соглашение №5 от 29.01.19 Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/05/12
32.2 Дата 25.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК", км 0-100 участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за апрель 2019г.			Тенге казахский			68887428.67			68887428.67	12%	8266491.44	77153920.11			1	
							Всего по счету:	68887428.67		0.00	68887428.67		8266491.44	77153920.11				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
74X9Aw7n0z//8OJ10Q9OdEEHVUoCPlcseT5qCUZeuVS
B8gsqyBNEYTtq3eh6Fu+jnqqPK3NtkPHnkQEC7LyORw
==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за апрель 2019 год

Дополнительное соглашение № 5 от 29.01.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	2 099 382 718,96	2 022 228 798,85	77 153 920,11	77 153 920,11

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Разборка существующего покрытия											
1	**37**	**Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	**3300,4**	**93,24**	**90,79**	**307724**	**299654**	**33404**	**0,01**	**44**
			м2		**2,32**	**5,29**	**7657**	**17459**	**133**	**0,02**	**69**

2	38	Е0127-101-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	(+ до толщины 7 см)	3300,4	10,60	10,31	34993	34023	3915	--	5
			м2		0,28	0,61	924	2020	133	--	8
3	39	Е010333-А2-1	Перевозка разобранного асфальтобетонного покрытия в кавальеры (стройплощадки) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на площадку ДСМ)	919,07	26,00	26,00	23896	23896	4779	--	
			т		--	5,20	--	4779	100	0,11	100
			2.Устройство дорожной одежды								
4	1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см	796	640,82	73,75	510096	58708	34988	0,14	115
			м3		21,38	11,67	17018	9289	133	0,04	33
5	2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчаной смесей С6 толщиной 15 см	6160	24,29	17,83	149611	109802	94033	0,04	28
			м2		6,41	5,07	39486	31216	133	0,02	13
6	3	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С6	924	2361,32	--	2181860	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
7	4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	1,857	5930,77	4677,52	11013	8686	6863	7,13	13
			т		1253,25	1525,50	2327	2833	133	6,78	13
8	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,857	36595,59	339,59	67958	631	348	0,58	1

			т		--	140,94	--	262	133	0,58	1
9	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	2412	347,47	16,01	838090	38608	34069	0,04	92
			м2		6,48	4,14	15630	9986	133	0,01	34
10	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	2412	390,16	96,04	941059	231646	79686	--	--
			м2		--	24,84	--	59914	133	0,14	348
11	8	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	0,065	-41834,77	-4677,52	-2719	-304	-240	-7,13	--
			т		-1253,25	-1525,50	-81	-99	133	-6,78	--
12	9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	200	-21,00	-13,29	-4199	-2657	-2083	-0,04	-8
			м2		-6,51	-1,32	-1302	-264	133	--	-1
13	10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 8 см)	200	-4,51	-4,35	-901	-869	-117	--	--
			м2		-0,16	-0,28	-32	-56	133	--	--

14	11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	37,06	-3963,83	--	-146900	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	12	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	2,67	41834,77	4677,52	111699	12489	9868	7,13	19
			т		1253,25	1525,50	3346	4073	133	6,78	18
16	13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с подгрунтовкой	8118,07	21,00	13,29	170457	107866	84541	0,04	306
			м2		6,51	1,32	52849	10716	133	--	39
17	14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 5 см)	8118,07	1,13	1,09	9144	8819	1190	--	1
			м2		0,04	0,07	325	570	133	--	2
18	15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	980,662856	5003,83	--	4907070	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

3.Устройство дорожной одежды на примыканиях

19	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4507	90,89	17,83	409644	80338	68800	0,04	187
			м2		6,41	5,07	28890	22839	133	0,02	82
20	2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 к=8	(+ до толщины 20 см)	4507	186,94	142,60	842551	642700	243009	--	--
			м2		--	40,54	--	182714	133	0,24	1060
21	3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчаной смесей С4 толщиной 15 см	4507	24,29	17,83	109464	80338	68800	0,04	187
			м2		6,41	5,07	28890	22839	133	0,02	82
22	4	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С4	676,05	2198,55	--	1486330	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	5	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	3,47	41834,77	4677,52	145167	16231	12824	7,13	25
			т		1253,25	1525,50	4349	5293	133	6,78	24
24	6	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с подгрунтовкой	4507	21,00	13,29	94634	59885	46935	0,04	170
			м2		6,51	1,32	29341	5949	133	--	21

25	7	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 5 см)	4507	1,13	1,09	5077	4896	661	--	1
			м2		0,04	0,07	180	316	133	--	1
26	8	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типаБ, марки I СТ РК 1225-2003	544,4456	5003,83	--	2724313	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
4.Пролетное строение											
27	74	Е0130-18-1	Установка опорных частей резино-металлических	26	246,48	--	6408	--	2933	0,59	15
			шт		103,50	--	2691	--	109	--	--
28	75	С11011-724	Резина РОЧ РОЧ 30х40-7,8 см	0,23	425,00	--	98	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
29	76	С12021-41	Металлоконструкции опорных частей	0,41	147100,00	--	60311	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	77	Е0130-14-2	Установка сборных железобетонных конструкций	0,22	1650,03	254,33	363	56	175	3,66	1
			м3		702,00	26,38	154	6	109	0,10	--
31	78	С143023-142 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	22	4530,00	--	99660	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

32	79	Е0106-1-1	Устройство подготовки из цементного раствора М100	0,1	3840,79	66,01	384	7	23	1,35	--
			м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
33	80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,0242	93997,62	304,24	2275	7	843	198,00	5
			1т		33075,00	114,75	800	3	105	0,56	--
34	81	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	216	90,66	4,71	19583	1017	7454	0,16	34
			м2		29,93	1,73	6465	374	109	0,01	2
35	82	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	216	106,01	14,71	22898	3177	10018	0,21	44
			м2		37,13	5,42	8020	1171	109	0,03	6
			5.Мостовое полотно								
36	83	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	151,2	1581,17	180,18	239073	27243	89916	2,91	440
			м2		479,25	66,33	72463	10029	109	0,32	49
37	84	СПрайс-лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"	Техноэласт Мост С	151,2	451,16	--	68215	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
38	85	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б марки I асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	151,2	527,11	13,29	79699	2009	1575	0,04	6
			м2		6,51	1,32	984	200	133	--	1

39	86	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б марки I асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	151,2	527,11	13,29	79699	2009	1575	0,04	6
			м2		6,51	1,32	984	200	133	--	1
40	87	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (толщиной 3 см)	151,2	-122,22	-1,09	-18480	-164	-22	--	--
			м2		-0,04	-0,07	-6	-11	133	--	--
41	88	Е0130-73-1	Установка металлического перильного ограждения с окраской	0,547	17298,09	124,87	9462	68	6426	61,00	33
			т		10732,50	45,00	5871	25	109	0,22	--
42	89	С12021-268	Стоимость поручня перильного ограждения	0,547	134000,00	--	73298	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6.Сопряжение моста с насыпью											
43	114	Е0130-7-1	Укрепление откосов монолитным бетоном, бетон В20 F300	34	6740,43	532,08	229175	18091	20980	2,55	87
			м3		434,25	131,85	14765	4483	109	0,43	15

44	115	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,6196	8299,96	--	13443	--	14220	48,40	78
			т		8055,00	--	13046	--	109	--	--
45	117	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,6116	62000,00	--	99919	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	118	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,008	64100,00	--	513	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			7.Водоотвод								
47	119	Е0108-3-3	Устройство подушки из камня	11	908,77	100,89	9996	1110	2103	0,85	9
			м3		123,75	38,25	1361	421	118	0,18	2
48	120	Е0130-7-1	Бездонный ящик В20 F300	1,24	6740,43	532,08	8358	660	765	2,55	3
			м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
49	121	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0459	8299,96	--	381	--	403	48,40	2
			т		8055,00	--	370	--	109	--	--
50	122	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0456	71100,00	--	3242	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	123	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100,00	--	19	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
52	128	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,5868	9850,48	1162,95	5780	682	3943	46,60	27
			т		7357,50	108,00	4317	63	90	0,53	--
53	129	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,5868	69700,00	--	40900	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	130	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00558	49134,00	--	274	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8.Лестничные сходы											
55	131	Е0130-7-1	Устройство монолитного лестичного схода В20F300	3,12	6740,43	532,08	21030	1660	1925	2,55	8
			м3		434,25	131,85	1355	411	109	0,43	1
56	132	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,17149	8299,96	--	1423	--	1506	48,40	8
			т		8055,00	--	1381	--	109	--	--
57	133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10344	62000,00	--	6413	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
58	134	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0672	71100,00	--	4778	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

59	135	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00085	64100,00	--	54	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,0093	93997,62	304,24	874	3	324	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	308	1	105	0,56	--
61	137	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,21912	17298,09	124,87	3790	27	2574	61,00	13
			т		10732,50	45,00	2352	10	109	0,22	--
62	138	С12021-268	Стоимость поручня перильного ограждения	0,21912	134000,00	--	29362	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9.Транспортировка воды											
63	139	Е27т.ч.п.1,6	Доставкаводы на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	6,94176	983,40	983,40	6827	6827	2927	4,13	29
			м-час		196,68	225,00	1365	1562	100	1,00	7
10.Замена тротуарных плит											
64	1	Е0130-39-1 К=0,8	Демонтаж тротуарных плит на мостах	9,52	1533,42	444,42	14598	4231	12738	6,26	60
			м3		1089,00	138,57	10367	1319	109	0,59	6
65	2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	23,8	152,80	152,80	3637	3637	2546	--	--
			т		--	106,96	--	2546	100	2,25	54
66	3	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	23,8	140,00	140,00	3332	3332	2332	--	--
			т		--	98,00	--	2332	100	2,06	49

67	4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	23,8	76,60	76,60	1823	1823	365	--	--
			т		--	15,32	--	365	100	0,32	8
68	5	Е0130-39-1	Монтаж тротуарных плит на мостах	9,52	3538,88	555,52	33690	5289	15923	7,83	75
			м3		1361,25	173,21	12959	1649	109	0,73	7
69	6	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Тротуарный блок Т-1-1,0	14	47300,00	--	662200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Замена асфальтобетонного покрытия								
70	7	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	11,9	408,11	169,61	4857	2018	3839	1,55	18
			м3		238,50	4,07	2838	48	133	0,01	--
71	8	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	21,42	27,10	27,10	580	580	406	--	--
			т		--	18,97	--	406	100	0,40	9
72	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	21,42	76,60	76,60	1641	1641	328	--	--
			т		--	15,32	--	328	100	0,32	7

73	10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	170	527,11	13,29	89608	2259	1770	0,04	6
			м2		6,51	1,32	1107	224	133	--	1
74	11	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до 7 см)	170	366,66	3,26	62332	554	75	--	--
			м2		0,12	0,21	20	36	133	--	--
			Установка перильного ограждения								
75	12	Е0130-73-1	Установка металлических перильных ограждений с покраской	0,56544	17298,09	124,87	9781	71	6642	61,00	34
			т		10732,50	45,00	6069	25	109	0,22	--
76	13	С12021-245	Перильное ограждение	0,56544	172800,00	--	97708	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Замена деформационных швов								
77	14	Е0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии	20	563,85	548,92	11277	10978	2457	0,07	1
			м		10,80	81,57	216	1631	133	0,33	7
78	15	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,7	408,11	169,61	286	119	226	1,55	1

			м3		238,50	4,07	167	3	133	0,01	--
79	16	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,26	27,10	27,10	34	34	24	--	--
			т		--	18,97	--	24	100	0,40	1
80	17	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,26	76,60	76,60	97	97	19	--	--
			т		--	15,32	--	19	100	0,32	--
81	18	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	20	13914,35	889,07	278287	17781	30643	6,06	121
			м		1093,50	312,12	21870	6242	109	1,47	29
			Установка РОЧ								
82	19	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины	22	233,34	--	5133	--	2482	0,59	13
			шт		103,50	--	2277	--	109	--	--
83	20	С11011-724	Резина РОЧ 15х35х4	195	425,00	--	82875	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
84	21	С12021-41	Металлоконструкции опорных частей	0,347	147100,00	--	51044	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Замена гидроизоляции								
85	22	Е0130-78-1 К=0,8	Разборка гидроизоляции проезжей части мостов	240	527,54	144,14	126611	34595	114179	2,33	559
			м2		383,40	53,06	92016	12735	109	0,26	62
86	23	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	16,8	203,88	115,23	3425	1936	2683	0,50	8
			м3		88,65	31,42	1489	528	133	0,11	2
87	24	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,24	27,10	27,10	820	820	574	--	--
			т		--	18,97	--	574	100	0,40	12

88	25	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	30,24	76,60	76,60	2316	2316	463	--	--
			т		--	15,32	--	463	100	0,32	10
89	26	Е0130-7-1	Устройство выравнивающего слоя бетона толщиной 3 см, В30 F200	7,2	7545,21	532,08	54326	3831	4443	2,55	18
			м3		434,25	131,85	3127	949	109	0,43	3
90	27	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	240	3516,75	180,18	844020	43243	142724	2,91	698
			м2		479,25	66,33	115020	15919	109	0,32	78
91	28	Е0130-7-1	Устройство защитного слоя бетона толщиной 4 см, В30 F200	9,6	7545,21	532,08	72434	5108	5924	2,55	24
			м3		434,25	131,85	4169	1266	109	0,43	4
			Восстановление укрепления откоса насыпи								
92	36	Е0130-7-1	Восстановление укрепления откоса насыпи монолитным бетоном, В20 F200	5	7174,08	532,08	35870	2660	3085	2,55	13
			м3		434,25	131,85	2171	659	109	0,43	2
					Транспортировка воды						
93	37	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	0,074144	983,40	983,40	73	73	31	4,13	--
			м-час		196,68	225,00	15	17	100	1,00	--
			11.Замена тротуарных плит								
94	1	Е0130-39-1 К=0,8	Демонтаж тротуарных плит на мостах	2,72	1533,42	444,42	4171	1209	3639	6,26	17
			м3		1089,00	138,57	2962	377	109	0,59	2
95	2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	6,8	152,80	152,80	1039	1039	727	--	--
			т		--	106,96	--	727	100	2,25	15

96	3	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	6,8	140,00	140,00	952	952	666	--	--
			т		--	98,00	--	666	100	2,06	14
97	4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,8	76,60	76,60	521	521	104	--	--
			т		--	15,32	--	104	100	0,32	2
98	5	Е0130-39-1	Монтаж тротуарных плит на мостах	2,72	3538,88	555,52	9626	1511	4549	7,83	21
			м3		1361,25	173,21	3703	471	109	0,73	2
99	6	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Тротуарный блок Т-1-1,0	4	47300,00	--	189200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Замена асфальтобетонного покрытия								
100	7	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,3	408,11	169,61	2571	1069	2032	1,55	10
			м3		238,50	4,07	1503	26	133	0,01	--
101	8	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,34	27,10	27,10	307	307	215	--	--
			т		--	18,97	--	215	100	0,40	5
102	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,34	76,60	76,60	869	869	174	--	--
			т		--	15,32	--	174	100	0,32	4

103	10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	90	527,11	13,29	47440	1196	937	0,04	3
			м2		6,51	1,32	586	119	133	--	--
104	11	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до 7 см)	90	366,66	3,26	32999	293	40	--	--
			м2		0,12	0,21	11	19	133	--	--
			Установка перильного ограждения								
105	12	Е0130-73-1	Установка металлических перильных ограждений с покраской	0,28272	17298,09	124,87	4891	35	3321	61,00	17
			т		10732,50	45,00	3034	13	109	0,22	--
106	13	С12021-245	Перильное ограждение	0,28272	172800,00	--	48854	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Тротуарные плиты на сопряжении с насыпью								
107	14	Е0101-17-14	Разработка дренирующего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	50	39,72	37,82	1986	1891	624	0,01	1
			м3		1,87	11,00	94	550	97	0,04	2

108	15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	85	76,60	76,60	6511	6511	1302	--	--
			т		--	15,32	--	1302	100	0,32	27
109	16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	50	3,76	3,24	188	162	78	--	--
			м3		0,48	1,12	24	56	97	--	--
110	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1077	226	826	0,11	5
			м3		17,03	--	852	--	97	--	--
111	18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50	14,12	12,00	706	600	212	0,01	1
			м3		1,62	2,75	81	137	97	0,01	1
112	19	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1	1458,39	38,67	1458	39	354	1,99	2
			м3		310,50	14,24	311	14	109	0,07	--
113	20	Е0130-39-1	Монтаж тротуарных плит на мостах	0,88	3538,88	555,52	3114	489	1472	7,83	7
			м3		1361,25	173,21	1198	152	109	0,73	1
114	21	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Тротуарный блок Т-1-1,0	4	47300,00	--	189200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Замена деформационных швов								
115	22	Е0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии	16	563,85	548,92	9022	8783	1966	0,07	1
			м		10,80	81,57	173	1305	133	0,33	5
116	23	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,6	408,11	169,61	245	102	194	1,55	1
			м3		238,50	4,07	143	2	133	0,01	--

117	24	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,08	27,10	27,10	29	29	20	--	--
			т		--	18,97	--	20	100	0,40	--
118	25	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,08	76,60	76,60	83	83	17	--	--
			т		--	15,32	--	17	100	0,32	--
119	26	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	14,57939	13914,35	889,07	202863	12962	22337	6,06	88
			м		1093,50	312,12	15943	4551	109	1,47	21
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20471263	2069777			4093
				Тенге			675912	473088			2581
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20076982				
		Материалы -		Тенге			1503718				
		Всего заработная плата -		Тенге				1127221			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3975491				
		Местные материалы -		Тенге			11875991				
		Транспортные расходы -		Тенге			6899				
			Накладные расходы -	Тенге			1378679				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							689
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206802			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1287340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22743001				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7236
			Сметная заработная плата -	Тенге				1334023			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			394281				
		Материалы -		Тенге			11178				
		Всего заработная плата -		Тенге				21779			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360577				
			Накладные расходы -	Тенге			22906				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3436			

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25031				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			442219				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
			Сметная заработная плата -	Тенге				25215			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23185219				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7374
			Сметная заработная плата -	Тенге				1359237			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**23 185 219,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**853 216,06**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**24 038 435,06**				
			Производство работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**346 153,46**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**240 384,35**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**96 153,74**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**24 721 126,61**				
			Итого по смете в ценах 2016 года (к=2,737)	**Тенге**			**67 661 723,53**				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**1 353 234,47**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**8 281 794,96**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**77 296 752,96**				

			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**77 153 920,11**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190528-59086587
1.1. Номер учетной системы 00075
2. Дата выписки 28.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.05.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглаш №6 от 27.05.19г Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/06/14
32.2 Дата 28.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за май 2019г.			Тенге казахский			103331143.01			103331143.01	12%	12399737.16	115730880.17			1	
							Всего по счету:	103331143.01		0.00	103331143.01		12399737.16	115730880.17				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
O3XVjHPTo/a7clcmeJfc6/qeehBtx2DP5aQ47Rs8b+qYku5wSuQ2WzUxzmQAkGoYQ8JjctzPzsBljSNkXv2weQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за май 2019 год

Дополнительное соглашение № 6 от 27.05.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	2 215 113 599,13	2 099 382 718,96	115 730 880,17	115 730 880,17

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за май месяц 2019 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Восстановление и закрепление оси трассы											
1	**3**	**С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр. 357**	**Восстановление осей съездов II категории сложности (тротуары)**	**4,46**	**7097,00**	**--**	**31653**	**--**	**--**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**4**	**С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр. 357**	**Закрепление осей съездов II категории сложности (тротуары)**	**4,46**	**4607,00**	**--**	**20547**	**--**	**--**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2.Очистка территории											
3	**34**	**Е0147-3-4**	**Очистка участка от мусора**	**9500**	**5,63**	**--**	**53485**	**--**	**68996**	**0,04**	**371**
			м2		**5,63**	**--**	**53485**	**--**	**129**	**--**	**--**
4	**35**	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**13,3**	**27,10**	**--**	**360**	**--**	**72**	**0,11**	**2**

			т		5,42	--	72	--	100	--	
5	36	Е010333-А39-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 39 км, класс груза 1 (на свалку)	13,3	251,90	251,90	3350	3350	670	--	--
			т		--	50,38	--	670	100	1,06	14
			Разборка существующего покрытия								
6	37	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	200	93,24	90,79	18648	18159	2024	0,01	3
			м2		2,32	5,29	464	1058	133	0,02	4
7	38	Е0127-101-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	(+ до толщины 7 см)	200	10,60	10,31	2121	2062	237	--	--
			м2		0,28	0,61	56	122	133	--	--

8	39	Е010333-А2-1	Перевозка разобранного асфальтобетонного покрытия в кавальеры (стройплощадки) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на площадку ДСМ)	55,69	26,00	26,00	1448	1448	290	--	--
			т		--	5,20	--	290	100	0,11	6
			Разборка существующих знаков и ограждений								
9	40	Е0127-83-1	Разборка дорожных знаков на металлических стойках	16	441,48	137,73	7064	2204	6884	1,92	31
			шт		303,75	19,75	4860	316	133	0,08	1
10	41	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,74806	27,10	--	237	--	47	0,11	1
			т		5,42	--	47	--	100	--	--
11	42	Е010332-А39-1	Перевозка дорожных знаков и опор,расстояние перевозки 39 км, на свалку	8,74806	226,90	226,90	1985	1985	397	--	--
			т		--	45,38	--	397	100	0,95	8
12	1	Е0147-3-4	Очистка участка от мусора	7000	5,63	--	39410	--	50839	0,04	274
			м2		5,63	--	39410	--	129	--	--
			3.Устройство дорожной одежды								
13	2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчаной смесей С6 толщиной 15 см	5289	24,29	17,83	128457	94277	80737	0,04	220
			м2		6,41	5,07	33902	26802	133	0,02	97
14	3	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С6	793,35	2361,32	--	1873353	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	3,82	5930,77	4677,52	22656	17868	14118	7,13	27
			т		1253,25	1525,50	4787	5827	133	6,78	26
16	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,82	36595,59	339,59	139795	1297	716	0,58	2

			т		--	140,94	--	538	133	0,58	
17	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	4962	347,47	16,01	1724130	79424	70086	0,04	189
			м2		6,48	4,14	32154	20543	133	0,01	70
18	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	4962	390,16	96,04	1935960	476546	163931	--	--
			м2		--	24,84	--	123256	133	0,14	715
19	8	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	2,58	41834,77	4677,52	107934	12068	9535	7,13	18
			т		1253,25	1525,50	3233	3936	133	6,78	17
20	9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	7829	21,00	13,29	164387	104025	81530	0,04	295
			м2		6,51	1,32	50967	10334	133	--	37
21	10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 8 см)	7829	4,51	4,35	35274	34021	4590	--	6
			м2		0,16	0,28	1253	2199	133	--	8

22	11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9[illegible]97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1450,7137	3963,83	--	5750382	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	12	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	1,88	41834,77	4677,52	78649	8794	6948	7,13	13
			т		1253,25	1525,50	2356	2868	133	6,78	13
24	13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с подгрунтовкой	5721	21,00	13,29	120125	76016	59578	0,04	215
			м2		6,51	1,32	37244	7552	133	--	27
25	14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 5 см)	5721	1,13	1,09	6444	6215	839	--	1
			м2		0,04	0,07	229	402	133	--	1
26	15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смесиасфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	691,0968	5003,83	--	3458131	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

4.Устройство обочин

27	16	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9131	39,72	37,82	362729	345300	113973	0,01	119
			м3		1,87	11,00	17075	100423	97	0,04	343
28	17	Е010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	15979,25	26,00	26,00	415461	415461	83092	--	--
			т		--	5,20	--	83092	100	0,11	1745
29	18	Е0101-130-1	Уплотнение (прикатка) грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	9131	14,01	14,01	127885	127885	42470	--	--
			м3		--	4,80	--	43783	97	0,02	143
30	19	Е0101-130-7 К=5	(+ до 6 проходов)	9131	6,97	6,97	63598	63598	18565	--	--
			м3		--	2,10	--	19139	97	0,01	63
31	20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	9131	14,12	12,00	128907	109549	38661	0,01	111
			м3		1,62	2,75	14792	25065	97	0,01	111
32	21	Е0127-63-11	Укрепление обочин из материала сфрезерованного существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 13 см	20000	25,20	20,37	503912	407412	270956	0,03	634
			м2		4,79	5,40	95800	107927	133	0,02	407
33	22	Е0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3330	32,23	30,77	107323	102465	31542	0,01	33
			м3		1,42	8,34	4729	27789	97	0,03	95
34	23	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	7326	26,00	26,00	190476	190476	38095	--	--
			т		--	5,20	--	38095	100	0,11	800

5.Устройство дорожной одежды на примыканиях

35	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1000	90,89	17,83	90891	17825	15265	0,04	42
			м2		6,41	5,07	6410	5068	133	0,02	18
36	2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 к=8	(+ до толщины 20 см)	1000	186,94	142,60	186943	142600	53918	--	--
			м2		--	40,54	--	40540	133	0,24	235
37	3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчаной смесей С4 толщиной 15 см	1000	24,29	17,83	24288	17825	15265	0,04	42
			м2		6,41	5,07	6410	5068	133	0,02	18
38	4	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С4	150	2198,55	--	329783	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6.Устройство дорожной одежды на заездах во дворы											
39	11	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	790	90,89	17,83	71804	14082	12059	0,04	33
			м2		6,41	5,07	5064	4003	133	0,02	14
40	12	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 к=3	(+ до толщины 15 см)	790	70,10	53,48	55382	42245	15973	--	--
			м2		--	15,20	--	12010	133	0,09	70
41	13	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	0,23937	41834,77	4677,52	10014	1120	885	7,13	2
			т		1253,25	1525,50	300	365	133	6,78	2

42	14	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя4 см с подгрунтовкой	790	21,00	13,29	16588	10497	8227	0,04	30
			м2		6,51	1,32	5143	1043	133	--	4
43	15	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 5 см)	790	1,13	1,09	890	858	116	--	--
			м2		0,04	0,07	32	55	133	--	--
44	16	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	95,432	5003,83	--	477526	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7.Транспортировка воды											
45	17	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	15,104544	983,40	983,40	14854	14854	6369	4,13	62
			м-час		196,68	225,00	2971	3399	100	1,00	15
8.Сооружение подпорных стенок											
46	23	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	30	90,66	4,71	2720	141	1035	0,16	5
			м2		29,93	1,73	898	52	109	0,01	--

47	24	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	30	106,01	14,71	3180	441	1391	0,21	6
			м2		37,13	5,42	1114	163	109	0,03	1
9.Ремонт моста на км 10+133											
			Оштукатуривание и покраска пролетных строений								
48	29	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	180	106,01	14,71	19082	2648	8348	0,21	37
			м2		37,13	5,42	6683	976	109	0,03	5
49	30	Е0115-65-1	Штукатурка нижней поверхности плит пролетных строений	180	516,99	6,33	93059	1139	59561	1,79	322
			м2		312,75	2,39	56295	430	105	0,01	2
50	31	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	180	90,66	4,71	16319	848	6212	0,16	29
			м2		29,93	1,73	5387	311	109	0,01	2
51	32	Е0107-2-1	Заполнение шпонок цементным раствором	240	164,03	2,80	39367	672	1203	0,02	4
			м2		2,52	1,06	605	254	140	0,01	1
52	33	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	30	90,66	4,71	2720	141	1035	0,16	5
			м2		29,93	1,73	898	52	109	0,01	--
53	34	Е0115-65-1	Заделка сколов и штукатурка цементным раствором	90	516,99	6,33	46529	570	29781	1,79	161
			м2		312,75	2,39	28148	215	105	0,01	1
			Замена деформационных швов								
54		Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	1,42061	13914,35	889,07	19767	1263	2177	6,06	9
			м		1093,50	312,12	1553	443	109	1,47	2
10.Ремонт моста на км 10+133											
			Замена гидроизоляции								

55	27	Е0130-78-1 К=0,8	Разборка гидроизоляции проезжей части мостов	75	527,54	144,14	39566	10811	35681	2,33	175
			м2		383,40	53,06	28755	3980	109	0,26	19
56	28	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	5,25	203,88	115,23	1070	605	838	0,50	3
			м3		88,65	31,42	465	165	133	0,11	1
57	29	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9,45	27,10	27,10	256	256	179	--	--
			т		--	18,97	--	179	100	0,40	4
58	30	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,45	76,60	76,60	724	724	145	--	--
			т		--	15,32	--	145	100	0,32	3
59	31	Е0130-7-1	Устройство выравнивающего слоя бетона толщиной 3 см, В30 F200	2,25	7545,21	532,08	16977	1197	1388	2,55	6
			м3		434,25	131,85	977	297	109	0,43	1
60	32	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	75	3516,75	180,18	263756	13514	44601	2,91	218
			м2		479,25	66,33	35944	4975	109	0,32	24
61	33	Е0130-7-1	Устройство защитного слоя бетона толщиной 4 см, В30 F200	3	7545,21	532,08	22636	1596	1851	2,55	8
			м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	1
62	34	Е0130-83-1	Окраска перхлорвиниловыми красками	95	90,66	4,71	8613	447	3278	0,16	15
			м2		29,93	1,73	2843	164	109	0,01	1
			Установка РОЧ								
63	35	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины	18	233,34	--	4200	--	2031	0,59	11
			шт		103,50	--	1863	--	109	--	--
64	36	С11011-724	Резина РОЧ 15х35х4	195	425,00	--	82875	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
65	37	С12021-41	Металлоконструкции опорных частей	0,284	147100,00	--	41776	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	
			Заделка сколов и оштукатуривание с окраской								
66	38	Е0115-65-1	Заделка сколов и штукатурка цементным раствором	68	516,99	6,33	35156	430	22501	1,79	122
			м2		312,75	2,39	21267	163	105	0,01	1
67	39	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	68	106,01	14,71	7209	1000	3154	0,21	14
			м2		37,13	5,42	2525	369	109	0,03	2
68	40	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	68	90,66	4,71	6165	320	2347	0,16	11
			м2		29,93	1,73	2035	118	109	0,01	1
			Установка барьерных ограждений								
69	41	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	70	3719,31	21,62	260352	1514	17796	1,13	79
			м		185,85	5,30	13010	371	133	0,02	1
			Восстановление переходных плит								
70	42	Е0130-35-1	Укладка переходных монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	18	8436,92	669,01	151865	12042	22415	5,74	103
			м3		967,50	174,97	17415	3149	109	0,65	12
71	43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,128	65900,00	--	8435	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
72	44	Е0115-65-1	Заделка сколов и штукатурка цементнымраствором	212	516,99	6,33	109603	1342	70150	1,79	379
			м2		312,75	2,39	66303	507	105	0,01	2
			Расчистка русла под мостом								

73	45	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	40	6,01	6,01	240	240	81	--	--
			м3		--	2,08	--	83	97	0,01	--
74	46	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	40	4,75	4,75	190	190	64	--	--
			м3		--	1,65	--	66	97	0,01	--
75	47	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	39,72	37,82	1589	1513	499	0,01	1
			м3		1,87	11,00	75	440	97	0,04	2
76	48	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	72	76,60	76,60	5515	5515	1103	--	--
			т		--	15,32	--	1103	100	0,32	23
77	49	Е27т.ч.п.1,6	Доставкаводы на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	0,6193152	983,40	983,40	609	609	261	4,13	3
			м-час		196,68	225,00	122	139	100	1,00	1
11.Подпорная стенка на ПК 49+69,2 - ПК 50+41,2											
			Земляные работы								
78	7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	758	3,35	3,35	2541	2541	855	--	--
			м3		--	1,16	--	881	97	--	3
79	8	Е0101-27-11 к=3	(+ до20 м)	758	4,45	4,45	3370	3370	1134	--	--
			м3		--	1,54	--	1169	97	0,01	4

80	9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными к[illegible]амина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	758	14,01	14,01	10616	10616	3526	--	--
			м3		--	4,80	--	3635	97	0,02	12
81	10	Е0101-130-7 к=5	(+ доб проходов)	758	6,97	6,97	5280	5280	1541	--	--
			м3		--	2,10	--	1589	97	0,01	5
82	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	758	14,12	12,00	10701	9094	3209	0,01	9
			м3		1,62	2,75	1228	2081	97	0,01	9
83	23	Е0130-83-1	Окраска ж/б перхлорвиниловыми красками	195	90,66	4,71	17679	918	6729	0,16	31
			м2		29,93	1,73	5836	337	109	0,01	2
84	24	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б перхлорвиниловыми красками	195	106,01	14,71	20672	2868	9044	0,21	40
			м2		37,13	5,42	7240	1057	109	0,03	5
85	25	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	504	315,53	13,70	159027	6905	59259	0,61	305
			Дренажный коллектор								
86	26	Е0130-82-1	Устройство дренажа	105	2068,15	--	217156	--	85752	5,06	531
			м		749,25	--	78671	--	109	--	--
			Транспортировка воды								
87	27	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	8,4896	983,40	983,40	8349	8349	3580	4,13	35
			м-час		196,68	225,00	1670	1910	100	1,00	8
			12.Дорожные знаки								
88	1	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	94,28	686,00	97,07	64676	9152	16521	0,78	74
			м3		112,50	36,00	10607	3394	118	0,18	17
89	2	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под стойки	406	595,71	397,26	241858	161288	190596	1,21	491
			шт		198,45	136,87	80571	55569	140	0,52	210

90	3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментов Ф-1	143,54	16600,00	--	2382764	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
91	5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	125	601,67	--	75209	--	84164	3,20	400
			шт		506,25	--	63281	--	133	0,11	14
92	7	С11011-8531 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	2663,00	--	2663	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	8	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	256	3394,00	--	868864	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	9	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	110	3772,00	--	414920	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	10	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	10	3586,00	--	35860	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	11	С11011-8550 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-	22	8465,00	--	186230	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

97	12	С11011-8555 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.[illegible].14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	5578,00	--	22312	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	13	С11011-8568 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	7	2909,00	--	20363	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	14	С11011-8574 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	48	1173,00	--	56304	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	15	С11011-8546 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	84	3944,00	--	331296	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	17	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ1.25	0,1656	113100,00	--	18729	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
102	18	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ1.30	0,0082	113100,00	--	927	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	19	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ2.20	0,6364	113100,00	--	71977	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
104	20	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ2.30	4,1181	113100,00	--	465757	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
105	21	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ3.30	0,7938	113100,00	--	89779	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
106	22	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ3.40	0,0216	113100,00	--	2443	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	23	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ4.35	0,1024	113100,00	--	11581	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	
108	24	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ4.40	0,2344	113100,00	--	26511	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
109	25	С12021-117	Стоимость дор стоек СКМ4.40	0,1912	113100,00	--	21625	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
110	26	С12021-245	Стоимость креплений КМ3	4,384	172800,00	--	757555	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
111	27	ССборник СН РК8.02-04-2002 Книга 2 тех.часть табл 4 п.4.10	Доплата за оцинкование	4,384	30424,00	--	133379	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Устройство присыпных берм								
112	28	Е0101-150-1	Рыхление откоса насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,25 м	3219,5	2,12	2,12	6822	6822	1930	--	--
			м3		--	0,62	--	1990	97	--	7
113	29	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7360	29,60	28,58	217884	210312	75336	0,01	51
			м3		0,99	9,56	7286	70380	97	0,04	258
114	30	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	12880	32,30	32,30	416024	416024	83205	--	--
			т		--	6,46	--	83205	100	0,14	1747
115	31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	7360	3,76	3,24	27694	23876	11423	--	24
			м3		0,48	1,12	3533	8243	97	--	27

116	32	Е0101-24-6	Распределение грунта бульдозерам мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7360	6,01	6,01	44207	44207	14877	--	--
			м3		--	2,08	--	15337	97	0,01	50
117	33	Е0101-134-1	Уплотнение берм пневматическими трамбовками	7360	21,55	4,52	158579	33238	121581	0,11	795
			м3		17,03	--	125341	--	97	--	--
118	34	Е0101-135-1	Полив водой уплотненных берм	7360	14,12	12,00	103905	88301	31163	0,01	90
			м3		1,62	2,75	11923	20203	97	0,01	90
13.Тротуары в населенных пунктах											
119	2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	103,9	390,12	6,63	40534	689	15261	0,70	73
			м		108,68	1,76	11292	183	133	0,01	1
120	3	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	5,4028	17951,00	--	96986	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

121	4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8	1071	366,67	6,63	392704	7101	157309	0,70	748
			м		108,68	1,76	116396	1882	133	0,01	7
122	5	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	17,136	17702,00	--	303341	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
123	6	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ЩПС С4 толщиной 12 см	1303	50,65	12,52	65996	16313	73517	0,24	317
			м2		38,03	4,39	49553	5723	133	0,02	23
124	7	Е0127-56-2 к=2	(- до толщины 10 см)	1303	-1,66	--	-2163	--	-2877	-0,01	-14
			м2		-1,66	--	-2163	--	133	--	--
125	8	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С4	130,3	2198,55	--	286471	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
126	9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1303	361,63	--	471201	--	42892	0,14	188
			м2		24,75	--	32249	--	133	--	--
127	10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14к=2	(+ до толщины 4 см)	1303	113,56	--	147975	--	13795	0,05	60
			м2		7,96	--	10372	--	133	--	--

14. Остановки общественного транспорта

128	1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	52	390,12	6,63	20286	345	7638	0,70	36
			м		108,68	1,76	5651	91	133	0,01	--
129	2	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	2,704	17951,00	--	48540	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
130	3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ЩПС С4 толщиной 12 см	108	50,65	12,52	5470	1352	6093	0,24	26
			м2		38,03	4,39	4107	474	133	0,02	2
131	4	Е0127-56-2 к=2	(- до толщины 10 см)	108	-1,66	--	-179	--	-238	-0,01	-1
			м2		-1,66	--	-179	--	133	--	--
132	5	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С4	10,8	2198,55	--	23744	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
133	6	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	0,08	5930,77	4677,52	474	374	296	7,13	1
			т		1253,25	1525,50	100	122	133	6,78	1
134	7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,08	36595,59	339,59	2928	27	15	0,58	--
			т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
135	8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	108	361,63	--	39056	--	3555	0,14	16
			м2		24,75	--	2673	--	133	--	--

136	9	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14к=2	(+ до толщины 4 см)	108	113,56	--	12265	--	1143	0,05	5
			м2		7,96	--	860	--	133	--	--
137	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8	68	366,67	6,63	24934	451	9988	0,70	47
			м		108,68	1,76	7390	119	133	0,01	--
138	11	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	1,088	17951,00	--	19531	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Транспортировка воды								
139	15	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	0,24192	983,40	983,40	238	238	102	4,13	1
			м-час		196,68	225,00	48	54	100	1,00	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29951769	4095592			8876
				Тенге			1407090	1025857			7758
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29724414				
		Материалы -		Тенге			1014939				
		Всего заработная плата -		Тенге				2432947			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6010358				
		Местные материалы -		Тенге			17200767				
		Транспортные расходы -		Тенге			24647				
			Накладные расходы -	Тенге			2863517				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1432
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				429528			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1955276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34543206				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18066

			Сметная заработная плата -	Тенге				2862475			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			175155				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41776				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10509				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			185665				
		Стоимость прочих работ -		Тенге			52200				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			52200				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34781071				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18066
			Сметная заработная плата -	Тенге				2862475			
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**34 781 071,00**				
			Прочие затраты	**Тенге**			**52 200,00**				
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**34 728 871,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**1 278 022,45**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**36 006 893,45**				
			Производство работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**518 499,27**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**360 068,93**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**144 027,57**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**37 081 689,22**				
			Итого по смете в ценах 2016 года (к=2,737)	**Тенге**			**101 492 583,40**				

			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**2 029 851,67**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**12 422 692,21**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**115 945 127,28**				
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**115 730 880,17**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**