ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190628-44110837
1.1. Номер учетной системы 000107
2. Дата выписки 28.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.06.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Допол. соглашение №6 от 27.05.19г. Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/06/15
32.2 Дата 28.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК, км 0-100, участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за июнь 2019г.			Тенге казахский			43857458.69			43857458.69	12%	5262895.04	49120353.73			1	
							Всего по счету:	43857458.69		0.00	43857458.69		5262895.04	49120353.73				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
2wArngjDwBQWgegKpaBgoA24o/b/kyXZqY4TqgHxlC0Si0jtearQTuySdNCmdX9kp4ttjzqrh3g7pPrhhLx6rgg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2019 год

Дополнительное соглашение № 6 от 27.05.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2019 год	Всего по договору на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	771 539 201,15	1 775 228 798,85	2 264 233 952,86	2 215 113 599,13	49 120 353,73	49 120 353,73

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Гранев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]ильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обстановка дороги (Дорожные знаки)											
1	**4**	**Е0106-1-1**	**Омоноличивание стоек бетоном В15**	**1,343**	**5303,47**	**66,01**	**7123**	**89**	**311**	**1,35**	**2**
			м3		**195,75**	**24,93**	**263**	**33**	**105**	**0,12**	**--**
2.Устройство ограждения											
2	**48**	**С Прайс-лист**	**Барьерное ограждение металлическое 11ДО**	**4904**	**2838,09**	**--**	**13918002**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13925125**	**89**			**2**
				Тенге			**263**	**33**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13925125**				
		Материалы -		Тенге			**175**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**296**			

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13918002				
		Местные материалы -		Тенге			6596				
			Накладные расходы -	Тенге			311				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			835526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14760962				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				343			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14760962				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				343			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**14 760 963,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**543 203,44**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**15 304 166,44**				
			Производство работ в зимнее время -1,6% с К=0,9	**Тенге**			**220 380,00**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**153 041,66**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**61 216,67**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**15 738 804,77**				
			Итого по смете в ценах 2016 года (к=2,737)	**Тенге**			**43 077 108,66**				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**861 542,17**				

			НДС (12%)	**Тенге**			**5 272 638,10**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**49 211 288,93**				
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**49 120 353,73**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____**Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190724-62024323
1.1. Номер учетной системы 000118
2. Дата выписки 24.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 6 от 27.05.19 Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/06/16
32.2 Дата 24.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Прикаспийная БАК", км 0-100, участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за июль 2019г.			Тенге казахский			98981611.32			98981611.32	12%	11877793.36	110859404.68			1	
							Всего по счету:	98981611.32		0.00	98981611.32		11877793.36	110859404.68				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
S9cd1ZkV1L1cK0nK1sMnfFjirJvZ7+yOKmP4Y+adXYw
baV3XtXJO6/Kam6e+oexx7SisnMKP1vKW9fgKlbWuTw
==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

Дополнительное соглашение № 6 от 27.05.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2019 год	Всего по договору на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2019 год	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	771 539 201,15	1 775 228 798,85	1 775 228 798,85	599 864 558,69	489 005 154,01	110 859 404,68	110 859 404,68

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Хамитжанов К.**

Тех.надзор
_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2019 года

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Подготовка территории строительства											
			1.Разборка существующих знаков и ограждений								
1	40	E0127-59-5	**Разборка металлического барьерного ограждения**	795	131,55	20,04	104579	15928	121825	0,68	539
			м		111,51	3,71	88650	2948	133	0,01	12
2	41	C01031-A18-1	**Погрузка металлического барьерного ограждения при автомобильных перевозках**	23,85	247,10	--	5893	--	1179	1,04	25
			т		49,42	--	1179	--	100	--	--
3	42	E010332-A39-1	**Перевозка дорожных знаков и опор,расстояние перевозки 39 км, на свалку**	23,85	226,90	226,90	5412	5412	1082	--	--
			т		--	45,38	--	1082	100	0,95	23

4	43	Е0127-59-8 СНРК 8.02-05-2002	Демонтаж ограждений из сетки	362	116,03	47,31	42003	17127	37433	0,42	153
			м		68,72	9,03	24876	3269	133	0,04	13
5	44	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,62	27,10	--	98	--	20	0,11	--
			т		5,42	--	20	--	100	--	--
6	45	Е010332-А39-1	Перевозка дорожных знаков и опор,расстояние перевозки 39 км, на свалку	3,62	226,90	226,90	821	821	164	--	--
			т		--	45,38	--	164	100	0,95	3
2.Устройство дорожной одежды											
7	14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	122515	1,13	1,09	137998	133097	17958	--	22
			м2		0,04	0,07	4901	8601	133	--	29
8	11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	2842,348	3963,83	--	11266584	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Устройство дорожной одежды на примыканиях								
9		Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	2,38	5930,77	4677,52	14115	11133	8796	7,13	17
			т		1253,25	1525,50	2983	3631	133	6,78	16
10		Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,38	36595,59	339,59	87098	808	446	0,58	1
			т		--	140,94	--	335	133	0,58	1

11		Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщи 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	3098	347,47	16,01	1076452	49588	43758	0,04	118
			м2		6,48	4,14	20075	12826	133	0,01	44
12		Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	3098	390,16	96,04	1208707	297529	102349	--	--
			м2		--	24,84	--	76954	133	0,14	446
13		Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	1,02	41834,77	4677,52	42671	4771	3770	7,13	7
			т		1253,25	1525,50	1278	1556	133	6,78	7
14		Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3098	21,00	13,29	65049	41164	32262	0,04	117
			м2		6,51	1,32	20168	4089	133	--	15
15		Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 8 см)	3098	4,51	4,35	13958	13462	1816	--	2
			м2		0,16	0,28	496	870	133	--	3

16		С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 128-97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	574,0594	3963,83	--	2275474	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
3. Обстановка дороги (Дорожные знаки)											
17	2	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под стойки	142	595,71	397,26	84591	56411	66662	1,21	172
			шт		198,45	136,87	28180	19436	140	0,52	74
18	3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментов Ф-1	49,7	16600,00	--	825020	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	4	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	28,8	5303,47	66,01	152740	1901	6673	1,35	39
			м3		195,75	24,93	5638	718	105	0,12	4
20	5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	354	601,67	--	212991	--	238353	3,20	1133
			шт		506,25	--	179213	--	133	0,11	39
			Устройство присыпных берм								
21	28	Е0101-150-1	Рыхление откоса насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,25 м	2668,5	2,12	2,12	5654	5654	1600	--	--
			м3		--	0,62	--	1649	97	--	5
22	29	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4300	29,60	28,58	127296	122873	44014	0,01	30
			м3		0,99	9,56	4257	41119	97	0,04	151

23	30	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобиля самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	7525	32,30	32,30	243058	243058	48612	--	--
			т		--	6,46	--	48612	100	0,14	1021
24	31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3598	3,76	3,24	13538	11672	5584	--	12
			м3		0,48	1,12	1727	4030	97	--	13
25	32	Е0101-24-6	Распределение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3598	6,01	6,01	21611	21611	7273	--	--
			м3		--	2,08	--	7498	97	0,01	25
26	33	Е0101-134-1	Уплотнение берм пневматическими трамбовками	3598	21,55	4,52	77523	16249	59436	0,11	389
			м3		17,03	--	61274	--	97	--	--
27	34	Е0101-135-1	Полив водой уплотненных берм	3598	14,12	12,00	50795	43167	15234	0,01	44
			м3		1,62	2,75	5829	9877	97	0,01	44
4.Устройство ограждения и металлических сигнальных столбиков											
28	49	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения на металлических стойках	3050	469,34	21,62	1431488	65954	775386	1,13	3447
			м		185,85	5,30	566843	16154	133	0,02	65
29	50	С Прайс-лист	Барьерное ограждение металлическое 11ДО	3050	2838,09	--	8656180	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
5. Освещения автодороги у поселка Алексеевка (Байтерек)											
30	46	Е0133-251-9	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	56	1470,34	1159,84	82339	64951	36356	1,98	111
			опора		310,50	307,80	17388	17237	105	1,14	64
31	47	СПрайс-лист	Опоры	56	19720,82	--	1104366	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	
32	48	С143001-9 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	15,1	5404,00	--	81600	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6.Устройство тротуаров											
33	6	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ЩПС С4 толщиной 12 см	50	50,65	12,52	2532	626	2821	0,24	12
			м2		38,03	4,39	1902	220	133	0,02	1
34	7	Е0127-56-2 к=2	(- до толщины 10 см)	50	-1,66	--	-83	--	-110	-0,01	-1
			м2		-1,66	--	-83	--	133	--	--
35	8	СКалькуляция стоимости материалов	Щебеночно-песчаная смесь С4	5	2198,55	--	10993	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
36		Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,78013	36595,59	339,59	138336	1284	709	0,58	2
			т		--	140,94	--	533	133	0,58	2
37	9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	149	361,63	--	53882	--	4905	0,14	21
			м2		24,75	--	3688	--	133	--	--
38	10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14к=2	(+ до толщины 4 см)	149	113,56	--	16921	--	1577	0,05	7
			м2		7,96	--	1186	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29740285	1246251			6419
				Тенге			1041665	283406			2120
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1104366				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1104366				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66262				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1170628				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28553580				
		Материалы -		Тенге			599329				

		Всего заработная плата -		Тенге				1290446			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8667173				
		Местные материалы -		Тенге			17076709				
		Транспортные расходы -		Тенге			5991				
			Накладные расходы -	Тенге			1651585				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							826
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247738			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1812310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32017475				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9190
			Сметная заработная плата -	Тенге				1538184			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82339				
		Всего заработная плата -		Тенге				34625			
			Накладные расходы -	Тенге			36356				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5453			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7122				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125817				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
			Сметная заработная плата -	Тенге				40078			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33313920				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9382
			Сметная заработная плата -	Тенге				1578262			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**33 313 920,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**1 225 952,26**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**34 539 872,26**				
			Производство работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**497 374,16**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**345 398,72**				

			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**138 159,49**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**35 520 804,63**				
			Итого по смете в ценах 2016 года (к=2,737)	**Тенге**			**97 220 442,27**				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**1 944 408,85**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**11 899 782,13**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**111 064 633,25**				
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**110 859 404,68**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Хамитжанов К.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190823-33023301
1.1. Номер учетной системы 000145
2. Дата выписки 23.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Допол. соглаш № 6 от 27.05.19 Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/06/17
32.2 Дата 23.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК ", км 0-100 участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за август 2019г.			Тенге казахский			50134597.73			50134597.73	12%	6016151.73	56150749.46			1	
							Всего по счету:	50134597.73		0.00	50134597.73		6016151.73	56150749.46				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
YjuC+hF4R/6KL+IziQ
/+UKL961oz+sL1v7oLGVTg7I9ZzrEq2h5gBY3vqUbU
/dH5UxQ+vqxvzWMXvDWF3PGvlA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2019 год

Дополнительное соглашение № 6 от 27.05.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2019 год	Всего по договору на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2019 год	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	771 539 201,15	1 775 228 798,85	1 775 228 798,85	656 015 308,15	599 864 558,69	56 150 749,46	56 150 749,46

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за август месяц 2019 года

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Устройство дорожной одежды											
1	1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см**	40,994	640,82	73,75	26270	3023	1802	0,14	6
			м3		21,38	11,67	876	478	133	0,04	2
2	2	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчаной смесей С6 толщиной 15 см**	230	24,29	17,83	5586	4100	3511	0,04	10
			м2		6,41	5,07	1474	1166	133	0,02	4
3	3	СКалькуляция стоимости материалов	**Щебеночно-песчаная смесь С6**	34,5	2361,32	--	81466	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
4	4	Е0127-66-6	**Разогревание битума в котлах**	0,185	5930,77	4677,52	1097	865	684	7,13	1
			т		1253,25	1525,50	232	282	133	6,78	1

5	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,185	36595,59	339,59	6770	63	35	0,58	
			т		--	140,94	--	26	133	0,58	--
6	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	215	347,47	16,01	74705	3441	3037	0,04	8
			м2		6,48	4,14	1393	890	133	0,01	3
7	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	215	390,16	96,04	83884	20648	7103	--	--
			м2		--	24,84	--	5341	133	0,14	31
8	8	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	0,073	41834,77	4677,52	3054	341	270	7,13	1
			т		1253,25	1525,50	91	111	133	6,78	--
9	9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	200	21,00	13,29	4199	2657	2083	0,04	8
			м2		6,51	1,32	1302	264	133	--	1
10	10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 8 см)	200	4,51	4,35	901	869	117	--	--
			м2		0,16	0,28	32	56	133	--	--
11	11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячиеи теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	37,06	3963,83	--	146900	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

12	12	Е0127-66-6	Разогревание жидкого битума марки МГО в котлах	0,15	41834,77	4677,52	6275	702	554	7,13	1
			т		1253,25	1525,50	188	229	133	6,78	1
13	13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамифирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с подгрунтовкой	429	21,00	13,29	9008	5700	4468	0,04	16
			м2		6,51	1,32	2793	566	133	--	2
14	14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 5 см)	429	1,13	1,09	483	466	63	--	--
			м2		0,04	0,07	17	30	133	--	--
15	15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смесиасфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	51,823	5003,83	--	259313	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
2.Мост на ПК 90+66,37											
			Водоотвод								
16	124	Е0108-3-1	Устройство подушки из песка	2,7	686,00	97,07	1852	262	473	0,78	2
			м3		112,50	36,00	304	97	118	0,18	--
17	125	Е0108-3-3	Устройство подушки из камня	1,01	908,77	100,89	918	102	193	0,85	1
			м3		123,75	38,25	125	39	118	0,18	--
18	126	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,02	96708,90	47796,27	1934	956	1585	286,00	6
			км		48375,00	12572,33	968	251	130	49,07	1

19	127	С130804-6167 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	20	699,00	--	13980	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
3.Дорожные знаки											
20		Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм	959,84	131,69	0,07	126403	67	60792	0,37	354
			м2		60,30	0,02	57878	19	105	--	--
4.Разметка											
21	36	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией 1.1, шириной 0,1 м	1,285	230820,79	1144,02	296605	1470	1909	4,03	5
			км		701,22	415,68	901	534	133	1,73	2
22	39	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", двойной сплошной линией 1.3, шириной 0,1 м	4,698	62686,39	1144,02	294501	5375	6979	4,03	19
			км		701,22	415,68	3294	1953	133	1,73	8
23	40	Е0127-103-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1	2,142	179227,55	1144,02	383905	2450	3182	4,03	9
			км		701,22	415,68	1502	890	133	1,73	4

24	41	Е0127-103-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.7, шириной 0,1 м, шагом 1:1	0,466	120094,75	1144,02	55964	533	692	4,03	2
			км		701,22	415,68	327	194	133	1,73	1
25	42	Е0130-83-1	Разметка вручную	120	116,83	4,71	14020	565	4141	0,16	19
			м2		29,93	1,73	3592	208	109	0,01	1
5.Устройство ограждения и металлических сигнальных столбиков											
26	45	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных	593	273,96	119,85	162455	71070	102569	0,64	380
			шт		100,35	29,70	59508	17612	133	0,12	71
27	46	С Прйс-лист	Сигнальные столбики	593	489,33	--	290170	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
28	47	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения на металлических стойках	4278	469,34	21,62	2007838	92509	1087574	1,13	4834
			м		185,85	5,30	795066	22658	133	0,02	92
29	48	С Прайс-лист	Барьерное ограждение металлическое 11ДО	13	2838,09	--	36895	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
6.Освещения автодороги у совхоза Алатау											
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ								
30	34	Е0133-251-9	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	23	1470,34	1159,84	33818	26676	14932	1,98	46
			опора		310,50	307,80	7142	7079	105	1,14	26
31	35	СПрайс-лист	Опоры Оп1	23	19720,82	--	453579	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

32		Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры	8,35	1725,11	260,48	14405	2175	6170	3,94	33
			м3		614,25	89,46	5129	747	105	0,35	3
33	39	С143001-9 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	8,35	5404,00	--	45123	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
34	40	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	0,96	1090,00	--	1046	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
35	64	Е0133-115-1	Установка светильников	23	269,19	38,56	6191	887	5868	1,29	30
			шт		229,50	13,50	5279	311	105	0,07	2
36		С151702-177 Изм. и доп. вып. 22	Светильники уличные светодиодные, 150 Вт,	23	15940,00	--	366620	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
7.Освещения автодороги у поселка Туздыбастау											
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ								
37	49	Е0133-251-9	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	118	1470,34	1159,84	173500	136861	76607	1,98	234
			опора		310,50	307,80	36639	36320	105	1,14	135
38	50	СПрайс-лист	Опоры Оп1	118	19720,82	--	2327057	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39		Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры	41,2	1725,11	260,48	71075	10732	30442	3,94	162
			м3		614,25	89,46	25307	3686	105	0,35	14
40	54	С143001-9 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	41,2	5404,00	--	222645	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41	55	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	4,73	1090,00	--	5156	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

42	79	Е0133-115-1	Установка светильников	118	269,19	38,56	31764	4550	30108	1,29	
			шт		229,50	13,50	27081	1593	105	0,07	8
43		С151702-177 Изм. и доп. вып. 22	Светильники уличные светодиодные, 150 Вт,	118	15940,00	--	1880920	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8. Освещения автодороги у поселка Алексеевка (Байтерек)											
			Строительство ВЛ-10 кВ								
44	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
45	2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	16800,00	--	33600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	3	Е0133-107-5	Установка плит П-3и	2	502,85	325,10	1006	650	560	1,01	2
			шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
47	4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плита П-3и	0,088	16600,00	--	1461	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
48	5	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
49	6	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	13048,70	--	13049	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	7	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1992	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

51	8	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Крепление провода ВШ-1	5	385,00	--	1925	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
52	9	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	13,00	--	65	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	10	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	599,00	--	3594	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	11	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	7	132,00	--	924	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	12	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	142,00	--	852	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	13	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	14	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Изолятор ПФ 70В	12	556,00	--	6672	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	15	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	16	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	142,00	--	852	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	17	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	265,00	--	1590	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	
61	18	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	5	567,00	--	2835	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	19	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Болт Б5	0,6	245,50	--	147	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
63	20	СПрайс-лист	Стяжка Г1	2	1048,46	--	2097	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
64	21	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Проводник заземляющий ЗП1	0,0063	49502,00	--	312	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	22	СПрайс-лист	Накладка ОГ2	2	536,95	--	1074	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
66	23	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	1	306,97	--	307	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
67	24	СПрайс-лист	Кронштейн РА1	1	2148,47	--	2148	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
68	25	СПрайс-лист	Кронштейн РА2	1	588,17	--	588	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
69	26	СПрайс-лист	Кронштейн РА4	1	409,08	--	409	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	27	СПрайс-лист	Кронштейн РА5	3	409,08	--	1227	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
71	28	СПрайс-лист	Вал привода РА7	2	2046,04	--	4092	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
72	29	СПрайс-лист	Траверса ТМ6	1	3887,53	--	3888	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
73	30	СПрайс-лист	Кронштейн У4	1	1202,11	--	1202	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--

74	31	СПрайс-лист	Хомут Х42	1	511,51	--	512	--	--	--	
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
75	32	СПрайс-лист	Хомут Х7	3	511,51	--	1535	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
76	33	СПрайс-лист	Хомут Х8	1	511,51	--	512	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77	34	Е0133-109-2	Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,05	25922,88	17030,88	1296	852	617	43,70	2
			1км		7650,00	4099,68	383	205	105	15,13	1
78	35	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,03135	199540,00	--	6256	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Подстанция								
79	36	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
			шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
80	37	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
			шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
81	38	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	2	2500,00	--	5000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

82	39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
			м2		37,35	1,44	359	14	118	0,01	--
83	40	75-4-53 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	236758,00	--	236758	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	41	75-3-2 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	149186,00	--	149186	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	48	26,30	3,30	1262	158	1067	0,14	7
			м		23,00	0,40	1104	19	95	--	--
86	43	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154	0,90	7
			шт		149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
87	44	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,06048	49389,00	--	2987	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

88	45	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0155	57972,00	--	899	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ								
89	46	Е0133-251-9	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	28	1470,34	1159,84	41170	32476	18178	1,98	55
			опора		310,50	307,80	8694	8618	105	1,14	32
90	47	СПрайс-лист	Опоры Оп1	28	19720,82	--	552183	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
91		Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры	28,95	1725,11	260,48	49942	7541	21391	3,94	114
			м3		614,25	89,46	17783	2590	105	0,35	10
92	49	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	81	406,00	--	32886	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	50	С143001-9 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	13,85	5404,00	--	74845	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
94	51	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	3,32	1090,00	--	3619	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
95	52	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,004	86200,00	--	345	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
96	53	С143008-92 Изм. и доп.	Песок природный	12,15	428,00	--	5200	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

97	54	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	12	354,00	--	4248	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Линейная арматура								
98	55	СПрайс-лист Энсто	Скрепа СОТ 36	182	38,17	--	6946	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
99	56	СПрайс-лист Энсто	Лента бандажная 19х0,75 СОТ 37	230,6	123,96	--	28586	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
100	57	СПрайс-лист Энсто	Ремешок бандажный PER 15	431	10,11	--	4359	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	58	СПрайс-лист Энсто	Колпачок концевой РК555, 25-150 мм2	24	89,71	--	2153	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
102	59	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	48	540,00	--	25920	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	61	С151804-3022 Изм. и доп. вып. 22	Адаптеры для закоротки/заземления SE40	24	1620,00	--	38880	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	62	С151804-3084 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10	6	2779,00	--	16674	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	63	С151804-3088 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10	12	2908,00	--	34896	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	64	СПрайс-лист Энсто	Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий SLIP 12.1	204	329,48	--	67214	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

107	65	С151804-2944 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50	8	178,00	--	1424	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	66	СПрайс-лист Энсто	Зажим натяжной клинковый SO 250.01	6	1005,73	--	6034	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
109	67	С151804-2886 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO69.95	75	540,00	--	40500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	68	С151804-3038 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO75.100	20	1720,00	--	34400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	69	С151804-3041 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.6	48	718,00	--	34464	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	70	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,085	7259,41	4310,78	617	366	349	16,10	1
			1км		2745,00	1169,46	233	99	105	4,45	--
113	71	С151607-105 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,085	8074,00	--	686	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
114	72	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,70	1439,00	9203	5756	4412	5,00	20
			шт		844,00	317,00	3376	1268	95	1,84	7
115	73	СПрайс-лист Энсто	Муфта концевая с наконечником STK1, 35-50 мм2	4	3608,62	--	14434	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	75	Е0133-115-1	Установка светильников	84	269,19	38,56	22612	3239	21433	1,29	108
			шт		229,50	13,50	19278	1134	105	0,07	6

117		С151702-177 Изм. и доп. вып. 22	Светильники уличные светодиодные, 150 Вт,	84	15940,00	--	1338960	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	79	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	84	598,80	14,80	50299	1243	23166	2,00	168
			шт		288,00	2,30	24192	193	95	0,01	1
119	80	С151801-10	Выключатель автоматический ВА-47-29-1	84	343,00	--	28812	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
120	81	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	8933,00	--	179	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
121	82	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	26,30	3,30	79	10	67	0,14	--
			м		23,00	0,40	69	1	95	--	--
122	83	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
			шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
123	84	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00378	49389,00	--	187	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
124	85	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0053	57972,00	--	307	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

125	86	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х600 мм	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
			шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
126	88	Ц0108-394-3	Монтаж СИП-4	2450	222,50	83,10	545125	203595	208312	0,40	980
			м		65,90	23,60	161455	57821	95	0,14	335
127		С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,45	142895,00	--	350093	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
128	90	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т1	49	218,93	--	10728	--	12122	1,54	75
			м3		218,93	--	10728	--	113	--	--
129	91	Е0101-166-2	Засыпка грунта 2 группы вручную в траншеях Т1	49	134,10	--	6571	--	7425	0,97	48
			м3		134,10	--	6571	--	113	--	--
130	92	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 150 мм	32	41,80	2,20	1338	70	830	0,16	5
			м		27,00	0,30	864	10	95	--	--
131	93	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	40	180,30	91,60	7212	3664	3055	0,33	13
			м		57,40	23,00	2296	920	95	0,13	5
132	94	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	72	27,70	2,10	1994	151	1382	0,10	7
			м		19,70	0,50	1418	36	95	--	--
133	95	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	238	26,40	3,10	6283	738	4432	0,11	26
			м		19,10	0,50	4546	119	95	--	1

134	96	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм	32	908,00	--	29056	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
135	97	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	432,00	--	17280	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
136	98	С151601-189 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,31	156260,00	--	48441	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14144716	667036			8014
				Тенге			1309380	178612			822
		Стоимость оборудования -		Тенге			398993				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			398993				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			8478586				
		Материалы -		Тенге			213999				
		Всего заработная плата -		Тенге				322759			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7777100				
			Накладные расходы -	Тенге			312701				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46905			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527477				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9318764				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2085
			Сметная заработная плата -	Тенге				369664			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4953742				
		Материалы -		Тенге			1609752				
		Всего заработная плата -		Тенге				1060740			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421967				
		Местные материалы -		Тенге			1681582				
			Накладные расходы -	Тенге			1373977				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							687
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206097			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6707382				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7067
			Сметная заработная плата -	Тенге				1266836			

		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			248487				
		Всего заработная плата -		Тенге				104493			
			Накладные расходы -	Тенге			109717				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16458			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21492				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			379697				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
			Сметная заработная плата -	Тенге				120950			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64909				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64909				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3895				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68803				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16873639				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9734
			Сметная заработная плата -	Тенге				1757451			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**16 873 639,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**620 949,92**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**17 494 588,92**				
			Производство работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**251 922,08**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**174 945,89**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**69 978,36**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**17 991 435,25**				

			Итого по смете в ценах 2016 года (к=2,737)	**Тенге**			**49 242 558,28**				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**984 851,17**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**6 027 289,13**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**56 254 698,58**				
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**56 150 749,46**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Дарибаев Т.Т.

Тех.надзор

Толпаров З.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Представитель заказчика

Аппаков А.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190926-39202151
1.1. Номер учетной системы 000169
2. Дата выписки 26.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 6 от 27.05.19 Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/06/18
32.2 Дата 26.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за сентябрь 2019г.			Тенге казахский			44189204.12		-	44189204.12	12%	5302704.49	49491908.61			1	
							Всего по счету:	44189204.12		0.00	44189204.12		5302704.49	49491908.61				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
mTzQu0fZA1ZjNdRuGdxTk39kPLuJ3ayy++MP2UT9pJH6u+qkF+UmbaghQ3Ya1gU6LQqR0nwZkSYK++jdm3kzqw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 6 от 27.05.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2019 год	Всего по договору на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2019 год	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	771 539 201,15	1 775 228 798,85	1 775 228 798,85	705 507 216,76	656 015 308,15	49 491 908,61	49 491 908,61

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор

_____ **Тажибаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Искуственные сооружения. Ремонт водопропускных труб											
			Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.184 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	**16,65**	**262,72**	**--**	**4374**	**--**	**4943**	**1,85**	**31**
			м3		**262,72**	**--**	**4374**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**2**	**Е0130-7-1**	**Ремонт колодцев, лотков, укрпеление русла, оголовоков В20 F200**	**19**	**7174,08**	**532,08**	**136308**	**10110**	**11724**	**2,55**	**48**
			м3		**434,25**	**131,85**	**8251**	**2505**	**109**	**0,43**	**8**

3	3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.25.10	28	366,67	6,63	10267	186	4113	0,70	20
			м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	--
4	4	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	1,456	17702,00	--	25774	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
5	5	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1400	56,25	52,36	78752	73306	31581	0,03	38
			м3		3,89	19,37	5446	27112	97	0,08	108
6	6	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2450	76,60	76,60	187670	187670	37534	--	--
			т		--	15,32	--	37534	100	0,32	788
7	7	Е0101-164-2 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	520	262,72	--	136612	--	154372	1,85	961
			м3		262,72	--	136612	--	113	--	--
8	10	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	9	788,82	33,87	7099	305	2705	1,94	17
			м3		263,25	12,47	2369	112	109	0,06	1

9	11	Е0130-55-1	Укладка звеньев удлиняемы[illegible]ноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; наавтомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,3	7270,70	4443,75	2181	1333	1090	13,00	4
			м3		2178,00	1155,38	653	347	109	3,95	1
10	12	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	2	7086,00	--	14172	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	13	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,028	270167,88	115634,50	7565	3238	6176	662,00	19
			км		126000,00	43681,50	3528	1223	130	213,34	6
12	14	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	28,112	8172,00	--	229731	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	15	Е0122-17-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	0,028	107429,40	13015,60	3008	364	875	106,00	3
			км		19125,00	4916,25	536	138	130	24,01	1
14	18	Е0130-55-3	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	1,75	5088,90	2621,25	8906	4587	4077	8,68	15
			м3		1455,75	681,53	2548	1193	109	2,33	4
15	19	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	5	10952,00	--	54760	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	
2.Мост на ПК 90+66,37											
16	90	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения на металлических стойках	136,2	469,34	21,62	63924	2945	34625	1,13	154
			м		185,85	5,30	25313	721	133	0,02	3
17	91	С Прайс-лист ТОО "Стальцинк"	Барьерное ограждение металлическое	136,2	4971,11	--	677066	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
3. Ремонт моста на км 10+133											
18	35	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	40	3719,31	21,62	148772	865	10169	1,13	45
			м		185,85	5,30	7434	212	133	0,02	1
4.Обстановка дороги											
			Дорожные знаки								
19	4	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	12,607	5303,47	66,01	66861	832	2921	1,35	17
			м3		195,75	24,93	2468	314	105	0,12	2
20	5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	86	601,67	--	51744	--	57905	3,20	275
			шт		506,25	--	43538	--	133	0,11	9
21	6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	11	157,67	--	1734	--	1741	0,69	8
			шт		119,03	--	1309	--	133	--	--
22	16	С11011-8626 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	85,25	8972,00	--	764863	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Устройство присыпных берм								
23	31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	702	3,76	3,24	2641	2277	1090	--	2

			м3		0,48	1,12	337	786	97	--	
24	32	Е0101-24-6	Распределение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	702	6,01	6,01	4217	4217	1419	--	--
			м3		--	2,08	--	1463	97	0,01	5
25	33	Е0101-134-1	Уплотнение берм пневматическими трамбовками	702	21,55	4,52	15125	3170	11596	0,11	76
			м3		17,03	--	11955	--	97	--	--
26	34	Е0101-135-1	Полив водой уплотненных берм	702	14,12	12,00	9910	8422	2972	0,01	9
			м3		1,62	2,75	1137	1927	97	0,01	9
27	35	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	23553	8,55	4,43	201278	104240	111096	0,03	657
			м2		4,12	0,74	97038	17494	97	--	59
			Разметка								
28	36	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией 1.1, шириной 0,1 м	4,095	230820,79	1144,02	945211	4685	6083	4,03	17
			км		701,22	415,68	2871	1702	133	1,73	7
29	39	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", двойной сплошной линией 1.3, шириной 0,1 м	7,103	62686,39	1144,02	445261	8126	10551	4,03	29
			км		701,22	415,68	4981	2953	133	1,73	12
30	40	Е0127-103-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1	3,295	179227,55	1144,02	590555	3770	4895	4,03	13

			км		701,22	415,68	2311	1370	133	1,73	
31	41	Е0127-103-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.7, шириной 0,1 м, шагом 1:1	1,964	120094,75	1144,02	235866	2247	2917	4,03	8
			км		701,22	415,68	1377	816	133	1,73	3
			Устройство ограждения и металлических сигнальных столбиков								
32	45	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных	1831	273,96	119,85	501612	219441	316702	0,64	1172
			шт		100,35	29,70	183741	54381	133	0,12	220
33	46	С Прйс-лист	Сигнальные столбики	1831	489,33	--	895956	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	47	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения на металлических стойках	639	469,34	21,62	299908	13818	162450	1,13	722
			м		185,85	5,30	118758	3384	133	0,02	14
			5.Освещения автодороги у совхоза Алатау								
			Строительство ВЛ-10 кВ								
35	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
36	2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	16800,00	--	16800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

37	3	Е0133-116-3	Установка линейного электр[illegible]орудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
38	4	Прайс-лист "Энергоресурс САРЫАРКА"	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	13048,70	--	13049	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	5	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1992	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	6	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода ВШ-1	7	385,00	--	2695	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	7	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	13,00	--	91	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	8	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132,00	--	792	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	9	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	154,00	--	154	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	10	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор ПФ 70В	7	556,00	--	3892	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

45	11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Проводник заземляющий ЗП1	0,0063	49502,00	--	312	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	12	СПрайс-лист	Накладка ОГ9	1	486,06	--	486	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
47	13	СПрайс-лист	Кронштейн РА1	1	2148,47	--	2148	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
48	14	СПрайс-лист	Кронштейн РА2	1	588,17	--	588	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
49	15	СПрайс-лист	Кронштейн РА4	1	409,08	--	409	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	16	СПрайс-лист	Кронштейн РА5	3	409,08	--	1227	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
51	17	СПрайс-лист	Вал привода РА7	2	2046,04	--	4092	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
52	18	СПрайс-лист	Траверса ТМ9	1	1713,62	--	1714	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
53	19	СПрайс-лист	Хомут Х42	2	511,51	--	1023	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	20	СПрайс-лист	Хомут Х7	3	511,51	--	1535	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	21	СПрайс-лист	Хомут Х8	1	511,51	--	512	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	22	Е0133-109-2	Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,03	25922,88	17030,88	778	511	370	43,70	1
			1км		7650,00	4099,68	230	123	105	15,13	--

57	23	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных лин электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,01881	199540,00	--	3753	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Подстанция								
58	24	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
			шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
59	25	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
			шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
60	26	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	2	2500,00	--	5000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
61	27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
			м2		37,35	1,44	90	3	118	0,01	--
62	28	75-4-52 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	218032,00	--	218032	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	
63	29	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	125265,00	--	125265	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	48	26,30	3,30	1262	158	1067	0,14	7
			м		23,00	0,40	1104	19	95	--	--
65	31	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154	0,90	7
			шт		149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
66	32	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,06048	49389,00	--	2987	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	33	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0155	57972,00	--	899	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ								
68	41	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,002	86200,00	--	172	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	42	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	6,25	428,00	--	2675	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

70	43	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	6	354,00	--	2124	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Линейная арматура								
71	44	СПрайс-лист Энсто	Скрепа СОТ 36	56	38,17	--	2137	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
72	45	СПрайс-лист Энсто	Лента бандажная 19х0,75 СОТ 37	69,8	123,96	--	8653	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
73	46	СПрайс-лист Энсто	Ремешок бандажный PER 15	129	10,11	--	1305	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
74	47	СПрайс-лист Энсто	Колпачок концевой РК555, 25-150 мм2	16	89,71	--	1435	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	50	С151804-3022 Изм. и доп. вып. 22	Адаптеры для закоротки/заземления SE40	16	1620,00	--	25920	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	70	Ц0108-394-3	Монтаж СИП-2	670	222,50	83,10	149075	55677	56967	0,40	268
			м		65,90	23,60	44153	15812	95	0,14	92
77	71	С151607-774 Изм. и доп.вып.19	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,67	45796,00	--	30683	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
7.Освещения автодороги у поселка Туздыбастау											
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ								
78	49	Е0133-251-9	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	83	1470,34	1159,84	122038	96267	53885	1,98	164
			опора		310,50	307,80	25772	25547	105	1,14	95

79	50	СПрайс-лист	Опоры Оп1	83	19720,82	--	1636828	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
80		Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры	29,1	1725,11	260,48	50201	7580	21502	3,94	115
			м3		614,25	89,46	17875	2603	105	0,35	10
81	54	С143001-9 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	29,1	5404,00	--	157256	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
82	55	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	3,331	1090,00	--	3631	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Линейная арматура								
83	79	Е0133-115-1	Установка светильников	83	269,19	38,56	22343	3200	21177	1,29	107
			шт		229,50	13,50	19049	1121	105	0,07	6
84	80	С151702-177 Изм. и доп. вып. 22	Светильники уличные светодиодные, 150 Вт,	83	15940,00	--	1323020	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			8 .Остановки общественного транспорта								
85	12	У1-36-4	Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы	4	409385,90	9786,50	1637544	39146	146866	141,00	564
			павильон		23265,00	2961,00	93060	11844	140	14,00	56
86	13	У1-36-5	Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	4	56288,76	2942,42	225155	11770	52682	77,00	308
			павильон		13201,34	1432,42	52805	5730	90	5,30	21
87	14	У1-36-6	Павильон на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы	4	5950,51	798,31	23802	3193	6793	9,20	37
			павильон		1511,40	276,36	6046	1105	95	1,30	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12682966	883800			5966
				Тенге			938360	223350			1561

		Стоимость оборудования -		Тенге			356346				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			356346				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			3259810				
		Материалы -		Тенге			66582				
		Всего заработная плата -		Тенге				95181			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3050498				
			Накладные расходы -	Тенге			92995				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13949			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201168				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3553974				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							604
			Сметная заработная плата -	Тенге				109130			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8487589				
		Материалы -		Тенге			4049460				
		Всего заработная плата -		Тенге				956675			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2348669				
		Местные материалы -		Тенге			596644				
			Накладные расходы -	Тенге			1168413				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							584
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175262			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10235362				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6965
			Сметная заработная плата -	Тенге				1131937			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			347193				
		Материалы -		Тенге			160580				
		Всего заработная плата -		Тенге				109854			
			Накладные расходы -	Тенге			106566				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15985			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27226				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			480985				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							641
			Сметная заработная плата -	Тенге				125839			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			232028				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232028				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13922				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245949				

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14872616				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8211
			Сметная заработная плата -	Тенге				1366906			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**14 872 616,00**				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**547 312,27**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**15 419 928,27**				
			Производство работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**			**222 046,97**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**154 199,28**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**61 679,71**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**15 857 854,23**				
			Итого по смете в ценах 2016 года (к=2,737)	**Тенге**			**43 402 947,03**				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**868 058,94**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**5 312 520,72**				

			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**49 583 526,69**				
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**49 491 908,61**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____**Дарибаев Г. Т.**

Тех.надзор

_____**Толпаров З.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20191030-39435589
1.1. Номер учетной системы 000185
2. Дата выписки 30.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.10.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д.
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☒ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглаш № 6 от 27.05.19г. Договор №78
27.4. Дата 12.04.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 180097/06/19
32.2 Дата 30.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области за октябрь 2019г.			Тенге казахский			58957128.92			58957128.92	12%	7074855.47	66031984.39			1	
							Всего по счету:	58957128.92		0.00	58957128.92		7074855.47	66031984.39				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
o9TQfc0KhRSOVeScMv7InMW2E9jAXRYjllkecT4KHX15mic7mE4YTiiBJKUzpEQ02JVzoh49/Xhy0XKXoOjdJg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 6 от 27.05.2019 года

к договору № 78 от 12.04.2018 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2019 год	Всего по договору на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2019 год	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	2 546 768 000,00	771 539 201,15	1 775 228 798,85	1 775 228 798,85	771 539 201,15	705 507 216,76	66 031 984,39	66 031 984,39

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика

_____ Аппаков А.

Тех.надзор

_____ Толпаров З.Т.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Приканальная а/д БАК",км 0-100,участок км 0-24,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Подготовка территории строительства											
			Снос зданий и сооружений								
1	**31**	**Е0146-59-5**	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**	**8,5**	**263,03**	**93,15**	**2236**	**792**	**1740**	**1,07**	**9**
			м3		**169,88**	**34,79**	**1444**	**296**	**100**	**0,17**	**1**
2	**32**	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного от разборки фундаментов при автомобильных перевозках**	**11,9**	**27,10**	**--**	**322**	**--**	**64**	**0,11**	**1**
			т		**5,42**	**--**	**64**	**--**	**100**	**--**	**--**
3	**33**	**Е010333-А38-1**	**на полигон ТБО**	**11,9**	**225,50**	**225,50**	**2683**	**2683**	**537**	**--**	**--**
			т		**--**	**45,10**	**--**	**537**	**100**	**0,95**	**11**

2. Рекультивация

4	2	Е0101-150-1	Рыхление покрытия строительных площадок бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,15 м	560	2,12	2,12	1187	1187	336	--	--
			м3		--	0,62	--	346	97	--	1
5	3	Е0101-24-6	Снятие гравийного покрытия бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениие последующие 10 м	560	6,01	6,01	3364	3364	1132	--	--
			м3		--	2,08	--	1167	97	0,01	4
6	4	Е0101-24-14 к=2	(+ до 30 м)	560	9,51	9,51	5324	5324	1792	--	--
			м3		--	3,30	--	1847	97	0,01	6
7	5	Е0101-17-8	Погрузка гравийного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	32,23	30,77	18048	17231	5304	0,01	6
			м3		1,42	8,34	795	4673	97	0,03	16
8	6	Е010333-А2-1	Перевозка в резервы гравийного покрытия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	980	26,00	26,00	25480	25480	5096	--	--
			т		--	5,20	--	5096	100	0,11	107
9	7	Е0101-145-2	Планировка поверхности из грунтов 2 группы механизированным способом	42000	1,41	1,41	59254	59254	12238	--	--
			м2		--	0,30	--	12617	97	--	42
10	8	Е0101-24-5	Надвижка почвенно-растительного слояна спланированную поверхность бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4050	4,85	4,85	19647	19647	6612	--	--
			м3		--	1,68	--	6816	97	0,01	22

11	9	Е0101-24-13 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м)	4050	16,79	16,79	68013	68013	22888	--	--
			м3		--	5,83	--	23596	97	0,02	77
			3.Земляные работы								
			Сопутствующие земляные работы								
12	94	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	343090	8,55	4,43	2931963	1518432	1618311	0,03	9572
			м2		4,12	0,74	1413531	254831	97	--	858
13	95	Е0101-145-15	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы	2760	24,36	6,45	67226	17794	54281	0,13	351
			м2		17,91	2,37	49432	6528	97	0,01	24
14	96	Е0101-130-1	Уплотнение (прикатка) грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	30830	14,01	14,01	431793	431793	143396	--	--
			м3		--	4,80	--	147830	97	0,02	483
15	97	Е0101-130-7 К=7	(+ до 8 проходов)	30830	9,75	9,75	300627	300627	87758	--	--
			м3		--	2,93	--	90472	97	0,01	296
16	98	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	30830	14,12	12,00	435242	369882	130536	0,01	376
			м3		1,62	2,75	49945	84628	97	0,01	376
17	99	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6280	32,23	30,77	202398	193237	59484	0,01	62
			м3		1,42	8,34	8918	52406	97	0,03	179
18	100	Е010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	10990	26,00	26,00	285740	285740	57148	--	--
			т		--	5,20	--	57148	100	0,11	1200

19	101	Е0101-25-1	Надвижка растительного грунта на [illegible]ы насыпей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6280	9,85	9,85	61840	61840	16403	--	--
			м3		--	2,69	--	16911	97	0,01	55
20	102	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)	6280	16,56	16,56	104004	104004	27588	--	--
			м3		--	4,53	--	28441	97	0,01	93
			4.Устройство дорожной одежды								
21	4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	0,0005	5930,77	4677,52	4	3	2	7,13	--
			т		1253,25	1525,50	1	1	133	6,78	--
22	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0005	36595,59	339,59	23	--	--	0,58	--
			т		--	140,94	--	--	--	0,58	--
23	21	Е0127-63-11	Укрепление обочин из материала сфрезерованного существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 13 см	5000	25,20	20,37	125978	101853	67739	0,03	159
			м2		4,79	5,40	23950	26982	133	0,02	102
24	22	Е0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	832	32,23	30,77	26815	25601	7881	0,01	8
			м3		1,42	8,34	1181	6943	97	0,03	24
25	23	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1830,4	26,00	26,00	47590	47590	9518	--	--
			т		--	5,20	--	9518	100	0,11	200
			Транспортировка воды								
26	24	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	106,51	983,40	983,40	104742	104742	44913	4,13	440
			м-час		196,68	225,00	20948	23965	100	1,00	107

5. Пересечения и примыкани, заезды во дворы

27	5	Е0127-66-6	Разогревание жидкогобитума марки [illegible]Ю в котлах	0,77	41834,77	4677,52	32213	3602	2846	7,13	5
			т		1253,25	1525,50	965	1175	133	6,78	5
28	6	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с подгрунтовкой	1000	21,00	13,29	20997	13287	10414	0,04	38
			м2		6,51	1,32	6510	1320	133	--	5
29	7	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (+ до толщины 5 см)	1000	1,13	1,09	1126	1086	147	--	--
			м2		0,04	0,07	40	70	133	--	--
30	8	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типаБ, марки I СТ РК 1225-2003	120,8002	5003,83	--	604464	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6.Ремонт водопропускных труб											
			Земляные работы								

31	1	Е0101-164-2 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	264,35	262,72	--	69449	--	78477	1,85	489
			м3		262,72	--	69449	--	113	--	--
32	2	Е0130-7-1	Ремонт колодцев, лотков, укрпеление русла, оголовоков В20 F200	19,5	7174,08	532,08	139895	10376	12032	2,55	50
			м3		434,25	131,85	8468	2571	109	0,43	8
33	3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.25.10	44	366,67	6,63	16133	292	6463	0,70	31
			м		108,68	1,76	4782	77	133	0,01	--
34	4	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	2,288	17702,00	--	40502	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
35	5	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4900	56,25	52,36	275631	256570	110535	0,03	132
			м3		3,89	19,37	19061	94892	97	0,08	379
36	6	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	8575	76,60	76,60	656845	656845	131369	--	--
			т		--	15,32	--	131369	100	0,32	2759

37	7	Е0101-164-2 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	2535,015	262,72	--	665989	--	752568	1,85	4685
			м3		262,72	--	665989	--	113	--	--
38	8	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	7	1028,76	0,86	7201	6	2935	2,81	20
			м3		432,00	0,32	3024	2	97	--	--
39	9	Е0106-1-1	Устройство подготовки из цементного раствора М100	28,5	3840,79	66,01	109463	1881	6604	1,35	38
			м3		195,75	24,93	5579	711	105	0,12	3
40	10	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	81	788,82	33,87	63894	2743	24343	1,94	157
			м3		263,25	12,47	21323	1010	109	0,06	5
41	11	Е0130-55-1	Укладка звеньев удлиняемыходноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; наавтомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,45	7270,70	4443,75	3272	2000	1635	13,00	6
			м3		2178,00	1155,38	980	520	109	3,95	2
42	12	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	3	7086,00	--	21258	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	18	Е0130-55-3	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	2,1	5088,90	2621,25	10687	5505	4892	8,68	18
			м3		1455,75	681,53	3057	1431	109	2,33	5
44	19	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	6	10952,00	--	65712	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

45	22	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечно	5,3	1082,59	20,67	5738	110	954	0,91	5
			м2		157,50	7,61	835	40	109	0,31	2
46		Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	18,861	1722,38	922,50	32486	17399	13118	2,44	46
			м3		398,25	239,85	7511	4524	109	0,82	15
47		С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	27	4635,00	--	125145	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48		С143023-96 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок ограждения	6	10250,00	--	61500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,4	122,18	--	1882	--	2126	0,89	14
			м3		122,18	--	1882	--	113	--	--
50	25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,4	21,55	4,52	332	70	254	0,11	2
			м3		17,03	--	262	--	97	--	--
51	26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,4	14,12	12,00	217	185	65	0,01	--
			м3		1,62	2,75	25	42	97	0,01	--
			Транспортировка воды								
52	27	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных, всего 12 км	1,682464	983,40	983,40	1655	1655	709	4,13	7
			м-час		196,68	225,00	331	379	100	1,00	2
			Подпорная стенка								

53	18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: [illegible]ль периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1	64400,00	--	6440	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			7.Разметка								
54	38	Е0127-103-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,2 м	0,004	461123,63	2219,19	1844	9	12	8,06	--
			км		1402,44	815,62	6	3	133	3,39	--
55	40	Е0127-103-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1	1,139	179227,55	1144,02	204140	1303	1692	4,03	5
			км		701,22	415,68	799	473	133	1,73	2
56	42	Е0130-83-1	Разметка вручную	264	116,83	4,71	30844	1243	9110	0,16	42
			м2		29,93	1,73	7902	457	109	0,01	2
57	43	Е0130-83-1	Разметка тип 2.4, 2.5, 2.6,2.7 белой краской	5,2	116,83	4,71	608	24	179	0,16	1
			м2		29,93	1,73	156	9	109	0,01	--
58	44	Е0130-83-1	Разметка тип 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 черной краской	2,6	76,08	4,71	198	12	90	0,16	--
			м2		29,93	1,73	78	4	109	0,01	--
			8.Освещения автодороги Алатау								
59	51	С151804-3084 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10	6	2779,00	--	16674	--	--	--	--
			шт								

60	52	С151804-3088 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10	6	2908,00	--	17448	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	53	СПрайс-лист Энсто	Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий SLIP 12.1	72	329,48	--	23723	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	54	С151804-2944 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50	8	178,00	--	1424	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	55	СПрайс-лист Энсто	Зажим натяжной клинковый SO 250.01	4	1005,73	--	4023	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	56	С151804-2886 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO69.95	19	540,00	--	10260	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	57	С151804-3038 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO75.100	10	1720,00	--	17200	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	58	С151804-3041 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.6	24	718,00	--	17232	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	59	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,027	7259,41	4310,78	196	116	111	16,10	--
			1км		2745,00	1169,46	74	32	105	4,45	--
68	60	С151607-105 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,027	8074,00	--	218	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
69	61	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,70	1439,00	4601	2878	2206	5,00	10
			шт		844,00	317,00	1688	634	95	1,84	4

70	62	СПрайс-лист Энсто	Муфта концевая с наконечником ST 35-50 мм2	2	3608,62	--	7217	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	68	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х600 мм	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
			шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
72	69	75-6-272 Изм. и доп.	Ящики управления ЯЭ 1428-0004УХЛ4	1	36235,00	--	36235	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т1	12,3	218,93	--	2693	--	3043	1,54	19
			м3		218,93	--	2693	--	113	--	--
74	73	Е0101-166-2	Засыпка грунта 2 группы вручную в траншеях Т1	12,3	134,10	--	1649	--	1864	0,97	12
			м3		134,10	--	1649	--	113	--	--
75	74	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 150 мм	8	41,80	2,20	334	18	207	0,16	1
			м		27,00	0,30	216	2	95	--	--
76	75	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	20	180,30	91,60	3606	1832	1528	0,33	7
			м		57,40	23,00	1148	460	95	0,13	3
77	76	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,70	2,10	776	59	537	0,10	3
			м		19,70	0,50	552	14	95	--	--
78	77	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	77	26,40	3,10	2033	239	1434	0,11	8
			м		19,10	0,50	1471	38	95	--	--
79	78	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм	8	908,00	--	7264	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

80	79	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	432,00	--	8640	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
81	80	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,105	119266,00	--	12523	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
82	81	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	23	26,30	3,30	605	76	511	0,14	3
			м		23,00	0,40	529	9	95	--	--
83	82	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	23	431,60	21,60	9927	497	3319	0,90	21
			шт		149,00	2,90	3427	67	95	0,02	--
84	83	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02898	49389,00	--	1431	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
85	84	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0448	57972,00	--	2597	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9.Освещения автодороги у поселка Туздыбастау											
			Строительство ВЛ-10 кВ								
86	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6

			опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
87	2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
			опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
88	3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	12	16800,00	--	201600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	4	Е0133-107-5	Установка плит П-3и	10	502,85	325,10	5029	3251	2801	1,01	10
			шт		177,75	89,01	1778	890	105	0,33	3
90	5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плита П-3и	0,44	16600,00	--	7304	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
91	6	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
			шт		1386,00	236,48	5544	946	105	1,03	4
92	7	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	4	13048,70	--	52195	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
93	8	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	24	332,00	--	7968	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

94	9	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Крепление провода ВШ-1	27 С	385,00	--	10395	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
95	10	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	27 С	13,00	--	351	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	11	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	29 С	132,00	--	3828	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	12	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12 С	154,00	--	1848	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	13	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Изолятор ПФ 70В	36 С	556,00	--	20016	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
99	19	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	27 С	567,00	--	15309	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	20	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болт Б1	3 С	245,50	--	737	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
101	21	СПрайс-лист	Стяжка Г1	10 С	1048,46	--	10485	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--

102	22	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Проводник заземляющий ЗП1	0,0306	49502,00	--	1515	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	23	СПрайс-лист	Накладка ОГ2	10	536,95	--	5370	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
104	24	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	5	306,97	--	1535	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	25	СПрайс-лист	Накладка ОГ9	2	486,06	--	972	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
106	26	СПрайс-лист	Кронштейн РА1	4	2148,47	--	8594	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	27	СПрайс-лист	Кронштейн РА2	4	588,17	--	2353	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
108	28	СПрайс-лист	Кронштейн РА4	4	409,08	--	1636	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
109	29	СПрайс-лист	Кронштейн РА5	12	409,08	--	4909	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	31	СПрайс-лист	Траверса ТМ6	5	3887,53	--	19438	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
111	32	СПрайс-лист	Траверса ТМ9	2	1713,62	--	3427	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
112	33	СПрайс-лист	Кронштейн У4	5	1202,11	--	6011	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
113	34	СПрайс-лист	Хомут Х42	9	511,51	--	4604	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	35	СПрайс-лист	Хомут Х7	12	511,51	--	6138	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
115	36	СПрайс-лист	Хомут Х8	4	511,51	--	2046	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--

116	37	Е0133-109-2	Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ /в 3 пр[illegible]да при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,27	25922,88	17030,88	6999	4598	3331	43,70	12
			1км		7650,00	4099,68	2066	1107	105	15,13	4
117	38	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,16929	199540,00	--	33780	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Подстанция								
118	39	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	4	2238,10	1743,10	8952	6972	3988	3,00	12
			шт		495,00	454,41	1980	1818	105	1,81	7
119	40	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	4	4098,19	1460,06	16393	5840	11059	12,10	48
			шт		2191,50	441,68	8766	1767	105	1,90	8
120	41	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	8	2500,00	--	20000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
121	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, бетону стен, фундаментов	62,4	245,44	3,82	15315	238	2856	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2331	90	118	0,01	--

122	43	75-4-52 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансфор[illegible]рная модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	4	218032,00	--	872128	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	44	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	4	125265,00	--	501060	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	45	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	48	26,30	3,30	1262	158	1067	0,14	7
			м		23,00	0,40	1104	19	95	--	--
125	46	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154	0,90	7
			шт		149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
126	47	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,06048	49389,00	--	2987	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
127	48	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0155	57972,00	--	899	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

128	49	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,009	86200,00	--	776	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ								
129	57	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	29,55	428,00	--	12647	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
130	58	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	27	354,00	--	9558	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Линейная арматура								
131	59	СПрайс-лист Энсто	Скрепа СОТ 36	439	38,17	--	16756	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
132	60	СПрайс-лист Энсто	Лента бандажная 19х0,75 СОТ 37	557,2	123,96	--	69072	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
133	61	СПрайс-лист Энсто	Ремешок бандажный PER 15	1047	10,11	--	10588	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
134	62	СПрайс-лист Энсто	Колпачок концевой РК555, 25-150 мм2	68	89,71	--	6100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
135	65	С151804-3022 Изм. и доп. вып. 22	Адаптеры для закоротки/заземления SE40	68	1620,00	--	110160	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	66	С151804-3084 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10	24	2779,00	--	66696	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	67	С151804-3088 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10	27	2908,00	--	78516	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

138	68	СПрайс-лист Энсто	Зажим влагозащищенный изолирова[illegible]лй прокалывающий SLIP 12.1	506	329,48	--	166717	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
139	69	СПрайс-лист Энсто	Зажим герметичный прокалывающий SLIW 50	32	163,76	--	5240	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
140	70	С151804-2944 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50	17	178,00	--	3026	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	71	С151804-2886 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO69.95	180	540,00	--	97200	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	72	С151804-3038 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO75.100	45	1720,00	--	77400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	73	С151804-3041 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.6	108	718,00	--	77544	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	74	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,213	7259,41	4310,78	1546	918	875	16,10	3
			1км		2745,00	1169,46	585	249	105	4,45	1
145	75	С151607-105 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,213	8074,00	--	1720	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
146	76	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	9	2300,70	1439,00	20706	12951	9927	5,00	45
			шт		844,00	317,00	7596	2853	95	1,84	17
147	77	СПрайс-лист Энсто	Муфта концевая с наконечником STK1, 35-50 мм2	9	3608,62	--	32478	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

148	83	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель п[illegible]ный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	201	598,80	14,80	120359	2975	55433	2,00	402
			шт		288,00	2,30	57888	462	95	0,01	3
149	84	С151801-10	Выключатель автоматический ВА-47-29-1	201	343,00	--	68943	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
150	85	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,435	8933,00	--	3886	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
151	86	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	26,30	3,30	105	13	89	0,14	1
			м		23,00	0,40	92	2	95	--	--
152	87	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
			шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	--
153	88	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00504	49389,00	--	249	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
154	89	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0071	57972,00	--	412	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
155	90	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х600 мм	4	2862,00	172,00	11448	688	2206	3,00	12
			шт		540,00	40,50	2160	162	95	0,23	1
156	91	75-6-272 Изм. и доп.	Ящики управления ЯЭ 1428-0004УХЛ4	4	36235,00	--	144940	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	92	Ц0108-394-3	Монтаж СИП-4	6000	222,50	83,10	1335000	498600	510152	0,40	2400
			м		65,90	23,60	395400	141602	95	0,14	821
158	93	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	6	142895,00	--	857370	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
159	94	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т1	66,8	218,93	--	14625	--	16526	1,54	103
			м3		218,93	--	14625	--	113	--	--
160	95	Е0101-166-2	Засыпка грунта 2 группы вручную в траншеях Т1	66,8	134,10	--	8958	--	10122	0,97	65
			м3		134,10	--	8958	--	113	--	--
161	96	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 150 мм	112	41,80	2,20	4682	246	2905	0,16	18
			м		27,00	0,30	3024	34	95	--	--
162	97	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	80	180,30	91,60	14424	7328	6110	0,33	26
			м		57,40	23,00	4592	1840	95	0,13	11
163	98	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	112	27,70	2,10	3102	235	2149	0,10	11
			м		19,70	0,50	2206	56	95	--	--
164	99	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	238	26,40	3,10	6283	738	4432	0,11	26
			м		19,10	0,50	4546	119	95	--	1
165	100	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм	112	908,00	--	101696	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

166	101	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	432,00	--	34560	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
167	102	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,35	119266,00	--	41743	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
168	103	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	201	26,30	3,30	5286	663	4468	0,14	28
			м		23,00	0,40	4623	80	95	--	--
169	104	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	201	431,60	21,60	86752	4342	29005	0,90	181
			шт		149,00	2,90	29949	583	95	0,02	3
170	105	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,25326	49389,00	--	12508	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
171	106	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,391	57972,00	--	22667	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10.Освещения автодороги у поселка Алексеевка											
			Строительство ВЛ-10 кВ								
172	10	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	-599,00	--	-3594	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	12	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	-142,00	--	-852	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

174	15	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-	6	-157,00	--	-942	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	16	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	-142,00	--	-852	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	17	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	-265,00	--	-1590	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	87	75-6-272 Изм. и доп.	Ящики управления ЯЭ 1428-0004УХЛ4	1 с	с 36235,00	--	36235	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	99	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	84 с	26,30	3,30	2209	277	1867	0,14	12
			м		23,00	0,40	1932	34	95	--	--
179	99	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	84 с	431,60	21,60	36254	1814	12122	0,90	76
			шт		149,00	2,90	12516	244	95	0,02	1
180	101	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	с 0,10584	49389,00	--	5227	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
181	101	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	с 0,1634	57972,00	--	9473	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
182		Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	с 23,6	3812,37	2776,32	89972	65521	23401	2,97	70
			т		497,25	447,12	11735	10552	105	1,44	34

11. Тротуары

183	1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншеях **глубиной до 2 м без креплений с откосами**	19,7	-218,93	--	-4313	--	-4874	-1,54	-30
			м3		-218,93	--	-4313	--	113	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14672832	5381619			20488
				Тенге			3002617	1274757			8420
		Стоимость оборудования -		Тенге			1642793				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1642793				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			3772805				
		Материалы -		Тенге			604354				
		Всего заработная плата -		Тенге				713308			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2051866				
			Накладные расходы -	Тенге			680136				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							340
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102020			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267176				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4720117				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4648
			Сметная заработная плата -	Тенге				815329			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9094741				
		Материалы -		Тенге			306098				
		Всего заработная плата -		Тенге				3564066			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97552				
		Местные материалы -		Тенге			1444460				
		Транспортные расходы -		Тенге			106719				
			Накладные расходы -	Тенге			3621648				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1811
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				543247			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13479372				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26411
			Сметная заработная плата -	Тенге				4107313			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162494				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162494				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9750				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172243				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20014526				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31059
			Сметная заработная плата -	Тенге				4922642			

			Итого по главам 1-7	Тенге			20 014 526,00				
			Прочие затраты	**Тенге**			**2 398 137,00**				
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	Тенге			17 616 389,00				
			Временные здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**Тенге**			**648 283,11**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			18 264 672,11				
			Производство работ в зимнее время -1,6% с К=0,9	**Тенге**			**263 011,26**				
			Выслуга лет 1%	**Тенге**			**182 646,71**				
			Дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**73 058,70**				
			Итого по смете в ценах 2001 года	**Тенге**			**21 181 525,78**				
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**57 973 822,84**				
			Налоги,сбор,обязательные платежи,2%	**Тенге**			**1 159 476,46**				
			НДС (12%)	**Тенге**			**7 095 995,92**				
			Итого по смете в ценах 2016 года с НДС (12%)	**Тенге**			**66 229 295,22**				

			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**66 031 984,39**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____ **Толпаров З.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**