Заказчик : **КГП "Районная больница района Беимбета Майлина" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН660640000017, Костанайская область , Тарановский район, с. Тарановское, Е.Омерзаков,2. тел. 87143649089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488, Костанайская область, город Костанай, ул. Чехова,125-89, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и крыши врачебной амбулатории в п. Тобол, ул. Вокзальная, 61**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание врачебной амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94** от **27.03.2020г.**

Акт выполненных работ №26

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-02 Отделочные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По смете заказчика										
			Раздел: 1. П2 Тех. подполье.Пол Тип 5										
1	1	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.1Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		21,59	4495	88,65	97047	1914	66762	21045	127539	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	28371	858		9447		
			Итого по разделу: 1. П2 Тех. подполье.Пол Тип 5									127539	
			Раздел: 2. П2 1 этаж Пол Тип 1										
2	2	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.5Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		168,34	720,42	34,71	121275	5843	53337	46704	181417	
				м2 стяжки		368,87	16,46	62095	2771		13438		
3	3	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=5	п.6Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		168,34	447,18	29,52	75278	4969	66472	4413	86066	
				м2 стяжки		22,8	13,61	3837	2291		6375		
4	4	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.7Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 2389		168,34	3183,4	25,46	535893	4286	458765	53935	637015	
				м2 покрытия		432,71	12,28	72842	2067		47186		
			Итого по разделу: 2. П2 1 этаж Пол Тип 1									904497	
			Раздел: 3. П2 Тип 2										
5	5	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.11Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		121,84	720,42	34,71	87775	4229	38604	33803	131305	
				м2 стяжки		368,87	16,46	44943	2006		9726		
6	6	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	п.12Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		121,84	178,87	11,81	21794	1438	19244	1277	24917	
				м2 стяжки		9,12	5,44	1111	663		1846		
7	7	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.13Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		121,84	4495	88,65	547670	10801	376762	118763	719748	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	160108	4840		53315		
			Итого по разделу: 3. П2 Тип 2									875969	
			Раздел: 4. П2 Тип 3										

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.17Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18,19	720,42	34,71	13104	631	5763	5047	19603	
				м2 стяжки		368,87	16,46	6710	299		1452		
9	9	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.18Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		18,19	89,44	5,9	-1627	-107	-1437	-95	-1860	
				м2 стяжки		4,56	2,72	-83	-50		-138		
10	10	Е11-110101-0401 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.19Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		18,19	1566,74	111,59	28499	2030	13329	9647	41197	
				м2 изолируемой поверхности		722,38	14,19	13140	258		3052		
11	11	Е11-110101-0402 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	п.20Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		18,19	1926,97	109,8	35052	1997	17198	11629	50415	
				м2 изолируемой поверхности		871,72	16,18	15857	294		3734		
12	12	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.21Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18,19	720,42	34,71	13104	631	5763	5047	19603	
				м2 стяжки		368,87	16,46	6710	299		1452		
13	13	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.22Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		18,19	89,44	5,9	-1627	-107	-1437	-95	-1860	
				м2 стяжки		4,56	2,72	-83	-50		-138		
14	14	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.18,19Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		18,19	3275,08	88,65	59574	1612	34058	17731	83489	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	23903	723		6184		
			Итого по разделу: 4. П2 Тип 3									**210588**	
			Раздел: 5. П2 Тип 4										
15	15	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.270Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		79,14	720,42	34,71	57014	2747	25075	21957	85288	
				м2 стяжки		368,87	16,46	29192	1303		6318		
16	16	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	п.28Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		79,14	178,87	11,81	14156	934	12500	830	16184	
				м2 стяжки		9,12	5,44	722	431		1199		
17	17	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.29Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		79,14	3275,08	88,65	259190	7015	148178	77141	363237	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	103996	3144		26906		
			Итого по разделу: 5. П2 Тип 4									**464711**	
			Раздел: 6. П2 Тип 5										
18	18	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.30Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		20,14	4495	88,65	90529	1785	62278	19631	118973	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	26466	800		8813		
			Итого по разделу: 6. П2 Тип 5									**118973**	
			Раздел: 7. П2 Тип 6										
19	19	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.31Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		41,42	3275,08	88,65	135654	3672	77553	40374	190110	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	54429	1645		14082		
			Итого по разделу: 7. П2 Тип 6									**190110**	
			Раздел: 8. П2 2 этаж Пол Тип 1										

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.35Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		221,91	720,42	34,71	159867	7702	70310	61566	239149	
				м2 стяжки		368,87	16,46	81856	3653		17715		
21	21	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=5	п.36Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		221,91	447,18	29,52	99233	6550	87625	5817	113454	
				м2 стяжки		22,8	13,61	5059	3020		8404		
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.37Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		221,91	3183,4	25,46	706428	5650	604756	71099	839729	
				м2 покрытия		432,71	12,28	96023	2725		62202		
			Итого по разделу: 8. П2 2 этаж Пол Тип 1									**1192331**	
			Раздел: 9. П2 Тип 2										
23	23	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.41Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		126,23	720,42	34,71	90938	4381	39995	35021	136036	
				м2 стяжки		368,87	16,46	46562	2078		10077		
24	24	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	п.42Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		126,23	178,87	11,81	22579	1490	19938	1324	25815	
				м2 стяжки		9,12	5,44	1151	687		1912		
25	25	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.43Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		126,23	4495	88,65	567403	11190	390337	123042	745681	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	165877	5015		55236		
			Итого по разделу: 9. П2 Тип 2									**907532**	
			Раздел: 10. П2 Тип 3										
26	26	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.47Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,32	720,42	34,71	8876	428	3903	3418	13277	
				м2 стяжки		368,87	16,46	4544	203		983		
27	27	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.48Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		12,32	89,44	5,9	-1102	-73	-973	-65	-1260	
				м2 стяжки		4,56	2,72	-56	-34		-93		
28	28	Е11-110101-0401 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.49Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		12,32	1566,74	111,59	19302	1375	9028	6534	27903	
				м2 изолируемой поверхности		722,38	14,19	8900	175		2067		
29	29	Е11-110101-0402 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	п.50Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		12,32	1926,97	109,8	23740	1353	11648	7876	34146	
				м2 изолируемой поверхности		871,72	16,18	10740	199		2529		
30	30	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.51Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,32	720,42	34,71	8876	428	3903	3418	13277	
				м2 стяжки		368,87	16,46	4544	203		983		
31	31	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.52Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		12,32	89,44	5,9	-1102	-73	-973	-65	-1260	
				м2 стяжки		4,56	2,72	-56	-34		-93		
32	32	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.53Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		12,32	3275,08	88,65	40349	1092	23067	12009	56546	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	16189	489		4189		
			Итого по разделу: 10. П2 Тип 3									**142629**	
			Раздел: 11. П2 Тип 4										

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.57Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,63	720,42	34,71	30711	1480	13507	11827	45942	
						368,87	16,46	15725	702		3403		
34	34	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	п.58Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,63	178,87	11,81	7625	503	6733	447	8718	
						9,12	5,44	389	232		646		
35	35	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.59Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,63	3275,08	88,65	139617	3779	79818	41553	195663	
						1314,08	39,73	56019	1694		14494		
			Итого по разделу: 11. П2 Тип 4									**250323**	
			Раздел: 12. П2 Тип 5										
36	36	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.60Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,64	4495	88,65	16362	323	11256	3548	21503	
						1314,08	39,73	4783	145		1593		
			Итого по разделу: 12. П2 Тип 5									**21503**	
			Раздел: 13. Устройство плинтусов										
37	37	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15	п.61Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (Устройство сапожка из керамогранитных плиток Н=20мм)	м2 поверхности облицовки	34,848	7392,65	37,42	257619	1304	126472	93924	379666	
						3726	17,39	129844	606		28123		
38	38	Е11-110101-3904 Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.62Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58,53	592,52	1,97	34680	115	15186	13993	52567	
						331,11	0,93	19380	54		3894		
39	39	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.63Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	400	226,23	2,72	90490	1089	52638	26760	126630	
						91,91	1,01	36763	403		9380		
			Итого по разделу: 13. Устройство плинтусов									**558863**	
			Раздел: 14. П2 Тех. подполье Помещения 6										
40	40	Е12-110103-0201 К=1	п.65Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	25,05	304,36	2,07	7624	52	140	5370	14034	
						296,7	1,04	7432	26		1040		
41	41	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12КМЕХ=1,25;КЗП=1,15	п.67Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	25,05	435,31	1,9	10905	48	4895	4309	16431	
						238,02	0,9	5962	23		1217		
			Итого по разделу: 14. П2 Тех. подполье Помещения 6									**30465**	
			Раздел: 15. П2 1 этаж стены Помещения 1,3,11,12,16,26,28,31,36										
42	42	Е12-110103-0201 К=1	п.70 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	19,87	304,36	2,07	6048	41	111	4260	11132	
						296,7	1,04	5895	21		825		
43	43	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.72Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	174,27	877,16	3,87	152863	674	45360	77147	248410	
						613,01	1,83	106829	319		18401		
44	44	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.73Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	145,6	475,18	3,54	69187	515	25429	31311	108537	
						297	1,68	43243	244		8040		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 15. П2 1 этаж стены Помещения 1,3,11,12,16,26,28,31,36									368082	
			Раздел: 16. П2 1 этаж стены Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39										
45	45	Е12-110103-0201 К=1	п.74Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	296,65	304,36 296,7	2,07 1,04	90288 88016	615 308	1657	63593 12310	166191	
46	46	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.76Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	596,65	475,18 297	3,54 1,68	283518 177203	2111 1001	104204	128307 32946	444771	
			Итого по разделу: 16. П2 1 этаж стены Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39									610962	
			Раздел: 17. П2 1 этаж стены Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34										
47	47	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.77Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	251,743	4147,54 1569,43	40,83 19,39	1044115 395093	10279 4880	638742	287981 106568	1438663	
			Итого по разделу: 17. П2 1 этаж стены Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34									1438664	
			Раздел: 18. П2 1 этаж потолки Помещения 1,3,11,12, 16,26,28,31,36,40										
48	48	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.81Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	143,16	528,96 334,28	3,54 1,68	75726 47856	506 240	27364	34629 8828	119184	
			Итого по разделу: 18. П2 1 этаж потолки Помещения 1,3,11,12, 16,26,28,31,36,40									119183	
			Раздел: 19. П2 Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39										
49	49	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.83Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	205,14	528,96 334,28	3,54 1,68	108511 68575	726 344	39211	49622 12651	170783	
			Итого по разделу: 19. П2 Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39									170784	
			Раздел: 20. П2 Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34										
50	50	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.85Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,85	1047,77 746,61	4,12 1,96	78426 55884	309 147	22233	40342 9501	128269	
			Итого по разделу: 20. П2 Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34									128269	
			Раздел: 21. П2 2 этаж стены Помещения 7,8,11,19,20,22,26										
51	51	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.89Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	137,45	877,16 613,01	3,87 1,83	120566 84258	531 252	35776	60847 14513	195926	
52	52	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.90Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	145,93	475,18 297	3,54 1,68	69343 43341	516 245	25486	31382 8058	108783	
			Итого по разделу: 21. П2 2 этаж стены Помещения 7,8,11,19,20,22,26									304709	
			Раздел: 22. П2 Помещения 1-6,9,14-18,24,25,27,28										
53	53	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.93Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	658,64	475,18 297	3,54 1,68	312975 195614	2330 1105	115031	141638 36369	490982	
			Итого по разделу: 22. П2 Помещения 1-6,9,14-18,24,25,27,28									490982	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. П2 Помещения 13,23,29-31										
54	54	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.94Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		69,08	4147,54	40,83	286512	2821	175275	79024	394779	
				м2 поверхности облицовки		1569,43	19,39	108416	1339		29243		
			Итого по разделу: 23. П2 Помещения 13,23,29-31									394779	
			Раздел: 24. П2 Помещения 10,12,21										
55	55	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.97Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		54,18	877,16	3,87	47525	209	14102	23985	77230	
				м2 окрашиваемой поверхности		613,01	1,83	33213	99		5721		
			Итого по разделу: 24. П2 Помещения 10,12,21									77231	
			Раздел: 25. П2 2 этаж стены Помещения 7,8,11,19,20,22,26										
56	56	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.99Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		151,67	528,96	3,54	80228	537	28991	36688	126269	
				м2 окрашиваемой поверхности		334,28	1,68	50701	255		9353		
			Итого по разделу: 25. П2 2 этаж стены Помещения 7,8,11,19,20,22,26									126269	
			Раздел: 26. П2 Помещения 1-6,9,14-18,24,25,27,28										
57	57	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.101Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		232,97	528,96	3,54	123232	824	44530	56353	193953	
				м2 окрашиваемой поверхности		334,28	1,68	77878	391		14367		
			Итого по разделу: 26. П2 Помещения 1-6,9,14-18,24,25,27,28									193952	
			Раздел: 27. П2 Помещения 13,23,29-31										
58	58	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.103Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		26,05	1047,77	4,12	27294	107	7738	14040	44641	
				м2 окрашиваемой поверхности		746,61	1,96	19449	51		3307		
			Итого по разделу: 27. П2 Помещения 13,23,29-31									44641	
			Раздел: 28. П2 Помещения 10,12,21										
59	59	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	п.105Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		8,03	528,96	3,54	4248	28	1535	1942	6685	
				м2 окрашиваемой поверхности		334,28	1,68	2684	13		495		
			Итого по разделу: 28. П2 Помещения 10,12,21									6685	
	Дополнительные или заменяемые работы.Протокол-согласование №11.Отделочные работы 2-1-2.												
			Раздел: 29. П2 Полы 1 этаж Тип 1										
60	60	Е11-110101-0901 Кмех=1,25;Кзп=1,15	к п.2Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		41,3	368,5	36,79	15219	1520	0	10384	27652	
				м2 изолируемой поверхности		331,71	17,51	13700	723		2048		
61	61	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,065	19045		39328		39328		42474	
											3146		
62	62	Е11-060301-0410 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,040887	16369,81	1691,13	669	69	1	452	1211	
						14647,32	694,73	599	28		90		
63	63	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,040887	270653		11066		11066		11951	
											885		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-110101-1109 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		168,34	1047,42	19,12	176322	3218	107658	47714	241958	
				м2 стяжки		388,77	4,89	65446	823		17923		
65	65	Е11-110101-1110 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		168,34	713,13	16,32	120048	2747	97580	14788	145623	
				м2 стяжки		117,15	4,86	19721	818		10787		
			Итого по разделу: 29. П2 Полы 1 этаж Тип 1									**470869**	
			Раздел: 30. П2 Тип 2										
66	66	Е11-110101-1101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	доп к п.11Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,11	720,42	34,71	14488	698	6372	5579	21672	
				м2 стяжки		368,87	16,46	7418	331		1605		
67	67	Е11-110101-1102 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	к п.12Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		20,11	178,87	11,81	3597	237	3176	211	4113	
				м2 стяжки		9,12	5,44	183	109		305		
68	68	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	2739 к п.13 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		20,11	4495	88,65	90394	1783	62186	19602	118796	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	26426	799		8800		
			Итого по разделу: 30. П2 Тип 2									**144581**	
			Раздел: 31. П2 Полы 2 этаж Тип 1										
69	69	Е11-110101-1109 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		221,91	1047,42	19,12	232432	4242	141918	62897	318955	
				м2 стяжки		388,77	4,89	86272	1085		23626		
70	70	Е11-110101-1110 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		221,91	713,13	16,32	158250	3621	128633	19494	191964	
				м2 стяжки		117,15	4,86	25997	1078		14220		
			Итого по разделу: 31. П2 Полы 2 этаж Тип 1									**510919**	
			Раздел: 32. П2 Тип 5										
71	71	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	к п.60Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство(на 2 и 1 этаж частично)		2,09	4495	88,65	9395	185	6463	2037	12346	
				м2 покрытия		1314,08	39,73	2746	83		915		
			Итого по разделу: 32. П2 Тип 5									**12347**	
			Раздел: 33. Устройство плинтусов										
72	72	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9Кмех=1,25;Кзп=1,15	к п.63Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		17,568	226,23	2,72	3974	48	2312	1175	5562	
				м плинтусов		91,91	1,01	1615	18		412		
			Итого по разделу: 33. Устройство плинтусов									**5561**	
			Раздел: 34. П2 Тех. подполье стены Помещения 6										
73	73	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)		25,05	2142	38,42	53657	963	17671	25750	85759	
				м2		1398,14	29,55	35023	740		6353		
			Итого по разделу: 34. П2 Тех. подполье стены Помещения 6									**85760**	
			Раздел: 35. П2 Тех. подполье потолок Помещения 6										

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)	м2	7,65	2661,38	42,45	20360	325	6284	10084	32879	
						1797,44	33,29	13750	255		2435		
75	75	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,65	528,96	3,54	4047	27	1462	1850	6369	
						334,28	1,68	2557	13		472		
			Итого по разделу: 35. П2 Тех. подполье потолок Помещения 6									**39248**	
			Раздел: 36. П2 1 этаж Стены Помещения 1,3,11,12,16,26,28,31,36										
76	76	Е12-110103-0201 К=1	п.70 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	300	304,36	2,07	91307	622	1676	64311	168068	
						296,7	1,04	89010	311		12449		
77	77	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)	м2	19,87	2142	38,42	42561	763	14017	20425	68026	
						1398,14	29,55	27781	587		5039		
			Итого по разделу: 36. П2 1 этаж Стены Помещения 1,3,11,12,16,26,28,31,36									**236092**	
			Раздел: 37. П2 Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39										
78	78	Е12-110103-0201 К=1	п.74Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	300	304,36	2,07	91307	622	1676	64311	168068	
						296,7	1,04	89010	311		12449		
79	79	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)	м2	296,65	2142	38,42	635423	11398	209266	304939	1015590	
						1398,14	29,55	414759	8767		75229		
			Итого по разделу: 37. П2 Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39									**1183658**	
			Раздел: 38. П2 Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34										
80	80	Е12-110103-0301 К=1	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку (под плитку)	м2	251,743	339,35	87,07	85430	21920	0	52779	149265	
						252,28	38,9	63510	9794		11057		
81	81	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	295,53	1217,28	87,97	359742	25997	82130	195836	600025	
						851,4	68,96	251615	20380		44446		
			Итого по разделу: 38. П2 Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34									**749290**	
			Раздел: 39. П2 Помещения 15,17										
82	82	Е12-110103-0201 К=1	п.78Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	99,44	304,36	2,07	30265	206	555	21317	55709	
						296,7	1,04	29504	103		4127		
83	83	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	99,44	475,18	3,54	47252	352	17367	21384	74127	
						297	1,68	29533	167		5491		
			Итого по разделу: 39. П2 Помещения 15,17									**129836**	
			Раздел: 40. П2 1 этаж Потолки Помещения 1,3,11,12, 16,26,28,31,36,40										
84	84	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)		4,48	2661,38	42,45	11923	190	3680	5905	19254	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1797,44	33,29	8053	149		1426		
			Итого по разделу: 40. П2 1 этаж Потолки Помещения 1,3,11,12, 16,26,28,31,36,40									19254	
			Раздел: 41. П2 Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39										
85	85	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)		12,79	2661,38	42,45	34039	543	10507	16859	54970	
				м2		1797,44	33,29	22989	426		4072		
			Итого по разделу: 41. П2 Помещения 2,4,5,9,10,18,19,21-25,27,33,35,37-39									54970	
			Раздел: 42. П2 Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34										
86	86	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)		4,85	2661,38	42,45	12908	206	3984	6393	20845	
				м2		1797,44	33,29	8718	161		1544		
			Итого по разделу: 42. П2 Помещения 6-8,13,14,20,29,30,32,34									20845	
			Раздел: 43. П2 Помещения 15,17										
87	87	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10#к=1,5	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(до 15мм-согласование Заказчика)		41,42	2661,38	42,45	110234	1758	34026	54597	178018	
				м2		1797,44	33,29	74450	1379		13186		
88	88	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		41,42	528,96	3,54	21910	147	7917	10019	34483	
				м2 окрашиваемой поверхности		334,28	1,68	13846	70		2554		
			Итого по разделу: 43. П2 Помещения 15,17									212500	
			Раздел: 44. П2 2 этаж стены Помещения 7,8,11,19,20,22,26										
89	89	Е12-110103-0201 К=1	п.87Штукатурка внутренних помещений. Перетирка		141,69	304,36	2,07	43124	294	791	30374	79378	
				м2		296,7	1,04	42039	147		5880		
			Итого по разделу: 44. П2 2 этаж стены Помещения 7,8,11,19,20,22,26									79378	
			Раздел: 45. П2 Помещения 1-6,9,14-18,24,25,27,28										
90	90	Е12-110103-0201 К=1	п.91Штукатурка внутренних помещений. Перетирка		329,32	304,36	2,07	100231	682	1839	70597	184494	
				м2		296,7	1,04	97709	342		13666		
			Итого по разделу: 45. П2 Помещения 1-6,9,14-18,24,25,27,28									184494	
			Раздел: 46. П2 2 этаж Стены Помещения 10,12,21										
91	91	Е12-110103-0201 К=1	п.95Штукатурка внутренних помещений. Перетирка		27,09	304,36	2,07	8245	56	151	5807	15177	
				м2		296,7	1,04	8038	28		1124		
			Итого по разделу: 46. П2 2 этаж Стены Помещения 10,12,21									15176	
			Раздел: 47. П2 2 этаж Стены Помещения 13,23,29-31										
92	92	Е12-110103-0301 К=1	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку(под плитку)		69,08	339,35	87,07	23442	6015	0	14483	40959	
				м2		252,28	38,9	17428	2688		3034		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		119,08	1217,28	87,97	144953	10475	33093	78910	241772	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		851,4	68,96	101385	8212		17909		
			Итого по разделу: 47. П2 2 этаж Стены Помещения 13,23,29-31									282731	
			Раздел: 48. П2 Откосы дверные										
94	94	Е12-110101-0112 Изм. и доп. вып. 10К=1	Штукатурка оконных и дверных откосов криволинейных внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(откосов дверных)	м2	49,85	5465,4	38,01	272450	1895	82560	136477	441642	
						3771,23	31,21	187996	1556		32714		
95	95	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(откосов дверных)		49,85	475,18	3,54	23688	176	8706	10720	37161	
				м2 окрашиваемой поверхности		297	1,68	14805	84		2753		
			Итого по разделу: 48. П2 Откосы дверные									478802	
			Раздел: 49. Подвал										
96	96	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		837,84	109,84	0,91	92026	766	6959	60961	165225	
				м2 окрашиваемой поверхности		100,62	0,44	84300	368		12239		
			Итого по разделу: 49. Подвал									165226	
			ИТОГО:					10746685	234935	5557761	3654021	15552759	
								4953975	121043		1152056		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,32 %		360824				15913583	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		350099				16263682	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		325274				16588956	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17416761	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			С понижающим коэффициентом в договорную стоимость К=0,9									*15675085*	
			НДС			12 %		1881010				17556095	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков Павел Петрович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Районная больница района Беимбета Майлина" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН660640000017

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уалиев Бекболат Дукенбасвич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора **ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауржан Каримович,** ИИН 771013300866, Аттестат №KZ25VJE00038062, аттестат №KZ74VJE00032330

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта **ТОО"СК ВАМПроект" Сергеев Олег Алексеевич , БИН 081040011031**

, приказ №258 от 03.04.2020г.