АКТ № 4
от 20 сентября 2017 г.

за сентябрь 2017 года
Выполненных работ по договору № 3 с/к от 31 марта 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Тема: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	89 376 000
2	Общая сумма выполненных работ за сентябрь, тенге	11 336 345
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	566 817
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	21 583 923
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	11 336 345
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	11 336 345
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	10 769 528

Заказчик:

И.о. Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Курмангалиев А.С. _____

Подрядчик:

Главный инженер
ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Шевчук С.А. _____

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 с/к	31 марта 2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2017г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Ауэзова от школы по ул.Ауэзова до Сусамыр Фрунзе	32 920 268	10 121 737							1 214 608	11 336 345
Всего:	**32 920 268**	**10 121 737**							**1 214 608**	**11 336 345**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

А.С. Курмангалиев

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №3 с/к от 31 марта 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Ауэзова от школы по ул.Ауэзова до Сусамыр, Фрунзе**

А К Т

приемки выполненных работ
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Подготовка территории строительства /локальная смета 1-2и/										
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды										
1	E0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	180	337,3	326,99	60714	58858	5712	0,06	10		
		м2		10,05	13,81	1809	2486	133	0,06	10		
2	E0127-18-2	-Разборка оснований гравийных	36	66,75	51,25	2403	1845	1203	0,12	4		
		м3		15,5	9,62	558	346	133	0,04	1		

3	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	64,8	27,1	-	1756	-	351	0,11	7
				5,42	-	351	-	100	-	-
		т								
4	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	108	176,4	176,4	19051	19051	3810	-	-
				-	35,28	-	3810	100	0,74	80
		т								
		Разборка бортовых камней								
5	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	20	122,85	-	2457	-	3268	0,77	15
				122,85	-	2457	-	133	-	-
		м								
6	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,7	27,1	-	154	-	31	0,11	1
				5,42	-	31	-	100	-	-
		т								
7	Е010333-А20-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2,6	125,82	125,82	327	327	65	-	-
				-	25,16	-	65	100	0,53	1
		т								
8	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	3,1	176,4	176,4	547	547	109	-	-
				-	35,28	-	109	100	0,74	2
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			87410	80628			38

			Тенге			5206	6817			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87410	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12023	-		-
	Местные материалы -		Тенге			48	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1911	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14550	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2182	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6118	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14206	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			108078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14206	-		-

Искусственные сооружения /локальная смета 2-1/

Водоотводные и ирригационные лотки

9	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	62,31	22,04	20,73	1373	1292	424	0,01	1
				1,31	5,7	82	355	97	0,02	1
		м3								
10	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	13,14	990,12	33,87	13010	445	3949	1,94	25
		м3		263,25	12,47	3459	164	109	0,06	1
11	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	22,1	2646,95	1053,54	58498	23283	23001	3,23	71
				515,25	267,3	11387	5907	133	1,08	24
		м3								
12	С143018-151-	Лотки Б-3-1	130	4960	-	644800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

13	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	115,06	22,04	20,73	2536	2385	783	0,01	1
				1,31	5,7	151	656	97	0,02	2
		м3								
14	Е0101-164-1-	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	11,51	200,88	-	2312	-	2613	1,42	16
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		200,88	-	2312	-	113	-	-
15	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	7,7	27,84	26,18	214	202	66	0,01	-
				1,66	7,2	13	55	97	0,03	-
		м3								
16	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	35,75	990,12	33,87	35397	1211	10744	1,94	69
		м3		263,25	12,47	9411	446	109	0,06	2
17	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	1,9	2,85	2,85	5	5	2	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	0,99	-	2	97	-	-

			м3							
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,9	21,55	4,52	41	9	31	0,11	-
				17,03	-	32	-	97	-	-
			м3							
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,9	14,12	12	27	23	8	0,01	-
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
			м3							
20	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	194,68	6,01	6,01	1169	1169	394	-	-
				-	2,08	-	406	97	0,01	1
			м3							
21	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	32,3	6589,26	3701,25	212833	119550	103590	11,8	381
				1980	962,33	63954	31083	109	3,29	106
			м3							
22	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	170	10800	-	1836000	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
23	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	369,72	318,03	13,7	117581	5065	43471	0,61	224
				102,83	5,04	38018	1863	109	0,02	9
			м2							
24	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	5,55	1227	821,25	6810	4558	3211	1,94	11
			м3	317,25	213,53	1761	1185	109	0,73	4
25	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	15	11700	-	175500	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
26	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	15	476,31	35,42	7145	531	4344	1,31	20
			шт	209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
27	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Чугунная решетка - дождеприемник	15	16000	-	240000	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3355252	159729			820
	----		---	---			---
	Тенге		133722	42331			152
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3115252	-	-		-
Материалы -	Тенге		106748	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	176053	-		-
Местные материалы -	Тенге		2715053	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		196631	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		98
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	29495	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		198713	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3510595	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1070
Сметная заработная плата -	Тенге		-	205547	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		240000	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		240000	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14400	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		254400	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3764995	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1070
Сметная заработная плата -	Тенге		-	205547	-		-

Защита коммуникаций /локальная смета 2-3/

Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы

28	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную	2,9	218,93	-	635	-	717	1,54	4
			218,93	-	635	-	113	-	-
	м3								
29	Е0108-3-1 -Устройство основания из пгс толщиной 10 см	1,71	1304,2	97,07	2230	166	300	0,78	1
			112,5	36	192	62	118	0,18	-
	м3								
30	Е0107-37-1 -Укладка плит перекрытий	1,19	1600,82	674,27	1905	802	566	1,54	2
			256,5	83,19	305	99	140	0,3	-
	м3								
31	С143018-68 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,19	23000	-	27370	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
32	Е0101-166-2-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,23	134,1	-	31	-	35	0,97	-
			134,1	-	31	-	113	-	-
	м3								
33	Е0101-24-6 -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах	2,67	6,01	6,01	16	16	5	-	-
			-	2,08	-	6	97	0,01	-

	строительной площадки)									
		м3								
	Переходы над электрокабелем									
34	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную	0,18	218,93	-	39	-	45	1,54	-	
			218,93	-	39	-	113	-	-	
		м3								
35	Е0108-3-1 -Устройство основания из пгс толщиной 10 см	0,06	1304,2	97,07	78	6	11	0,78	-	
			112,5	36	7	2	118	0,18	-	
		м3								
36	Е0109-52-1 -Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	12	134,76	5,38	1617	65	632	0,34	4	
			56,25	2,25	675	27	90	0,01	-	
		м								
37	Е0146-13-1 -Сварка продольных стыков футляра	12	466,78	40,4	5601	485	3267	1,48	18	
			272,25	-	3267	-	100	-	-	
		м								
38	С130806-80 -Трубы стальные электросварные	6	772	-	4632	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм		-	-	-	-	-	-	-	
		м								
39	Е0122-14-3 -Нанесение весьма усиленной	0,006	277986,61	30429,76	1668	183	367	205	1	
	Изм. и доп. вып. 14 антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		35550	11495,25	213	69	130	56,14	-	
		км								
40	Е0106-1-1 -Заделка футляров	0,001256	392,17	66,01	1	-	-	1,35	-	
		м3	195,75	24,93	-	-	-	0,12	-	
41	С143002-8 -Раствор готовый кладочный	0,001256	4661	-	6	-	-	-	-	
	Изм. и доп. вып.19 тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
42	Е0101-166-2-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,014	134,1	-	2	-	2	0,97	-	
			134,1	-	2	-	113	-	-	
		м3								
43	Е0101-24-6 -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	0,166	6,01	6,01	1	1	-	-	-	
			-	2,08	-	-	-	0,01	-	
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		45833	1723			31	
			----		---	---			---	
			Тенге		5367	265			1	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		39584	-	-		-	
	Материалы -		Тенге		3488	-	-		-	

Всего заработная плата -	Тенге	-	4930	-	-
Местные материалы -	Тенге	29744	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5315	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	797	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2694	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	47592	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5727	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1617	-	-	-
Материалы -	Тенге	878	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	702	-	-
Накладные расходы -	Тенге	632	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	95	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	135	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2384	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	797	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4632	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4632	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	278	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4910	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	54886	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6524	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3488494	242080		889
	----	---------	---------		---------
	Тенге	144295	49412		248
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3242245	-	-	-
Материалы -	Тенге	110236	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	193005	-	-
Местные материалы -	Тенге	2744845	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1911	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	216496	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32474	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	207524	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3666265	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1242
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225480	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1617	-	-	-
Материалы -	Тенге	878	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	702	-	-
Накладные расходы -	Тенге	632	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	95	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	135	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2384	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	797	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	244632	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	244632	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14678	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	259310	-	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3927959	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1246
Сметная заработная плата -	Тенге	-	226276	-	-

Всего прямые затраты	3488494
Накладные расходы	217128
Ненормируемые и непредвиденные затраты	222337
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	3927959
Временные здания и сооружениями 1,2%	47136
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	53664
Затраты на выслугу лет 1%	39751
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	15900
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	4084410
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	10445549
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	208911
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	10654460
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1278535
Всего стоимость строительства	**11932995**

Конкурсная скидка	596650
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**11336345**
В том числе НДС %12	1214608

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

АКТ № 5
от 17 октября 2017 г.

за октябрь 2017 года
Выполненных работ по договору № 3 с/к от 31 марта 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Тема: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	89 376 000
2	Общая сумма выполненных работ за сентябрь, тенге	13 301 177
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	665 058,85
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	32 920 268
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	13 301 177
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	13 301 177
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	12 636 118,15

Заказчик:

И.о. Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Курмангалиев А.С. _____

Подрядчик:

Главный инженер
ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Шевчук С.А. _____

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 с/к	31 марта 2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2017г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Ауэзова от школы по ул.Ауэзова до Сусамыр, Фрунзе	46 221 445	11 876 051							1 425 126	13 301 177
Всего:	**46 221 445**	**11 876 051**							**1 425 126**	**13 301 177**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

А.С. Курмангалиев

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №3 с/к от 31 марта 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Ауэзова от школы по ул.Ауэзова до Сусамыр, Фрунзе**

А К Т

приемки выполненных работ

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Подготовка территории строительства /локальная смета 1-2и/										
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды										
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	180	337,3	326,99	60714	58858	5712	0,06	10	
		м2		10,05	13,81	1809	2486	133	0,06	10		
2	Е0127-18-2	-Разборка оснований гравийных	36	66,75	51,25	2403	1845	1203	0,12	4		
		м3		15,5	9,62	558	346	133	0,04	1		

3	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	64,8	27,1	-	1756	-	351	0,11	7
				5,42	-	351	-	100	-	-
		т								
4	Е010333-А30--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	108	176,4	176,4	19051	19051	3810	-	-
				-	35,28	-	3810	100	0,74	80
		т								
		Разборка бортовых камней								
5	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	30	122,85	-	3686	-	4902	0,77	23
				122,85	-	3686	-	133	-	-
		м								
6	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,55	27,1	-	232	-	46	0,11	1
				5,42	-	46	-	100	-	-
		т								
7	Е010333-А20--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3,9	125,82	125,82	491	491	98	-	-
				-	25,16	-	98	100	0,53	2
		т								
8	Е010333-А30--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	4,65	176,4	176,4	820	820	164	-	-
				-	35,28	-	164	100	0,74	3
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			89153	81065			46
			Тенге			6450	6905			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89153	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13355	-		-
	Местные материалы -		Тенге			48	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1988	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16287	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2443	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6326	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		151
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15798	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			111766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		151
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15798	-		-

Искусственные сооружения /локальная смета 2-1/

Водоотводные и ирригационные лотки

9	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	36,43	22,04	20,73	803	755	248	0,01	-
				1,31	5,7	48	208	97	0,02	1
		м3								
10	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	7,68	990,12	33,87	7604	260	2308	1,94	15
		м3		263,25	12,47	2022	96	109	0,06	-
11	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	12,92	2646,95	1053,54	34199	13612	13447	3,23	42
				515,25	267,3	6657	3454	133	1,08	14
		м3								
12	С143018-151-	Лотки Б-3-1	76	4960	-	376960	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

13	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	103,55	22,04	20,73	2282	2147	704	0,01	1
				1,31	5,7	136	590	97	0,02	2
		м3								
14	Е0101-164-1-	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	10,35	200,88	-	2079	-	2349	1,42	15
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	2079	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	13,86	27,84	26,18	386	363	119	0,01	-
				1,66	7,2	23	100	97	0,03	-
		м3								
16	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	34,78	990,12	33,87	34436	1178	10453	1,94	67
		м3		263,25	12,47	9156	434	109	0,06	2
17	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	1,85	2,85	2,85	5	5	2	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	0,99	-	2	97	-	-

		до 5 м, ранее разрыхленных								
			м3							
18	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,85	21,55	4,52	40	8	31	0,11	-
				17,03	-	32	-	97	-	-
			м3							
19	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,85	14,12	12	26	22	8	0,01	-
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
			м3							
20	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	162,34	6,01	6,01	975	975	328	-	-
				-	2,08	-	338	97	0,01	1
			м3							
21	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	29,07	6589,26	3701,25	191550	107595	93231	11,8	343
				1980	962,33	57559	27975	109	3,29	96
			м3							
22	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	153	10800	-	1652400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	356,51	318,03	13,7	113380	4884	41918	0,61	216
				102,83	5,04	36660	1797	109	0,02	9
			м2							
24	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	9,99	1227	821,25	12258	8204	5780	1,94	19
			м3	317,25	213,53	3169	2133	109	0,73	7
25	С143023-145- Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	27	11700	-	315900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
26	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	27	476,31	35,42	12860	956	7819	1,31	35
			шт	209,25	13,5	5650	365	130	0,07	2
27	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Чугунная решетка - дождеприемник	27	16000	-	432000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							

28	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней м	100	435,64 108,68	6,63 1,76	43564 10868	663 176	14688 133	0,7 0,01	70 1
29	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18 м3	5,2	26700 -	- -	138840 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 м3	5	5400,37 195,75	66,01 24,93	27002 979	330 125	1159 105	1,35 0,12	7 1
		Водоотвод с проезжей части								
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней м	10	393,76 108,68	6,63 1,76	3938 1087	66 18	1469 133	0,7 0,01	7 -
32	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,16	26700 -	- -	4272 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0101-164-2	-Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	0,61	218,93	-	134	-	151	1,54	1

				218,93	-	134	-	113	-	-
		м3								
34	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,01	134,1	-	1	-	2	0,97	-
				134,1	-	1	-	113	-	-
		м3								
35	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	0,25	990,12	33,87	248	8	75	1,94	-
		м3		263,25	12,47	66	3	109	0,06	-
36	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	0,25	6737,18	532,08	1684	133	154	2,55	1
				434,25	131,85	109	33	109	0,43	-
		м3								
		Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
37	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,03969	1333,5	312,12	53	12	24	2,96	-
		т		679,5	-	27	-	90	-	-
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03969	52400	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Укрепление монолитным бетоном								
39	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	129,99	805,65	30,59	104726	3977	23861	1,22	159
				181,13	8,11	23545	1054	97	0,04	5
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3516685	146155			998
			Тенге			160007	38904			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3084632	-	-		-
	Материалы -		Тенге			111297	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	198884	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2080	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2665132	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			220303	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33045	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			198296	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3503231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	231929	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24	-	-		-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	31	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			432000	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			432000	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25920	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			457920	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3961233	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1249
Сметная заработная плата -	Тенге			-	231960	-		-

Дорожная одежда /локальная смета 2-2/

40	E0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	360	110,13	12,65	39647	4554	3444	0,02	8
				3,56	3,63	1282	1308	133	0,01	5
			м2							
41	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	360	384,35	15,35	138365	5527	5267	0,03	12
				5,94	5,06	2138	1822	133	0,02	6
			м2							
42	E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4		360	180,58	-	65007	-	19	-	-
			м2	0,04	-	14	-	133	-	-
43	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	360	478,54	15,35	172275	5527	5267	0,03	12
				5,94	5,06	2138	1822	133	0,02	6
			м2							
44	E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2		360	113,78	-	40961	-	10	-	-
			м2	0,02	-	7	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			456255	15607			33
			----			---	---			---
			Тенге			5580	4951			17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			456255	-	-		-
Материалы -			Тенге			401256	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	10531	-		-
Местные материалы -			Тенге			33812	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			14007	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	2101	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			28216	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			498477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		57
Сметная заработная плата -			Тенге			-	12632	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			498477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		57
Сметная заработная плата -			Тенге			-	12632	-		-

Защита коммуникаций /локальная смета 2-3/

Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы

45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	1,73	218,93	-	379	-	428	1,54	3
				218,93	-	379	-	113	-	-
		м3								
46	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	1,02	1304,2	97,07	1330	99	179	0,78	1
				112,5	36	115	37	118	0,18	-
		м3								
47	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	0,71	1600,82	674,27	1137	479	338	1,54	1
		м3		256,5	83,19	182	59	140	0,3	-
48	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,71	23000	-	16330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,24	134,1	-	32	-	36	0,97	-
				134,1	-	32	-	113	-	-
		м3								
50	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	1,49	6,01	6,01	9	9	3	-	-
				-	2,08	-	3	97	0,01	-
		м3								

Переходы над электрокабелем

51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	0,15	218,93	-	33	-	37	1,54	-
				218,93	-	33	-	113	-	-
		м3								
52	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	0,05	1304,2	97,07	65	5	9	0,78	-
				112,5	36	6	2	118	0,18	-
		м3								
53	Е0109-52-1	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	10	134,76	5,38	1348	54	527	0,34	3
				56,25	2,25	563	23	90	0,01	-
		м								
54	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	10	466,78	40,4	4668	404	2723	1,48	15
				272,25	-	2723	-	100	-	-
		м								
55	С130806-80 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108	5	772	-	3860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02	мм, толщина стенки 5,0 мм м								
56	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	277986,61 35550	30429,76 11495,25	1390 178	152 57	306 130	205 56,14	1 -
		км								
57	Е0106-1-1	-Заделка футляров	0,0010048	392,17	66,01	1	-	-	1,35	-
		м3		195,75	24,93	-	-	-	0,12	-
58	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0010048	4661 -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
59	Е0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,016	134,1	-	2	-	2	0,97	-
		м3		134,1	-	2	-	113	-	-
60	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	0,134	6,01 -	6,01 2,08	1 -	1 -	- -	- 0,01	- -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		30589	1202				24
			----		---	---				---
			Тенге		4211	181				1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		25381	-	-			-
	Материалы -		Тенге		2820	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	3807	-			-
	Местные материалы -		Тенге		17763	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		4061	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	609	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1766	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		31209	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			24
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	4416	-			-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1348	-	-			-
	Материалы -		Тенге		731	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	585	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		527	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	79	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		112	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1987	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			4
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	664	-			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3860	-	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3860	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		232	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		4092	-	-			-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	37287	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5080	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	4092682	244029		1101
	Тенге	176249	50941		256
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3655421	-	-	-
Материалы -	Тенге	515373	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	226577	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2080	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2716755	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1988	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	254657	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38199	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	234605	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4144683	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1481
Сметная заработная плата -	Тенге	-	264776	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1401	-	-	-
Материалы -	Тенге	745	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	612	-	-
Накладные расходы -	Тенге	551	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	83	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	117	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2068	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	695	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	435860	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	435860	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26152	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	462012	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4608763	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1485
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265470	-	-

Всего прямые затраты	4092682
Накладные расходы	255208
Ненормируемые и непредвиденные затраты	260873
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	4608763
Временные здания и сооружениями 1,2%	55305
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	62965
Затраты на выслугу лет 1%	46641
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	18656
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	4792330
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	12255986
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	245120
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	12501106
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1500133
Всего стоимость строительства	**14001239**

Конкурсная скидка 700062
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения 13301177
В том числе НДС %12 1425126

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Аниоев Т.

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»