Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецпромстрой-Т"
Наименование объекта и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1. Карагандинской область, г.Темиртау, 9 микрорайон, дом №1.

АКТ №1

Выполненных работ за май 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С-3,8,9,10,13,14/**	т металлических изделий		1,7983055	104437,68	3621,55	187811	6513	--	170429	386899
						100816,13	1089,24	181298	1959		28659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					187811	6513	--	170429	386899
								181298	1959	--	28659	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					187811				
	Всего заработная плата		Тенге						183257			
		Накладные расходы	Тенге					170429				
		Сметная прибыль	Тенге					28659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					386899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге						183257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					386899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге						183257			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С-2,4,5,6,7,11,12,15/**	т металлических изделий		0,3474613	104437,68	3621,55	36288	1258	--	32930	74755
						100816,13	1089,24	35030	378		5537	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-14,15,16 п.4/**	т металлических изделий		0,0198862	104437,68	3621,55	2077	72	--	1885	4279
						100816,13	1089,24	2005	22		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					38365	1330	--	34815	79034
								37035	400	--	5854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38365				
	Всего заработная плата		Тенге						37435			
		Накладные расходы	Тенге					34815				
		Сметная прибыль	Тенге					5854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					47418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					47418			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
4	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**									
			м³ древесины в конструкции	**2,93878**	**38340,61**	**1674,61**	**112675**	**4921**		**98899**	**228499**
					36666,00	**726,16**	**107758**	**2134**		**16926**	
5	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стропила. Установка**									
			м³ древесины в конструкции	**2,24992**	**37295,17**	**1179,81**	**83911**	**2654**		**74026**	**170572**
					36115,36	**441,80**	**81257**	**994**		**12635**	
6	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м²**	**21,8616364**	**2454,10**	**40,49**	**53651**	**885**	--	**47846**	**109617**
					2413,61	**18,15**	**52765**	**397**		**8120**	
7	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**6,07336**	**1431,81**	**89,09**	**8696**	**541**	--	**7550**	**17546**
					1342,72	**38,61**	**8155**	**234**		**1300**	
8	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	**211,464**	**54,99**	**4,13**	**11628**	**874**	--	**10021**	**23381**
					50,86	**1,79**	**10755**	**379**		**1732**	
9	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**215,87128**	**1728,68**	**34,76**	**373172**	**7504**	--	**337703**	**767744**
					1693,92	**6,48**	**365669**	**1399**		**56869**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**643733**	**17379**	--	**576045**	**1317359**
							626354	**5537**	--	**97582**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**643733**				
	Всего заработная плата		Тенге					**631891**			
		Накладные расходы	Тенге				**576045**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97582**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1317360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					631891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1317360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					631891			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ									
		Подраздел 1.КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С-1/	т металлических изделий	0,2025505	104437,68	3621,55	21154	734	--	19196	43578
					100816,13	1089,24	20420	221		3228	
11	1107-0112-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,12	Швы антисейсмические. Устройство/швы между перегородками и плитами перекрытий заделать минеральной плитой и оштукатурить раствором с 2-х сторон//АР 18 п.16/	м шва	70,01986	1845,82	15,19	129244	1063	--	151820	303549
					1830,63	6,86	128180	480		22485	
12	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,12	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	70,01986	486,22	54,89	34045	3843	--	35638	75258
					431,33	--	30202	--		5575	
13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг/анкера А-1 и А-2/. Установка	т стальных элементов	0,0684761	103188,62	10410,06	7066	713	--	7665	15909
					92778,56	2077,63	6353	142		1178	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				185155				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6353			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					843			
	Накладные расходы		Тенге							214319	
	Сметная прибыль		Тенге							32466	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								438294

Подраздел 2.ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

14	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	241,546	2011,93	44,52	485974	10754	--	431638	991020
					1967,41	18,12	475220	4377		73408	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				475220				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10754			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4377			
	Накладные расходы		Тенге							431638	
	Сметная прибыль		Тенге							73408	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								991020
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				677483	17107	--	645957	1429314
							660375	5220	--	105874	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				677483				
	Всего заработная плата		Тенге					665595			
		Накладные расходы	Тенге				645957				
		Сметная прибыль	Тенге				105874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1429314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					665595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1429314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					665595			
		ОТДЕЛ 1.ОДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
15	1108 0201 1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,12 ТЧ 08 табл.1 п. 3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м³ кладки	171,1012362	16136,41	3402,95	2760960	582249	--	2138541	5291462
					12733,46	705,99	2178711	120796		391960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2760960	582249	--	2138541	5291462
							2178711	120796	--	391960	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2760960				
		Всего заработная плата	Тенге					2299507			
		Накладные расходы	Тенге				2138541				
		Сметная прибыль	Тенге				391960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5291461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1458
		Сметная заработная плата	Тенге					2299507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5291461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1458
		Сметная заработная плата	Тенге					2299507			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м³ кладки	121,087526	13741,19	4514,37	1663887	546633	--	1160798	3050660
					9226,82	1081,18	1117253	130917		225975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1663887	546633	--	1160798	3050660
							1117253	130917	--	225975	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1663887				
		Всего заработная плата	Тенге					1248170			
		Накладные расходы	Тенге				1160798				
		Сметная прибыль	Тенге				225975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3050660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					1248170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3050660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					1248170			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**156,712624**	**3056,01**	**415,55**	**478915**	**65122**	--	**399028**	**948178**
					2640,46	**97,43**	**413793**	**15269**		**70235**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**478915**	**65122**	--	**399028**	**948178**
							413793	**15269**	--	**70235**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**478915**				
		Всего заработная плата	Тенге					**429062**			
		Накладные расходы	Тенге				**399028**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70235**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**948178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**429062**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**948178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**429062**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4903762**	**1194004**	--	**5125613**	**12502906**
							3709757	**266982**	--	**926139**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4903762**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3976739**			
		Накладные расходы	Тенге				**3698367**				
		Сметная прибыль	Тенге				**688170**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9290299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2494**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3976739**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**9290299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2494**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3976739**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12503720**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5214819**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1236333**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**280098**			
		- Накладные расходы	Тенге							**5126427**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**926139**	

ИТОГО ПО АКТУ	12503720 тенге
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	112533 тенге
ИТОГО	12616253 тенге
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПИРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 1,02%	128686 тенге
ИТОГО	12744939 тенге
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	254899 тенге
ИТОГО	12999838 тенге
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023Г	13891110
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	694556 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	13196555 тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						3010

НДС 12% 1583587 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 14780141 тенге

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Субподрядчик:
Директор ТОО "Спецпромстрой-Т" Сундеткалиев А.М