Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Балказына",Республика Казахстан, Шымкент, мкр.Акжайык, дом № 1964**	**080240021826**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ST-SERVICE KZ",Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица Т.Рыскулов, дом 5, кв. 3**	**990540001248**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №01 от 29.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
8	**31.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство учебного блока для младших классов на 450 мест в мкр.Акжайык г.Шымкент			Работа	1	272 000 000,00	272 000 000,00	29 142 857,14
				Итого	1	x	272 000 000,00	29 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жумабеков Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2024

форма 3

Заказчик: ТОО "Бал Қазына"

Инженер: ТОО "АК-Kaz-Sapa"

Подрядчик: ТОО "ST-SERVICE KZ"

Договор - №01 от 29.03.2024г.

Наименование объекта: «Строительство учебного блока для младшых классов на 450 мест в мкр.Акжайык г. Шымкент (без наружных сетей)»

СПРАВКА №____

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№01	29.03.2024г.			ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**272 000 000**	**242 857 143**							**29 142 857**	**272 000 000**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										**272 000 000**
Сумма к оплате										

Заказчик:

Руководитель

ТОО "Бал Қазына"

Молдасентов А.Х.

Инженер:

ТОО "АК-Kaz-Sapa"

Укубаев Д.М.

Подрядчик:

Ген.директор: ТОО "ST-SERVICE KZ"

Жумабеков Д.У.

ЗАК ТОО "Бал Қазына"
АЗЧ
ИНЖЕНЕР: ТОО "AK-Kaz-Sapa"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ST-SERVICE KZ"
Договор - №01 от 29.03.2024г.
Наименование стройки - «Строительство учебного блока для младших классов на 450 мест в мкр.Акжайык г. Шымкент (без наружных сетей)»

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета Э900053: Архитектурно-строительная часть [02-01-01]								
1	59	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	$м^3$	157,93	45 913,0 17 616,0	2 468,0 737,0	7 251 040,0 2 782 095,0	389 771,0 116 394,0	4 079 174,0	7 251 040,0
2	60	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,4664	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	113 422,0 105 955,0	1 206,0 153,0	6 262,0	113 422,0
3	61	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,8256	349 319,0		288 398,0		288 398,0	288 398,0
4	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,24768	352 346,0		87 269,0		87 269,0	87 269,0
5	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1014	352 346,0		35 728,0		35 728,0	35 728,0
6	66	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0176	382 839,0		6 738,0		6 738,0	6 738,0
7	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04	343 091,0		13 724,0		13 724,0	13 724,0
8	68	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	26,5	125 070,0 66 838,0	13 826,0 2 614,0	3 314 355,0 1 771 207,0	366 389,0 69 271,0	1 176 759,0	3 314 355,0
9	69	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	12,672	94 663,0 51 106,0	14 287,0 2 749,0	1 199 570,0 647 615,0	181 045,0 34 835,0	370 910,0	1 199 570,0
10	70	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,2014	341 175,0		2 115 763,0		2 115 763,0	2 115 763,0
11	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,3432	352 346,0		473 271,0		473 271,0	473 271,0
12	72	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0844	382 839,0		32 312,0		32 312,0	32 312,0
13	73	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1824	343 091,0		62 580,0		62 580,0	62 580,0
14	74	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		5,94	125 070,0	13 826,0	742 916,0	82 126,0	263 772,0	742 916,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	75	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	12,66	66 838,0 94 663,0	2 614,0 14 287,0	397 018,0 1 198 434,0	15 527,0 180 873,0	370 559,0	1 198 434,0
16	76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	$м^3$	1,5969	51 106,0 341 175,0	2 749,0	647 002,0 544 822,0	34 802,0	544 822,0	544 822,0
17	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6306	352 346,0		222 189,0		222 189,0	222 189,0
18	78	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0528	382 839,0		20 214,0		20 214,0	20 214,0
19	79	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	11,74	125 070,0 66 838,0	13 826,0 2 614,0	1 468 322,0 784 678,0	162 317,0 30 688,0	521 327,0	1 468 322,0
20	80	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	5,28	94 663,0 51 106,0	14 287,0 2 749,0	499 821,0 269 840,0	75 436,0 14 515,0	154 545,0	499 821,0
21	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,3536	341 175,0		802 989,0		802 989,0	802 989,0
22	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4928	352 346,0		173 636,0		173 636,0	173 636,0
23	83	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0422	382 839,0		16 156,0		16 156,0	16 156,0
24	84	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	3,72	125 070,0 66 838,0	13 826,0 2 614,0	465 260,0 248 637,0	51 433,0 9 724,0	165 190,0	465 260,0
25	85	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	8,44	94 663,0 51 106,0	14 287,0 2 749,0	798 956,0 431 335,0	120 583,0 23 202,0	247 038,0	798 956,0
26	86	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,3232	341 175,0		451 443,0		451 443,0	451 443,0
27	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4082	352 346,0		143 828,0		143 828,0	143 828,0
28	88	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0352	382 839,0		13 476,0		13 476,0	13 476,0
29	89	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	4,05	125 070,0 66 838,0	13 826,0 2 614,0	506 534,0 270 694,0	55 996,0 10 587,0	179 844,0	506 534,0
30	90	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	4,22	94 663,0 51 106,0	14 287,0 2 749,0	399 478,0 215 667,0	60 291,0 11 601,0	123 520,0	399 478,0
31	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,1098	341 175,0		378 636,0		378 636,0	378 636,0
32	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,27206	352 346,0		95 859,0		95 859,0	95 859,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	93	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т т	0,021	382 839,0		8 040,0		8 040,0	8 040,0
34	94	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$ $м^3$	4,03	125 070,0 66 838,0	13 826,0 2 614,0	504 032,0 269 357,0	55 718,0 10 534,0	178 957,0	504 032,0
35	95	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$ $м^3$	2,64	94 663,0 51 106,0	14 287,0 2 749,0	249 910,0 134 920,0	37 717,0 7 257,0	77 273,0	249 910,0
36	96	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т т	0,94898	341 175,0		323 768,0		323 768,0	323 768,0
37	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т т	0,20607	352 346,0		72 608,0		72 608,0	72 608,0
38	98	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т т	0,0126	382 839,0		4 824,0		4 824,0	4 824,0
39	99	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$ $м^3$	5,98	125 070,0 66 838,0	13 826,0 2 614,0	747 919,0 399 691,0	82 680,0 15 632,0	265 548,0	747 919,0
40	100	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$ $м^3$	1,06	94 663,0 51 106,0	14 287,0 2 749,0	100 343,0 54 172,0	15 144,0 2 914,0	31 027,0	100 343,0
41	101	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т т	1,13248	341 175,0		386 374,0		386 374,0	386 374,0
42	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т т	0,24193	352 346,0		85 243,0		85 243,0	85 243,0
43	103	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т т	0,03088	382 839,0		11 822,0		11 822,0	11 822,0
44	104	6104-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт. шт.	479	8 401,0 3 753,0	3 153,0 632,0	4 024 079,0 1 797 687,0	1 510 287,0 302 728,0	716 105,0	4 024 079,0
45	105	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$ $м^2$	3 321,87	9 585,0		31 840 124,0		31 840 124,0	31 840 124,0
46	106	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$ $м^3$	106,08	81 559,0 40 524,0	10 431,0 1 967,0	8 651 779,0 4 298 786,0	1 106 520,0 208 659,0	3 246 473,0	8 651 779,0
47	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т т	3,904611	343 091,0		1 339 637,0		1 339 637,0	1 339 637,0
48	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т т	1,090616	352 346,0		384 274,0		384 274,0	384 274,0
49	109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т т	0,61876	343 091,0		212 291,0		212 291,0	212 291,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	110	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований под фундаменты, гравийное	$м^3$	3,55	10 463,0 3 552,0	4 853,0 1 505,0	37 144,0 12 610,0	17 228,0 5 343,0	7 306,0	37 144,0
51	111	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	8,6	73 653,0 38 107,0	5 903,0 1 143,0	633 416,0 327 720,0	50 766,0 9 830,0	254 930,0	633 416,0
52	112	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,29765	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	177 716,0 166 017,0	1 889,0 239,0	9 811,0	177 716,0
53	113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,61	341 175,0		549 292,0		549 292,0	549 292,0
54	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0671	343 091,0		23 021,0		23 021,0	23 021,0
55	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37055	352 346,0		130 562,0		130 562,0	130 562,0
56	116	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25	302 869,0		75 717,0		75 717,0	75 717,0
57	117	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,12	73 653,0 38 107,0	5 903,0 1 143,0	82 491,0 42 680,0	6 611,0 1 280,0	33 200,0	82 491,0
58	118	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,06352	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	4 913,0 4 590,0	53,0 7,0	271,0	4 913,0
59	119	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0488	343 091,0		16 743,0		16 743,0	16 743,0
60	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01472	352 346,0		5 187,0		5 187,0	5 187,0
61	121	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,48	73 653,0 38 107,0	5 903,0 1 143,0	182 659,0 94 505,0	14 640,0 2 835,0	73 514,0	182 659,0
62	122	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,13984	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	10 816,0 10 104,0	115,0 15,0	597,0	10 816,0
63	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1072	343 091,0		36 779,0		36 779,0	36 779,0
64	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03264	352 346,0		11 501,0		11 501,0	11 501,0
65	125	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	3,68	73 653,0 38 107,0	5 903,0 1 143,0	271 043,0 140 234,0	21 723,0 4 206,0	109 086,0	271 043,0
66	126	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,28992	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	177 118,0 165 458,0	1 882,0 238,0	9 778,0	177 118,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	127	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1464	343 091,0		50 229,0		50 229,0	50 229,0
68	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13984	352 346,0		49 272,0		49 272,0	49 272,0
69	129	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	5,76	73 653,0 38 107,0	5 903,0 1 143,0	424 241,0 219 496,0	34 002,0 6 584,0	170 743,0	424 241,0
70	130	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	10,16832	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	786 489,0 734 712,0	8 359,0 1 058,0	43 419,0	786 489,0
71	131	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4288	343 091,0		147 117,0		147 117,0	147 117,0
72	132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2064	352 346,0		72 724,0		72 724,0	72 724,0
73	133	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,36	73 653,0 38 107,0	5 903,0 1 143,0	100 168,0 51 826,0	8 028,0 1 554,0	40 314,0	100 168,0
74	134	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,28128	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	99 103,0 92 579,0	1 053,0 133,0	5 471,0	99 103,0
75	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0976	343 091,0		33 486,0		33 486,0	33 486,0
76	136	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06256	343 091,0		21 464,0		21 464,0	21 464,0
77	137	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,54034	77 347,0 72 255,0	822,0 104,0	41 794,0 39 042,0	444,0 56,0	2 307,0	41 794,0
78	138	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0779	343 091,0		26 727,0		26 727,0	26 727,0
79	139	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19474	343 091,0		66 814,0		66 814,0	66 814,0
80	140	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0154	2 171 360,0 990 269,0	3 663,0 1 149,0	33 439,0 15 250,0	57,0 18,0	18 132,0	33 439,0
81	141	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	136,55	68 475,0 26 232,0	6 434,0 1 452,0	9 350 261,0 3 581 980,0	878 563,0 198 271,0	4 889 719,0	9 350 261,0
82	142	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	м^3	24,16	67 130,0 24 887,0	6 434,0 1 452,0	1 621 861,0 601 270,0	155 445,0 35 080,0	865 146,0	1 621 861,0
83	143	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,36125	580 449,0 271 929,0	5 651,0 1 463,0	209 687,0 98 234,0	2 042,0 529,0	109 411,0	209 687,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	144	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	9,7	58 274,0 23 897,0	10 392,0 2 049,0	565 258,0 231 801,0	100 802,0 19 875,0	232 655,0	565 258,0
85	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,49984	343 091,0		171 491,0		171 491,0	171 491,0
86	146	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07904	343 091,0		27 118,0		27 118,0	27 118,0
87	147	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	12,64	81 559,0 40 524,0	10 431,0 1 967,0	1 030 906,0 512 223,0	131 848,0 24 863,0	386 835,0	1 030 906,0
88	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,322593	343 091,0		453 770,0		453 770,0	453 770,0
89	149	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,703335	343 091,0		241 308,0		241 308,0	241 308,0
90	150	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	т	0,03325	183 374,0 165 545,0	5 366,0 1 438,0	6 097,0 5 504,0	179,0 48,0	414,0	6 097,0
91	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03325	352 346,0		11 716,0		11 716,0	11 716,0
92	152	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	3,043	122 422,0 60 804,0	9 649,0 1 827,0	372 530,0 185 027,0	29 362,0 5 560,0	158 141,0	372 530,0
93	153	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28704	343 091,0		98 481,0		98 481,0	98 481,0
94	154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13912	352 346,0		49 018,0		49 018,0	49 018,0
95	155	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	142,11	68 475,0 26 232,0	6 434,0 1 452,0	9 730 982,0 3 727 830,0	914 336,0 206 344,0	5 088 817,0	9 730 982,0
96	156	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	202,62	67 130,0 24 887,0	6 434,0 1 452,0	13 601 881,0 5 042 604,0	1 303 657,0 294 204,0	7 255 619,0	13 601 881,0
97	157	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,77468	580 449,0 271 929,0	5 651,0 1 463,0	449 662,0 210 658,0	4 377,0 1 133,0	234 627,0	449 662,0
98	158	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	26,638	58 274,0 23 897,0	10 392,0 2 049,0	1 552 303,0 636 568,0	276 822,0 54 581,0	638 913,0	1 552 303,0
99	159	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,07238	343 091,0		367 924,0		367 924,0	367 924,0
100	160	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2312	343 091,0		79 323,0		79 323,0	79 323,0
101	161	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	48,8544	81 559,0 40 524,0	10 431,0 1 967,0	3 984 516,0 1 979 776,0	509 601,0 96 097,0	1 495 139,0	3 984 516,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	162	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,828843	343 091,0		627 460,0		627 460,0	627 460,0
103	163	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,024404	343 091,0		351 464,0		351 464,0	351 464,0
104	164	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	10,332	122 422,0 60 804,0	9 649,0 1 827,0	1 264 864,0 628 227,0	99 694,0 18 877,0	536 943,0	1 264 864,0
105	165	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8791	343 091,0		301 611,0		301 611,0	301 611,0
106	166	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46068	352 346,0		162 319,0		162 319,0	162 319,0
107	167	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	142,11	68 475,0 26 232,0	6 434,0 1 452,0	9 730 982,0 3 727 830,0	914 336,0 206 344,0	5 088 817,0	9 730 982,0
108	168	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	202,62	67 130,0 24 887,0	6 434,0 1 452,0	13 601 881,0 5 042 604,0	1 303 657,0 294 204,0	7 255 619,0	13 601 881,0
109	169	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,848072	580 449,0 271 929,0	5 651,0 1 463,0	492 262,0 230 615,0	4 793,0 1 241,0	256 854,0	492 262,0
110	170	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	29,442	58 274,0 23 897,0	10 392,0 2 049,0	1 715 703,0 703 575,0	305 962,0 60 327,0	706 166,0	1 715 703,0
111	171	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,17564	343 091,0		403 352,0		403 352,0	403 352,0
112	172	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25456	343 091,0		87 337,0		87 337,0	87 337,0
113	173	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	67,994	81 559,0 40 524,0	10 431,0 1 967,0	5 545 523,0 2 755 389,0	709 245,0 133 744,0	2 080 889,0	5 545 523,0
114	174	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,996768	343 091,0		685 073,0		685 073,0	685 073,0
115	175	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,112234	343 091,0		381 597,0		381 597,0	381 597,0
116	176	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	10,791	122 422,0 60 804,0	9 649,0 1 827,0	1 321 056,0 656 136,0	104 122,0 19 715,0	560 797,0	1 321 056,0
117	177	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,92168	343 091,0		316 220,0		316 220,0	316 220,0
118	178	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48084	352 346,0		169 422,0		169 422,0	169 422,0
119	179	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	136,7	68 475,0 26 232,0	6 434,0 1 452,0	9 360 532,0 3 585 914,0	879 527,0 198 488,0	4 895 090,0	9 360 532,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	180	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	197,54	67 130,0 24 887,0	6 434,0 1 452,0	13 260 860,0 4 916 178,0	1 270 972,0 286 828,0	7 073 710,0	13 260 860,0
121	181	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,848072	580 449,0 271 929,0	5 651,0 1 463,0	492 262,0 230 615,0	4 793,0 1 241,0	256 854,0	492 262,0
122	182	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	29,442	58 274,0 23 897,0	10 392,0 2 049,0	1 715 703,0 703 575,0	305 962,0 60 327,0	706 166,0	1 715 703,0
123	183	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,17564	343 091,0		403 352,0		403 352,0	403 352,0
124	184	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25456	343 091,0		87 337,0		87 337,0	87 337,0
125	185	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	67,994	81 559,0 40 524,0	10 431,0 1 967,0	5 545 523,0 2 755 389,0	709 245,0 133 744,0	2 080 889,0	5 545 523,0
126	186	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,996768	343 091,0		685 073,0		685 073,0	685 073,0
127	187	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,112234	343 091,0		381 597,0		381 597,0	381 597,0
128	188	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	11,723	122 422,0 60 804,0	9 649,0 1 827,0	1 435 153,0 712 805,0	113 115,0 21 418,0	609 232,0	1 435 153,0
129	189	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99884	343 091,0		342 693,0		342 693,0	342 693,0
130	190	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,522	352 346,0		183 925,0		183 925,0	183 925,0
131	191	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	56,72	68 475,0 26 232,0	6 434,0 1 452,0	3 883 902,0 1 487 879,0	364 936,0 82 357,0	2 031 086,0	3 883 902,0
132	192	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,19508	580 449,0 271 929,0	5 651,0 1 463,0	113 234,0 53 048,0	1 102,0 285,0	59 084,0	113 234,0
133	193	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	4,944	58 274,0 23 897,0	10 392,0 2 049,0	288 107,0 118 147,0	51 378,0 10 130,0	118 582,0	288 107,0
134	194	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1504	343 091,0		51 601,0		51 601,0	51 601,0
135	195	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	343 091,0		17 292,0		17 292,0	17 292,0
136	196	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,29	81 559,0 40 524,0	10 431,0 1 967,0	839 242,0 416 992,0	107 335,0 20 240,0	314 915,0	839 242,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	197	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,964618	343 091,0		330 952,0		330 952,0	330 952,0
138	198	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,559984	343 091,0		192 125,0		192 125,0	192 125,0
139	199	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,04734	183 374,0 165 545,0	5 366,0 1 438,0	8 681,0 7 837,0	254,0 68,0	590,0	8 681,0
140	200	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04734	352 346,0		16 680,0		16 680,0	16 680,0
141	201	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	7,26	122 422,0 60 804,0	9 649,0 1 827,0	888 784,0 441 437,0	70 052,0 13 264,0	377 294,0	888 784,0
142	202	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,604	343 091,0		207 227,0		207 227,0	207 227,0
143	203	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32088	352 346,0		113 061,0		113 061,0	113 061,0
144	204	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/ОК-1/	$м^2$	285,12	7 659,0 3 864,0	497,0 168,0	2 183 734,0 1 101 704,0	141 704,0 47 900,0	940 326,0	2 183 734,0
145	205	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	285,12	41 150,0		11 732 688,0		11 732 688,0	11 732 688,0
146	206	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	167,2	4 359,0 885,0	14,0 5,0	728 825,0 147 972,0	2 341,0 836,0	578 512,0	728 825,0
147	207	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	167,2	1 304,0		218 029,0		218 029,0	218 029,0
148	208	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	950,4	4 034,0 1 804,0	11,0 2,0	3 833 914,0 1 714 522,0	10 455,0 1 901,0	2 108 938,0	3 833 914,0
149	209	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	167,2	3 242,0 1 804,0	11,0 2,0	542 062,0 301 629,0	1 839,0 334,0	238 595,0	542 062,0
150	210	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	70,84	4 971,0		352 146,0		352 146,0	352 146,0
151	211	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/ОК-2/	$м^2$	25,92	7 659,0 3 864,0	497,0 168,0	198 521,0 100 155,0	12 883,0 4 355,0	85 484,0	198 521,0
152	212	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	25,92	41 150,0		1 066 608,0		1 066 608,0	1 066 608,0
153	213	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	15,6	4 359,0 885,0	14,0 5,0	68 000,0 13 806,0	218,0 78,0	53 976,0	68 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	214	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	15,6	1 304,0		20 342,0		20 342,0	20 342,0
155	215	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	115,2	4 034,0 1 804,0	11,0 2,0	464 717,0 207 821,0	1 267,0 230,0	255 629,0	464 717,0
156	216	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	15,6	3 242,0 1 804,0	11,0 2,0	50 575,0 28 142,0	171,0 31,0	22 261,0	50 575,0
157	217	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	6,9	4 971,0		34 300,0		34 300,0	34 300,0
158	218	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/ОК-3/	$м^2$	19,8	10 175,0 5 262,0	500,0 168,0	201 465,0 104 188,0	9 900,0 3 326,0	87 377,0	201 465,0
159	219	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	19,8	41 150,0		814 770,0		814 770,0	814 770,0
160	220	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	41,8	4 359,0 885,0	14,0 5,0	182 206,0 36 993,0	585,0 209,0	144 628,0	182 206,0
161	221	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	41,8	1 304,0		54 507,0		54 507,0	54 507,0
162	222	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	202,4	4 034,0 1 804,0	11,0 2,0	816 482,0 365 130,0	2 227,0 405,0	449 126,0	816 482,0
163	223	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	41,8	3 242,0 1 804,0	11,0 2,0	135 516,0 75 407,0	460,0 84,0	59 648,0	135 516,0
164	224	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	7,304	4 971,0		36 308,0		36 308,0	36 308,0
165	225	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый/ОК-4/	$м^2$	2,4	12 109,0 6 166,0	496,0 165,0	29 062,0 14 798,0	1 190,0 396,0	13 073,0	29 062,0
166	226	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2,4	41 150,0		98 760,0		98 760,0	98 760,0
167	227	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	5,2	4 359,0 885,0	14,0 5,0	22 667,0 4 602,0	73,0 26,0	17 992,0	22 667,0
168	228	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,2	1 304,0		6 781,0		6 781,0	6 781,0
169	229	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	27,2	4 034,0 1 804,0	11,0 2,0	109 725,0 49 069,0	299,0 54,0	60 357,0	109 725,0
170	230	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	5,2	3 242,0 1 804,0	11,0 2,0	16 858,0 9 381,0	57,0 10,0	7 421,0	16 858,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	231	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	1,76	4 971,0		8 749,0		8 749,0	8 749,0
172	232	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой/ОК-5/	$м^2$	28,2	11 443,0 6 541,0	489,0 165,0	322 693,0 184 456,0	13 790,0 4 653,0	124 447,0	322 693,0
173	233	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	28,2	31 962,0		901 328,0		901 328,0	901 328,0
174	234	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	319,6	4 034,0 1 804,0	11,0 2,0	1 289 266,0 576 558,0	3 515,0 639,0	709 192,0	1 289 266,0
175	235	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	180,978	6 038,0 4 616,0	224,0 71,0	1 092 745,0 835 394,0	40 539,0 12 849,0	216 812,0	1 092 745,0
176	236	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	91,35	13 805,0		1 261 087,0		1 261 087,0	1 261 087,0
177	237	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	71,904	12 298,0		884 275,0		884 275,0	884 275,0
178	238	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	16,8	14 666,0		246 389,0		246 389,0	246 389,0
179	239	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	3,78	11 417,0 9 520,0	130,0 41,0	43 156,0 35 986,0	491,0 155,0	6 679,0	43 156,0
180	240	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	58 830,0		222 377,0		222 377,0	222 377,0
181	241	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	170,392	19 610,0 18 238,0	1 362,0 478,0	3 341 387,0 3 107 609,0	232 074,0 81 447,0	1 704,0	3 341 387,0
182	242	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	130,492	109 410,0		14 277 130,0		14 277 130,0	14 277 130,0
183	243	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	39,9	119 322,0		4 760 948,0		4 760 948,0	4 760 948,0
184	244	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	89,36	1 465,0 778,0	43,0 14,0	130 912,0 69 522,0	3 842,0 1 251,0	57 548,0	130 912,0
185	245	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,508896	224 461,0 212 223,0	5 721,0 979,0	114 227,0 107 999,0	2 911,0 498,0	3 317,0	114 227,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	246	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,4644	408 849,0		189 869,0		189 869,0	189 869,0
187	247	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	$м^2$	21,6	1 193,0		25 769,0		25 769,0	25 769,0
188	248	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,036	352 346,0		12 684,0		12 684,0	12 684,0
189	249	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	300,09	1 927,0 1 369,0	80,0 28,0	578 273,0 410 823,0	24 008,0 8 403,0	143 443,0	578 273,0
190	250	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	300,09	300,0 34,0	27,0 9,0	90 027,0 10 203,0	8 103,0 2 701,0	71 722,0	90 027,0
191	251	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	300,09	9 140,0 4 873,0	203,0 68,0	2 742 823,0 1 462 339,0	60 918,0 20 406,0	1 219 566,0	2 742 823,0
192	252	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	439,59	3 259,0 1 097,0	31,0 9,0	1 432 624,0 482 230,0	13 627,0 3 956,0	936 766,0	1 432 624,0
193	253	6111-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой**	$м^2$	107,81	5 572,0 1 655,0	43,0 14,0	600 717,0 178 426,0	4 635,0 1 509,0	417 656,0	600 717,0
194	254	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	107,81	1 927,0 1 369,0	80,0 28,0	207 750,0 147 592,0	8 625,0 3 019,0	51 533,0	207 750,0
195	255	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	107,81	1 198,0 136,0	108,0 37,0	129 156,0 14 662,0	11 644,0 3 989,0	102 851,0	129 156,0
196	256	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	107,81	9 140,0 4 873,0	203,0 68,0	985 383,0 525 358,0	21 885,0 7 331,0	438 140,0	985 383,0
197	257	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	62,19	3 263,0 1 228,0	5,0 2,0	202 926,0 76 369,0	311,0 124,0	126 246,0	202 926,0
198	258	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	206,96	1 322,0 1 231,0	91,0 30,0	273 601,0 254 768,0	18 834,0 6 209,0		273 601,0
199	259	234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175**	$м^3$	12,790128	67 393,0		861 965,0		861 965,0	861 965,0
200	260	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	$м^2$	206,96	2 664,0 1 763,0	80,0 28,0	551 341,0 364 870,0	16 557,0 5 795,0	169 914,0	551 341,0
201	261	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	$м^3$	206,96	1 414,0 102,0	81,0 28,0	292 641,0 21 110,0	16 764,0 5 795,0	254 768,0	292 641,0
202	262	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	206,96	1 927,0 1 369,0	80,0 28,0	398 812,0 283 328,0	16 557,0 5 795,0	98 927,0	398 812,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	263	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	206,96	150,0 17,0	14,0 5,0	31 044,0 3 518,0	2 898,0 1 035,0	24 628,0	31 044,0
204	264	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм**	м²	206,96	7 788,0 1 683,0	40,0 9,0	1 611 804,0 348 314,0	8 279,0 1 863,0	1 255 212,0	1 611 804,0
205	265	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	м²	206,96	6 092,0 1 604,0	62,0 21,0	1 260 800,0 331 964,0	12 831,0 4 346,0	916 005,0	1 260 800,0
206	266	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	371,35	708,0 484,0	2,0 1,0	262 916,0 179 733,0	742,0 371,0	82 439,0	262 916,0
207	267	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м² изолируемой поверхности	270,78	1 322,0 1 231,0	91,0 30,0	357 971,0 333 330,0	24 641,0 8 123,0		357 971,0
208	268	234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175**	м³	16,734204	67 393,0		1 127 768,0		1 127 768,0	1 127 768,0
209	269	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	м²	270,78	2 664,0 1 763,0	80,0 28,0	721 358,0 477 385,0	21 663,0 7 582,0	222 310,0	721 358,0
210	270	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	м²	270,78	1 414,0 102,0	81,0 28,0	382 883,0 27 620,0	21 933,0 7 582,0	333 330,0	382 883,0
211	271	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м²	270,78	1 927,0 1 369,0	80,0 28,0	521 793,0 370 698,0	21 663,0 7 582,0	129 433,0	521 793,0
212	272	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	270,78	150,0 17,0	14,0 5,0	40 617,0 4 603,0	3 791,0 1 354,0	32 223,0	40 617,0
213	273	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм**	м²	97,730466	7 788,0 1 683,0	40,0 9,0	761 125,0 164 480,47	3 909,15 879,57	592 735,39	761 125,0
			ИТОГО по смете Э900053: Архитектурно-строительная часть [02-01-01]					**268 815 185** **79 297 412**	**17 157 545** **3 729 263**	**172 360 231** **0**	**268 815 185**
			Итого по суммарной смете					**268 815 185** **79 297 412**	**17 157 545** **3 729 263**	**172 360 231** **0**	**268 815 185**

		Итого по акту					**268 815 185**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**268 815 185**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6,2%			16 666 541
			ИТОГО				285 481 726
			Сметная прибыль 5%	5%			14 274 086
			Непредвиденные работы и затраты 5%	5%			14 274 086
			ИТОГО				314 029 899
			в том числе на 2024 год - 100 % - К=1,075	1,075			337 582 142
			Итого в текущих ценах на 2024 года				337 582 142
			Налог на добавленную стоимость - 12%	12%			40 509 857

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ								378 091 999
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,719401631					0,719401631			272 000 000

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "AK-Kaz-Sapa"

Укубаев Д.М.

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "ST-SERVICE KZ"

Жумабеков Д.У.