Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Наименование объекта: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского рйаона км 3,86-16,79 (12,93)
Договор: Договор подряда от 20 мая 2017 года

Форма 2В

Акт № 5 от 30 июня 2018 года
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского рйаона км 3,86-16,79 (12,93)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Сметная прибыль, тенге	Всего, стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дорожная одежда										
38	11-270302-0102									
		Покрытия и основания щебеночные. Разборка	33,3	319,61	230,81	10 633	7 679	4 807	1235	16676
		м3 конструкций								
				88,8	44,98	2 954	1 496	108,0		
40	41-020103-1156									
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. 156 км	4,6	3146		14 472			1158	15629
		т								
41	11-270301-0202									
		Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из слоя основания из материала от разборки существующего покрытия с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайко=лером (толщина 10 см)	332,8	194,88	160,92	64 856	53 554	21 253	6889	92998
		м2 покрытия и основания								
				26,2	32,93	8 719	10 959	108,0		

42	11-270301-0302								
	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из слоя основания из материала от разборки существующего покрытия с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайко=лером (толщина 10 см). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0202 К=2	665,6	8,96	8,94	5 964	5 950	1 229	575	7768
	м2 покрытия и основания								
			0	1,71	0	1 138	108,0		
43	21-010201-0603								
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	14,9	2407		35 744			2860	38603
	т								
44	29-002004-0012								
	Бокситовый шлам	14,2	250		3 550			284	3834
	т								
45	21-130101-0101								
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-До ГОСТ 10178-85	4,4	21670		95 131			7611	102742
	т								
	Итого по расчету				**230 350**	**67 184**			
					11 674	**13 594**			
	Накладные расходы, тенге				27 289				
	Сметная прибыль, 8%				20 611				
	Итого по смете, тенге				**278 250**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС=12%)				33 390				
	Итого с НДС по смете				311 640				

Подрядчик
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"_____ Моисеев Ю. И.

Субподрядчик
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" _____ Серикпаева Д. К.