СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	205 012 404,00	30 528 397,82	30 528 397,82	30 528 397,82			30 528 397,82	30 528 397,82	339 945 202,18
Всего:	**370 473 600,00**	**205 012 404,00**	**30 528 397,82**	**30 528 397,82**	**30 528 397,82**	**-**	**-**	**30 528 397,82**	**30 528 397,82**	**339 945 202,18**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ месяц 2017 года

по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси								
1	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357	Восстановление трассы II категории сложности автодороги	5	7097,00	--	35485	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357	Закрепление трассы II категории сложности автобороги	5	4607,00	--	23035	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Рекультивацию								
		Подготовительные работы								
1	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в валики,на откосах существующей насыпи,под подошвой уполаживаемых откосов	2460	4,85	4,85	11933	11933	4016	--	--
		м3		--	1,68	--	4140	97	0,01	14
2	Е0101-24-13	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м в валики	2460	4,20	4,20	10328	10328	3476	--	--
		м3		--	1,46	--	3583	97	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Земляное полотно								
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы из сосредоточенных карьеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	19104	29,70	28,58	567354	545897	195547	0,01	132
		м3		0,99	9,56	18913	182682	97	0,04	669
8	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(для возведения насыпи)	32476,8	197,11	197,11	6401502	6401502	1280300	--	--
		т		--	39,42	--	1280300	100	0,83	26886
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	19104	12,51	12,51	238947	238947	79330	--	--
		м3		--	4,28	--	81783	97	0,01	267
10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	19104	6,36	6,36	121406	121406	35440	--	--
		м3		--	1,91	--	36536	97	0,01	119
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19104	14,12	12,00	269700	229200	80887	0,01	233
		м3		1,62	2,75	30948	52440	97	0,01	233
		Планировочные и укрепительные работы								
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	28000	1,41	1,41	39503	39503	8159	--	--
		м2		--	0,30	--	8411	97	--	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7719194	7598715			365
			Тенге			49861	1649877			28228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7660674				
		Всего заработная плата -	Тенге				1699738			
		Местные материалы -	Тенге			12097				
		Накладные расходы -	Тенге			1687155				844
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				253073			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			560870				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9908698				29436
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1952811			
		Сметная заработная плата -	Тенге			58520				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			58520				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			9967218				29436
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч				1952811			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего			
		ИТОГО ПО АКТУ:		9 908 698,00		58 520,00	9 967 218,00			
		Временные зданияи сооружения 1,5%	тенге	148 630,47			148 630,47			
		ИТОГО :	**тенге**	**10 057 328,47**	-		10 115 848,47			
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	144 825,53			144 825,53			
		Выслуга лет 1%	тенге			100 573,28	100 573,28			
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			40 229,31	40 229,31			
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и	тенге			1 339 219,95	1 339 219,95			
		ИТОГО:	**тенге**	**10 202 154,00**	-	**1 538 542,55**	**11 740 696,55**			
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**10 202 154,00**	-	**1 538 542,55**	**11 740 696,55**			
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**26 091 186,12**	-	**3 934 698,49**	**30 025 884,61**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			600 517,69	600 517,69			
		ИТОГО:	**тенге**	**26 091 186,12**	-	**4 535 216,18**	**30 626 402,30**			
		Уступка к договорной стоимости	тенге			**3 368 904,25**	**3 368 904,25**			
		Итого с уступкой	тенге				**27 257 498,05**			
		НДС 12%	тенге			3 270 899,77	**3 270 899,77**			
		Всего к оплате	**тенге**				**30 528 397,82**			

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	205 012 404,00	56 081 825,60	56 081 825,60	25 553 427,78			25 553 427,78	25 553 427,78	314 391 774,40
Всего:	**370 473 600,00**	**205 012 404,00**	**56 081 825,60**	**56 081 825,60**	**25 553 427,78**	-	-	**25 553 427,78**	**25 553 427,78**	**314 391 774,40**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ месяц 2017 года

по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси								
1	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357	Восстановление трассы II категории сложности автодороги	1,692	7097,00	--	12008	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357	Закрепление трассы II категории сложности автобороги	1,692	4607,00	--	7795	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Рекультивацию								
		Подготовительные работы								
3	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в валики,на откосах существующей насыпи,под подошвой уполаживаемых откосов	2479	4,85	4,85	12026	12026	4047	--	--
		м3		--	1,68	--	4172	97	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-13	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м в валики	2479	4,20	4,20	10408	10408	3502	--	--
		м3		--	1,46	--	3611	97	--	12
		РАЗДЕЛ 3.Земляное полотно								
5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы из сосредоточенных карьеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	16044	29,70	28,58	476478	458457	164225	0,01	111
		м3		0,99	9,56	15884	153421	97	0,04	562
6	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(для возведения насыпи)	27274,8	197,11	197,11	5376136	5376136	1075227	--	--
		т		--	39,42	--	1075227	100	0,83	22580
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	16044	12,51	12,51	200673	200673	66623	--	--
		м3		--	4,28	--	68683	97	0,01	224
8	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	16044	6,36	6,36	101960	101960	29764	--	--
		м3		--	1,91	--	30684	97	0,01	100
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16044	14,12	12,00	226501	192488	67931	0,01	196
		м3		1,62	2,75	25991	44041	97	0,01	196
		Планировочные и укрепительные работы								
10	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	18844	1,41	1,41	26585	26585	5491	--	--
		м2		--	0,30	--	5661	97	--	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6450569	6378732			306
			Тенге			41875	1385500			23706
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6430766				
		Всего заработная плата -	Тенге				1427375			
		Местные материалы -	Тенге			10159				
		Накладные расходы -	Тенге			1416810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8318431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1639896			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			19803				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			19803				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8338234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24721
		Сметная заработная плата -	Тенге				1639896			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**8 318 431,00**		**19 803,00**	**8 338 234,00**
Сметная заработная плата	тенге			1 639 896,00	**1 639 896,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**8 318 431,00**		19 803,00	**8 338 234,00**
Временные зданияи сооружения 1,5%	тенге	124 776,47			**124 776,47**
з.плата 14,1%	тенге			17 593,48	**17 593,48**
ИТОГО :	**тенге**	**8 443 207,47**	-		**8 463 010,47**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	121 582,19			**121 582,19**
Выслуга лет 1%	тенге			84 432,07	**84 432,07**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			33 772,83	**33 772,83**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			1 124 611,11	**1 124 611,11**
ИТОГО:	**тенге**	**8 564 789,65**	-	**1 262 619,01**	**9 827 408,67**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**8 564 789,65**	-	**1 262 619,01**	**9 827 408,67**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**21 903 758,85**	-	**3 229 046,31**	**25 132 805,15**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			502 656,10	**502 656,10**
ИТОГО:	**тенге**	**21 903 758,85**	-	**3 731 702,41**	**25 635 461,26**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**2 819 900,74**	**2 819 900,74**
Итого с уступкой	тенге				**22 815 560,52**
НДС 12%	тенге			2 737 867,26	**2 737 867,26**
Всего к оплате	**тенге**				**25 553 427,78**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	205 012 404,00	156 090 189,89	156 090 189,89	100 008 364,29			100 008 364,29	100 008 364,29	214 383 410,11
Всего:	**370 473 600,00**	**205 012 404,00**	**156 090 189,89**	**156 090 189,89**	**100 008 364,29**	-	-	**100 008 364,29**	**100 008 364,29**	**214 383 410,11**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года

по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-22-1 К=1,5 за изм. толщ.	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной- песчаной смеси(по проекту предусматривается толщ. 25 см)** м2	35000	57,65	49,92	2017661	1747286	1151182	0,05	1733
				7,50	17,23	262500	603051	133	0,06	2120
2	СКалькуляция	**Стоимость гравийно-щебеночной-песчаной смеси** м3	7451,5	4008,00	--	29865612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-63-11	**Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см** м2	4500	25,20	20,37	113380	91668	60965	0,03	143
				4,79	5,40	21555	24283	133	0,02	91
4	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные** м3	368,64	1940,00	--	715162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**32711815**	**1838954**			**1875**
			Тенге			**284055**	**627334**			**2211**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			**32711815**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**911389**			
		Местные материалы -	Тенге			**29865612**				
		Накладные расходы -	Тенге			**723194**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**1212148**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**606**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**181822**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2035438**				
						35959400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4693
		Сметная заработная плата -	Тенге				1093211			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			35959400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4693
		Сметная заработная плата -	Тенге				1093211			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**35 959 400,00**		-	**35 959 400,00**
Сметная заработная плата	тенге			1 093 211,00	**1 093 211,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**35 959 400,00**		-	**35 959 400,00**
Временные зданияи сооружения 1,5%	тенге	539 391,00			**539 391,00**
з.плата 14,1%	тенге			76 054,13	**76 054,13**
ИТОГО :	**тенге**	**36 498 791,00**	-		**36 498 791,00**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	525 582,59			**525 582,59**
Выслуга лет 1%	тенге			364 987,91	**364 987,91**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			145 995,16	**145 995,16**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			926 139,56	**926 139,56**
ИТОГО:	**тенге**	**37 024 373,59**	-	**1 437 122,63**	**38 461 496,22**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**37 024 373,59**	-	**1 437 122,63**	**38 461 496,22**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**94 686 849,70**	-	**3 675 325,23**	**98 362 174,93**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 967 243,50	**1 967 243,50**
ИТОГО:	**тенге**	**94 686 849,70**	-	**5 642 568,73**	**100 329 418,43**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**11 036 236,03**	**11 036 236,03**
Итого с уступкой	тенге				**89 293 182,41**
НДС 12%	тенге			10 715 181,89	**10 715 181,89**
Всего к оплате	**тенге**				**100 008 364,29**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		на 2017 год								
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	205 012 404,00	205 012 404,00	205 012 404,00	48 922 214,11			48 922 214,11	48 922 214,11	165 461 196,00
Всего:	**370 473 600,00**	**205 012 404,00**	**205 012 404,00**	**205 012 404,00**	**48 922 214,11**	**-**	**-**	**48 922 214,11**	**48 922 214,11**	**165 461 196,00**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2017 года

по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-22-1 К=1,5 за изм. толщ.	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной- песчаной смеси(по проекту предусматривается толщ. 25 см)**	11200	57,65	49,92	645652	559132	368378	0,05	554
		м2		7,50	17,23	84000	192976	133	0,06	678
2	Е0127-25-1	**Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта , добавлять к табл. 27-22, 27-23 и27-24 нормы на м2 основания**	39900	5,47	2,88	218230	114889	181247	0,02	658
		м2		2,59	0,83	103341	32935	133	--	112
3	СКалькуляция	**Стоимость гравийно-щебеночной-песчаной смеси**	3468,5	4008,00	--	13901748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-63-11	**Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной10 см**	6360	25,20	20,37	160244	129557	86164	0,03	202
		м2		4,79	5,40	30464	34321	133	0,02	129
5	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	520,884	1940,00	--	1010515	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15936389**	**803578**			**141**
			Тенге			**217805**	**260232**			**92**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15936389**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**478037**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13901748**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			1013258				
		Накладные расходы -	Тенге			635790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994331				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17566509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2652
		Сметная заработная плата -	Тенге				573406			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17566509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2652
		Сметная заработная плата -	Тенге				573406			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**17 566 509,00**		**-**	**17 566 509,00**
Сметная заработная плата	тенге			573 406,00	**573 406,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**17 566 509,00**		-	**17 566 509,00**
Временные зданияи сооружения 1,5%	тенге	263 497,64			**263 497,64**
з.плата 14,1%	тенге			37 153,17	**37 153,17**
ИТОГО :	**тенге**	**17 830 006,64**	-		**17 830 006,64**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	256 752,10			**256 752,10**
Выслуга лет 1%	тенге			178 300,07	**178 300,07**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			71 320,03	**71 320,03**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			478 263,47	**478 263,47**
ИТОГО:	**тенге**	**18 086 758,73**	-	**727 883,57**	**18 814 642,30**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**18 086 758,73**	-	**727 883,57**	**18 814 642,30**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**46 255 425,71**	-	**1 861 503,47**	**48 116 929,18**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			962 338,58	**962 338,58**
ИТОГО:	**тенге**	**46 255 425,71**	-	**2 823 842,06**	**49 079 267,76**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**5 398 719,45**	**5 398 719,45**
Итого с уступкой	тенге				**43 680 548,31**
НДС 12%	тенге			5 241 665,80	**5 241 665,80**
Всего к оплате	**тенге**				**48 922 214,11**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г. Доп.соглашение №49 от "14" июня 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	**на 2017 год**								
		205 012 404,00	205 012 404,00	205 012 404,00				-	-	-
		2018 год								
		165 461 196,00	39 831 716,13	39 831 716,13	39 831 716,13			39 831 716,13	39 831 716,13	125 629 479,87
Всего:	**370 473 600,00**	**370 473 600,00**	**244 844 120,13**	**244 844 120,13**	**39 831 716,13**	-	-	**39 831 716,13**	**39 831 716,13**	**125 629 479,87**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г. Доп.слглашение №49 от "14" июня 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ месяц 2018 года

по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси								
1	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357	Восстановление трассы II категории сложности автодороги	4,2	7097,00	--	29807	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357	Закрепление трассы II категории сложности автобороги	4,2	4607,00	--	19349	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно								
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м из выемки в насыпь	1284	6,01	6,01	7712	7712	2595	--	--
		м3		--	2,08	--	2676	97	0,01	9
4	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 20 м)	1284	4,75	4,75	6104	6104	2054	--	--
		м3		--	1,65	--	2118	97	0,01	7
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из выемки в насыпь	642	6,01	6,01	3856	3856	1298	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,08	--	1338	97	0,01	4
6	Е0101-24-14 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м)	642	19,02	19,02	12208	12208	4108	--	--
		м3		--	6,60	--	4236	97	0,02	14
7	Е0101-17-2	Разработка грунта выемки с погрузкой 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1284	29,70	28,58	38132	36690	13143	0,01	9
		м3		0,99	9,56	1271	12278	97	0,04	45
8	Е010333-А1-1табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(в насыпь)	2182,8	22,66	22,66	49451	49451	9890	--	--
		т		--	4,53	--	9890	100	0,10	208
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы из сосредоточенных карьеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	26200	29,70	28,58	778093	748665	268181	0,01	181
		м3		0,99	9,56	25938	250538	97	0,04	917
10	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(для возведения насыпи)	44540	197,11	197,11	8779279	8779279	1755856	--	--
		т		--	39,42	--	1755856	100	0,83	36873
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	26200	12,51	12,51	327701	327701	108796	--	--
		м3		--	4,28	--	112161	97	0,01	367
12	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	26200	6,36	6,36	166501	166501	48604	--	--
		м3		--	1,91	--	50108	97	0,01	164
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26200	14,12	12,00	369878	314334	110932	0,01	320
		м3		1,62	2,75	42444	71919	97	0,01	320
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10588074	10452503			509
			Тенге			69653	2273116			38926
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10538917				
	Всего заработная плата -		Тенге				2342769			
	Местные материалы -		Тенге			16761				
		Накладные расходы -	Тенге			2325458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				348819			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12864375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2691588			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			49157				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			49157				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12913532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40598
		Сметная заработная плата -	Тенге				2691588			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**12 864 375,00**		**49 157,00**	**12 913 532,00**
Сметная заработная плата	тенге			2 691 588,00	**2 691 588,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**12 864 375,00**		49 157,00	**12 913 532,00**
Временные зданиян сооружения 1,5%	тенге	192 965,63			**192 965,63**
з.плата 14,1%	тенге			27 208,15	**27 208,15**
ИТОГО :	**тенге**	**13 057 340,63**	-		**13 106 497,63**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	188 025,71			**188 025,71**
Выслуга лет 1%	тенге			130 573,41	**130 573,41**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			52 229,36	**52 229,36**
з.плата 46%	тенге			86 491,82	**86 491,82**
Сдо	тенге			204 848,61	**204 848,61**
Смп	тенге			233 774,00	**233 774,00**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и	тенге			1 841 266,60	**1 841 266,60**
ИТОГО:	**тенге**	**13 245 366,33**	-	**2 073 226,37**	**15 318 592,70**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**13 245 366,33**	-	**2 073 226,37**	**15 318 592,70**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**33 873 956,24**	-	**5 302 109,25**	**39 176 065,49**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			783 521,31	**783 521,31**
ИТОГО:	**тенге**	**33 873 956,24**	-	**6 085 630,56**	**39 959 586,80**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**4 395 554,55**	**4 395 554,55**
Итого с уступкой	тенге				**35 564 032,26**
НДС 12%	тенге			4 267 683,87	**4 267 683,87**
Всего к оплате	**тенге**				**39 831 716,13**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **К. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес бн)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г. Доп.соглашение №49 от "14" июня 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес бн)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	**на 2017 год**								
		205 012 404,00	205 012 404,00	205 012 404,00				-	-	-
		2018 год								
		165 461 196,00	86 300 003,12	86 300 003,12	46 468 286,99			46 468 286,99	46 468 286,99	79 161 192,88
Всего:	**370 473 600,00**	**370 473 600,00**	**291 312 407,12**	**291 312 407,12**	**46 468 286,99**	-	-	**46 468 286,99**	**46 468 286,99**	**79 161 192,88**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г. Доп.слглашение №49 от "14" июня 2018 г.

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ месяц 2018 года
по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Земляное полотно								
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы из сосредоточенных карьеров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2906	29,70	28,58	86303	83039	29746	0,01	20
		м3		0,99	9,56	2877	27789	97	0,04	102
8	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(для возведения насыпи)	4940,2	197,11	197,11	973763	973763	194753	--	--
		т		--	39,42	--	194753	100	0,83	4090
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2906	12,51	12,51	36347	36347	12067	--	--
		м3		--	4,28	--	12440	97	0,01	41
10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	2906	6,36	6,36	18468	18468	5391	--	--
		м3		--	1,91	--	5558	97	0,01	18
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2906	14,12	12,00	41025	34865	12304	0,01	35
		м3		1,62	2,75	4708	7977	97	0,01	35
		Планировочные и укрепительные работы								
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	30044	1,41	1,41	42387	42387	8754	--	--
		м2		--	0,30	--	9025	97	--	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда								
3	СКалькуляция	Стоимость гравийно-щебеночной-песчаной смеси	3320,91	4008,00	--	13310207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Пересечения и примыкания								
		Подготовительные работы								
1	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	504	1,83	1,83	920	920	260	--	--
		м3		--	0,53	--	268	97	--	1
2	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1438,8	14,12	3,88	20315	5581	15376	0,07	104
		м2		10,24	0,78	14733	1118	97	--	4
		Дорожная одежда								
3	Е0127-66-6	Разогревание битумав котлах вместимостью 400 л	1,01	5930,77	4677,52	5990	4724	3733	7,13	7
		т		1253,25	1525,50	1266	1541	133	6,78	7
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,01	40097,59	339,59	40499	343	189	0,58	1
		т		--	140,94	--	142	133	0,58	1
5	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов (проектом предусматривается 8 см)	614	702,81	22,78	431528	13990	11041	0,05	28
		м2		7,70	5,82	4728	3573	133	0,02	12
6	Е0127-66-6	Разогревание битумав котлах вместимостью 400 л	0,18	5930,77	4677,52	1068	842	665	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	226	275	133	6,78	1
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,18	40097,59	339,59	7218	61	34	0,58	--
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см,	614	387,55	5,88	237956	3613	7080	0,05	28
		м2		7,02	1,65	4310	1013	133	0,01	4
9	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей , на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до 5 см	614	250,11	0,08	153566	49	653	0,01	3
		м2		0,76	0,04	467	25	133	--	--
		РАЗДЕЛ Устройство присыпных обочин								
		Присыпные обочины								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка грунта выемок 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	326,04	29,70	28,58	9683	9317	3337	0,01	2
		м3		0,99	9,56	323	3118	97	0,04	11
2	Е010333-А1-1)табл.7 К=1,15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	554,268	22,66	22,66	12557	12557	2511	--	--
		т		--	4,53	--	2511	100	0,10	53
3	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ранее разрыхленных	326,04	7,86	7,86	2562	2562	807	--	--
		м3		--	2,55	--	832	97	0,01	3
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходно одному следу при толщине слоя 30 см	326,04	12,51	12,51	4078	4078	1354	--	--
		м3		--	4,28	--	1396	97	0,01	5
5	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 6 проходов	326,04	6,36	6,36	2072	2072	605	--	--
		м3		--	1,91	--	624	97	0,01	2
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	326,04	14,12	12,00	4603	3912	1380	0,01	4
		м3		1,62	2,75	528	895	97	0,01	4
		Укрепление обочин								
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	525	25,20	20,37	13228	10695	7113	0,03	17
		м2		4,79	5,40	2515	2833	133	0,02	11
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	37,632	1940,00	--	73006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15529347	1264183			251
			Тенге			36680	277731			4434
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15529347				
	Материалы -		Тенге			50873				
	Всего заработная плата -		Тенге				314410			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13310207				
	Местные материалы -		Тенге			867404				
		Накладные расходы -	Тенге			319154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			950910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16799411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4844
		Сметная заработная плата -	Тенге				362283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16799411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4844
		Сметная заработная плата -	Тенге				362283			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**16 799 411,00**		-	**16 799 411,00**
Сметная заработная плата	тенге			362 283,00	**362 283,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**16 799 411,00**		-	**16 799 411,00**
Временные зданиян сооружения 1,5%	тенге	251 991,17			**251 991,17**
з.плата 14,1%	тенге			35 530,75	**35 530,75**
ИТОГО :	**тенге**	**17 051 402,17**	-		**17 051 402,17**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	245 540,19			**245 540,19**
Выслуга лет 1%	тенге			170 514,02	**170 514,02**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			68 205,61	**68 205,61**
з.плата 46%	тенге			112 948,49	**112 948,49**
Сдо	тенге			37 297,04	**37 297,04**
Смп	тенге			42 563,52	**42 563,52**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			335 241,68	**335 241,68**
ИТОГО:	**тенге**	**17 296 942,36**	-	**573 961,31**	**17 870 903,67**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**17 296 942,36**	-	**573 961,31**	**17 870 903,67**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**44 235 535,20**	-	**1 467 859,77**	**45 703 394,97**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			914 067,90	**914 067,90**
ИТОГО:	**тенге**	**44 235 535,20**	-	**2 381 927,67**	**46 617 462,87**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**5 127 920,92**	**5 127 920,92**
Итого с уступкой	тенге				**41 489 541,95**
НДС 12%	тенге			4 978 745,03	**4 978 745,03**
Всего к оплате	**тенге**				**46 468 286,99**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	205 012 404,00	156 090 189,89	156 090 189,89	100 008 364,29			100 008 364,29	100 008 364,29	214 383 410,11
Всего:	**370 473 600,00**	**205 012 404,00**	**156 090 189,89**	**156 090 189,89**	**100 008 364,29**	-	-	**100 008 364,29**	**100 008 364,29**	**214 383 410,11**

Заказчик:_____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик:_____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года

по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-22-1 К=1,5 за изм. толщ.	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной- песчаной смеси(по проекту предусматривается толщ. 25 см)**								
		м2	35000	57,65	49,92	2017661	1747286	1151182	0,05	1733
2	СКалькуляция	**Стоимость гравийно-щебеночной-песчаной смеси**		7,50	17,23	262500	603051	133	0,06	2120
		м3	7451,5	4008,00	--	29865612	--	--	--	--
3	Е0127-63-11	**Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**		--	--	--	--	--	--	--
		м2	4500	25,20	20,37	113380	91668	60965	0,03	143
4	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**		4,79	5,40	21555	24283	133	0,02	91
		м3	368,64	1940,00	--	715162	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**32711815**	**1838954**			**1875**
			Тенге			**284055**	**627334**			**2211**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32711815**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**911389**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29865612**				
	Местные материалы -		Тенге			**723194**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1212148**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**606**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**181822**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2035438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35959400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4693
		Сметная заработная плата -	Тенге				1093211			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			35959400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4693
		Сметная заработная плата -	Тенге				1093211			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**35 959 400,00**		-	**35 959 400,00**
Сметная заработная плата	тенге			1 093 211,00	**1 093 211,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**35 959 400,00**		-	**35 959 400,00**
Временные зданияи сооружения 1,5%	тенге	539 391,00			**539 391,00**
з.плата 14,1%	тенге			76 054,13	**76 054,13**
ИТОГО :	**тенге**	**36 498 791,00**	-		**36 498 791,00**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	525 582,59			**525 582,59**
Выслуга лет 1%	тенге			364 987,91	**364 987,91**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			145 995,16	**145 995,16**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			926 139,56	**926 139,56**
ИТОГО:	**тенге**	**37 024 373,59**	-	**1 437 122,63**	**38 461 496,22**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**37 024 373,59**	-	**1 437 122,63**	**38 461 496,22**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**94 686 849,70**	-	**3 675 325,23**	**98 362 174,93**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 967 243,50	**1 967 243,50**
ИТОГО:	**тенге**	**94 686 849,70**	-	**5 642 568,73**	**100 329 418,43**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**11 036 236,03**	**11 036 236,03**
Итого с уступкой	тенге				**89 293 182,41**
НДС 12%	тенге			10 715 181,89	**10 715 181,89**
Всего к оплате	**тенге**				**100 008 364,29**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г. Доп.соглашение №49 от "14" июня 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области	**370 473 600,00**	**на 2017 год**								
		205 012 404,00	205 012 404,00	205 012 404,00				-	-	-
		2018 год								
		165 461 196,00	165 461 196,00	165 461 196,00	32 987 268,33			32 987 268,33	32 987 268,33	-
Всего:	**370 473 600,00**	**370 473 600,00**	**370 473 600,00**	**370 473 600,00**	**32 987 268,33**	**-**	**-**	**32 987 268,33**	**32 987 268,33**	**-**

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области
Договор: № 72 от "05" июня 2017 г. Доп.слглашение №49 от "14" июня 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

по объекту: Строительство подъездной автодороги районного значения "Подъезд к населенным пунктам Райым-Водокачка (а/о Жетес би)" (10 км) в Аральском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация								
		Рекультивация строительных площадок								
3	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	450	4,85	4,85	2183	2183	735	--	--
		м3		--	1,68	--	757	97	0,01	2
4	Е0101-24-13	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 20 м в валики)	450	4,20	4,20	1889	1889	636	--	--
		м3		--	1,46	--	655	97	--	2
5	Е0131-1-1	Вспашка и рыхление почвы	0,3	12087,56	12087,56	3626	3626	1568	--	--
		га		--	4543,92	--	1363	115	18,08	5
6	Е0131-2-3	Боронование на глубину 6-12 см	0,3	2096,22	2096,22	629	629	272	--	--
		га		--	789,12	--	237	115	3,12	1
7	Е0131-2-4	Прикатка	0,3	2127,33	2127,33	638	638	280	--	--
		га		--	810,41	--	243	115	2,61	1
8	Е0131-5-1	Внесение минеральных удобрений в почву	0,3	3560,84	2345,84	1068	704	413	2,00	1
		га		315,00	883,17	95	265	115	3,43	1
9	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,3	1327,81	1224,31	398	367	227	0,59	--
		га		103,50	482,13	31	145	129	1,99	1
10	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	3000	19,03	16,91	57103	50743	17431	0,02	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,12	3,87	6360	11610	97	0,02	52
11	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3000	1,41	1,41	4232	4232	874	--	--
		м2		--	0,30	--	901	97	--	3
12	Е0101-24-5	Перемещение ПСП из временного отвалана спланированную поверхность бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	450	4,85	4,85	2183	2183	735	--	--
		м3		--	1,68	--	757	97	0,01	2
13	Е0101-24-13	Перемещение ПРС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 20 м)	450	4,20	4,20	1889	1889	636	--	--
		м3		--	1,46	--	655	97	--	2
		Земляное полотно								
		Планировочные и укрепительные работы								
13	Е0101-24-6	Надвижка ПСП бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 для укрепления откосов насыпей,вемок идна кюветов	4939	6,01	6,01	29666	29666	9983	--	--
		м3		--	2,08	--	10292	97	0,01	34
14	Е0101-24-14	Надвижка ПСП бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	4939	4,75	4,75	23480	23480	7902	--	--
		м3		--	1,65	--	8146	97	0,01	27
		Дорожная одежда								
1	Е0127-22-1 К=1,5 за изм. толщ.	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной- песчаной смеси(по проекту предусматривается толщ. 25 см)	8688	57,65	49,92	500841	433726	285756	0,05	430
		м2		7,50	17,23	65160	149694	133	0,06	526
2	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта , добавлять к табл. 27-22, 27-23 и27-24 нормы на м2 основания	14988	5,47	2,88	81976	43157	68084	0,02	247
		м2		2,59	0,83	38819	12372	133	--	42
3	СКалькуляция	Стоимость гравийно-щебеночной-песчаной смеси	1660,18	4008,00	--	6654001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной10 см	10923	25,20	20,37	275212	222508	147983	0,03	346
		м2		4,79	5,40	52321	58944	133	0,02	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143008-104	Смеси песчано-гравийныеприродные	894,939	1940,00	--	1736182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожные знаки и дорожная разметка								
		Дорожные знаки								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5	39,82	37,82	199	189	62	0,01	--
		м3		1,87	11,00	9	55	97	0,04	--
2	Е010333-А5-1К=1,15 табл 7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8,5	51,75	51,75	440	440	88	--	--
		т		--	10,35	--	88	100	0,22	2
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03	--	85	--	97	--	--
4	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты знаков	0,2	1810,20	97,07	362	19	35	0,78	--
		м3		112,50	36,00	23	7	118	0,18	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения Ф1 из бетона В15, F-100	0,34	11098,15	112,36	3773	38	380	6,34	2
		м3		1021,50	42,44	347	14	105	0,21	--
6	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 100:за 50 циклов	0,3541667	268,00	--	95	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03	53600,00	--	1608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-114	Стоимость металлических стоек	0,011	110600,00	--	1217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-20	Омоноличивание стоек знаков бетоном бетона В15	0,1	10331,10	311,32	1033	31	59	2,82	--
		м3		441,00	117,61	44	12	105	0,57	--
10	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СПрайс-лист ТОО "завод дорожных знаков"	Стоимость дорожного знака А900х900	1	3914,32	--	3914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подъемка люков								
1	Е0123-24-1	Установка люков (замена на новые)	27	13691,31	35,42	369665	956	7819	1,31	35
		шт		209,25	13,50	5650	365	130	0,07	2
2	Е0123-1-4	Подъем люков, устройство горловины из бетона В20 на обочинах и проезжей части	5,4	10426,90	453,79	56305	2450	2794	1,51	8
		м3		228,15	169,88	1232	917	130	0,83	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9816665	825915			1122
			Тенге			170682	258524			932
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9815449				
	Материалы -		Тенге			365014				
	Всего заработная плата -		Тенге				429206			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6659524				
	Местные материалы -		Тенге			1794314				
		Накладные расходы -	Тенге			555543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1394123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10993251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2332
		Сметная заработная плата -	Тенге				512538			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1217				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1290				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11766404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2332
		Сметная заработная плата -	Тенге				512538			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**11 766 404,00**			**11 766 404,00**
Сметная заработная плата	тенге			512 538,00	**512 538,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**11 766 404,00**		-	**11 766 404,00**
Временные зданияи сооружения 1,5%	тенге	176 496,06			**176 496,06**
з.плата 14,1%	тенге			24 885,94	**24 885,94**
ИТОГО :	**тенге**	**11 942 900,06**	-		**11 942 900,06**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	171 977,76			**171 977,76**
Выслуга лет 1%	тенге			119 429,00	**119 429,00**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			47 771,60	**47 771,60**
з.плата 46%	тенге			79 109,77	**79 109,77**
Сдо	тенге			45 020,72	**45 020,72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смп	тенге			51 377,81	51 377,81			
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			404 665,38	404 665,38			
		ИТОГО:	**тенге**	**12 114 877,82**	**-**	**571 865,99**	**12 686 743,81**			
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**12 114 877,82**	**-**	**571 865,99**	**12 686 743,81**			
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**30 982 823,05**	**-**	**1 462 501,14**	**32 445 324,19**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			648 906,48	648 906,48			
		ИТОГО:	**тенге**	**30 982 823,05**	**-**	**2 111 407,62**	**33 094 230,67**			
		Уступка к договорной стоимости	тенге			**3 641 312,52**	**3 641 312,52**			
		Итого с уступкой	тенге				**29 452 918,15**			
		НДС 12%	тенге			3 534 350,18	**3 534 350,18**			
		Всего к оплате	**тенге**				**32 987 268,33**			

Заказчик: _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____