Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«14» августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», РК, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 87058149823**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Букенов Ж.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: «Строительство объектов водоснабжения в с. Шубарши Коптогайского аульного округа Уилского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Руководитель Тургамбеков Н. О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "АСТ-Технология", ГСЛ №0002338 от 18.06.2021 г., в лице директора Хамзиева Альберта Батырхановича; БИН 051040000299
наименование организации

ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г., в лице директора Жұман Манат Боранбайұлы; БИН 111040019283
наименование организации

ТОО "Портал - ПВ", ГСЛ № 000410-1 от 09.02.2018 г., в лице директора Ичиев Султан Хаджи Мухарбекович; БИН 060440003217
наименование организации

ТОО "Amanat Elevate", ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, в лице директора Истамбекова Азамата Бекжановича, БИН 110440022364

наименование организации

ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ», ГСЛ 23011830 от 24.05.20й23 г., в лице директора Мырзалиева Марала Жазылханулы, БИН 030540004055

наименование организации

ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", ГСЛ МҚЛ № 000636 от 02.02.2007 г., в лице директора Омарбекова Айдарбека Жанибековича; БИН 061140007390

наименование организации

ТОО "Универсал Plus", ГСЛ 21024510 от 18.08.2021 г., в лице директора Тастемір Данияла Теміртасұлы; БИН 020740004655

наименование организации

ТОО «АГА-Курылыс», ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Директор - Шакенов Нуржан Нуртаевич, БИН 070340013798

наименование организации

ТОО "Компания НурайСтрой", ГСЛ 14019281 от 18.12.2014, в лице директора Нургалиев Алибек Галиевич, БИН 040840003535

наименование организации

ТОО "Stroy Company 2017", ГСЛ № 17015742 от 13.10.2023 года, в лице директора Ахметова Асхат Алпамысович; БИН 170840020928

наименование организации

ТОО «Строительная компания Авикс», ГСЛ № 22012471 от 01.07.2022г, в лице руководителя Ахшабаева Рустама Аманжоловича, БИН 220640007142

наименование организации

ТОО «Шақшам-R», ГСЛ №14015988 от 22.10.2014 г., в лице директора Турабеков Рысхалы Айхымбаевич; БИН 140440011215

наименование организации

ТОО "Райс KZ" , ГСЛ 18000562 от 15.01.2018 г., в лице директора Копжасарова М.Г, БИН 110240020454;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Проектно-строительный институт Каз Нур, 16012292, 01.08.2016 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 15 от 10.02.2022 года**

наименование организации утвердидшей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность водопроводных сетей	м	11198		11198	
Площадь застройки	м2	69,66		69,66	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На площадке водозаборных сооружений предусмотрены: - Насосная станция I подъема 2шт. Две-проектируемые скважины, одна-резервная скважина. - Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и обеззараживанием, внутри которой установлены: Насосной станцией 2- го подъема (хоз-питье / 1 рабочий и 1 резервный), Q=5м3/ч, H=30м, мощность на 1 насос 1,1кВт, пож станцией Q=18м3/ч, H=30м, мощность на 1 насос 3,0кВт. Установкой Hlorator обеззараживания, Система ветиляции и отопления, Вводный шкаф питания БКНС. - 2 резервуара чистой воды емкостью V=50м3 каждая. - Контрольно-пропускной пункт. -Туалет на одно очко.

Трубопроводы на территории водозаборного сооружения в пределах ограждения выполнены из стальных труб. Диаметр трубопроводов в насосный станции I-подъема, (подводящие трубопроводы) приняты Ду = 89х4,0мм. Минимальная глубина заложения водопровода - 2,8м. Диаметр трубопровода от резервуаров до насосной станции II подъема (отводящие трубопроводы) составляет Ду = 114х4,0 мм. Количество нитей трубопровода - 2.

Диаметр трубопровода от насосной станции II-подъема до колодца №9 распределителя (на территории площадки) принят Ду = 114 мм, от колодца №9 до водораспределительного сооружения (колодец 1 - место подключения к сетям водопровода населенного пункта) принят из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17

“питьевая” по СТ РК ИСО 4427- 2004 диаметром 110х6,6 мм. Количество нитей трубопровода принято - 2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **август 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**
фактически, месяц: **8**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство объектов водоснабжения в с. Шубарши Коптогайского аульного округа Уилского района Актюбинской области
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «КазЕвроСтрой» Букенов Ж.Б
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.