Декларация о соответствии

«14 » ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Спецстрой» г.Алматы ,ул. Панфилова д.14,кв 15

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Бұрбасова А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр.Райымбека, ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул.Толе би, ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр. Райымбека», г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, ул. Радостовца, ул.Курмангазы, ул.Аренского, ул.Дуйсенова

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы»,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Саулет-SKB» проект № CSKB-35 с/к

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина арычной сети и ливневой канализации	м	2869		2841	
Устройство лотков Б-3-1	м	1998		2022	
Устройство ЗКЦ 0,5	м	768		709	
Установка смотровых блоков с решетками ЛЖК-250	шт	103		110	

Устройство бетонного покрытия	м2	761		1091,6	
Бетонирование откоса	м2	399,36		399,36	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	Метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Открытая арычная сеть выполняется лотками Б-3-1, сечением 400 (по дну)х480 мм. Закрытая сеть канализации выполняется железобетонными трубами диаметром 500 мм ЗКЦ 0,5. Сооружения укладываются на гравийно-песчаную подушку толщиной 10 см. на стыках круглого и лотковых звеньев применяется бетон марки В12,5. Для задержания мусора предусмотрены решетки. Верхний слой дорожной одежды-горячий мелкозернистый асфальтобетон, нижний-крупнозернистый асфальтобетон, основание гравийно-песчаное

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2015 года
месяц, год

окончание работ: ноябрь 2016 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает

объект «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би_ до пр.Райымбека, ул.Радостовца от ул.Курмангазы__до ул.Толе би, ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр. Райымбека»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «Компания Спецстрой» **Бұрбасов А.Т**