Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 23 » декабря 2016 г.

Заказчик **: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии от ***«20» декабря 2016г.*** **ТОО «ДСУ-13» в лице Директора Кошелева М.В., г.Алматы ,ул.Каскеленская,48.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ***«22 » декабря 2016г.*** **ТОО «СейсмоСтройЗащита» в лице Директора Мусина В.А.**,эксперты- **Лим В.В. аттестат № 00012 от 10.02.2012 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от ***«22 » декабря 2016г.*** **ТОО «ПК Мостопроект», в лице Директора Фольц В.В., аттестат эксперта АДСи ЖКХ № 02394, от 08.06.2012 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **г.Алматы, ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Алматы № 3/528 от 03 июля 2014 года;**
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, уведомление о начале строительства № (KZ41REA00019143) от 22.12.2015 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПК Мостопроект», проекта № 01 -5-2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»,приказ № 196-н от 29.07.2013 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2015 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;

фактически, месяц: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Полная длина пролетного строения (моста)	м	49,47	49,47
Схема пролетного строения	м	2x2,16	2x2,16
Ширина проезжей части	м	2,25	2,25
Высота подмостового габарита	м	5,50	5,50
Вертикальные подъемные платформы	шт	2	2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **надземный пешеходный переход расположен по ул.Северное кольцо- севернее ул.Жумабаева(кафе Талгат) г.Алматы.Пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организация безопасного движения по ул.Северное кольцо, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду.Переход состоит из железобетонного пролетного строения моста, выполненного из преднапряженных сборных железобетонных балок. Балки опираются на монолитные железобетонные стоечные опоры и двух лестничных сходов. Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами и имеющие металлические ограждения от проезжей части магистрали ул.Северное кольцо. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями , инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника. Выполнено наружное освещение надземного пешеходного перехода. Выполнено благоустройство горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- Подъемные платформы – 2 комплекта.
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **78 101 323 тенге ;**
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **77 654 617 тенге ;**
Оборудование
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **« Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы» **Исахов М.П.**

и.о.Заместитель руководителя КГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы» **Телибаев С.**

Технический надзор:
ДиректорТОО «СейсмоСтройЗащита» **Мусин В.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО « ПК Мостопроект» **Фольц В.В.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДСУ-13», 050061,г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)в г.Алматы»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя управления Исахова Максута Пернебаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « ПК Мостопроект», «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы» ВОР -01-5-2014**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом № 196-п от 29.07. 2013г. КГУ «Управление автомобильных дорог г.Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Надземный пешеходный переход:

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Полная длина пролетного строения (моста)	м	49,47	49,47
Схема пролетного строения	м	2х2,16	2х2,16
Ширина прохожей части	м	2,25	2,25
Высота подмостового габарита	м	5,50	5,50
Вертикальные подъемные платформы	шт	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **надземный пешеходный переход расположен по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) г.Алматы.Пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне, развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организация безопасного движения по ул.Северное кольцо, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Переход состоит из железобетонного пролетного строения, выполненного из преднапряженных сборных железобетонных балок, балки опираются на монолитные железобетонные стоечные опоры и двух лестничных сходов. Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами и имеющие металлическое ограждения от проезжей части магистрали ул.Северное кольцо. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями, инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника. Выполнено наружное освещение, благоустройство горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2015 года**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **6 месяцев**; (Доп. соглашение № 5 от 11.10.2016 г.)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы».** готовым к приемке в эксплуатацию

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

- Главный инженер ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарық» Нарузбаев С.Ж.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

«____» _____**2016г.**

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«22» декабря 2016г.

Авторский надзор ТОО «ПК Мостопроект» Директор Фольц В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Директора Фольц В.В., лицензия ГСЛ № 14002917 от 24.02.2014 г.

Эксперта Фольц В.В., аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02394, от 08 июня 2012 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №52-ГЗ 17.09.2015 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя Исахова М. П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Кошелева М.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями НЕТ
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2015 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2016 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____6_____месяц;
фактически_____6_____ месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

___ТОО «ПК Мостопроек» 01-5-2014-ИС_____,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой)_приказом № 196 –н от 29 июля 2013 года-_КГУ «Управления автомобильных дорог г.Алматы»_____
_____.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор
ТОО «ПК Мостопроек»
аттестат АДС и ЖКХ № 02394 от 08.06.2012г. Фольц В.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

лешков

617 28 12 16

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 22 » декабря 2016 г.

Технически надзор **ТОО«СейсмоСтройЗащита» Директор Мусин В.А. Г.Алматы, проспект Достык,85**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **ответственный технический надзор Лим В.В. аттестат № 00012 от 10.02.2012 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора №65-ГЗ от 07.12. 2015г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) г.Алматы**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы в лице руководителя Исаханова М.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кошелева М.В..**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2015 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяца** ;
фактически **6 месяцев** ;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **78 101 323** тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **77 654 617** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
- тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
78 101 323 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 77 654 617 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО « ПК Мостопроект» 01-5-2014 -ИС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **КГУ «Управление Автомобильных дорог г.Алматы» ,приказом № 196-н от 29.07. 2013г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» **Мусин В.А.**

Инженер – эксперт
Лим В.В. аттест №00012 от 10.02.2012г. **Лим В.В.**

«____» _____2016г.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт

385 - Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы
003 - Көліктік инфрақұрылымды дамыту
015 – Жергілікті бюджет есебінен бөлінетін қаражат
432 – Жолдар құрылысы

Алматы қ. **№55-МСА** 21 қыркүйек 2015 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095) мемлекеттік сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Ұғымдар мен айқындамалар

1) тапсырыс беруші - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

2) бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) объект - конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға,

Договор о государственных закупках работ

385 – Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог

г.Алматы **№55-ГЗ** 21 сентября 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект - здание, сооружение, определенное

қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) Шарттың бағасы - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) шарт - «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;

10) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

14) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

2. Шарттың мәні

2.1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесіне сәйкес жұмыстарды

организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы - все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование - все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2.1. Организатор государственных закупок **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»** объявил государственные закупки работ согласно перечню закупаемых работ к Договору (далее - работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение строительства надземных пешеходных переходов.

мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі - Жұмыстар) жариялады және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдерінің құрылысын орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

2.2. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – Алматы қаласы Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0298/15, Алматы қаласы Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0296/15, объектінің тұрған жері – Алматы қ.

Бас жобалаушы – «ТОП Геодезия» ЖШС, «ПК Мостопроект» ЖШС.

2.3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету;

3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

3.1. Шарттың жалпы сомасы 271 165 703 (екі жүз жетпіс бір миллион жүз алпыс бес мың жеті жүз үш) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 78 101 323 (жетпіс сегіз миллион жүз бір мың үш жүз жиырма үш) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 30 033 350 (отыз миллион отыз үш мың үш жүз елу) теңге, ҚҚС сомасы - 3 217 859 (үш миллион екі жүз он жеті мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 48 067 973 (қырық сегіз миллион алпыс жеті мың тоғыз жүз жетпіс үш) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 193 064 380 (жүз тоқсан үш миллион алпыс төрт мың үш жүз сексен) теңге.

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 30 033 350 (отыз миллион отыз үш мың үш жүз елу) теңге, ҚҚС сомасы - 3 217 859 (үш миллион екі жүз он жеті мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген

2.2. Работы выполняются по Проекту – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0298/15, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0296/15, местонахождение объекта – г.Алматы.

Генеральный проектировщик - ТОО «ТОП Геодезия», ТОО «ПК Мостопроект».

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1. Общая сумма Договора составляет 271 165 703 (двести семьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот три) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 78 101 323 (семьдесят восемь миллионов сто одна тысяча триста двадцать три) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 30 033 350 (тридцать миллионов тридцать три тысячи триста пятьдесят) тенге, сумма НДС – 3 217 859 (три миллиона двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 48 067 973 (сорок восемь миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 193 064 380 (сто девяносто три миллиона шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 30 033 350 (тридцать миллионов тридцать три тысячи триста пятьдесят) тенге, сумма НДС – 3 217 859 (три миллиона двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 163 031 030 (сто шестьдесят

қаражат 163 031 030 (жүз алпыс үш миллион отыз бір мың отыз) теңге.

3.2. Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша тіркеуден өткізу керек.

3.3. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай және Шарт күшіне енгеннен кейін аванстық төлем жүргізеді. Егер келісіммен аванстың төлемі көзделген болса, келісімнің орындауының қамсыздандыруына тең, келісімнің ортақ сомасынан **30 пайыздан артық** болмауы тиіс аванстық өлшем бекітіледі. Қалған соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстардың факт бойынша үшін аудару жолымен және бұрын төленген аванстың тепе-тең шегере отырып, орындалған Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4. Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесінде көрсетілген.

3.5. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

4. Тараптардың міндеттемелері

4.1. Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Заңның 8 бабы 8 тармағына сәйкес Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа қол қойған күннен он жұмыс күні ішінде қамтамасыз ету сомасын құрайтын 8 134 971 (сегіз миллион жүз отыз төрт мың тоғыз жүз жетпіс бір) теңге Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан **3 пайыз** көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

банк шотына кепілдікті ақшалай жарнасы: "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" ММ - да, БСК KKMFKZ2A **KZ 330705023853751001** не:

электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесінің 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік;

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы

три миллиона тридцать одна тысяча тридцать) тенге.

3.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 385003015432.

3.3. Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть **не более 30 процентов** от общей суммы договора. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ по факту и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

3.4. Объем выполняемых работ оговорен в перечне закупаемых работ к Договору.

3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 процентов** от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет 8 134 971 (восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят один) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: **KZ 330705023853751001** в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к

Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін камтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9) Мердігер: қоршаған ортаның эмиссиясына рұқсат алуы міндетті; жасыл көшеттерді бұзу рұқсатын алуы міндетті;

10) Мердігер орындалған жұмыстың (2 пішін №, 3 пішін №) актілерін кешіктірмей айдың 20 күніне дейін көрсетуі міндеті, есептік ай үшін.

4.2. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

5.1 Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

5.2 Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

5.3 Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

5.4 Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды.

настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Подрядчик обязан получить: разрешение на эмиссию в окружающую среду; разрешение на снос зеленых насаждений;

10) Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

5.2 Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

5.3 Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

5.4 Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка

Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

5.5 Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны тағайындайды.

5.6 Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

5.7 Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

5.8 Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

5.9. Жұмыстың басталу мерзімі осы келісімнің қол қою күні саналады.

5.10. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін **2016ж. маусымнан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

5.11 Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын** ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

5.12 Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

5.13. Мемлекеттік комиссияның актісіне қол қойғаннан кейін мердігер тапсырыс берушіге (оның талабыны бойынша) тағайынды үлгінің БТИ-да тіркелген тиісті техникалық толқұжатын береді.

6. Кепілдік

6.1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін,

весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

5.5 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

5.6 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.7 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

5.8 Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

5.9 Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

5.10 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **июнь 2016 г.**

5.11 Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

5.12 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов

5.13 После подписания Акта государственной комиссии Подрядчик предоставляет Заказчику (по его требованию) технический паспорт установленного образца, подлежащий регистрации в БТИ.

6. Гарантия

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования

жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

6.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзімге береді нысынаны пайдалануға қабылдаған күннен бастап.

Мердігердің жұмыс орындау нәтижесінде пайда болған өмір зақымдарға, денсаулыққа зиян келтірулерге және мүліктік шығындар мен шағымдар бойынша жауапты болады және Мердігер шығындарды үшінші тараптарға өтейді.

6.3. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, гимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, оның мен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

7.2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан **0,1 (нөл бүтін бір) пайыз** мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына **0,1 (нөл бүтін бір) пайыз** мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт

техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

Подрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью, имуществу и гибели людей, которые явились результатом работы Подрядчика, и возмещает их третьим лицам.

6.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере **0,1 (ноль целых один) процентов** от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере **0,1 (ноль целых один) процентов** к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы

бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

7.6. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

7.7. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

8.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және **2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін** күшінде болады.

8.2. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 15 күнтізбелік күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама 10 күнтізбелік күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның

Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует **по 31 декабря 2016 года.**

8.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами

қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі 30 күнтізбелік күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

8.3. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

8.4. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

8.5. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.6. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

8.7. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

8.8. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

8.9. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

9.1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға

производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При

бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған коса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

9.2. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

9.3. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

9.4. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

10.2. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

11. Хабарлама

11.1. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

11.2. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні

этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики

(хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

12. Басқа да шарттар

12.1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

12.2. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

12.3. Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың

Казахстан.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

12.4. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

12.5. Шарт бірдей заңдық күші бар 2 данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды

12.6. Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

13. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

В.П. Меренков

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М.В. Кошелев

12.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5. Договор составлен в 2 экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

В.П. Меренков

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М.В. Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №1 Қосымша келісім

Алматы қаласы 11 желтоксан 2015 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 271 165 703 (екі жүз жетпіс бір миллион жүз алпыс бес мың жеті жүз үш) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 78 101 323 (жетпіс сегіз миллион жүз бір мың үш жүз жиырма үш) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге, ҚҚС сомасы -

Дополнительное соглашение №1 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 11 декабря 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), в связи с уменьшением объемов работ, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 271 165 703 (двести семьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот три) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 78 101 323 (семьдесят восемь миллионов сто одна тысяча триста двадцать три) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч

60 675 (алпыс мың алты жүз жетпіс бес) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 535 023 (жетпіс жеті миллион бес жүз отыз бес мың жиырма үш) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 193 064 380 (жүз тоқсан үш миллион алпыс төрт мың үш жүз сексен) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге, ҚҚС сомасы - 60 675 (алпыс мың алты жүз жетпіс бес) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 192 498 080 (жүз тоқсан екі миллион төрт жүз тоқсан сегіз мың сексен) теңге.»

2. 2015 жылдың кему сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 58 934 100 (елу сегіз миллион тоғыз жүз отыз төрт мың жүз) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 6 314 368 (алты миллион үш жүз он төрт мың үш жүз алпыс сегіз) теңге.

385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша:

Кассалық шығындар өндірілмеді.

Орындалмаған міндеттеменің сомасы - 60 066 700 (алпыс миллион алпыс алты мың жеті жүз) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 6 435 718 (алты миллион төрт жүз отыз бес мың жеті жүз он сегіз) теңге.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.

триста) тенге, сумма НДС – 60 675 (шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 535 023 (семьдесят семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двадцать три) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 193 064 380 (сто двевяносто три миллиона шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге, сумма НДС – 60 675 (шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 192 498 080 (сто девяносто два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьдесят) тенге.»

2. Уменьшение суммы на 2015 год года по бюджетной программе 385003015432 – 58 934 100 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи сто) тенге, в том числе сумма НДС – 6 314 368 (шесть миллионов триста четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) тенге.

По бюджетной программе **385003015432**:

Кассовые расходы не производились.

Сумма неисполненных обязательств – 60 066 700 (шестьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч семьсот) тенге, в том числе сумма НДС – 6 435 718 (шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот восемнадцать) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

В.П. Меренков

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М.В.Кошелев

Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

В.П. Меренков

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М.В.Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №2 Қосымша келісім

Алматы қаласы 22 қаңтар 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 271 165 703 (екі жүз жетпіс бір миллион жүз алпыс бес мың жеті жүз үш) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 78 101 323 (жетпіс сегіз миллион жүз бір мың үш жүз жиырма үш) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

Дополнительное соглашение №2 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 22 января 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 271 165 703 (двести семьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот три) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 78 101 323 (семьдесят восемь миллионов сто одна тысяча триста двадцать три) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 535 023 (жетпіс жеті миллион бес жүз отыз бес мың жиырма үш) теңге,

Лот №2 – Рыскұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 193 064 380 (жүз тоқсан үш миллион алпыс төрт мың үш жүз сексен) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 192 498 080 (жүз тоқсан екі миллион төрт жүз тоқсан сегіз мың сексен) теңге.»

2. 2016 жылғы осы қосымша келісімнің сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 270 033 103 (екі жүз жетпіс миллион отыз үш мың жүз үш) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 28 932 118 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз отыз екі мың жүз он сегіз) теңге.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.

566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 535 023 (семьдесят семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двадцать три) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 193 064 380 (сто девяносто три миллиона шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 192 498 080 (сто девяносто два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьдесят) тенге.»

2. Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2016 год по бюджетной программе 385003015432 – 270 033 103 (двести семьдесят миллионов тридцать три тысячи сто три) тенге, в том числе сумма НДС – 28 932 118 (двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи сто восемнадцать) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

В.П. Меренков

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская қ-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М. В. Кошелев

Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

В.П. Меренков

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М. В. Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №3 Қосымша келісім

Алматы қаласы 5 мамыр 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, 8.02-09-2002 ҚР ҚН бойынша уақытша ғимараттар мен құрылыстардың құнын шектеулі сомасын қайтаруы 1 685 536 (бір миллион алты жүз сексен бес мың бес жүз отыз алты) теңге (15%), осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 269 480 167 (екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз сексен мың жүз алпыс жеті) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі

Дополнительное соглашение №3 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 5 мая 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Исахов М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), в связи с уменьшением объемов работ, согласно СН РК 8.02-09-2002 возвратная сумма от лимитированных затрат на временные здания и сооружения составляет 1 685 536 (один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге (15%), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 269 480 167 (двести шестьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто шестьдесят семь) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

(Талгат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 77 654 617 (жетпіс жеті миллион алты жүз елу төрт мың алты жүз он жеті) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 088 317 (жетпіс жеті миллион сексен сегіз мың үш жүз он жеті) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 191 825 550 (жүз тоқсан бір миллион сегіз жүз жиырма бес мың бес жүз елу) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 191 259 250 (жүз тоқсан бір миллион екі жүз елу тоғыз мың екі жүз елу) теңге.»

2. Шарттың кему сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 1 685 536 (бір миллион алты жүз сексен бес мың бес жүз отыз алты) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 180 593 теңге.

Орындалған міндеттеменің сомасы – 0 (нөл) теңге.

Кассалық шығындар болмаған.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 77 654 617 (семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 088 317 (семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч триста семнадцать) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 191 825 550 (сто двевяносто один миллион восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 191 259 250 (сто девяносто один миллион двести пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) тенге.»

2. Уменьшение суммы договора по бюджетной программе 385003015432 – 1 685 536 (один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге, в том числе сумма НДС – 180 593 тенге.

Сумма исполненных обязательств – 0 (ноль) тенге.

Кассовые расходы не производились.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в

территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 385375
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

Исахов М.П.

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М. В. Кошелев

Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 385375
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

Исахов М.П.

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М. В. Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №4 Қосымша келісім

Алматы қаласы 10 қазан 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), Алматы қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 2/192 «Алматы қаласы әкімдігінің атқарушы органдарының кейбір мәселелері туралы» қаулысының негізінде, VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс IX сессиясының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі № 47 шешімінің негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесіне сәйкес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі - Жұмыстар) жариялады және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдерінің құрылысын орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – Алматы қаласы Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0298/15, Алматы қаласы Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0296/15, объектінің тұрған жері – Алматы қ.

Бас жобалаушы – «ТОП Геодезия» ЖШС, «ПК Мостопроект» ЖШС.

2. Шарттың атауы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Бюджеттік сыныптамасы бойынша

Дополнительное соглашение №4 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 10 октября 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Исахова М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), на основании постановления акимата города Алматы № 2/192 от 13 мая 2016 года «О некоторых вопросах исполнительных органов акимата города Алматы», на основании Решения внеочередной IX-й сессии маслихата города Алматы, VI-го созыва от 26 сентября 2016 года № 47, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Организатор государственных закупок **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** объявил государственные закупки работ согласно перечню закупаемых работ к Договору (далее - работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение строительства надземных пешеходных переходов.

Работы выполняются по Проекту – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0298/15, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0296/15, местонахождение объекта – г.Алматы.

Генеральный проектировщик - ТОО «ТОП Геодезия», ТОО «ПК Мостопроект».

2. Название договора изложить в следующей редакции:

«Договор о государственных закупках работ

жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт»
348 – Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
007 - Көліктік инфрақұрылымды дамыту
015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
432 – Жолдар құрылысы

3. «385 003 015 432» шарттың мәтіні бойынша
«348 007 015 432» болып аустырылсын.

4. Шарттың кіріспесінде:

««Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» ««Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» болып ауыстырылсын.

Шарттың мәтіні бойынша ««Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» ««Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» болып ауыстырылсын.

5. 13 тармақтағы «Тараптардың деректемелері» «Тапсырыс беруші» баған келесі редакцияда мазмұндалсын:

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы, 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69

6. **348007015432** бюджеттік бағдарламасы бойынша:

Кассалық шығындар болмаған.

Орындалмаған міндеттеменің сомасы - 268 347 567 (екі жүз алпыс сегіз миллион үш жүз қырық жеті мың бес жүз алпыс жеті) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 28 751 525 теңге.

7. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

8. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

9. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші

в соответствии с бюджетной программой»
348 – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
007 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог

3. По тексту договора «385 003 015 432» заменить на «348 007 015 432».

4. В преамбуле договора:

«Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»» заменить на: «Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»».

По тексту договора «КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»» заменить на: «КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»».

5. Столбец «Заказчик» в пункте 13 «Адреса и реквизиты Сторон» Договора изложить в следующей редакции:

«Заказчик»
Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы,
площадь Республики, 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69

6. По бюджетной программе **348007015432**:

Кассовые расходы не производились.

Сумма неисполненных обязательств – 268 347 567 (двести шестьдесят восемь миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) тенге, в том числе сумма НДС – 28 751 525 тенге.

7. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах,

бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **Исахов М.П.**	Заказчик: **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **Исахов М.П.**
Мердігер: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **Кошелев М. В.**	Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **Кошелев М. В.**

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №5 Қосымша келісім

Алматы қаласы 11 қазан 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 5.10 Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«5.10 Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін **2016 ж. 31 желтоқсаннан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.»

2. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

3. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және қол қойған кезеңнен бастап күшіне енеді.

4. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін

Дополнительное соглашение №5 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 11 октября 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Исахова М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 5.10 Договора изложить в следующей редакции:

«5.10 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **в срок 31 декабря 2016 г.»**

2. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с

данасы бір-бірден.

момента его подписания.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

Исахов М.П.

Мердігер:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы к., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

Кошелев М. В.

Реквизиты Сторон

Заказчик:
«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

Исахов М.П.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

Кошелев М. В.

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №6 Қосымша келісім

Алматы қаласы 23 желтоқсан 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 179 637 308 (жүз жетпіс тоғыз миллион алты жүз отыз жеті мың үш жүз сегіз) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді, соның ішінде:

2015 жылдың соммасы 1 132 600 (бір миллион жүз отыз екі мың алты жүз) теңге,

2016 жылдың сомасы 178 504 708 (жүз жетпіс сегіз миллион бес жүз төрт мың жеті

Дополнительное соглашение №6 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 23 декабря 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Исахова М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), в связи с уменьшением объемов работ, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 179 637 308 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч триста восемь) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора), в том числе:

сумма 2015 года составляет 1 132 600 (один миллион сто тридцать две тысячи шестьсот) тенге,

сумма 2016 года составляет 178 504 708 (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот восемь) тенге.

жүз сегіз) теңгені құрайды.

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 77 654 617 (жетпіс жеті миллион алты жүз елу төрт мың алты жүз он жеті) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 088 317 (жетпіс жеті миллион сексен сегіз мың үш жүз он жеті) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 101 982 691 (жүз бір миллион тоғыз жүз сексен екі мың алты жүз тоқсан бір) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 101 416 391 (жүз бір миллион төрт жүз он алты мың үш жүз тоқсан бір) теңге.»

2. **Шарттың кему сомасы 385007015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша** – 89 482 859 (сексен тоғыз миллион төрт жүз сексен екі мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 9 587 449 теңге.

Орындалған міндеттеменің сомасы – 160 276 000 (жүз алпыс миллион екі жүз жетпіс алты мың) теңге.

Орындалмаған міндеттеменің сомасы – 108 071 567 (жүз сегіз миллион жетпіс бір мың бес жүз алпыс жеті) теңге.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және қол қойған кезеңнен бастап күшіне енеді.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 77 654 617 (семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 088 317 (семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч триста семнадцать) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 101 982 691 (сто один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто один) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 101 416 391 (сто один миллион четыреста шестнадцать тысяч триста девяносто один) тенге.»

2. **Уменьшение суммы договора по бюджетной программе 385007015432** – 89 482 859 (восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге, в том числе сумма НДС – 9 587 449 тенге.

Сумма исполненных обязательств – 160 276 000 (сто шестьдесят миллионов двести семьдесят шесть тысяч) тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 108 071 567 (сто восемь миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания. 5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы, 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **Исахов М.П.**	Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **Исахов М.П.**
Мердігер: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы к., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **Кошкалев М. В.**	Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **Кошкалев М. В.**

Счет-фактура № 00000000238 от 31 декабря 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №55-ГЗ от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат) за декабрь 2015	тен.	1	505 625,00	505 625,00	12%	60 675,00	566 300,00		
Всего по счету:					**505 625,00**		**60 675,00**	**566 300,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Уполномоченное лицо
для подписи за руководителя:
Главный бухгалтер Сакенова Д.Х
приказ №380 от 15.12.15г.

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : "Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование	Код
		55-ГЗ доп согл. №1	21.09.15г. 11.01.15г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)	**566 300**	**566 300**							**60 675**	**566 300**
ИТОГО:										**566 300**

Заказчик:

И.о.руководителя
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

_____ Мырзаханов Г.А.

Поставщик:

Директор
ТОО "ДСУ-13"

_____ Кожахметов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Договор №55 -13 от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года
на подготовительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вырубка деревьев с разделкой древесины								
1	E0101-191-2	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня**	1	12,22	0,83	12	1	8	0,07	0
		дерево		11,39	0,32	11	0	70	0	0
2	E0101-191-3	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня**	3	15,73	0,99	47	3	32	0,08	0
		дерево		14,74	0,38	44	1	70	0	0
3	E0101-191-4	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня**	3	18,75	1,2	56	4	38	0,1	0
		дерево		17,55	0,45	53	1	70	0	0
4	E0101-191-6	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня**	7	38,09	2,54	267	18	179	0,2	1
		дерево		35,55	0,95	249	7	70	0,01	0
5	E0101-192-1	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	1	80,12	58,74	80	59	30	0,15	0
		хвост		21,38	22,16	21	22	70	0,08	0
6	E0101-192-2	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	6	139,53	102,4	837	614	318	0,26	2
		хвост		37,13	38,63	223	232	70	0,15	1
7	E0101-192-3	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	7	226,36	166,06	1584	1162	602	0,42	3
		хвост		60,3	62,64	422	438	70	0,24	2
8	E0101-193-3	**Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученнойот валки леса**	1	35,47	2,17	35	2	24	0,22	0

		дерево		33,3	0,81	33	1	70	0	0
9	E0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученнойот валки леса	3	48,25	3,02	145	9	97	0,29	1
		дерево		45,23	1,13	136	3	70	0,01	0
10	E0101-193-5	Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученнойот валки леса	3	64,95	3,97	195	12	131	0,39	1
		дерево		60,98	1,49	183	4	70	0,01	0
11	E0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	7	135,72	6,79	950	48	644	0,81	6
		дерево		128,93	2,54	903	18	70	0,01	0
12	C01031-A9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	1,0128384	164,3		166				
		т								
13	C010333-A30-1	Вывоз строительного мусора	1,0128384	176,4		179				
		т								
		ИТОГО:				4553	1931			16
						2347	727			3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2144				
		Всего накладных расходов:				2144				
		Итого с накладными				6697				
		- заработная плата				322				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМППЗ				402				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7099				
		Итого с временными, 4,8 %				7440				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				7574				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7604				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7678				
		ИТОГО:				7678				
		Сметная заработная плата				3396				
		Нормативная трудоемкость				20				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				19636				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				393				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20029				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2403				
		Итого с НДС				22432				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Договор №55 -13 от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	393,985	32,23	30,77	12697	12123	3732	0,01	4
		м3		1,42	8,34	559	3288	97	0,03	11
2	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**	689,474	176,4	176,4	121623	121623	24325	0	0
		т		0	35,28	0	24325	100	0,74	511
		ИТОГО:				134320	133747			4
						559	27613			522
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				28056				
		Всего накладных расходов:				28056				
		Итого с накладными				162376				
		- заработная плата				4208				
		- трудоемкость				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				9743				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172119				

		Итого с временными, 4,8 %				180381				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				183628				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				184350				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				186154				
		ИТОГО:				186154				
		Сметная заработная плата				32380				
		Нормативная трудоемкость				540				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				476076				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9521				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				485597				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				58271				
		Итого с НДС				543868				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев

Счет-фактура № 00000000209 от 25 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 25.10.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001 № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат) за октябрь 2016 г.	тен.	1	37 828 947,32	37 828 947,32	12%	4 539 473,68	42 368 421,00		
Всего по счету:					**37 828 947,32**		**4 539 473,68**	**42 368 421,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Подрядчик **ТОО "ДСУ-13"**
Наименование строительства и его адрес: :

"Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Севернее кольцо -севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: КБП	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		ДС. №4 к Договору № 55-ГЗ	10.10.2016 г. 21.09.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретен. материалов	дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Севернее кольцо -севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)	**42 368 421**	**42 368 421**							**4 539 474**	**42 368 421**
ИТОГО:										**42 368 421**

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Исахов М.П.

Подрядчик:

ТОО "ДСУ-13"
Дорожно-строительное управление №13

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)**

Договор №55 -13 от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	357,713	32,23	30,77	11528	11007	3388	0,01	4
		м3		1,42	8,34	508	2985	97	0,03	10
2	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	663,523	176,4	176,4	117045	117045	23409	0	0
		т		0	35,28	0	23409	100	0,74	492
3	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	75	218,93	0	16420	0	18554	1,54	116
		м3		218,93	0	16420	0	113	0	0
4	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	75	9,24	9,24	693	693	218	0	0
		м3		0	3	0	225	97	0,01	1
5	E0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м**	75	7,91	7,91	593	593	187	0	0
		м3		0	2,57	0	193	97	0,01	1
6	E0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	160	19,4	0	3104	0	3011	0,12	20
		м2		19,4	0	3104	0	97	0	0

7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75	21,55	4,52	1616	339	1239	0,11	8
		м3		17,05	0	1277	0	97	0	0
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75	14,12	12	1059	900	318	0,01	1
		м3		1,62	2,75	122	206	97	0,01	1
		Сооружение опор 1,2,3								
9	E0130-3-1	Устройство подушки из крупнообломочных грунта	137,4	1664,11	38,67	228649	5313	48635	1,99	273
		м3		310,5	14,24	42663	1957	109	0,07	10
10	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	137,4	12,51	12,51	1719	1719	571	0	0
		м3		0	4,28	0	588	97	0,01	2
11	E0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	137,4	7,63	7,63	1048	1048	306	0	0
		м3		0	2,29	0	315	97	0,01	1
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	137,4	14,12	12	1940	1648	582	0,01	2
		м3		1,62	2,75	223	377	97	0,01	2
13	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	13,28	1426,42	38,67	18943	514	4701	1,99	26
		м3		310,5	14,24	4123	189	109	0,07	1
14	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента под лестничную башню в опору №1 из сульфатостойкого бетона В25 F200	67,2	7128,84	532,08	479058	35756	41466	2,55	171
		м3		434,25	131,85	29182	8860	109	0,43	29
15	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	68,544	298		20426				
		м3								
16	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	5,383	8299,96	0	44679	0	47262	48,4	261
		т		8055	0	43360	0	109	0	0
17	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,669	64400		300684				
		т								
18	C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,207	59100		12234				
		т								
19	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,507	63800		32347				
		т								
20	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента под опоры №2 и 3 из сульфатостойкого бетона В25 F200	40,6	7128,84	532,08	289431	21603	25052	2,55	104
		м3		434,25	131,85	17631	5353	109	0,43	18
21	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	41,412	298		12341				
		м3								

22	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,68	8299,96	0	30544	0	32310	48,4	178
		т		8055	0	29642	0	109	0	0
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,79	64400		115276				
		т								
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,476	62100		91660				
		т								
25	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,414	59100		24467				
		т								
26	Е0130-13-1	Бетонирование стоек диам 800мм, бетон В25,F200,W6	9	7996,18	937,34	71966	8436	11712	4,88	44
		м3		918	275,85	8262	2483	109	1,1	10
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9,36	298		2789				
		м3								
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 10 мм	0,249	64700		16110				
		т								
29	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,163	59100		127833				
		т								
30	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,079	63800		5040				
		т								
31	Е0130-13-1	Бетонирование монолитных ригелей, бетон В25,F200,W6	7,03	7996,18	937,34	56213	6589	9148	4,88	34
		м3		918	275,85	6454	1939	109	1,1	8
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	7,3112	298		2179				
		м3								
33	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных ригелей	1,063	8299,96	0	8823	0	9333	48,4	51
		т		8055	0	8562	0	109	0	0
34	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 10 мм	0,318	64700		20575				
		т								

35	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	71100		3057				
		т								
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,239	68800		16443				
		т								
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,069	64400		4444				
		т								
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,394	62100		24467				
		т								
39	Е0130-13-1	Бетонирование опорной консоли и шкафной стенки, бетон В25,F200,W6	1,9	7996,18	937,34	15193	1781	2472	4,88	9
		м3		918	275,85	1744	524	109	1,1	2
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,976	298		589				
		м3								
41	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных опорной консоли и шкафной стенки	0,261	8299,96	0	2166	0	2292	48,4	13
		т		8055	0	2102	0	109	0	0
42	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 8 мм	0,003	66000		198				
		т								
43	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 10 мм	0,039	64700		2523				
		т								
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,022	68800		1514				
		т								
45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,015	64400		966				
		т								

46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,028	62100		1739				
		т								
47	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,155	63800		9889				
		т								
48	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	196	318,03	13,7	62333	2685	23045	0,6	119
		м2		102,83	5,04	20155	988	109	0,02	5
49	Е0130-83-1	Окраска поверхностей перхлорвиниловой краской	95	90,66	4,71	8613	447	3278	0,16	15
		м2		29,93	1,73	2843	164	109	0,01	1
50	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски	95	106,01	14,71	10071	1397	4406	0,2	19
		м2		37,13	5,42	3527	515	109	0,03	3
51	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки	506,5	32,23	30,77	16324	15585	4798	0,01	5
		м3		1,42	8,34	719	4227	97	0,03	14
52	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	911,7	176,4	176,4	160824	160824	32165	0	0
		т		0	35,28	0	32165	100	0,74	675
53	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	456,48	6,83	6,83	3116	3116	827	0	0
		м3		0	1,87	0	852	97	0,01	3
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50	134,1	0	6705	0	7577	0,97	49
		м3		134,1	0	6705	0	113	0	0
55	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	506,48	12,51	12,51	6335	6335	2103	0	0
		м3		0	4,28	0	2168	97	0,01	7
56	Е0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	506,48	7,63	7,63	3862	3862	1128	0	0
		м3		0	2,29	0	1162	97	0,01	4
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	506,48	14,12	12	7150	6076	2144	0,01	6
		м3		1,62	2,75	820	1390	97	0,01	6
		Лестничные сходы								
58	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	265,8	32,23	30,77	8566	8179	2518	0,01	3
		м3		1,42	8,34	377	2218	97	0,03	8
59	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	478,4	176,4	176,4	84390	84390	16878	0	0

		т		0	35,28	0	16878	100	0,74	354
60	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,6	218,93	0	5824	0	6581	1,54	41
		м3		218,93	0	5824	0	113	0	0
61	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	26,6	9,24	9,24	246	246	77	0	0
		м3		0	3	0	80	97	0,01	0
62	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	26,6	7,91	7,91	210	210	66	0	0
		м3		0	2,57	0	68	97	0,01	0
63	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	39	19,4	0	757	0	734	0,12	5
		м2		19,4	0	757	0	97	0	0
64	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,6	21,55	4,52	573	120	439	0,11	3
		м3		17,03	0	453	0	97	0	0
65	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26,6	14,12	12	376	319	113	0,01	0
		м3		1,62	2,75	43	73	97	0,01	0
66	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	92,3	134,1	0	12377	0	13986	0,97	90
		м3		134,1	0	12377	0	113	0	0
		Сооружение опор лестничного схода №2								
67	E0130-3-1	Устройство подушки из крупнообломочного грунта	30,4	1664,11	38,67	50589	1176	10761	1,99	60
		м3		310,5	14,24	9439	433	109	0,07	2
68	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	30,4	12,51	12,51	380	380	126	0	0
		м3		0	4,28	0	130	97	0,01	0
69	E0101-130-8 K=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	30,4	7,63	7,63	232	232	68	0	0
		м3		0	2,29	0	70	97	0,01	0
70	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	30,4	14,12	12	429	365	129	0,01	0
		м3		1,62	2,75	49	83	97	0,01	0
71	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	3,53	1426,42	38,67	5035	137	1250	1,99	7
		м3		310,5	14,24	1096	50	109	0,07	0
72	E0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из сульфатостойкого бетона В25 F200	18	7128,84	532,08	128319	9578	11107	2,55	46
		м3		434,25	131,85	7817	2373	109	0,43	8
73	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	18,36	298		5471				
		м3								
74	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,405	8299,96	0	11661	0	12336	48,4	68
		т		8055	0	11317	0	109	0	0

75	С 12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,231	64400		79276				
		т								
76	С 12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,174	59900		10423				
		т								
77	Е0130-7-1	Устройство монолитного железобетонного упора У-1 из сульфатостойкого бетона В25 F200	2	7128,84	532,08	14258	1064	1234	2,55	5
		м3		434,25	131,85	869	264	109	0,43	1
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,04	298		608				
		м3								
79	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных упорах	0,191	8299,96	0	1585	0	1677	48,4	9
		т		8055	0	1539	0	109	0	0
80	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,031	68800		2133				
		т								
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,138	64400		8887				
		т								
82	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,022	63800		1404				
		т								
83	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента лифта Ф-1 из сульфатостойкого бетона В25 F200	8	7128,84	532,08	57031	4257	4936	2,55	20
		м3		434,25	131,85	3474	1055	109	0,43	3
84	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	8,16	298		2432				
		м3								
85	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,828	8299,96	0	6872	0	7270	48,4	40
		т		8055	0	6670	0	109	0	0
86	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,209	64400		13460				
		т								
87	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,619	62100		38440				

		т								
88	E0130-13-1	Бетонирование стоек диам 600мм, бетон В25,F200,W6	2	7996,18	937,34	15992	1875	2603	4,88	10
		м3		918	275,85	1836	552	109	1,1	2
89	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,08	298		620				
		м3								
90	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,373	8299,96	0	3096	0	3275	48,4	18
		т		8055	0	3005	0	109	0	0
91	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 10 мм	0,071	64700		4594				
		т								
92	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,277	59900		16592				
		т								
93	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,024	63800		1531				
		т								
94	E0130-13-1	Бетонирование ригеля и антисейсмических упоров, бетон В25,F200,W6	2	7996,18	937,34	15992	1875	2603	4,88	10
		м3		918	275,85	1836	552	109	1,1	2
95	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,08	298		620				
		м3								
96	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,318	8299,96	0	2639	0	2792	48,4	15
		т		8055	0	2561	0	109	0	0
97	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 8 мм	0,073	66000		4818				
		т								
98	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,139	64400		8952				
		т								
99	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,106	63800		6763				
		т								
100	E0109-29-1	Монтаж косоуров и листов настила	8,72735	13711,47	5475,87	119665	47790	51784	28,9	252
		т		5040	1552,87	43986	13552	90	5,46	48
101	С12021-41	Стоимость металла листов настила	3,28305	147100		482937				
		т								
102	С12021-146	Стоимость металла косоуров	5,4443	108500		590707				

		т								
103	E0130-73-1	Установка перильного ограждения	0,897028	17298,09	124,87	15517	112	10538	61	55
		з		10732,5	45	9627	40	109	0,22	0
104	C12021-146	Стоимость перил	0,897028	108500		97328				
		т								
105	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02 05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж стоек кровли	0,0621	4658,59	2861,37	289	178	94	5,88	0
		т		1067,22	620,1	66	38	90	1,98	0
106	C12021-41	Стоимость стоек кровли	0,0621	147100		9129				
		т								
107	E0127-14-2	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси	110	599,34	73,75	65928	8113	4835	0,14	16
		м3		21,38	11,67	2352	1284	133	0,04	5
108	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	110	12,51	12,51	1376	1376	457	0	0
		м3		0	4,28	0	471	97	0,01	2
109	E0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	110	7,63	7,63	839	839	245	0	0
		м3		0	2,29	0	252	97	0,01	1
110	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	110	14,12	12	1553	1320	466	0,01	1
		м3		1,62	2,75	178	302	97	0,01	1
111	E0127-72-1	Розлив битума	0,1316	40097,59	339,59	5277	45	25	0,58	0
		т		0	140,94	0	19	133	0,58	0
112	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонной площадки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	188	414,08	0	77847	0	6188	0,14	27
		м2		24,75	0	4653	0	133	0	0
113	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонной площадки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	188	262,76	0	49399	0	3981	0,09	17
		м2		15,92	0	2993	0	133	0	0
		ИТОГО:				4689797	589481			2347
						385340	134071			1743
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				487389				
		На металломонтажные работы				62417				
		Всего накладных расходов:				549806				
		Итого с накладными				5239603				
		- заработная плата				82471				
		- трудоемкость				275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				314376				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5553979				
		Итого с временными, 4,8 %				5820570				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				5925340				

		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5948622				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6006828				
		ИТОГО:				6006828				
		Сметная заработная плата				601882				
		Нормативная трудоемкость				4365				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				15361978				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				307240				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15669218				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1880306				
		Итого с НДС				17549524				

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технический надзор

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо северное ул.Жумабаева (кафе Талгат)**

Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года
на освещение перехода и питание лифта

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200А	2	7410	2137	14820	4274	10110	28	56
		шт		4860	460,99	9720	922	95	2,67	5
2	С151803-636 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные моделиЩРи-12з-0 74 У2 IP54, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1943		3886				
		шт.								
3	Е0133-204-1	Установка торшеров	14	4209,31	1831,4	58930	25640	38261	12	168
		опора		1977,75	625,01	27689	8750	105	2,34	33
4	С12021-245	Стоимость металлоконструкций опор	0,63	172800		108864				
		т								
5	С12021 тех.часть п4.2 т.4, п.4.10	Добавка на горячее цинкование	0,63	30424		19167				
		т								
6	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Установка светильников	14	964,71	440,84	13506	6172	4984	1,46	20
		шт		283,24	91,46	3965	1280	95	0,53	7
7	Е0121-17-6	Монтаж светильников	14	297,9	71,36	4171	999	3112	1,02	14
		шт		159,75	46,09	2237	645	108	0,2	3
8	С151701-228 Изм. и доп. вып. 20	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	14	8069		112966				
		шт.								
9	С151706-85	Лампы ртутные низкого давления, цоколь/ПиТ ГОСТ 6825-74	14	537		7518				

		шт.								
10	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	210	159,9	81,1	33579	17031	14923	0,35	74
		м		54,5	20,3	11445	4263	95	0,12	25
11	С130806-59 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	210	148		31080				
		м								
12	Ц0108-148-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в трубе, масса 1 м до 3 кг	220	45	6,7	9900	1474	7064	0,19	42
		м		32,2	1,6	7084	352	95	0,01	2
13	С151601-134 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,1428	28818		4115				
		1000м								
14	С151601-136 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,0816	52178		4258				
		1000м								
15	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля АВВГ сеч.3х2,5мм вопоре для зарядки и к ШДУ	35	27,7	2,1	970	74	672	0,1	4
		м		19,7	0,5	690	18	95	0	0
16	С151601-117 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	14563		446				
		км								
17	С151601-119 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	25569		130				
		км								
18	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	36	578,1	31,1	20812	1120	14043	2,09	75
		шт		403	7,6	14508	274	95	0,04	2
19	С151803-45	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	36	1660		59760				
		шт.								
20	С11011-773	Скоба для крепления труб	257	221		56797				
		шт								
21	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,014	21603,38	0	302	0	320	133	2
		км.-км		20790	0	291	0	110	0	0
22	С130804-1072 Изм. и доп.вып.19	Трубы из полиэтилена Dн 20 мм	14	46		644				
		10м								
23	С130804-35	Муфта, d 20 мм	1,4	80		112				
		10шт								
24	Е0109-35-1	Конструкции из уголков для установки шкафов	0,06032	17937,36	627,68	1082	38	776	86,5	5
		т		14197,5	101,25	856	6	90	0,49	0
25	С11011-899 Изм. и доп. вып. 24	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,06032	44431		2680				

		т								
26	С151804-1937 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные	14	2691		37674				
		шт.								
27	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,07	7259,41	4310,78	508	302	288	16,1	1
		1км		2745	1169,46	192	82	105	4,45	0
28	С151607-702 Изм. и доп. вып. 24	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0714	152590		10895				
		км								
29	С151804-2940 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы герметичные прокалывающие SLJW11.1	36	266		9576				
		шт.								
		ИТОГО:				629148	57122			461
						78675	16592			77
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				55194				
		На общестроительные работы				320				
		На металломонтажные работы				39037				
		Всего накладных расходов:				94551				
		Итого с накладными				723699				
		- заработная плата				14183				
		- трудоемкость				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНПЗ				43422				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				767121				
		Итого с временными, 4,8 %				803943				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				818414				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				821630				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				829669				
		ИТОГО:				829669				
		Сметная заработная плата				109450				
		Нормативная трудоемкость				585				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2121812				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				42436				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2164248				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				259710				
		Итого с НДС				2423958				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СПАП:
ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор лестничного схода №2								
1	E0109-22-1	Монтаж фермы кровли и прогонов	0,593279	9523,56	4795,68	5650	2845	2712	23	14
		т		3712,5	1367,15	2203	811	90	5,24	3
2	С12021-41	Стоимость металла кровли	0,593279	147100		87271				
		т								
3	E0109-27-4	Установка листов полигаль	74	372,28	184,27	27549	13636	15365	1,01	75
		м2		182,25	48,45	13487	3585	90	0,17	13
4	С11011-928	Стоимость плит полигаль	81,4	836		68050				
		м2								
5	E0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в три слоя	64,34	567,94	0,42	36541	27	502	0,01	1
		м2		8,52	0,15	548	10	90	0	0
6	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,5915	218,93	0	6260	0	7073	1,54	44
		м3		218,93	0	6260	0	113	0	0
7	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,2676	599,34	73,75	1958	241	144	0,14	0
		м3		21,38	11,67	70	38	133	0,04	0
		Сооружение лестничной башни схода №1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0109-17-2	Рамный каркас , колонны К-1,К-2,К-3 высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т	4,6852	3214,17	1407,59	15059	6595	5803	5,8	27
		т конструкций		981	395,17	4596	1851	90	1,54	7
9	C12021-41	Стоимость конструкций	4,6852	147100		689193				
		т								
10	E0109-24-1	Рамный каркас, поперечные связи ПС-1 - ПС6	4,94832	13864,97	4022,39	68608	19904	45256	56,5	280
		т конструкций		9090	1071,86	44980	5304	90	3,81	19
11	C12021-41	Стоимость конструкций	4,94832	147100		727898				
		т								
12	E0109-29-1	Лестничные марши ЛМ-1 -ЛМ-3,площадки ЛП-1	9,68656	13711,47	5475,87	132817	53042	57476	28,9	280
		т		5040	1552,87	48820	15042	90	5,46	53
13	C12021-88	Лестницы маршевые,площадки огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	9,68656	124800		1208883				
		т								
14	C12021 тех.часть рд21 06 п9 т63 п.3.8	Добавка на корректировку марки стали С345-4	8,894	20107		178832				
		т								
15	C12021 тех.часть рд21 06 п9 т6 п.3.3	Добавка на корректировку марки стали С255,Ст3	12,24184	3385		41439				
		т								
		Дорожная Часть								
16	E0127-20-1	Демонтаж гранитных бордюров	22	122,85	0	2703	0	3595	0,77	17
		м		122,85	0	2703	0	133	0	0
17	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,782	27,1	0	48	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
18	C010333-A30-1	Вывоз строительного мусора на 30км	1,782	176,4		314				
		т								
19	E0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02 01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	78,15	202,84	196,64	15852	15368	1496	0,03	3
		м2		6,04	8,35	472	653	133	0,03	3
20	C010333-A1-1	Вывоз строительного мусора на 30км	154,737	17,73		2743				
		т								
21	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,9	599,34	73,75	539	66	40	0,14	0
		м3		21,38	11,67	19	11	133	0,04	0
22	E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	383	0,26	0,26	99	99	19	0	0
		м2		0	0,05	0	20	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	114,9	29,6	28,58	3401	3283	1176	0,01	1
		м3		0,99	9,56	114	1099	97	0,04	4
24	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	201,075	176,4	176,4	35470	35470	7094	0	0
		т		0	35,28	0	7094	100	0,74	149
25	E0127-22-1	Устройство основания из щебеночной смеси	244,35	255,53	44,26	62439	10816	7126	0,04	11
		м2		6,65	15,28	1625	3733	133	0,05	13
		ИТОГО:				3419616	161392			765
						126508	39251			264
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				28876				
		На металломонтажные работы				126612				
		Всего накладных расходов:				155487				
		Итого с накладными				3575104				
		- заработная плата				23323				
		- трудоемкость				78				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				214506				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				3789610				
		Итого с временными, 4,8%				3973785				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				4070837				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4086732				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4126470				
		ИТОГО:				4126470				
		Сметная заработная плата				189082				
		Нормативная трудоемкость				1107				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11293217				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				225864				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11519081				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1382290				
		Итого с НДС				12901371				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)**

Договор №55 -13 от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор лестничного схода №2								
1	**Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж стоек кровли**	**0,5349**	**4658,59**	**2861,37**	**2492**	**1531**	**812**	**5,88**	**3**
		т		**1067,22**	**620,1**	**571**	**332**	**90**	**1,98**	**1**
2	**С12021-41**	**Стоимость стоек кровли**	**0,5349**	**147100**		**78690**				
		т								
3	**Е0109-22-1**	**Монтаж фермы кровли и прогонов**	**0,5402**	**9523,56**	**4795,68**	**5145**	**2591**	**2470**	**23**	**12**
		т		**3712,5**	**1367,15**	**2006**	**739**	**90**	**5,24**	**3**
4	**С12021-41**	**Стоимость металла кровли**	**0,5402**	**147100**		**79467**				
		т								
		ИТОГО:				**165794**	**4122**			**16**
						2577	**1071**			**4**
		Накладные расходы :								
		На металломонтажные работы				**3282**				
		Всего накладных расходов:				**3282**				
		Итого с накладными				**169076**				
		- заработная плата				**492**				
		- трудоёмкость				**2**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				10145				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				179221				
		Итого с временными, 4,8 %				187824				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				191205				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				191956				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				193834				
		ИТОГО:				193834				
		Сметная заработная плата				4140				
		Нормативная трудоемкость				22				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				495713				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9914				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				505627				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				60675				
		Итого с НДС				566302				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-15-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми	589,14	17,74	17,24	10453	10159	1677	0	2
		м3		0,47	2,46	277	1452	97	0,01	5
2	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1030,995	176,4	176,4	181868	181868	36374	0	0
		т		0	35,28	0	36374	100	0,74	764
3	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	589,14	3,07	2,66	1808	1568	754	0	2
		м3		0,39	0,93	230	548	97	0	2
4	E0101-15-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	353,484	17,74	17,24	6272	6096	1006	0	1
		м3		0,47	2,46	166	871	97	0,01	3
5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	618,597	176,4	176,4	109121	109121	21824	0	0
		т		0	35,28	0	21824	100	0,74	458
6	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	353,484	6,83	6,83	2413	2413	640	0	0
		м3		0	1,87	0	660	97	0,01	2
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	353,484	21,55	4,52	7616	1596	5839	0,11	38

		м3		17,03	0	6020	0	97	0	0
8	E0101-135-1	Подача водой уплотняемого грунта	353,484	14,12	12	4990	4241	1497	0,01	4
		м3		1,62	2,75	573	970	97	0,01	4
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	976	36,7	27,8	35819	27133	14557	0,06	59
		м		8,8	6,9	8589	6734	95	0,04	39
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	212,0904	406		86109				
		м3								
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	976	32,4	23,7	31622	23131	13445	0,06	59
		м		8,6	5,9	8394	5759	95	0,03	33
12	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	3,904	9052		35339				
		1000шт								
13	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,027	203956,79	85907,16	5507	2319	4503	504	14
		км		95850	32451,75	2588	876	130	158,5	4
14	С130806-109 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	27,108	2007		54406				
		м								
15	E0134-103-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,354	21603,38	0	7648	0	8096	133	47
		км		20790	0	7360	0	110	0	0
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dn 410 мм	35,4	468		16567				
		10м								
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях бет покрытий, масса 1 м до 2 кг	976	27,5	4	26840	3904	18544	0,12	117
		м		19,3	0,7	18837	683	95	0	4
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	354	38,1	5,2	13487	1133	9921	0,15	53
		м		28,8	0,7	10195	248	95	0	1
19	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	30	39,9	4	1197	120	858	0,18	5
		м		29,5	0,6	885	18	95	0	0
20	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	1,4586	200696		292735				
		1000м								
21	Ц0108-165-1	Муфта концевая	3	2021,1	1245	6063	3735	2938	4	12
		шт		756	275	2268	825	95	1,59	5
22	С151610-28	Муфты концевые	3	19100		57300				
		шт								
23	Ц0108-167-1	Муфта соединительная	6	1547,6	1,6	9286	10	5962	6	36
		шт		1046	0	6276	0	95	0	0

24	С151610-32	Муфты соединительные	6	23100		138600				
		шт								
25	П0108-160-1	Наконечники кабельные	24	603,8	0	14491	0	12016	3	72
		шт		527	0	12648	0	95	0	0
26	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 76-10-13-51 УХЛ3	24	84		2016				
		шт								
27	П0108-58-2	Выключатель автоматический на 16А	3	2178,6	66,6	6536	200	5694	11	33
		шт		1980	18	5940	54	95	0,1	0
28	С151801-31	Выключатель автоматический	3	429		1287				
		шт.								
29	П0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,9	5,4	501	16	457	1	3
		шт		158	2,3	474	7	95	0,01	0
30	С151801-1064 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ Р1.С IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	3	8903		26709				
		шт.								
31	П0108-102-1	Установка шкафа и ящиков	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
		шкаф		2273	110	6819	330	95	0,64	2
32	С151803-197	Металлоконструкция шкафа управления лифтами	1	4550		4550				
		шт.								
33	С151803-185ПРИМ	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	1	5700		5700				
		шт.								
34	75-6-109	Ящик автоматического включения резерва	1	160759		160759				
		шт.								
		Отпускная цена		160759		160759				
		Сметная стоимость оборудования				*160759*				
35	П0108-147-1	Провод с медными жилами	20	23,2	2,1	464	42	319	0,1	2
		м		16,5	0,3	330	6	95	0	0
36	С151607-115 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0206	6713		138				
		км								
37	П0108-58-2	Выключатель автоматический на 16А	1	2178,6	66,6	2179	67	1898	11	11
		шт		1980	18	1980	18	95	0,1	0
38	С151801-31	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП3-16/Н3 М3	1	429		429				
		шт								
39	С151804-1937 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные	10	2691		26910				
		шт.								
40	П0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
		шт		116	2,5	1160	25	95	0,01	0
41	П0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,9	3,3	4333	231	1556	0,14	10

		м		23	0,4	1610	28	95	0	0
		ИТОГО:				1412636	380835			625
						103619	78310			1328
		Всего прямые затраты:				1412636				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				767423				
		- оборудования				160759				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				96082				
		На общестроительные работы				82210				
		Всего накладных расходов:				178292				
		Итого с накладными				1590928				
		- заработная плата				26744				
		- трудоемкость				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				85810				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1676738				
		Итого с временными, 4,8 %				1749505				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				1778102				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1784457				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1800344				
		ИТОГО:				1800344				
		Сметная заработная плата				208673				
		Нормативная трудоемкость				2042				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4604235				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				92085				
		Всего с налогами, сборами, обязательными				4696320				
		Налог на добавленную стоимость, 12				563558				
		Итого с НДС				5259878				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Алм

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)**

Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2016 года

на Вынос телефонной линии связи

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по строительству воздушной линии связи								
1	E0101-165-7К=1,33	**Ямкодля стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3**	3,3	517,7	0	1708	0	1931	3,3	11
		м3 грунта		517,7	0	1708	0	113	0	0
2	E0101-166-3К=1,33	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	0,54	222,35	0	120	0	136	1,61	1
		м3 грунта		222,35	0	120	0	113	0	0
3	C123-021104-2301	**Манжеты полиэтиленовые**	4,4	176,11		775				
		10шт								
4	E0134-130-1	**Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м**	4	170,43	0	682	0	485	0,7	3
		шт		110,25	0	441	0	110	0	0
5	E0134-138-2	**Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б**	3,6	1044,87	921,12	3762	3316	1556	0,83	3
		т-км		123,75	269,24	446	969	110	0,82	3
6	E0134-138-3	**Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б**	3,6	1831,15	1590,4	6592	5725	2785	1,58	6
		т-км		240,75	462,51	867	1665	110	1,45	5
7	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	4	431,6	21,6	1726	86	577	0,9	4
		шт		149	2,9	596	12	95	0,02	0

8	Е0134-121-10	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных 8-штырьевых/двойных болтами	4	2408,32	0	9633	0	1139	1,54	6
		траверс		258,75	0	1035	0	110	0	0
9	С151804-1443 Изм. и доп. вып. 20	Стальные узлы крепления	4	1172		4688				
		шт								
10	С151804-3056 Изм. и доп. вып. 22	Траверсы стальные 8-ми штырные	4	11122		44488				
		шт								
		Монтажные работы по подвеске кабеля ОК-16								
11	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	882	47,8	19,6	42160	17287	28039	0,15	132
		м		24,3	4,6	21433	4057	110	0,03	24
12	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	2	35806,94	31276,14	71614	62552	14904	15,6	31
		муфта		3774,16	3000,25	7548	6000	110	17,4	35
13	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 16	1	13302,8	11633,46	13303	11633	2874	6,9	7
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
14	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2	Измерение в двухнаправлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	26605,6	23266,92	26606	23267	5749	13,8	14
		участок		3338,68	1887,44	3339	1887	110	10,95	11
15	С130804-1642 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы для подвески кабеля	90	887		79830				
		шт								
16	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	2	2770		5540				
		шт								
17	Е0134-116-2	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	2	703,26	90,13	1407	180	1247	3,34	7
		опора		533,25	33,75	1067	67	110	0,17	0
18	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сборные железобетонные стойки	2	16400		32800				
		шт								

19	С151804-3056 Изм. и доп. вып. 22	Консоли КСПШ-2	6	11122		66732				
		шт								
20	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 24	Уголок размерами 50 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,019	43554		828				
		т								
21	С11041-82	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0063	48400		305				
		т								
22	С151606-2232 Изм. и доп. вып. 20	Кабель ОКЛЖ-01-5(6)-16-10/125-0,36/0,22-3,5-18-1,0	0,882	404624		356878				
		км								
23	С151610-4	Муфта на 16 волокон	2	6150		12300				
		шт.								
24	С130810-73	Держатель универсальный для крепления муфт	2	2140		4280				
		шт.								
		Монтажные работы по подвеске кабеля ОК-32								
25	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	320	47,8	19,6	15296	6272	10173	0,15	48
		м		24,3	4,6	7776	1472	110	0,03	9
26	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49	22397,39	25663	22397	5591	13,5	14
		кабель		3266,1	1816,9	3266	1817	110	10,54	11
27	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	1	17608,07	15285,51	17608	15286	3919	9,6	10
		участок		2322,56	1239,98	2323	1240	110	7,19	7
28	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	2	2770		5540				
		шт								
29	Е0134-116-2	Установка опор железобетонных одиночных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	2	703,26	90,13	1407	180	1247	3,34	7
		опора		533,25	33,75	1067	67	110	0,17	0
30	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сборные железобетонные стойки	2	16400		32800				
		шт								
31	С151804-3056 Изм. и доп. вып. 22	Консоли КСПШ-2	4	11122		44488				
		шт								
32	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 24	Уголок размерами 50 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0095	43554		414				
		т								

33	С11041-82	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00315	48400		152				
		т								
34	С151606-2226 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЛнг-П-32-G.652.D-CF-2,7-2003	0,32	199633		63883				
		км								
35	С151610-4	Муфта защитная для кабелей связи на 32 волокон	2	6150		12300				
		шт								
36	С130810-73	Держатель универсальный для крепления муфт	2	2140		4280				
		шт.								
		ИТОГО:				1012588	168182			302
						54699	20197			110
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				71826				
		На общестроительные работы				10526				
		Всего накладных расходов:				82351				
		Итого с накладными				1094940				
		- заработная плата				12353				
		- трудоемкость				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				65696				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1160636				
		Итого с временными, 4,8 %				1216347				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				1238241				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1243106				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1255269				
		ИТОГО:				1255269				
		Сметная заработная плата				87249				
		Нормативная трудоемкость				453				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3210249				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				64205				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3274454				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				392934				
		Итого с НДС				3667388				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Технический надзор

Страница - 4

Счет-фактура № 00000000243 от 29 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)	тен.	1	24 117 021,43	24 117 021,43	12%	2 894 042,57	27 011 064,00		
Всего по счету:					**24 117 021,43**		**2 894 042,57**	**27 011 064,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Подрядчик **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес:

:

"Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Севернее кольцо - севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2016г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: КБП	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		ДС. №4 к Договору № 55-ГЗ	10.10.2016 г. 21.09.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретен. материалов	дополнительные затраты: другие дополнит расходы	налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Севернее кольцо -севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)	**69 379 485**	**27 011 064**							**2 894 043**	**27 011 064**
ИТОГО:										**27 011 064**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

_____ Исахов М.Н.

Поставщик:

Директор

ТОО "ДСУ-13"

_____ Котелев М.Н.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)**

Договор №55 -13 от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор лестничного схода №2								
1	**Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Окраска стальных конструкций -в три слоя**	**219,53195**	**567,94**	**0,42**	**124680**	**92**	**1713**	**0,01**	**3**
		м2		**8,52**	**0,15**	**1870**	**33**	**90**	**0**	**0**
2	**Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. и-3,8 К=0,8**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 80Х200 мм**	**272,3**	**250,39**	**6,63**	**68181**	**1806**	**39996**	**0,7**	**190**
		м		**108,68**	**1,76**	**29594**	**478**	**133**	**0,01**	**2**
3	**С143003-9 Изм. и доп. вып. 22**	**Камни бортовые из бетона класса М-300**	**4,3568**	**16613**		**72380**				
		м3								
4	**Е0101-166-2**	**Засыпки вручную**	**20,9671**	**134,1**	**0**	**2812**	**0**	**3177**	**0,97**	**20**
		м3		**134,1**	**0**	**2812**	**0**	**113**	**0**	**0**
		Сооружение лестничной башни схода №1								
5	**Е0130-73-1**	**Установка стальных сварных перил**	**1,904**	**17298,09**	**124,87**	**32936**	**238**	**22367**	**61**	**116**
		т		**10732,5**	**45**	**20435**	**86**	**109**	**0,22**	**0**
6	**С12021-146**	**Стоимость перил**	**1,904**	**108500**		**206584**				

		т								
7	E0109-34-5	Монтаж столиков под горшеры освещения	0,048	9751,19	2162,21	468	104	148	17,3	1
		т конструкций		3015	415,31	145	20	90	1,56	0
8	C12021-41	Стоимость конструкций	0,048	147100		7061				
		т								
9	E0109-41-1	Монтаж кровли лестничного схода КР-1-КР-3	0,868	5653,1	2906,62	4907	2523	2041	10,8	9
		т конструкций		1912,5	700,51	1660	608	90	2,49	2
10	C12021-41	Стоимость конструкций кровли	0,868	147100		127683				
		т								
11	E0109-27-4	Установка листов полиэтил.	52	372,28	184,27	19358	9582	10797	1,01	53
		м2		182,25	48,45	9477	2519	90	0,17	9
12	C11011-928	Стоимость плит полиэтил.	57,2	836		47819				
		м2								
13	E0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в три слоя	48,575	567,94	0,42	27587	20	379	0,01	1
		м2		8,52	0,15	414	7	90	0	0
		Пролетное строение								
14	E0130-18-1	Установка резиновых опорных частей	12	243,33	0	2920	0	1354	0,59	7
		шт		103,5	0	1242	0	109	0	0
15	Цена ТОО"Резина"	Стоимость опорных частей РОЧ 150х350х447	12	4244,02		50928				
		шт								
16	E0130-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений П18-А14К7длиной до 24 м	4	34717,35	11285,13	138869	45141	24530	21	84
		шт		3712,5	1913,61	14850	7654	109	6,32	25
17	СТОО"LCI-MK"	Балка пролетного строения длиной 18м	4	248618,63		994475				
		шт								
18	E0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	189	90,66	4,71	17135	890	6522	0,16	30
		м2		29,93	1,73	5657	327	109	0,01	2
19	E0130-7-1	Омоноличивание балок, бетон В30 F200 W6	2,5	7420,56	532,08	18551	1330	1543	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1086	330	109	0,43	1
20	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	298		760				
		м3								
21	E0106-22-2	Устройство монолитной накладной плиты В30 F200 W6.	16,04	12068,69	241,1	193582	3867	43597	15,6	250
		м3		2497,5	91,08	40060	1461	105	0,44	7
22	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	16,3608	298		4876				
		м3								
23	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных накладной плиты В30 F200 W6	2,742	8299,96	0	22758	0	24075	48,4	133
		т		8055	0	22087	0	109	0	0

24	С 12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 8 мм	0,374	66000		24684				
		т								
25	С 12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,614	68800		42243				
		т								
26	С 12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,754	63800		111905				
		т								
27	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	7,95	1982,57	889,07	15761	7068	12180	6,06	48
		м		1093,5	312,12	8693	2481	109	1,47	12
28	С 11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,070278	693800		48759				
		т								
29	С 11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,1	38600		3860				
		т								
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная из 2 слоя	83	334,16	0	27735	0	3085	0,2	17
		м2		31,5	0	2615	0	118	0,02	2
31	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	83	517,18	15,35	42926	1274	1214	0,03	3
		м2		5,94	5,06	493	420	133	0,02	1
32	Е0109-43-2	Водосливное устройство	15	331,88	125,09	4978	1876	2345	0,94	14
		м2		144	29,74	2160	446	90	0,1	2
33	С 12022-12	Стоимость водосливного устройства	15	8180		122700				
		м2								
34	Е0109-29-1	Площадка для лифта у схода №1	0,12	13711,47	5475,87	1645	657	712	28,9	3
		т конструкций		5040	1552,87	605	186	90	5,46	1
35	С 12021-242	Стоимость конструкций	0,12	162700		19524				
		т								
36	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	2,0783	10857,37	124,87	22565	260	24415	61	127
		т		10732,5	45	22305	94	109	0,22	0
37	С 12021-146	Стоимость перильного ограждения	2,0783	108500		225496				
		т								
38	Ц0103-564-7	Лифт грузовой тротуарный грузоподъемностью 500 кг на 3 остановки	2	79545	8015	159090	16030	100262	347	694
		лифт		55350	350,98	110700	702	90	2,04	4
39	С Прайс-лист ТОО "SM Инвест"	Лифтовое оборудование с высотой подъема 6,4м	1	2347486,31		2347486				
		шт								
		Отпускная цена		2347486		2347486				

		Сметная стоимость оборудования				*2347486*				
40	С Прайс-лист ТОО "SM Инвест"	Лифтовое оборудование с высотой подъема 7,13м	1	2408252,3		2408252				
		шт								
		Отпускная цена		2408252		2408252				
		Сметная стоимость оборудования				*2408252*				
		ИТОГО:				7816919	92756			1810
						298959	17852			70
		Всего прямые затраты:				7816919				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2669466				
		- оборудования				4755738				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				100262				
		На общестроительные работы				163365				
		На металломонтажные работы				62826				
		Всего накладных расходов:				326452				
		Итого с накладными				8143372				
		- заработная плата				48968				
		- трудоемкость				163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				203258				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8346630				
		Итого с временными, 4,8 %				8518993				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				8586732				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8601785				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8639418				
		ИТОГО:				8639418				
		Сметная заработная плата				365779				
		Нормативная трудоемкость				2043				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				23644139				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				472883				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24117022				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2894042				
		Итого с НДС				27011064				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000270 от 26 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 26.12.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)	тен	1	6 882 885,71	6 882 885,71	12%	825 946,29	7 708 832,00		
Всего по счету:					**6 882 885,71**		**825 946,29**	**7 708 832,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жутнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Подрядчик **ТОО "ДСУ-13"**
Наименование строительства и его адрес: :

"Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Севернее кольцо - севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2016г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование		Код	
		55-ГЗ	21.09.2015г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Севернее кольцо -севернее ул. Жумабаева (кафе Талгат)	**77 088 317**	**7 708 832**							**825 946**	**7 708 832**
ИТОГО:										**7 708 832**

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Исахов М.П.

Поставщик:

Директор
ТОО "ДСУ -13"

Колесев М.В.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)**

Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение лестничной башни схода №1								
1	**Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Окраска стальных конструкций -в три слоя**	**262,761**	**567,94**	**0,42**	**149231**	**110**	**2050**	**0,01**	**4**
		м2		**8,52**	**0,15**	**2239**	**39**	**90**	**0**	**0**
		Дорожная Часть								
2	**Е0127-34-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка гранитных бордюр сечением 150х300 мм**	**22**	**6755,81**	**6,63**	**148628**	**146**	**4548**	**1**	**22**
		м		**153,68**	**1,76**	**3381**	**39**	**133**	**0,01**	**0**
3	**Е0127-22-1**	**Устройство основания из щебеночной смеси**	**138,65**	**255,53**	**44,26**	**35429**	**6137**	**4043**	**0,04**	**6**
		м2		**6,65**	**15,28**	**922**	**2118**	**133**	**0,05**	**7**
4	**Е0127-72-1**	**Розлив битума**	**0,2681**	**40097,59**	**339,59**	**10750**	**91**	**50**	**0,58**	**0**
		т		**0**	**140,94**	**0**	**38**	**133**	**0,58**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АЬВ	20	517,18	15,35	10344	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
6	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АЬВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	20	123,46	0	2469	0	1	0	0
		м2		0,02	0	0	0	133	0	0
7	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	363	372,67	0	135278	0	11949	0,14	52
		м2		24,75	0	8984	0	133	0	0
8	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5 см	363	117,34	0	42596	0	3843	0,05	17
		м2		7,96	0	2889	0	133	0	0
9	E0111-38-1	Укладка рельефного тактильного покрытия	7,74	2364,48	1,46	18301	11	774	0,43	3
		м2		80,78	0,54	625	4	123	0	0
10	E0107-24-10	Установка направляющего стального пешеходного ограждения	58	556,81	237,18	32295	13756	24580	1,35	78
		м		238,5	64,21	13833	3724	140	0,23	13
11	C12021-96	Стоимость металла направляющего пешеходного ограждения	6,98	177400		1238252				
		т								
12	E0106-1-2	Укладка монолитного бетона В20 F200	19,8	5895,74	98,32	116736	1947	15227	4,41	87
		м3		695,25	37,15	13766	736	105	0,18	4
13	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	22,7	369		8376				
		м3								
14	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, в грунтах 2 группы	19,8	134,1	0	2655	0	3000	0,97	19
		м3		134,1	0	2655	0	113	0	0
15	E0108-3-1	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,5	661,8	97,07	331	49	88	0,78	0
		м3		112,5	36	56	18	118	0,18	0
16	E0107-1-5	Укладка фундаментов	2	595,71	397,26	1191	795	939	1,21	2
		шт		198,45	136,87	397	274	140	0,52	1
17	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,7	20800		14560				
		м3								
18	E0130-7-1	Омоноличивание бетономВ15	0,2256	6295,5	532,08	1420	120	139	2,55	1
		м3		434,25	131,85	98	30	109	0,43	0
19	E0127-83-1	Установка дорожных знаков	10	601,67	0	6017	0	6733	3,2	32
		шт		506,25	0	5063	0	133	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	4884		9768				
		шт.								
21	С11011-8542 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2549		10196				
		шт.								
22	С11011-8611 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	4	4410		17640				
		шт.								
23	С12021-96	Стоимость стоек	0,0164	177400		2909				
		т								
24	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения из стали, столбы металлические	26,5	461,71	21,62	12235	573	6737	1,13	30
		м		185,85	5,3	4925	140	133	0,02	1
25	С12021-146	Стоимость металла барьерного ограждения	1,5	108500		162750				
		т								
		ИТОГО:				2190357	24042			355
						59951	7261			28
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				84994				
		Всего накладных расходов:				84994				
		Итого с накладными				2275351				
		- заработная плата				12749				
		- трудоемкость				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				136521				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2411872				
		Итого с временными, 4,8 %				2527642				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				2573140				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2583251				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2608527				
		ИТОГО:				2608527				
		Сметная заработная плата				79961				
		Нормативная трудоемкость				425				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7138949				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				142779				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7281728				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				873807				
		Итого с НДС				8155538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возвратных сумм				446 706				
		ИТОГО к оплате				7 708 832				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"

М.В Кошелев