Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДСУ-13», 050061,г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат)в г.Алматы»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя управления Исахова Максута Пернебаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « ПК Мостопроект», «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы» ВОР -01-5-2014**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом № 196-п от 29.07. 2013г. КГУ «Управление автомобильных дорог г.Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Надземный пешеходный переход:

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Полная длина пролетного строения (моста)	м	49,47	49,47
Схема пролетного строения	м	2х2,16	2х2,16
Ширина прохожей части	м	2,25	2,25
Высота подмостового габарита	м	5,50	5,50
Вертикальные подъемные платформы	шт	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **надземный пешеходный переход расположен по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) г.Алматы.Пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне, развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организация безопасного движения по ул.Северное кольцо, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Переход состоит из железобетонного пролетного строения, выполненного из преднапряженных сборных железобетонных балок, балки опираются на монолитные железобетонные стоечные опоры и двух лестничных сходов. Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами и имеющие металлическое ограждения от проезжей части магистрали ул.Северное кольцо. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями, инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника. Выполнено наружное освещение, благоустройство горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2015 года**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **6 месяцев**; (Доп. соглашение № 5 от 11.10.2016 г.)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы».** готовым к приемке в эксплуатацию

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

- Главный инженер ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык» Нарузбаев С.Ж.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) в г.Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

«____» _____**2016г.**

Произведено
прошито
и скреплено