Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» октября 2022 года.

Заказчик: ТОО «KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» БИН 050440000082, индекс 120014. г. город Кызылорда, улица Желтоксан здание 12, БЦ «Бастау» 6-7 этаж. Генеральный директор Тазабеков Ержан Какимович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «27» октября 2022 года.
Директор ТОО «КазЭлитСпецСтрой» Абдулпаттаев А.П.
город Кызылорда, ул. Журба 35А, кв. 23

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от «27» октября 2022 г. ТОО ««Flatiron building»» в лице:
1. - Арыстанов Омирсерик Акылбекович – Технический надзор, по строительству:
аттестат № KZ19VJE00059898 от 26.11.2020г. - в части несущих конструкции.,
аттестат № KZ49VJE00057612 от 23.09.2020г. - в части технологического оборудования.
2. - Арыстанов Акылбек - Технический надзор, по строительству:
аттестат № KZ90VJE00029229 от 01.08.2017г - в части инженерных сетей,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «27» октября 2022 г. ТОО «KAZ COMPLECT PROJECT»
Туленов Ержан. Инженер-электрик. Лицензия на проектные работы ГСЛ №19021560 от 29.10.2019 года. Приказ №9/22 от 14.09.2022г.

дата заключения, наименование орг., фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)
к приемке в эксплуатацию объекта:
- «Обходная ЛЭП 6 кВ между фидером ДНС-3 и фидером ЦХ-1 м/р Северный Хаиркелды».
Новое строительство. II (уровень ответственности).

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Кызылординская область, Сырдарьинский район, месторождение Хайркелды

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «27» октября 2022года

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок от

Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

от «04» октября 2019 года №80 Постановление Акимата Кызылординской области_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

- Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области",

уведомительный талон KZ48REA00296243 от 19.09.2022 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

1. Проекта разработанной проектной организации ТОО «KAZ COMPLECT PROJECT»

- Проект №2231-21/258/1 «Обходная ЛЭП 6 кВ между фидером ДНС-3 и фидером ЦХ-1 м/р «Северный Хаиркелды».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)», приказ №36 «пр» от 16 февраль 2022**г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 21 сентябрь 2022 года_____;

месяц, год

окончание работ: 27 октябрь 2022 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____1_(один) месяц____;

фактически, месяц:_____1 (один) месяц_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установленная мощность	кВт	2000		2000	

Категория надежности электроснабжения		III		III	
ЛЭП 6кВт	м	2150		2150	
КЛ 6 кВт	м	125		125	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Площадь застройки имеет следующие показатели:

№	Показатели (Площадь территории)	Единица измерения	Количество	% к общей площади
1	Площадь участка в пределах ограждения	$м^2$		
2	Площадь застройки	$м^2$		
3	Площадь покрытий	$м^2$		
4	Прочие участки	$м^2$		

Площадь застройки зданий:

Площадь застройки	Единица измерения	По проекту	Фактический
Протяженность ЛЭП 6 кВт	м	2150	2150

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство одноцепной воздушной линии 6кВ от существующей опоры ВЛ-6кВ № 3/17 фидер «ДНС-3» до существующей опоры ВЛ-6кВ № 127/16 фидер «ЦХ-1» проводом сталеалюминиевым неизолированным проводом типа АС-95/16 мм² протяжностью 2150 метр.

Проектом предусмотрено замена кабельной линии 6кВ от существующей ячейки № 11 фидера «ДНС-3» до существующей концевой опоры №1/17, замена кабельной линии 6кВ от существующей ячейки № 5 фидера «ЦХ-1» до существующей концевой опоры №1, на энергоблоке №3 ПС-20/6 кВ «Северный Хаиркелды» в КРУН-6 кВ в ячейке № 11 фидер «ДНС-3». Предусматривается замена трансформаторов тока 100/5 на 200/5 и амперметра типа Э42700, на энергоблоке №2 в КРУН-6 кВ «Южный Хаиркелды» в ячейке № 5 фидер «ЦХ-1» замена трансформаторов тока 100/5 на 200/5 и амперметра типа Э42700.

Линия электропередач напряжением 6кВ выполнена на железобетонных опорах типа СВ 105-5 по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ-10кВ», разработанной институтом «Сельэнергопроект».

Для подвески на опорах принят сталеалюминевый неизолированный провод типа АС, расчетного сечения 95/16. Сечение провода выбрано по допустимому току и проверено на токи короткого замыкания и по потерям напряжения. На промежуточных опорах принят штыревой фарфоровый изолятор типа ШФ-20, на анкерных опорах подвесной фарфоровый изолятор типа ПФ70В. Расчетный пролет принят равным - 50м.

Комлевая часть проектируемых железобетонных опор линии электропередач воздушной линии 6кВ покрыты за 2 раза, битумной мастикой МБ-50 на высоту 2,5 метра согласно нормам РК «Защита строительных конструкций от коррозии».

Проектом предусмотрено заземление всех опор, а также разъединительных пунктов ВЛ-6кВ. по типовому проекту серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач напряжением 0,38;6;10;20;35кВ"

В точке присоединения на анкерных опорах предусматривается установка разъединительных пунктов типа РЛНД 1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1 на стороне высокого напряжения (6кВ). Для врезки на магистральную линию 6кВ на промежуточных

опорах проектом предусматривается устройство ответвления УОП (в конце и в начале ВЛ-6кВ).

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ-РК 2015г. Закрепление опор ВЛ-6 кВ в грунте.

Расчет прочности закрепления опор в грунте произведен в соответствии с «Руководством по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ» (Энергосетьпроект).

Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленые котлованы глубиной 2,5 м, диаметром 350-400 мм.

При засыпке котлованов под стойки должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см с помощью трамбовки до получения плотности грунта засыпки Y=1,7 т/м3. В зимних условиях засыпку следует выполнять песком или песчано-гравийной смесью. После монтажа проводов следует произвести дополнительную трамбовку основания стойки опоры.

Защитные мероприятия

Проектом предусмотрено заземление всех опор и разъединительных пунктов проектируемой ВЛ-6 кВ по типовому проекту серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач напряжением 0,38;6;10;20;35кВ».

Заземлению подлежат все металлические части оборудования нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым при нарушении изоляции.

Для ВЛ-6кВ предусмотрено устройство грозозащитного заземления опор с использованием стальной арматуры ж/б опор в качестве заземляющего проводника.

Для заземления опор ВЛ-6 кВ на железобетонных стойках СВ105-5 предусмотрено нижний заземлитесь, предусмотрен дополнительный электрод заземления диаметром 16 мм длиной 3000мм изготовленные из стальных стержней. Нижние заземляющие проводники должны быть приварены к дополнительному заземляющему электроду.

Согласно типовым решениям на РЛНД-6кВ для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования устанавливаются вентильные разрядники РВО-6кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

-

Электротехнические решения

При выполнении настоящего проекта выполнены требования Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении».

Исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов (в данном случае – электроэнергии), то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, ТУ или паспортных данных по оборудованию.

В проекте применено современные электротехнические материалы, выпускаемые заводами изготовителями в соответствии с действующими ГОСТ и ТУ.

Обеспечена приоритетность безопасности и здоровья человека и окружающей среды при транспортировке электроэнергии (глава 1.5 и раздел «Охрана окружающей среды» проекта).

Основные технические показатели:

Категория электроснабжения по надежности - III.

Протяженность ЛЭП 6кВт составляет – 2150 м

Протяженность КЛ 6кВт составляет – 125 м

Установленная мощность – 2000 кВт

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
№ 2231-21/258/1 от
-всего – **25 092 537,00** тенге, в том числе строительно-монтажных работ – **18 327 092 ,00** тенге, оборудования – **245 616,00** тенге, инструмента и инвентаря – - тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего – **27 743 052,00** тенге, в том числе строительно-монтажных работ- **7 966 000,00** тенге, оборудования (и материалы) – **19 777 052,00** тенге, инструмента и инвентаря – - тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации
80 % и фактически применено 70 % **собственные средства компании** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не предусмотрено;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Обходная ЛЭП 6 кВ между фидером ДНС-3 и фидером ЦХ-1 м/р «Северный Хаиркелды».
наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик: **ТОО«KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)»**
Генеральный директор Тазабеков Ержан Какимович.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Арыстанов Омирсерик Акылбекович KZ19VJE00059898 от 26.11.2020г, KZ49VJE00057612 от 23.09.2020г
Арыстанов Акылбек KZ90VJE00029229 от 01.08.2017
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Flatiron building» Директор Турганбаева А.**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата.
Место печати (при наличии)

Арыстанов Омирсерик Акылбекович KZ19VJE00059898, KZ49VJE00057612
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Арыстанов Акылбек KZ90VJE00029229
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО «KAZ COMPLECT PROJECT» Директор Кушенова И.Ш.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (приего наличии), должность),подпись, дата.
Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «KAZ COMPLECT PROJECT» ГСЛ №19021560 от 29.10.2019г. Республика Казахстан, г. Кызылорда. ул Бейбарыс Султан. Дом №153.**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата.
Место печати (при наличии)

Туленов Ержан. №19021560 от 29.10.2019г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Туленов Ержан.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЭлитСпецСтрой» Директор Абдулпаттаев Асанхан . №17011439. 22.06.2017 категория II. Республика Казахстан Кызылординская область, ул. Журба 35А, кв. 23.**
Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2022 ж. «09» қараша

ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ
Өтініш № 00224354369 Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 11.11.22
Кадастрлық № 18:153:018:4966 Тіркелген уақыты 18:56
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: Сырдария ауданы
Тіркеуші (мамандар) М. Досмбаев Қолы _____
Бөлім басшысы Б. Омаров Қолы _____

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

«Обходная ЛЭП 6 кВ между фидером ДНС-3 и фидером ЦХ-1 м/р Северный Хаиркелды»
контрактная территория ТОО «KAZPETROL GROUP
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицаизмерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 20 кВ …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 6 кВ …	км	2,15
3	Кабельные КЛ 6-кВт	км	0,125
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные, стойки СВ105-5	шт	38
	Анкерные опоры с одним подкосом, стойки СВ105-5	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС-95мм2	км	
	4) сталеалюминиевые АС-120 мм2	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки ПвВнг-LS-6кВ 3х300 мм2 напряжением 6 кВ	км	

	2) марки ПвВнг-LS-6кВ 1х185 мм2 напряжением 6 кВ	км	
	3) марки ВБбШв-4х25мм2 напряжением 0,4кВ	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые 6 кВ	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» Тазабеков Е.К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:
специалист по авторскому надзору, отдел проектов
ТОО «KAZ COMPLECT PROJECT» Кушенова И.Ш. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША СЫРДАРИЯ АУДАНЫНЫҢ БӨЛІМІ.

ОТДЕЛ СЫРДАРИНСКОГО РАЙОНА ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ФИЛИАЛА НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕНШІК ИЕСІ (ҚҰҚЫҚ ИЕСІ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ (ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ)

№ 002234351369 **14.11.2022г.**

Кадастр нөмері/Кадастровый номер: **10:153:018:4966; 10:153:018:4966:1**

Жылжымайтын мүлік объектінің мекен-жайы
Адрес объекта недвижимости: **обл. Кызылординская, р-н Сырдарьинский .**

Меншік иесі (құқық иесі) Собственник (правообладатель)	Құқық пайда болу негіздемесі/ Основание возникновения права
Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)"	**Постановление Акимата (№ 468 от 14.01.2022г.) - Дата регистрации: 03.02.2022 10:59** **Договор об аренде земельного участка (№ 4 от 14.01.2022г.) - Дата регистрации: 03.02.2022 10:59** **Акт ввода объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно (№ - от 28.10.2022г.) - Дата регистрации: 11.11.2022 18:56**

Бөлім басшысы
Руководитель отдела (қолы/подпись) **Омаров Б.** (тегі/фамилия, аты/имя, әкесінің аты/отчество)

М.П

Бас маман
Главный специалист (қолы/подпись) **Досымбаева.М** (тегі/фамилия, аты/имя, әкесінің аты/отчество)