Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за май 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер № СП-35-2023	Договор: дата 17.04.2023 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	13 236 974	11 818 727							1 418 247	13 236 974
Итого к оплате										**13 236 974**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-35-2023 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за май 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-20-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	м3 грунта	194,97	292,99	292,99	57124	57124	–	8189	70538
					–	58,33	–	11373	–	5225	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	м3 грунта	6,03	2025,1	–	12211	–	–	8792	22683
					2025,1	–	12211	–	–	1680	
3	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	м2 покрытия	160	2794,86	164,68	447178	26349	367346	59627	547349
					334,27	62,19	53483	9950	–	40544	

4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	131,92	19,77	19,77	2608	2608	–	839	3723
					–	8,83	–	1165	–	276	
5	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Засыпка под полы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (подсыпка под полы) НР=72 %	м3 грунта	46,2	234,63	234,63	10840	10840	–	1554	13386
					–	46,71	–	2158	–	992	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	4,08	1056,56	–	4311	–	–	3104	8008
					1056,56	–	4311	–	–	593	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	136	339,69	236,66	46198	32186	–	18662	70049
					103,03	87,56	14012	11908	–	5189	
		Итого по разделу 1					**735 736**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 017				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					129 107				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 554				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					367 346				
		- накладные расходы, тенге					100 767				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 069				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					54 499				
	Раздел 2 Фундамент										
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	5,3	22856,96	1168,03	121142	6191	106795	8845	140386
					1539	294,98	8157	1563	–	10399	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 %	м3	43	26746,96	2162,6	1150119	92992	833906	222979	1482946
					5191,2	507,22	223222	21810	–	109848	
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0525	392348		20598		20598	–	22246
					–		–		–	1648	
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20493	386515		79209		79209	–	85546

				–		–		–	6337	
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70802	386515 / –		273660 / –		273660 / –	– / 21893	295553
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01632	386515 / –		6308 / –		6308 / –	– / 505	6813
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски)	т	0,08602	392348 / –		33750 / –		33750 / –	– / 2700	36450
15	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуски)	т	0,24152	373950 / –		90316 / –		90316 / –	– / 7225	97541
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски)	т	0,03038	392348 / –		11920 / –		11920 / –	– / 954	12874
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуски)	т	0,15872	373950 / –		59353 / –		59353 / –	– / 4748	64101
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	131	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	122786 / 44490	2684 / 426	75612 / –	41772 / 13165	177723
	2.2 Фундамент под перегородки и котел										
19	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	3,6	27378,29 / 5191,2	2162,6 / 507,22	98562 / 18688	7785 / 1826	72088 / –	18668 / 9378	126608
20	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,2	22875,34 / 2437,98	1802,55 / 475,09	4575 / 488	361 / 95	3727 / –	531 / 409	5515
21	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004	450224		1801		1801	–	1945

				–		–		–	144	
22 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	392348 / –		4771 / –		4771 / –	– / 382	5153
23 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07342	386515 / –		28378 / –		28378 / –	– / 2270	30648
	Итого по разделу 2					**2 592 048**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					295 045				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					110 013				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 720				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 702 192				
	- накладные расходы, тенге					292 795				
	в т.ч. зарплата, тенге					26 352				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					192 005				
Раздел 3 Стены										
3.1 Рама РМ-1, РМ-2										
24 1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 %	м3	1,32	38578,93 / 9692,75	5522,45 / 1324,57	50924 / 12794	7290 / 1748	30840 / –	13233 / 5133	69290
25 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %	м3	1,7	47555,2 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	80844 / 30716	10296 / 2674	39832 / –	30385 / 8898	120127
26 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10712	392348 / –		42028 / –		42028 / –	– / 3362	45390
27 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2831	373950 / –		105865 / –		105865 / –	– / 8469	114334
28 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0248	513715 / –		12740 / –		12740 / –	– / 1019	13759

29	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 %	м3	0,9	38578,93	5522,45	34721	4970	21027	9023	47243
					9692,75	1324,57	8723	1192	–	3499	
30	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %	м3	1	47555,2	6056,45	47555	6056	23430	17873	70662
					18068,26	1572,65	18068	1573	–	5234	
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04826	392348		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
32	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14147	373950		52903		52903	–	57135
					–		–		–	4232	
33	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01488	513715		7644		7644	–	8256
					–		–		–	612	
	3.2 Стены										
34	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	27,1	1091,42	13,14	29577	356	15122	13277	46282
					520,28	6,51	14100	176	–	3428	
35	1108-0201-0502	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР=93 %	м3 кладки	43	13689,21	2497,39	588636	107388	147371	338873	1001710
					7764,59	709,37	333877	30503	–	74201	
36	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;	1000 шт.	16,512	49403		815742		815742	–	881001
					–		–		–	65259	
37	1108-0201-0502	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,6	13689,21	2497,39	90349	16483	22620	52013	153751
					7764,59	709,37	51246	4682	–	11389	

38	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;	1000 шт.	2,5344	49403		125207		125207	–	135224
					–		–		–	10017	
39	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,7	14029,42	3077,51	93997	20619	23508	51813	157475
					7443,32	872,07	49870	5843	–	11665	
40	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	2,546	49403		125780		125780	–	135842
					–		–		–	10062	
41	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24846	450224		111863		111863	–	120812
					–		–		–	8949	
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (соединительные элементы)	т	0,0297	392348		11653		11653	–	12585
					–		–		–	932	
43	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (соединительные элементы)	т	0,043	373950		16080		16080	–	17366
					–		–		–	1286	
44	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В15 НР=91 %	м3	3,3	38977,41	5052,46	128625	16673	71986	39920	182029
					12111	1182,33	39966	3902	–	13484	
45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06394	392348		25087		25087	–	27094
					–		–		–	2007	
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0232	386515		8967		8967	–	9684
					–		–		–	717	
47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21986	386515		84979		84979	–	91777
					–		–		–	6798	

3.3 Монолитный сердечник Мс-1 6шт

48	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=6,000;	м3	2,4	33209,26	4987,87	79702	11971	50582	18295	105837
					7145,75	1230,98	17150	2954	–	7840	
49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,04158	402525		16737		16737	–	18076
					–		–		–	1339	
50	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,07428	385992		28671		28671	–	30965
					–		–		–	2294	
3.4 Монолитный сердечник Мс-2 31шт											
51	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=31,000;	м3	6,2	33209,26	4987,87	205897	30925	130669	47262	273412
					7145,75	1230,98	44304	7632	–	20253	
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=31,000;	т	0,04774	402525		19217		19217	–	20754
					–		–		–	1537	
53	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=31,000;	т	0,19189	385992		74068		74068	–	79993
					–		–		–	5925	
3.5 Перемычка ПРм1 1шт											
54	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,29	50667,18	4669,86	14693	1354	8066	5089	21365
					18182,8	1098,29	5273	319	–	1583	
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00403	402525		1622		1622	–	1752
					–		–		–	130	
56	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	398962		1851		1851	–	1999
					–		–		–	148	
57	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00816	385992		3150		3150	–	3402

				–		–		–	252	
3.6 Перемычка ПРм2 7шт										
58 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=7,000;	м3	1,89	50667,18	4669,86	95761	8826	52569	33161	139236
				18182,8	1098,29	34365	2076	–	10314	
59 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,02604	402525		10482		10482	–	11321
				–		–		–	839	
60 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,02982	398962		11897		11897	–	12849
				–		–		–	952	
61 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=7,000;	т	0,05264	385992		20319		20319	–	21945
				–		–		–	1626	
3.7 Перемычка ПРм3 3шт										
62 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=3,000;	м3	0,51	50667,18	4669,86	25840	2382	14185	8948	37571
				18182,8	1098,29	9273	560	–	2783	
63 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,00744	402525		2995		2995	–	3235
				–		–		–	240	
64 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,01608	398962		6415		6415	–	6928
				–		–		–	513	
3.8 Перемычка ПРм4 2шт										
65 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,12	50667,18	4669,86	6080	560	3338	2106	8841
				18182,8	1098,29	2182	132	–	655	
66 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00256	402525		1030		1030	–	1112
				–		–		–	82	
67 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00992	398962		3958		3958	–	4275

									–	317
3.9 Перемычка ПРм5 1шт										
68	**1106-0701-0109**	**Перемычки. Устройство В15 НР=91 %**	**м3**	**0,05**	50667,18	4669,86	2533	233	1391	877	3683
					18182,8	1098,29	909	55	–	273	
69	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00112**	402525		451		451	–	487
					–		–		–	36	
70	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00424**	398962		1692		1692	–	1827
					–		–		–	135	
3.10 Перегородки											
71	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**89**	3410,86	282,76	303567	25166	61349	208363	552884
					2438,79	78,58	217052	6994	–	40954	
72	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;**	**1000 шт.**	**4,4856**	49403		221602		221602	–	239330
					–		–		–	17728	
73	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0204**	450224		9185		9185	–	9920
					–		–		–	735	
74	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (соединительные элементы)**	**т**	**0,01832**	386515		7081		7081	–	7647
					–		–		–	566	
75	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,07446**	513715		38251		38251	–	41311
					–		–		–	3060	
76	**1109-0306-0101**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж НР=69 %**	**м2**	**7,29**	5522,12	170,27	40256	1241	1628	26077	71640

				5128,58	55,69	37387	406	–	5307	
77	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4	70899		382855		382855	–	413483
					–		–		–	30628
78	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	1,89	69930		132168		132168	–	142741
					–		–		–	10573
79	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04504	499908		22516		22516	–	24317
					–		–		–	1801
80	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00342	513715		1757		1757	–	1898
					–		–		–	141
		3.11 Монолитный сердечник Мс-3 22шт								
81	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=22,000;	м3	1,32	33209,26	4987,87	43836	6584	27820	10062	58210
					7145,75	1230,98	9432	1625	–	4312
82	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,0077	402525		3099		3099	–	3347
					–		–		–	248
83	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,11308	398962		45115		45115	–	48724
					–		–		–	3609
		3.12 Перемычка ПРм6 2шт								
84	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,06	50667,18	4669,86	3040	280	1669	1053	4420

				18182,8	1098,29	1091	66	–	327	
85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00046	402525		185		185	–	200
					–		–		–	15	
86	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00604	398962		2410		2410	–	2603
					–		–		–	193	
3.13 Перемычка ПРм7 1шт											
87	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,03	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
					18182,8	1098,29	545	33	–	164	
88	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002	402525		81		81	–	87
					–		–		–	6	
89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	398962		1061		1061	–	1146
					–		–		–	85	
3.14 Перемычка ПРм8 1шт											
90	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,03	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
					18182,8	1098,29	545	33	–	164	
91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00018	402525		72		72	–	78
					–		–		–	6	
92	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	398962		989		989	–	1068
					–		–		–	79	
3.15 Перемычка ПРм9 1 шт											
93	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,02	50667,18	4669,86	1013	93	556	351	1473
					18182,8	1098,29	364	22	–	109	

94	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00015	402525 / –		60 / –		60 / –	– / 5	65
95	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00212	398962 / –		846 / –		846 / –	– / 68	914
		Итого по разделу 3					**5 982 069**				
		в том числе					939 232				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					280 026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					75 200				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 390 587				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					929 106				
		- накладные расходы, тенге					83 620				
		в т.ч. зарплата, тенге					443 116				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 4 Кровля и перекрытие									
96	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90 %	м2 перекрытия	105,882	2373,87 / 1512,49	150,81 / 67,66	251350 / 160145	15968 / 7164	75237 / –	150578 / 32154	434082
97	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,091	70707 / –		147848 / –		147848 / –	– / 11828	159676
98	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,914	68365 / –		62486 / –		62486 / –	– / 4999	67485
99	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,6	68867 / –		179054 / –		179054 / –	– / 14324	193378
100	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14582	513715 / –		74910 / –		74910 / –	– / 5993	80903

101 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01488	309548 / –		4606 / –		4606 / –	– / 368	4974
102 217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,001	514389 / –		514 / –		514 / –	– / 41	555
103 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	112,24	698,9 / 150,57	3,38 / 1,6	78445 / 16900	379 / 180	61165 / –	15372 / 7505	101322
104 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	16,836	50750 / –		854427 / –		854427 / –	– / 68354	922781
105 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	43515,95 / 28575,3	1604,88 / 706,54	261835 / 171938	9657 / 4251	80241 / –	158570 / 33632	454037
106 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,567	70707 / –		322919 / –		322919 / –	– / 25834	348753
107 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,25	68365 / –		17091 / –		17091 / –	– / 1367	18458
108 215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,2	50458 / –		60550 / –		60550 / –	– / 4844	65394
109 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01276	309548 / –		3950 / –		3950 / –	– / 316	4266
110 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1617	685096 / –		110780 / –		110780 / –	– / 8862	119642

111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	4,6893	84,84	1,93	398	9	239	104	542
					31,84	0,32	149	2	–	40	
112	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	196	184,1	13,4	36084	2626	14210	18385	58826
					98,2	3,76	19247	737	–	4357	
113	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	196	104		20384		20384	–	22015
					–		–		–	1631	
114	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	9043,12	66,45	54412	400	47498	6031	65278
					1082,64	31,14	6514	187	–	4835	
115	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	196	45,34	0,33	8887	65	7121	1559	11282
					8,68	0,16	1701	31	–	836	
116	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	196	315,63	3,08	61863	604	53216	7493	74905
					41,04	1,44	8044	282	–	5549	
117	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	196	4737,01	108,14	928454	21195	442056	434072	1471528
					2373,48	33,75	465202	6615	–	109002	
118	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,1	69870		76857		76857	–	83006
					–		–		–	6149	
119	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1692		72756		72756	–	78576
					–		–		–	5820	
120	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	9788,01	958,25	19576	1917	1098	15688	38085

				8280,96	434,61	16562	869	–	2821	
121	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,0676	69870		4723	4723	–	5101
					–		–	–	378	
122	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,133	69870		9293	9293	–	10036
					–		–	–	743	
123	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,39	68867		26858	26858	–	29007
					–		–	–	2149	
124	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	9	4375,97	108,14	39384	973	19922	17289	61207
					2054,24	33,75	18488	304	–	4534	
125	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	5,8	1692		9814		9814	–	10599
					–		–		–	785	
126	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 покрытия	2,6	5544,22	15,14	14415	39	10934	3177	18999
					1323,86	4,39	3442	11	–	1407	

Итого по разделу 4	**5 014 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	888 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 872 757
- накладные расходы, тенге	828 318
в т.ч. зарплата, тенге	74 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	371 457
Итого по смете	**14 324 551**

ИТОГО по локальным сметам						**14 324 551**			
в том числе оборудование						0			

Временные здания и сооружения	0,9%				128 921			
Итого с временными					14 453 472			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	1,8%				260 162			
Итого с зимним					14 713 634			
Непредвиденные работы и затраты	2%				294 273			
Итого с непредвиденными работами и затратами					15 007 907			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05				15 758 303			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75					11 818 727			
НДС	12%				1 418 247			
Итого с НДС					**13 236 974**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

Гайбулаев М.Б.