Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-35-2023	17.04.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	13 680 328	1 099 039							131 885	1 230 924
Итого к оплате	•									**1 230 924**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-35-2023 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-20-3 Канализация									
		Раздел 1 Опорный пункт									
		1.2 Канализация									
23	1116-0201-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %**	м трубопровода	4	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
					1252,79	22,13	5011	89	–	5180	
24	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	м трубопровода	2	990,45	1,51	1981	3	4	1936	4230
					986,96	0,55	1974	1	–	313	

25 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	1919,54 946,4	3,67 1,28	15356 7571	29 10	7756 –	7429 1823	24608
26 241-208-0506	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	2	1187 –		2374 –		2374 –	– 190	2564
27 241-208-0510	Отвод полиэтиленовый прямой 135° компрессионный размерами 110х110 мм	шт.	2	5941 –		11882 –		11882 –	– 951	12833
28 241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376 –		4752 –		4752 –	– 380	5132
29 241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949 –		949 –		949 –	– 76	1025
30 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642 –		642 –		642 –	– 51	693
31 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13 259,84	– –	411 353	– –	58 –	282 55	748
32 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	4,6	770,03 356,59	82,13 40,68	3542 1640	378 187	1524 –	1389 394	5325

33	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	1,21	1503		1819		1819	–	1965
					–		–		–	146	
34	234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	3,85	4570		17595		17595	–	19003
					–		–		–	1408	
	1.3 Санитарно-технические приборы										
35	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192
					3172,65	53,5	3173	54	–	533	
36	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	8000		8000		8000	–	8640
					–		–		–	640	
37	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295
					–		–		–	318	
38	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313		5313		5313	–	5738
					–		–		–	425	

39	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
					3556,44	107,03	3556	107	–	631	
40	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
					–		–		–	710	
41	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586
					–		–		–	710	
		Итого по разделу 1					201 624				
		Раздел 2 Жилой дом									
		2.3 Канализация К1									
64	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	7	14939,48	55,96	104576	392	95415	8747	122389
					1252,79	22,13	8770	155	–	9066	
65	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	990,45	1,51	4952	8	10	4839	10574
					986,96	0,55	4935	3	–	783	
66	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	1919,54	3,67	13437	26	6786	6501	21533
					946,4	1,28	6625	9	–	1595	

67 241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709 –	709 –	709 –	– 57	766
68 241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	2009 –	8036 –	8036 –	– 643	8679
69 241-212-1001	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50x50 мм	шт.	1	671 –	671 –	671 –	– 54	725
70 241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	1	497 –	497 –	497 –	– 40	537
71 241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709 –	709 –	709 –	– 57	766
72 241-208-0506	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм	шт.	5	1187 –	5935 –	5935 –	– 475	6410
73 241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-57x3,0 мм	шт.	2	949 –	1898 –	1898 –	– 152	2050
74 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642 –	642 –	642 –	– 51	693
75 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110	110	110	–	119

				–		–		–	9	
76 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,1	22856,96	1168,03	2286	117	2015	167	2649
				1539	294,98	154	30	–	196	
77 261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	612		612		612	–	661
				–		–		–	49	
78 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,38	302,13	–	719	–	101	494	1310
				259,84	–	618	–	–	97	
79 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	5,5	770,03	82,13	4235	452	1822	1661	6368
				356,59	40,68	1961	224	–	472	
80 234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	2,2	1503		3307		3307	–	3572
				–		–		–	265	
81 234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	3,85	4570		17595		17595	–	19003
				–		–		–	1408	
82 241-701-0105	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1,2	7926		9511		9511	–	10272
				–		–		–	761	

2.4 Санитарно-технические приборы

83 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05 3172,65	105,75 53,5	3497 3173	106 54	219 –	3162 533	7192
84 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	7103 –		7103 –		7103 –	– 568	7671
85 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977 –		3977 –		3977 –	– 318	4295
86 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313 –		5313 –		5313 –	– 425	5738
87 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59 3556,44	210,08 107,03	4301 3556	210 107	534 –	3590 631	8522
88 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879 –		8879 –		8879 –	– 710	9589
89 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876 –		8876 –		8876 –	– 710	9586
90 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	1	3813,28 3172,65	411,21 203,69	3813 3173	411 204	229 –	3309 570	7692

91 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	28592		28592		28592	–	30879
				–		–		–	2287	
92 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухруко яточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748		8748		8748	–	9448
				–		–		–	700	
93 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910
				2538,12	40,49	2538	40	–	438	
94 244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966
				–		–		–	368	
95 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухруко яточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633
				–		–		–	714	
	Итого по разделу 2					340 197				340197
	Итого по смете					541 821				

Локальная смета № 6-20-1
Наружные сети канализации

Раздел 1 Водоснабжение. Опорный пункт

Раздел 2 Канализация

34 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	6,3	271,98	271,98	1713	1713	–	246	2116
				–	54,15	–	341	–	157	

35	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,189	2025,1	–	383	–	–	276	712
					2025,1	–	383	–	–	53	
36	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,35	3874,36	183,68	1356	64	846	461	1962
					1273,98	56,95	446	20	–	145	
37	1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт НР=72 %	м3 грунта	1,05	962	–	1010	–	–	727	1876
					962	–	1010	–	–	139	
38	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,9	37,57	37,57	184	184	–	55	258
					–	15,67	–	77	–	19	
39	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,147	1056,56	–	155	–	–	112	288
					1056,56	–	155	–	–	21	
40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	4,9	186,35	83,32	913	408	–	514	1541
					103,03	42,71	505	209	–	114	
41	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,007	544200,1	159953,38	3809	1120	58	2975	7327
					375934	53291,82	2632	373	–	543	
42	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	7,07	1836		12981		12981	–	14019
					–		–		–	1038	

43 1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,35	71804,42	23530,41	25132	8236	3473	16827	45316
				38352,16	10212,68	13423	3574	–	3357	
44 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	10247		10247		10247	–	11067
				–		–		–	820	
45 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
				–		–		–	242	
46 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4823		4823		4823	–	5209
				–		–		–	386	
47 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00776	845594		6562		6562	–	7087
				–		–		–	525	
48 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0312	33253,98	2311,2	1038	72	725	240	1380
				7693,35	585,72	240	18	–	102	
49 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	
50 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852	
2.2 Жилой дом										
51 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	3,6	271,98	271,98	979	979	–	140	1209
				–	54,15	–	195	–	90	

52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,108	2025,1	–	219	–	–	158	407
				2025,1	–	219	–	–	30	
53 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,2	3874,36	183,68	775	37	483	263	1121
				1273,98	56,95	255	11	–	83	
54 1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт НР=72 %	м3 грунта	0,6	962	–	577	–	–	415	1071
				962	–	577	–	–	79	
55 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,8	37,57	37,57	105	105	–	32	148
				–	15,67	–	44	–	11	
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,084	1056,56	–	89	–	–	64	165
				1056,56	–	89	–	–	12	
57 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,8	186,35	83,32	522	233	–	294	881
				103,03	42,71	288	120	–	65	
58 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,004	544200,1	159953,38	2177	640	33	1700	4187
				375934	53291,82	1504	213	–	310	
59 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	4,04	1836		7417		7417	–	8010
				–		–		–	593	

60 1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,35	71804,42	23530,41	25132	8236	3473	16827	45316
				38352,16	10212,68	13423	3574	–	3357	
61 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	10247		10247		10247	–	11067
				–		–		–	820	
62 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
				–		–		–	242	
63 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4823		4823		4823	–	5209
				–		–		–	386	
64 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00776	845594		6562		6562	–	7087
				–		–		–	525	
65 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0312	33253,98	2311,2	1038	72	725	240	1380
				7693,35	585,72	240	18	–	102	
66 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	
67 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852	
2.3 Выгреб-септик 4,5м3										
68 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	2,5	271,98	271,98	680	680	–	97	839
				–	54,15	–	135	–	62	

69 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,075	2025,1	–	152	–	–	109	282
				2025,1	–	152	–	–	21	
70 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,1	37,57	37,57	41	41	–	12	57
				–	15,67	–	17	–	4	
71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,033	1056,56	–	35	–	–	25	65
				1056,56	–	35	–	–	5	
72 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,1	186,35	83,32	205	92	–	115	346
				103,03	42,71	113	47	–	26	
73 1123-0601-0108	Выгреб-септик.Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %	м3 конструкций колодца	2,51	49423,87	8246,96	124054	20700	68982	43134	180563
				13694,2	3664,61	34372	9198	–	13375	
74 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
				–		–		–	242	
75 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4823		4823		4823	–	5209
				–		–		–	386	
76 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24123		48246		48246	–	52106
				–		–		–	3860	
77 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	43513		43513		43513	–	46994
				–		–		–	3481	
78 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	34730		34730		34730	–	37508
				–		–		–	2778	
79 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	43989		43989		43989	–	47508

										3519	
80 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	17	595		10115		10115	–	10924
				–		–		–	809		
81 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,5	1321,61	89,61	16520	1120	3253	10442	29119
				971,75	72,45	12147	906	–	2157		
82 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,14	786,29	33,95	2469	107	1040	1293	4063
				421,15	17,3	1322	54	–	301		
83 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,77	33110		25495		25495	–	27535
				–		–		–	2040		
84 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04936	845594		41739		41739	–	45078
				–		–		–	3339		
85 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0312	33253,98	2311,2	1038	72	725	240	1380
				7693,35	585,72	240	18	–	102		
86 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515		
87 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852		
88 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,002	1490176,77	8599,59	2980	17	2141	823	4107
				410940	4450,91	822	9	–	304		

89	1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**1**	2659,56	48,84	2660	49	2063	553	3470
					547,92	16,27	548	16	–	257	
		Итого по разделу 2					**790 238**				
		Итого по смете					**790 238**				

ИТОГО по локальным сметам					**1 332 059**				
в том числе оборудование					0				
Временные здания и сооружения	0,9%				11 989				
Итого с временными					1 344 048				
Затраты на производство строительно-	1,8%				24 193				
Итого с зимним					1 368 240				
Непредвиденные работы и затраты	2%				27 365				
Итого с непредвиденными работами и					1 395 605				
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с	1,05				1 465 385				
Итого с понижающим коэфф. К=0,75					1 099 039				
НДС	12%				131 885				
Итого с НДС					**1 230 924**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.