Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №63 | 16.03.2020 г. | | | | |

| Спец-ика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм | Стоимость единицы работ, тенге | Аванс, тенге | | | Ранее заактивированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года.тенге | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | кол-во | сумма, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева | тенге | 109 080 828,64 | | | | 35 000 000,00 | 109 080 828,64 | | 74 080 828,64 | |
| | Итого к оплате: | | 109 080 828,64 | | | | | | | 74 080 828,64 | |

**Заказчик:** _____ **Ж.Сыдыков**
**Зам.руководителя**
**КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"**
**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:** _____ **Ж. Сыздыков**
**Генеральный директор ТОО "Кыран"**
**БИН 980 940 002 972**

**Технадзор:** _____ **А.Ж.Нурмаханов**
**ТОО ИПЦ "Альянс"**
**БИН 071 040 016 586**

**Авторский надзор:**
**Инженер**
**ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"** _____ **З.Ахметов**
**БИН 090 940 009 190**

**Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД" Кызылординской области**
**Подрядчик: ТОО "Кыран"**
**Объект: Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева**
**Договор: № 63 от "16" марта 2020 г.**

# АКТ

## приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

## по объекту: Реконструкция улиц кента Айтек би Казалинского района Кызылординской области,ул.Сатпаева

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 306 | 1106,02 | 987,86 | 338444 | 302285 | 643 | 103065 | 476829 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 116,06 | 195,80 | 35516 | 59915 | | 35321 | |
| 2 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 373,52 | 1273,00 | – | 475491 | – | 475491 | – | 513530 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 38039 | |
| 3 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 4,25 | 101494,82 | 1616,75 | 431353 | 6871 | 424482 | 3461 | 469599 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | – | 754,00 | – | 3205 | | 34785 | |
| 4 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористыхкрупнозернистыхплотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 4630 | 1692,43 | 90,23 | 7835964 | 417746 | 7248960 | 307773 | 8795236 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 36,56 | 24,99 | 169258 | 115717 | | 651499 | |
| 5 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 4630 | 785,18 | 0,08 | 3635366 | 378 | 3633175 | 1959 | 3928311 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 0,39 | – | 1813 | – | | 290986 | |
| 6 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 4,25 | 101494,82 | 1616,75 | 862706 | 1617 | 99878 | 814 | 942846 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | – | 754,00 | – | 754 | | 8185 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 4630 | 1922,84 | 90,43 | 8902744 | 418689 | 8314797 | 308169 | 9947786 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 36,56 | 25,07 | 169258 | 116084 | | 736873 | |
| 8 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 261 | 1273,00 | -- | 332253 | -- | 332253 | -- | 358833 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26580 | |
| 9 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 2609 | 164,26 | 132,28 | 428560 | 345119 | 657 | 191859 | 670052 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 31,73 | 36,36 | 82784 | 94864 | | 49634 | |
| | | **Перевозки** | | | | | | | | | |
| 10 | 4202-0301-0128 РСНБ РК 2015 | Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 481 до 510 км | вагон | 29,6347429 | 128688,00 | -- | 3813636 | -- | | -- | 4118727 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305091 | |
| 11 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 183 | 1106,02 | 987,86 | 202403 | 180779 | 384 | 61637 | 285162 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 116,06 | 195,80 | 21240 | 35831 | | 21123 | |
| 12 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 223,26 | 1273,00 | -- | 284210 | -- | 284210 | -- | 306947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22737 | |
| 13 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,58428 | 101494,82 | 1616,75 | 59301 | 945 | 58356 | 476 | 64559 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 754,00 | -- | 441 | | 4782 | |
| 14 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 1830 | 1475,73 | 33,97 | 2700584 | 62171 | 2564628 | 96243 | 3020573 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 40,32 | 8,38 | 73785 | 15329 | | 223746 | |
| 15 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 1830 | 936,82 | 0,02 | 1714378 | 35 | 1705443 | 9612 | 1861909 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 4,86 | -- | 8900 | -- | | 137919 | |
| 16 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 2222 | 1858,47 | 27,39 | 4129513 | 60867 | 2682091 | 1521272 | 6102847 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 624,01 | 9,91 | 1386555 | 22030 | | 452063 | |
| 17 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 35,552 | 40664,00 | -- | 1445687 | -- | 1445687 | -- | 1561341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115655 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Наращивание колодцев-10 шт.** | | | | | | | | | |
| 18 | 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных | м3 конструкции | 4 | 3324,53 | 1219,55 | 13298 | 4878 | -- | 7428 | 22385 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2104,98 | 474,33 | 8420 | 1897 | | 1658 | |
| 19 | 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 10 | 18250,00 | -- | 182500 | -- | 182500 | -- | 197100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14600 | |
| 20 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Заделка люка в нише бетоном В15 | м3 | 4 | 26454,90 | 1047,92 | 105820 | 4192 | 97513 | 4462 | 119105 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1028,70 | 197,25 | 4115 | 789 | | 8823 | |
| 21 | 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 9 | 4548,78 | 272,10 | 40939 | 2449 | 30447 | 8188 | 53057 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 893,62 | 106,15 | 8043 | 955 | | 3930 | |
| 22 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 2,8 | 27985,07 | 1225,03 | 78358 | 3430 | 66823 | 8028 | 93297 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2894,76 | 255,96 | 8105 | 717 | | 6911 | |
| 23 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 17,5 | 1888,97 | 90,43 | 33057 | 1583 | 30834 | 1165 | 36960 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 36,56 | 25,07 | 640 | 439 | | 2738 | |
| | | **Установка дорожных знаков на металлических опорах** | | | | | | | | | |
| 24 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Бетонирование стоек. Устройство | м3 | 1,4 | 29877,68 | 1097,22 | 41829 | 1536 | 34050 | 5958 | 51610 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4459,00 | 217,78 | 6243 | 305 | | 3823 | |
| 25 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 20 | 4036,14 | 690,43 | 80723 | 13809 | 8674 | 67574 | 160161 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2912,00 | 216,43 | 58240 | 4329 | | 11864 | |
| 26 | 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 20 | 6279,00 | -- | 125580 | -- | 125580 | -- | 135626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10046 | |
| 27 | 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 10 | 5388,00 | -- | 53880 | -- | 53880 | -- | 58190 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4310 | |
| 28 | 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 10 | 8863,00 | -- | 88630 | -- | 88630 | -- | 95720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7090 | |
| | | **Установка горизонтальной дорожной разметки** | | | | | | | | | |
| 29 | 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | км линии | 0,18 | 32853,29 | 8882,90 | 5914 | 1599 | 3891 | 895 | 7353 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2353,20 | 2251,64 | 424 | 405 | | 545 | |
| 30 | 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | км линии | 0,48655 | 17008,79 | 8882,90 | 8276 | 4322 | 2809 | 2420 | 11551 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2353,20 | 2251,64 | 1145 | 1096 | | 856 | |
| 31 | 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | км линии | 0,505 | 27571,79 | 8882,90 | 13924 | 4486 | 8250 | 2511 | 17750 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2353,20 | 2251,64 | 1188 | 1137 | | 1315 | |
| 32 | 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** | км линии | 0,09 | 22290,29 | 8882,90 | 2006 | 799 | 995 | 448 | 2650 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2353,20 | 2251,64 | 212 | 203 | | 196 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | **37706112** | **1840583** | **30006011** | **2715417** | **43655250** |
| | | | | | | | **2045881** | **476440** | **--** | **3233723** | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | **Тенге** | | | **37523612** | | | | |
| | | Материалы - | | **Тенге** | | | **27017782** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | **Тенге** | | | | **2522321** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | **Тенге** | | | **268090** | | | | |
| | | Местные материалы - | | **Тенге** | | | **2537640** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | | **Тенге** | | | **3813636** | | | | |
| | | Накладные расходы - | | **Тенге** | | | **2715416** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | **Тенге** | | | **3219122** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | **Тенге** | | | **43458151** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | **чел,-ч** | | | | | | | **2571** |
| | | Сметная заработная плата - | | **Тенге** | | | | **2522321** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | **Тенге** | | | **182500** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | **Тенге** | | | **182500** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | **Тенге** | | | **14600** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | **Тенге** | | | **197100** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | **Тенге** | | | **44456259** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | **чел,-ч** | | | | | | | **2571** |
| | | Сметная заработная плата - | | **Тенге** | | | | **2522321** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛИ 0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** | км линии | 0,1375 | 28666,80 | 3007,30 | 3942 | 414 | 173 | 2830 | 7313 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 24400,00 | 1327,36 | 3355 | 183 | | 542 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0025 | 601864,00 | -- | 1505 | -- | 1505 | -- | 1625 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 3 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,135 | 394596,00 | -- | 53270 | -- | 53270 | -- | 57532 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4262 | |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 4 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 6 | 2115,50 | 1205,50 | 12693 | 7233 | -- | 6494 | 20722 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 910,00 | 442,90 | 5460 | 2657 | | 1535 | |
| 5 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,3 | 31979,00 | -- | 9594 | -- | 9594 | -- | 10361 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 767 | |
| 6 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 12763,58 | 6440,40 | 38291 | 19321 | 1999 | 20589 | 63590 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 5657,08 | 2921,60 | 16971 | 8765 | | 4710 | |
| 7 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 2 | 6347,33 | 2786,47 | 12695 | 5573 | 1332 | 6653 | 20896 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 2894,76 | 1263,44 | 5790 | 2527 | | 1548 | |
| 8 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 8 | 32870,00 | -- | 262960 | -- | 262960 | -- | 283997 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21037 | |
| 9 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д. | т | 0,0525 | 496892,00 | -- | 26087 | -- | 26087 | -- | 28174 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2087 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 10 | 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 418,00 | -- | 5016 | -- | 5016 | -- | 5417 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 401 | |
| 11 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 869,00 | -- | 2607 | -- | 2607 | -- | 2816 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 209 | |
| 12 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 2123,00 | -- | 10615 | -- | 10615 | -- | 11464 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 849 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 5 | 2221,00 | -- | 11105 | -- | 11105 | -- | 11993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | |
| 14 | 2404-0202-0811<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 4825,00 | -- | 9650 | -- | 9650 | -- | 10422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 772 | |
| 15 | 2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 3 | 7241,00 | -- | 21723 | -- | 21723 | -- | 23461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | |
| 16 | 2404-0207-5317<br>РСНБ РК 2015 | **Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 3 | 2906,00 | -- | 8718 | -- | 8718 | -- | 9415 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697 | |
| 17 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 3 | 3013,00 | -- | 9039 | -- | 9039 | -- | 9762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 723 | |
| 18 | 2404-0207-4918<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 3379,00 | -- | 6758 | -- | 6758 | -- | 7299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 541 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 586259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 45707 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 19 | 1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления. Монтаж оборудования** | шкаф | 4 | 22307,19 | 6404,00 | 89229 | 25616 | 7037 | 46822 | 146935 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14144,00 | 2113,60 | 56576 | 8454 | | 10884 | |
| 20 | 2307-0506-0142<br>РСНБ РК 2015 | **Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В** | шт. | 2 | 87445,00 | -- | 174890 | -- | 174890 | -- | 188881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13991 | |
| 21 | 5108-0401-0218<br>РСНБ РК 2015 | **Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9601-3474** | шт. | 2 | 53902,00 | -- | 107804 | -- | | -- | 107804 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 107804 | -- | |
| | | **Кабельно проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 22 | 1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 223,8372 | 236,23 | 225,10 | 52876 | 50386 | -- | 9732 | 67617 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,13 | 49,26 | 2490 | 11027 | | 5009 | |
| 23 | 1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 6,9228 | 2615,90 | -- | 18109 | -- | -- | 13039 | 33640 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2615,90 | -- | 18109 | -- | | 2492 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 74,6124 | 51,68 | 51,68 | 3856 | 3856 | -- | 950 | 5190 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,68 | -- | 1319 | | 384 | |
| 25 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 2,3076 | 1010,35 | -- | 2331 | -- | -- | 1679 | 4331 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1010,35 | -- | 2331 | -- | | 321 | |
| 26 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 153,84 | 2537,00 | -- | 390292 | -- | 390292 | -- | 421515 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31223 | |
| 27 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1278 | 464,73 | 399,45 | 593924 | 510496 | -- | 181378 | 837327 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 65,28 | 131,84 | 83428 | 168486 | | 62024 | |
| 28 | 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 8 | 136,23 | 114,47 | 1090 | 916 | -- | 343 | 1547 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21,76 | 37,78 | 174 | 302 | | 115 | |
| 29 | 2404-0207-1807 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные медные сеч. 35 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 224 | 116,00 | -- | 25984 | -- | 25984 | -- | 28063 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2079 | |
| 30 | 2404-0207-1805 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 140 | 53,00 | -- | 7420 | -- | 7420 | -- | 8014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| 31 | 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 1270 | 259,38 | 11,39 | 329412 | 14471 | 100971 | 157440 | 525801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,48 | 3,70 | 213970 | 4697 | | 38948 | |
| 32 | 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм | м | 1270 | 133,00 | -- | 168910 | -- | 168910 | -- | 182423 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13513 | |
| 33 | 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,054 | 1123465,90 | -- | 60667 | -- | 53715 | 5283 | 71227 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 128736,00 | -- | 6952 | -- | | 5276 | |
| 34 | 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений | м кабеля | 166 | 205,18 | 91,63 | 34059 | 15211 | 8012 | 10894 | 48549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 65,28 | 25,86 | 10836 | 4294 | | 3596 | |
| 35 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1852 | 291,72 | 137,21 | 540274 | 254112 | 84664 | 195221 | 794334 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 108,80 | 37,60 | 201498 | 69642 | | 58840 | |
| 36 | 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,96 | 743271,00 | -- | 713540 | -- | 713540 | -- | 770623 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57083 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2306-0137-0703<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,33 | 308926,00<br>-- | --<br>-- | 101946<br>-- | --<br>-- | 101946 | --<br>8156 | 110101 |
| 38 | 2306-0137-0702<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,2 | 265654,00<br>-- | --<br>-- | 53131<br>-- | --<br>-- | 53131 | --<br>4250 | 57381 |
| 39 | 2306-0131-0802<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,528 | 63672,00<br>-- | --<br>-- | 33619<br>-- | --<br>-- | 33619 | --<br>2690 | 36308 |
| | | **УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником -44 шт** | | | | | | | | | |
| 40 | 1101-0203-0502<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | яма | 44 | 833,72<br>149,35 | 684,37<br>276,90 | 36684<br>6571 | 30112<br>12184 | -- | 13504<br>4015 | 54202 |
| 41 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 15,84 | 984,82<br>447,10 | 260,21<br>83,18 | 15600<br>7082 | 4122<br>1318 | 4396 | 7896<br>1880 | 25375 |
| 42 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 | 140,8 | 822,41<br>227,05 | 19,15<br>2,18 | 115796<br>31969 | 2696<br>306 | 81131 | 30016<br>11665 | 157477 |
| 43 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,1936 | 404706,00<br>-- | --<br>-- | 78351<br>-- | --<br>-- | 78351 | --<br>6268 | 84619 |
| 44 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 14,96 | 30455,95<br>4013,10 | 1657,49<br>317,79 | 455621<br>60036 | 24796<br>4754 | 370789 | 58959<br>41166 | 555746 |
| 45 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,44 | 217107,00<br>-- | --<br>-- | 95527<br>-- | --<br>-- | 95527 | --<br>7642 | 103169 |
| 46 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0132 | 244630,86<br>179055,00 | 64669,38<br>17199,52 | 3229<br>2364 | 854<br>227 | 11 | 2565<br>464 | 6257 |
| 47 | 2301-0501-1308<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 13,2 | 289,00<br>-- | --<br>-- | 3815<br>-- | --<br>-- | 3815 | --<br>305 | 4120 |
| 48 | 1109-0305-0302<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опор (стойка)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т | 5,786 | 51951,18<br>45400,00 | 2614,42<br>345,02 | 300590<br>262684 | 15127<br>1996 | 22779 | 182630<br>38658 | 521877 |
| 49 | СТТОО"ENERGY System LLP" | Опора освещения СТВ 10м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм)<br>*СП - 8%* | шт | 44 | 63750,00<br>-- | --<br>-- | 2805000<br>-- | --<br>-- | 2805000 | --<br>224400 | 3029400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | СТТОО"ENERGY System LLP" | Кронштейн ИВА вылет 1,5м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование" | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт | 44 | 6462,50 | -- | 284350 | -- | 284350 | -- | 307098 |
| 51 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 | Светильник. Установка на кронштейнах | | | -- | -- | -- | -- | | 22748 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 44 | 4308,96 | 830,89 | 189594 | 36559 | 78455 | 70369 | 280761 |
| 52 | 2307-0106-0324 РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 | | | 1695,00 | 526,25 | 74580 | 23155 | | 20797 | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 44 | 54649,00 | -- | 2404556 | -- | 2404556 | -- | 2596920 |
| 53 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | | | -- | -- | -- | -- | | 192364 | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 44 | 738,00 | -- | 32472 | -- | 32472 | -- | 35070 |
| | | **ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | -- | -- | -- | -- | | 2598 | |
| 54 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 70 | 2890,55 | 156,27 | 202339 | 10939 | 139803 | 39014 | 260661 |
| 55 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | | 737,10 | 36,99 | 51597 | 2589 | | 19308 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м | 60 | 553,82 | 23,06 | 33229 | 1383 | 23001 | 6620 | 43036 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 147,42 | 5,81 | 8845 | 349 | | 3188 | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 12513401 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1417193 | | | 1326 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Демонтажные и монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 56 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | опора | 5 | 4544,98 | 2229,18 | 22725 | 11146 | -- | 13306 | 38914 |
| 57 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | | 2315,81 | 1010,75 | 11579 | 5054 | | 2882 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 9677,98 | 5152,32 | 9678 | 5152 | -- | 5490 | 16382 |
| 58 | 1217-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж | | | 4525,66 | 2337,28 | 4526 | 2337 | | 1213 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м | 800 | 119,79 | -- | 95829 | -- | -- | 68997 | 178012 |
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | 119,79 | -- | 95829 | -- | | 13186 | |
| 59 | 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | км линии | 0,95 | 28666,80 | 3007,30 | 27233 | 2857 | 1196 | 19553 | 50529 |
| | | | | | 24400,00 | 1327,36 | 23180 | 1261 | | 3743 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,2603 | 901754,00 | -- | 234727 | -- | 234727 | -- | 253505 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18778 | |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 61 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 6 | 6347,33 | 2786,47 | 38084 | 16719 | 3996 | 19959 | 62687 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 2894,76 | 1263,44 | 17369 | 7581 | | 4643 | |
| 62 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 36987,00 | -- | 73974 | -- | 73974 | -- | 79892 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5918 | |
| 63 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 21795,00 | -- | 87180 | -- | 87180 | -- | 94154 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6974 | |
| 64 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д. | т | 0,0518 | 496892,00 | -- | 25739 | -- | 25739 | -- | 27798 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2059 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 65 | 2404-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Изоляторы опорные штыревые полимерные ШП-18 ГОСТ Р 52082-2003 | шт. | 32 | 4972,00 | -- | 159104 | -- | 159104 | -- | 171832 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12728 | |
| 66 | 2404-0109-0401 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 32 | 46,00 | -- | 1472 | -- | 1472 | -- | 1590 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 67 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 30 | 184,00 | -- | 5520 | -- | 5520 | -- | 5962 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 68 | 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 470,00 | -- | 2820 | -- | 2820 | -- | 3046 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| | | **ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 69 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 2890,55 | 156,27 | 57811 | 3125 | 39944 | 11147 | 74475 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 737,10 | 36,99 | 14742 | 740 | | 5517 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 15 | 553,82 | 23,06 | 8307 | 346 | 5750 | 1655 | 10759 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 147,42 | 5,81 | 2211 | 87 | | 797 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ** | Тенге | | | | 14169195 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1649395 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | | Тенге | | | 58625454 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 3685 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 3602416 | | | |

| | | СМР | оборудование, мебель и инвентарь | прочих затрат | всего |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всего** | тенге | 58 517 650 | 107 804 | | 58 625 454 |
| Сметная заработная плата | тенге | | | 3 602 416 | 3 602 416 |
| **ИТОГО :** | тенге | 58 517 650 | 107 804 | - | 58 625 454 |
| Временные здания и сооружения 1,04% | тенге | 608 584 | | | 608 584 |
| **ИТОГО :** | тенге | 59 126 233 | 107 804 | - | 59 234 037 |
| Удорожание строительства в зимнее время - 1,44% | тенге | 851 418 | | | 851 418 |
| | | 85 810 | | | |
| | | | | 391 652 | |
| Сдо | тенге | | | 367 434 | 367 434 |
| Смп | тенге | | | 421 868 | 421 868 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | тенге | | | | - |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | тенге | | | | - |
| на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50% | тенге | | | 1 715 128 | 1 715 128 |
| **ИТОГО по сметному расчету** | тенге | 59 977 651 | 107 804 | 1 715 128 | 61 800 583 |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | тенге | 1 199 553 | | | 1 199 553 |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | тенге | 61 177 204 | 107 804 | 1 715 128 | 63 000 136 |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в тек. ценах 2019 г** | тенге | 64 229 708 | 113 183 | 1 800 707 | 66 143 597 |
| **НДС 12%** | тенге | | | 7 937 232 | 7 937 232 |
| **ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %** | тенге | 64 229 708 | 113 183 | 7 937 232 | 74 080 828,64 |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | тенге | 64 229 708 | 113 183 | 7 937 232 | 74 080 828,64 |

**Заказчик:** _____ **Ж.Сыдыков**
**Зам.руководителя**
**КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"**
**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:** _____ **Ж. Сыздыков**
**Генеральный директор ТОО "Кыран"**
**БИН 980 940 002 972**

**Технадзор:** _____ **А.Ж.Нурмаханов**
**Технадзор ТОО ИПЦ "Альянс"**
**БИН 071 040 016 586**

**Авторский надзор:**
**Инженер**
**ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"** _____ **З.Ахметов**
**БИН 090 940 009 190**

Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №63 | 16.03.2020 г. | | | | |

| Спец-фика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм | Стоимость единицы работ, тенге | Аванс, тенге | | | Ранее заактивированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года.тенге | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | кол-во | сумма, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева | тенге | 109 080 828,64 | | | | | 35 000 000,00 | | 35 000 000,00 | |
| | Итого к оплате: | | 109 080 828,64 | | | | | | | 35 000 000,00 | |

**Заказчик:** _____ **Ж.Сыдыков**
**Заместителю Руководителя**
**КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"**
**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:** _____ **Ж. Сыздыков**
**Генеральный директор ТОО "Кыран"**
**БИН 980 940 002 972**

**Технадзор:** _____ **А.Ж.Нурмаханов**
**ТОО ИПЦ "Альянс"**
**БИН 071 040 016 586**

**Авторский надзор:**
**Инженер**
**ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"** _____ **З.Ахметов**
**БИН 090 940 009 190**

**Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД" Кызылординской области**
**Подрядчик: ТОО "Кыран"**
**Объект: Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева**
**Договор: № 63 от "16" марта 2020 г.**

# АКТ
## приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2020 года

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **м3 конструкции** | **100,5000** | | **2382,84** | **239475** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 1911,48 | 192103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 343,55 | 34526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4637,86** | **466105** |
| 2 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | **725,0000** | | **320,11** | **232083** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **230,96** | **167446** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 145,03 | 105146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,21 | 26978 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **502,35** | **364207** |
| 3 | 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | **м3 грунта** | **3050,0000** | | **103,98** | **317125** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 16,99 | 51819 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,68 | 29515 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,64** | **398459** |
| 4 | 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **т** | **5032,5000** | | **334,00** | **1680855** |
| | | Земляные работы | | | | | |
| 5 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **10746,0000** | | **6,11** | **65660** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,11 | 11903 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,58 | 6205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7,80** | **83769** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **107,0000** | | **76,87** | **8225** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 1622 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **10635** |
| **7** | **1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1032,0000** | | **58,84** | **60724** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,42 | 15918 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,94 | 6131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80,21** | **82774** |
| **8** | **1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1032,0000** | | **29,15** | **30083** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,85 | 6037 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,80 | 2890 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37,80** | **39010** |
| **9** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **1260,0000** | | **1106,02** | **1393591** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 336,81 | 424384 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,43 | 145438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1558,26** | **1963413** |
| **10** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1537,0000** | | **1273,00** | **1956601** |
| **11** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **2,8000** | | **101494,82** | **284185** |
| 11. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,624 | 1300,00 | 2111 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **754,00** | **2111** |
| 11. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,812 | 5575,00 | 4527 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,624 | 1300,00 | 2111 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1616,75** | **4527** |
| 11. 3 | 2113-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 1,03 | 2,884 | 96969,00 | 279659 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **99878,07** | **279659** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 2280 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8184,73 | 22917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110493,87** | **309383** |
| **12** | **1127-0602-0306 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористыхкрупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство** | **м2 покрытия** | **3200,0000** | | **1692,43** | **5415785** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 9 | 2102-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0925 | 296 | 16900,00 | 5002400 |
| 12.10 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,01984 | 218211,00 | 4329 |
| 12.11 | 2113-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000011 | 0,03456 | 96969,00 | 3351 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1565,65** | **5010081** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,47 | 212715 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 140,71 | 450280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1899,62** | **6078781** |
| **13** | **1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** | **м2 покрытия** | **3200,0000** | | **785,18** | **2512564** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,42 | 1354 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,85 | 201113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **848,45** | **2715031** |
| **14** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **1,3500** | | **101494,82** | **137018** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 1099 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8184,73 | 11049 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110493,87** | **149167** |
| **15** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **3200,0000** | | **2259,28** | **7229692** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 212989 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186,07 | 595415 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2511,91** | **8038096** |
| | | Перевозки | | | | | |
| **16** | **4202-0301-0128 РСНБ РК 2015** | **Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 481 до 510 км** | **вагон** | **20,0000** | | **128688,00** | **2573760** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **24008740** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1239370** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1239370** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2019849** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **27406942** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1438925** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **27406942** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1438925** |
| | | **Всего** | **тенге** | **27 406 942** | | | **27 406 942** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | 1 438 925 | **1 438 925** |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | **27 406 942** | - | | **27 406 942** |
| | | Временные зданияи сооружения 1,04% | тенге | 285 032 | | | **285 032** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 190 | |
| | | **ИТОГО :** | **тенге** | **27 691 974** | **-** | | **27 691 974** |
| | | Удорожание строительства в зимнее время - 1,44% | тенге | 398 764 | | | **398 764** |
| | | | | | | 183 432 | |
| | | Сдо | тенге | | | 120 669 | **120 669** |
| | | Смп | тенге | | | 138 546 | **138 546** |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | тенге | | | - | - |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | тенге | | | - | - |
| | | на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50% | тенге | | | 1 090 487 | **1 090 487** |
| | | **ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001 г** | **тенге** | **28 090 739** | **-** | **1 090 487** | **29 181 226** |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **28 090 739** | **-** | **1 090 487** | **29 181 226** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **тенге** | **561 815** | **-** | **21 810** | **583 625** |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **28 652 553** | **-** | **1 112 297** | **29 764 850** |
| | | **ИТОГО в текущих ценах 2019 г к=1,0498961** | **тенге** | **30 082 204** | | **1 167 796** | **31 250 000** |
| | | НДС 12% | тенге | | | 3 750 000 | **3 750 000** |
| | | **ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %** | **тенге** | **30 082 204** | **-** | **4 917 796** | **35 000 000** |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | **тенге** | **30 082 204** | **-** | **4 917 796** | **35 000 000** |

**Заказчик:** _____ **Ж.Сыдыков**
**Заместителю Руководителя**
**КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"**
**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:** _____ **Ж. Сыздыков**
**Генеральный директор ТОО "Кыран"**
**БИН 980 940 002 972**

**Технадзор:** _____ **А.Ж.Нурмаханов**
**Технадзор ТОО ИПЦ "Альянс"**
**БИН 071 040 016 586**

**Авторский надзор:**
**Инженер**
**ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"** _____ **З.Ахметов**
**БИН 090 940 009 190**