Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция сети водоотведения от РФНС до КОС в городе Аксу Павлодарской области", г. Аксу, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 1 от 29.09.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август-сентябрь месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			б/н	01.04.20						
Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август-сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) № 1 от 29.09.2020 года		5 021 105,36							602 532,64	5 623 638,00
Итого по акту:	**5 623 638,00**	**5 021 105,36**							**602 532,64**	**5 623 638,00**
Всего к оплате	**5 623 638,00**									**5 623 638,00**

Место печати(при наличии)
Заказчик:
Директор ТОО фирма "Ау-Су Мелиорация" Левченко В. И. , БИН 990940001133
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" Серикпаева Д. К. , БИН 050540011309
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Реконструкция сети водоотведения от РФНС до КОС в городе Аксу Павлодарской области", г. Аксу, Павлодарская область, Республика Казахстан

(наименование, адрес)

Договор подряда от 01.04.2020 года

Акт выполненных работ № 1 от 29.09.2020 года
за август-сентябрь месяцы 2020 года на строительно-монтажные работы
(локальная смета 6-1-1)

Канализационный напорный коллектор

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2282,8	191,79	191,79	437825	437825	–	71160	549704
					–	43,29	–	98833	–	40719	
2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1627,8	206,48	206,48	336104	336104	–	54627	421989
					–	46,61	–	75871	–	31258	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	69,8	1618,85	–	112996	–	–	81357	209901

				1618,85	–	112996	–	–	15548	
4 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	255,65	279		71326		–		77032
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2861,9	15,79	15,79	45197	45197	–	12129	61912
				–	5,89	–	16846	–	4586	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2861,9	131,32	62,74	375817	179548	–	199947	621825
				68,58	28,45	196269	81435	–	46061	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	175,8	703,73	–	123715	–	–	89075	229813
				703,73	–	123715	–	–	17023	
Раздел 2 Напорный коллектор D=400 мм										
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	77	997,21	148,57	76785	11440	–	67583	155917
				848,64	37,94	65345	2921	–	11549	
9 1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	789874	312892	394937	156446	13383	265546	713322
				450216	86240	225108	43120	–	52839	
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,07	294628,57	92500	20624	6475	134	15593	39114
				200214,29	24785,71	14015	1735	–	2897	
11 1123-0101-0101	Засыпка песком трубопроводов. Устройство НР = 99 %	м3 основания	730,2	997,21	148,57	728166	108489	–	640907	1478599
				848,64	37,94	619677	27704	–	109526	

12	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1749,75	73,75	6999	295	1322	5457	13452
					1345,5	32,5	5382	130	–	996	
13	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	1663	49	1663	49	–	1620	3546
					1614	22	1614	22	–	263	
14	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	4504	376,67	13512	1130	1146	11221	26712
					3745,33	32,67	11236	98	–	1979	
15	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1212,5	800,17	7275	4801	–	3671	11822
					412,33	205,67	2474	1234	–	876	
16	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	897,5	58,33	10770	700	739	9238	21609
					777,58	–	9331	–	–	1601	
Раздел 4 Колодцы D=2000 мм (К1,2,5,6,8,9,13,14,17,18)											
17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	16455,92	8100,66	25013	12313	–	17170	45558
					8355,26	3054,61	12700	4643	–	3375	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,98	244,92	18,49	3179	240	–	2759	6413
					226,43	2,16	2939	28	–	475	
		Итого					**4 688 240**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 402 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 301 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	354 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 724
- перевозка грузов, тенге	71 326
Накладные расходы, тенге	1 549 060
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 277
Всего	**4 688 240**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 765**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 782 005**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**5 021 105,36**
НДС (12 %)	602 532,64
Итого	**5 623 638,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Левченко В. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)