Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за май 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-36-2023	17.04.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)	12 508 379	11 168 196							1 340 183	12 508 379
Итого к оплате										**12 508 379**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-36-2023 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за май 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-17-1 Общестроительные работы											
Раздел 1 Земляные работы											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**199,82**	292,99	292,99	58545	58545	–	8392	72292
					–	58,33	–	11656	–	5355	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**6,18**	2025,1	–	12515	–	–	9011	23248
					2025,1	–	12515	–	–	1722	

3 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	17,5	10686,58	1916,89	187015	33546	82651	81289	289768
				4046,76	894,85	70818	15660	–	21464	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	135,994	19,77	19,77	2689	2689	–	865	3838
				–	8,83	–	1201	–	284	
5 1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Засыпка под полы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (подсыпка под полы) НР=72 %	м3 грунта	46,2	234,63	234,63	10840	10840	–	1554	13386
				–	46,71	–	2158	–	992	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	4,206	1056,56	–	4444	–	–	3200	8256
				1056,56	–	4444	–	–	612	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	140,2	186,35	83,32	26126	11681	–	14712	44105
				103,03	42,71	14445	5988	–	3267	
	Итого по разделу 1					**454 893**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 222				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 301				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 663				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					82 651				
	- накладные расходы, тенге					119 023				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 712				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					33 696				
Раздел 2 Фундамент										
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	5,3	22856,96	1168,03	121142	6191	106795	8845	140386
				1539	294,98	8157	1563	–	10399	

9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 %	м3	43	26746,96	2162,6	1150119	92992	833906	222979	1482946
				5191,2	507,22	223222	21810	–	109848	
10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0525	402525		21133		21133	–	22824
				–		–		–	1691	
11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20493	398962		81759		81759	–	88300
				–		–		–	6541	
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72432	398962		288976		288976	–	312094
				–		–		–	23118	
13 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08602	402525		34625		34625	–	37395
				–		–		–	2770	
14 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24152	385992		93225		93225	–	100683
				–		–		–	7458	
15 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03038	402525		12229		12229	–	13207
				–		–		–	978	
16 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15872	385992		61265		61265	–	66166
				–		–		–	4901	

17	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	м2 поверхности	133	937,3	20,49	124661	2725	76766	42409	180436
					339,62	3,25	45169	432	–	13366	
		2.2 Фундамент под перегородки и котел									
18	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В7,5 НР=91 %**	м3	3,6	27378,29	2162,6	98562	7785	72088	18668	126608
					5191,2	507,22	18688	1826	–	9378	
19	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В7,5 НР=91 %**	м3	0,2	22875,34	1802,55	4575	361	3727	531	5515
					2437,98	475,09	488	95	–	409	
20	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,004	408331		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	
21	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01216	402525		4895		4895	–	5287
					–		–		–	392	
22	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07342	398962		29292		29292	–	31635
					–		–		–	2343	

Итого по разделу 2 **2 615 246**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 295 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 110 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 722 314
- накладные расходы, тенге 293 432
  в т.ч. зарплата, тенге 26 409
- сметная прибыль (8 %), тенге 193 723

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Рама РМ-1, РМ-2

23	**1106-0501-0109**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 %**	**м3**	**1,32**	38578,93	5522,45	50924	7290	30840	13233	69290
					9692,75	1324,57	12794	1748	–	5133	
24	**1106-0701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %**	**м3**	**1,7**	47555,2	6056,45	80844	10296	39832	30385	120127
					18068,26	1572,65	30716	2674	–	8898	
25	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,10712**	402525		43118		43118	–	46567
					–		–		–	3449	
26	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2831**	385992		109274		109274	–	118016
					–		–		–	8742	
27	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0248**	541715		13435		13435	–	14510
					–		–		–	1075	
28	**1106-0501-0109**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 %**	**м3**	**0,9**	38578,93	5522,45	34721	4970	21027	9023	47243
					9692,75	1324,57	8723	1192	–	3499	
29	**1106-0701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %**	**м3**	**1**	47555,2	6056,45	47555	6056	23430	17873	70662
					18068,26	1572,65	18068	1573	–	5234	

30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04826	402525		19426		19426	–
					–		–		–	1554
31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14147	385992		54606		54606	–
					–		–		–	4368
32	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01488	541715		8061		8061	–
					–		–		–	645
	3.2 Стены									
33	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	27,1	1091,42	13,14	29577	356	15122	13277
					520,28	6,51	14100	176	–	3428
34	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	43	14448,65	3087,54	621292	132764	147371	352280
					7933,88	875,33	341157	37639	–	77886
35	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;	1000 шт.	16,512	51446		849476		849476	–
					–		–		–	67958
36	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,6	14448,65	3087,54	95361	20378	22620	54071
					7933,88	875,33	52364	5777	–	11955

30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04826	402525		19426		19426	–	20980
					–		–		–	1554	
31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14147	385992		54606		54606	–	58974
					–		–		–	4368	
32	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01488	541715		8061		8061	–	8706
					–		–		–	645	
	3.2 Стены										
33	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	27,1	1091,42	13,14	29577	356	15122	13277	46282
					520,28	6,51	14100	176	–	3428	
34	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	43	14448,65	3087,54	621292	132764	147371	352280	1051458
					7933,88	875,33	341157	37639	–	77886	
35	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;	1000 шт.	16,512	51446		849476		849476	–	917434
					–		–		–	67958	
36	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,6	14448,65	3087,54	95361	20378	22620	54071	161387
					7933,88	875,33	52364	5777	–	11955	

37 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;	1000 шт.	2,5344	51446		130385		130385	–	140816
				–		–		–	10431	
38 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,7	14029,42	3077,51	93997	20619	23508	51813	157475
				7443,32	872,07	49870	5843	–	11665	
39 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	2,546	51446		130982		130982	–	141461
				–		–		–	10479	
40 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24846	408331		101454		101454	–	109570
				–		–		–	8116	
41 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,043	385992		16598		16598	–	17926
				–		–		–	1328	
42 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0297	402525		11955		11955	–	12911
				–		–		–	956	
43 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В15 НР=91 %	м3	3,3	38977,41	5052,46	128625	16673	71986	39920	182029
				12111	1182,33	39966	3902	–	13484	
44 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06394	402525		25737		25737	–	27796
				–		–		–	2059	
45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0232	398962		9256		9256	–	9996

					–		–		–	740
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21986	398962		87716		87716	–	94733
					–		–		–	7017
	3.3 Монолитный сердечник Мс-1 6шт									
47	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=6,000;	м3	2,4	33209,26	4987,87	79702	11971	50582	18295	105837
					7145,75	1230,98	17150	2954	–	7840	
48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,04158	402525		16737		16737	–	18076
					–		–		–	1339	
49	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,07428	385992		28671		28671	–	30965
					–		–		–	2294	
	3.4 Монолитный сердечник Мс-2 31шт										
50	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=31,000;	м3	6,2	33209,26	4987,87	205897	30925	130669	47262	273412
					7145,75	1230,98	44304	7632	–	20253	
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=31,000;	т	0,04774	402525		19217		19217	–	20754
					–		–		–	1537	
52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=31,000;	т	0,19189	385992		74068		74068	–	79993

					–		–		–	5925
3.5 Перемычка ПРм1 1шт										
53	**1106-0701-0109**	**Перемычки. Устройство В15 НР=91 %**	**м3**	**0,29**	50667,18	4669,86	14693	1354	8066	5089	21365
					18182,8	1098,29	5273	319	–	1583	
54	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00403**	402525		1622		1622	–	1752
					–		–		–	130	
55	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00464**	398962		1851		1851	–	1999
					–		–		–	148	
56	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00816**	385992		3150		3150	–	3402
					–		–		–	252	
3.6 Перемычка ПРм2 7шт										
57	**1106-0701-0109**	**Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=7,000;**	**м3**	**1,89**	50667,18	4669,86	95761	8826	52569	33161	139236
					18182,8	1098,29	34365	2076	–	10314	
58	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;**	**т**	**0,02604**	402525		10482		10482	–	11321
					–		–		–	839	
59	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;**	**т**	**0,02982**	398962		11897		11897	–	12849
					–		–		–	952	
60	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=7,000;**	**т**	**0,05264**	385992		20319		20319	–	21945
					–		–		–	1626	

3.7 Перемычка ПРм3 3шт

61	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=3,000;	м3	0,51	50667,18	4669,86	25840	2382	14185	8948	37571
					18182,8	1098,29	9273	560	–	2783	
62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,00744	402525		2995		2995	–	3235
					–		–		–	240	
63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,01608	398962		6415		6415	–	6928
					–		–		–	513	

3.8 Перемычка ПРм4 2шт

64	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,12	50667,18	4669,86	6080	560	3338	2106	8841
					18182,8	1098,29	2182	132	–	655	
65	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00256	402525		1030		1030	–	1112
					–		–		–	82	
66	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00992	398962		3958		3958	–	4275
					–		–		–	317	

3.9 Перемычка ПРм5 1шт

67	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,05	50667,18	4669,86	2533	233	1391	877	3683
					18182,8	1098,29	909	55	–	273	
68	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	402525		451		451	–	487
					–		–		–	36	

69 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00424	398962		1692		1692	–	1827
				–		–		–	135	
3.10 Перегородки										
70 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	89	3420,02	282,76	304382	25166	62164	208363	553765
				2438,79	78,58	217052	6994	–	41020	
71 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;	1000 шт.	4,4856	51446		230766		230766	–	249227
				–		–		–	18461	
72 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0204	408331		8330		8330	–	8996
				–		–		–	666	
73 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,07446	541715		40336		40336	–	43563
				–		–		–	3227	
74 1109-0306-0101	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж НР=69 %	м2	7,29	5522,12	170,27	40256	1241	1628	26077	71640
				5128,58	55,69	37387	406	–	5307	

75	223-301-0102	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	5,4	70899		382855	382855	–
					–		–	–	30628
76	223-301-0204	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	м2	1,89	69930		132168	132168	–
					–		–	–	10573
77	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,04504	561429		25287	25287	–
					–		–	–	2023
78	214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00342	541715		1853	1853	–
					–		–	–	148
		3.11 Монолитный сердечник Мс-3 22шт							
79	1106-0501-0106	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=22,000;**	м3	1,32	33209,26	4987,87	43836	6584	27820	10062	58210
					7145,75	1230,98	9432	1625	–	4312	

80 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,0077	402525		3099		3099	–	3347
				–		–		–	248	
81 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,11308	398962		45115		45115	–	48724
				–		–		–	3609	
3.12 Перемычка ПРм6 2шт										
82 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,06	50667,18	4669,86	3040	280	1669	1053	4420
				18182,8	1098,29	1091	66	–	327	
83 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00046	402525		185		185	–	200
				–		–		–	15	
84 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00604	398962		2410		2410	–	2603
				–		–		–	193	
3.13 Перемычка ПРм7 1шт										
85 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,03	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
				18182,8	1098,29	545	33	–	164	
86 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002	402525		81		81	–	87
				–		–		–	6	
87 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	398962		1061		1061	–	1146
				–		–		–	85	
3.14 Перемычка ПРм8 1шт										

88	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,03	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
					18182,8	1098,29	545	33	–	164	
89	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00018	402525		72		72	–	78
					–		–		–	6	
90	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	398962		989		989	–	1068
					–		–		–	79	
	3.15 Перемычка ПРм9 1 шт										
91	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,02	50667,18	4669,86	1013	93	556	351	1473
					18182,8	1098,29	364	22	–	109	
92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00015	402525		60		60	–	65
					–		–		–	5	
93	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00212	398962		846		846	–	914
					–		–		–	68	

Итого по разделу 3	**6 096 695**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	947 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	309 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 443 588
- накладные расходы, тенге	944 571
в т.ч. зарплата, тенге	85 011
- сметная прибыль (8 %), тенге	451 608

Раздел 4 Кровля и перекрытие

94 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90 %	м2 перекрытия	105,882	2373,87	150,81	251350	15968	75237	150578	434082
				1512,49	67,66	160145	7164	–	32154	
95 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,091	70707		147848		147848	–	159676
				–		–		–	11828	
96 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,914	68365		62486		62486	–	67485
				–		–		–	4999	
97 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,6	68867		179054		179054	–	193378
				–		–		–	14324	
98 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14582	541715		78993		78993	–	85312
				–		–		–	6319	
99 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01488	309548		4606		4606	–	4974
				–		–		–	368	
100 217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,001	514389		514		514	–	555
				–		–		–	41	
101 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	112,24	698,9	3,38	78445	379	61165	15372	101322
				150,57	1,6	16900	180	–	7505	

102 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	16,836	50750		854427		854427	–	922781
				–		–		–	68354	
103 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	43515,95	1604,88	261835	9657	80241	158570	454037
				28575,3	706,54	171938	4251	–	33632	
104 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,567	70707		322919		322919	–	348753
				–		–		–	25834	
105 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,25	68365		17091		17091	–	18458
				–		–		–	1367	
106 215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,2	50458		60550		60550	–	65394
				–		–		–	4844	
107 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01276	309548		3950		3950	–	4266
				–		–		–	316	
108 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1617	685096		110780		110780	–	119642
				–		–		–	8862	
109 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	4,6893	84,84	1,93	398	9	239	104	542

				31,84	0,32	149	2	–	40	
110	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	196	184,1	13,4	36084	2626	14210	18385	58826
					98,2	3,76	19247	737	–	4357	
111	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	196	104		20384		20384	–	22015
					–		–		–	1631	
112	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	9043,12	66,45	54412	400	47498	6031	65278
					1082,64	31,14	6514	187	–	4835	
113	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	196	45,34	0,33	8887	65	7121	1559	11282
					8,68	0,16	1701	31	–	836	
114	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	196	315,63	3,08	61863	604	53216	7493	74905
					41,04	1,44	8044	282	–	5549	
115	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	196	4721,31	108,14	925377	21195	438979	434072	1468205
					2373,48	33,75	465202	6615	–	108756	
116	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,1	69870		76857		76857	–	83006
					–		–		–	6149	

117 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1692 –		72756 –		72756 –	– 5820	78576
118 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	9788,01 8280,96	958,25 434,61	19576 16562	1917 869	1098 –	15688 2821	38085
119 215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,0676	69870 –		4723 –		4723 –	– 378	5101
120 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,133	69870 –		9293 –		9293 –	– 743	10036
121 215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,39	68867 –		26858 –		26858 –	– 2149	29007
122 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	9	4360,27 2054,24	108,14 33,75	39242 18488	973 304	19781 –	17289 4522	61053
123 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	5,8	1692 –		9814 –		9814 –	– 785	10599
124 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 покрытия	2,6	5320,51	15,14	13833	39	10352	3177	18371

1323,86	4,39	3442	11	–	1361

Итого по разделу 4	**5 015 002**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	888 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 873 040
- накладные расходы, тенге	828 318
в т.ч. зарплата, тенге	74 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	371 479
Итого по смете	**14 181 836**

ИТОГО по локальным сметам						**14 181 836**			
в том числе оборудование						14 181 836			
Временные здания и сооружения	0,9%					0			
Итого с временными						14 181 836			
Затраты на производство строительно-	1,8%					0			
Итого с зимним						14 181 836			
Непредвиденные работы и затраты	2%					0			
Итого с непредвиденными работами и						14 181 836			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с	1,05					14 890 928			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						11 168 196			
НДС	12%					1 340 184			
Итого с НДС						**12 508 379**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.