Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-36-2023	17.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)	15 180 572	1 245 146							149 418	1 394 564
Итого к оплате										**1 394 564**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-36-2023 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-17-1 Наружные сети водопровода									
		Раздел 1 Водоснабжение									
		1.1 Опорный пункт									
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**34,92**	271,98	271,98	9498	9498	–	1362	11729
					–	54,15	–	1891	–	869	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**1,08**	2025,1	–	2187	–	–	1575	4063
					2025,1	–	2187	–	–	301	
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**34,92**	37,57	37,57	1312	1312	–	394	1842
					–	15,67	–	547	–	136	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**1,08**	1056,56	–	1141	–	–	822	2120

				1056,56	–	1141	–	–	157	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	36	186,35	83,32	6709	3000	–	3778	11326
				103,03	42,71	3709	1538	–	839	
6 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	538606,49	76198,67	9695	1372	199	8588	19746
				451352	30628,63	8124	551	–	1463	
7 241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,004;	м	18,072	854		15433		15433	–	16668
				–		–		–	1235	
8 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	1016446,52	35938,56	18296	647	11894	5700	25916
				319725	162,7	5755	3	–	1920	
9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2578,18	106,35	5156	213	548	4339	10255
				2197,65	16,27	4395	33	–	760	
10 242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3052		3052		3052	–	3296
				–		–		–	244	
11 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927
				–		–		–	69	
12 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	3175,28	206,67	3175	207	490	2548	6181
				2478,84	95,29	2479	95	–	458	
13 244-404-0103	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	42345		42345		42345	–	45733
				–		–		–	3388	

14	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	–	124627
					–		–		–	9232	
15	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	93		93		93	–	100
					–		–		–	7	
16	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-25,5 мм	шт.	1	3208		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257	
17	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	539		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	
18	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2302		4604		4604	–	4972
					–		–		–	368	
19	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,12	174,95	3,04	21	–	16	3	26
					41,64	0,49	5	–	–	2	
20	261-301-1801	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 (под пандусом)	м	1,5	1781		2672		2672	–	2886
					–		–		–	214	
21	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026
					–		–		–	224	
22	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,4	1304		522		522	–	564
					–		–		–	42	
23	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	49391,55	10404,63	70136	14775	24787	36743	115429
					21531,1	4605,64	30574	6540	–	8550	
24	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23889		23889		23889	–	25800

				–		–		–	1911	
25 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	2	20375		40750		40750	–	44010
				–		–		–	3260	
26 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25686		25686		25686	–	27741
				–		–		–	2055	
27 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
				–		–		–	242	
28 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03536	845594		29900		29900	–	32292
				–		–		–	2392	
29 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	887579		15160		15160	–	16373
				–		–		–	1213	
30 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	
31 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852	
32 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	8593,62	4537,19	8594	4537	344	5297	15002
				3712,47	1637,81	3712	1638	–	1111	
33 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,018	72373,64	–	1303	–	40	1250	2757
				70143	–	1263	–	–	204	

Итого по разделу 1	**615 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	395 974
- накладные расходы, тенге	73 316
в т.ч. зарплата, тенге	6 598
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 576

Итого по смете 615 259

Локальная смета № 2-17-3
Водопровод

Раздел 1 Опорный пункт

1.1 Водоснабжение

1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	1841,8	45,22	9209	226	4399	4580	14892
				916,87	17,73	4584	89	–	1103	
2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,005	355663,56	35938,56	1778	180	–	1584	3631
				319725	162,7	1599	1	–	269	
3 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр) НР=98 %	м трубопровода	1	3429,01	257,05	3429	257	–	3178	7136
				3171,96	70,82	3172	71	–	529	
4 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	793410,49	284685,49	793	285	–	562	1463
				508725	58892,57	509	59	–	108	
5 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,02	2707,03	1168,03	54	23	–	34	95
				1539	294,98	31	6	–	7	
6 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
				645,75	16,27	646	16	–	108	
7 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
				–		–		–	256	
8 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189

				–		–		–	88	
9	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
					–		–		–	1458	
10	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500
					–		–		–	111	
11	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	3	1435,94	2,64	4308	8	36	4180	9167
					1421,35	0,24	4264	1	–	679	
12	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	3	163		489		489	–	528
					–		–		–	39	
13	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	5	1420,95	2,21	7105	11	–	6954	15184
					1418,74	0,36	7094	2	–	1125	
14	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5	268		1340		1340	–	1447
					–		–		–	107	
15	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858		2574		2574	–	2780
					–		–		–	206	
16	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
17	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	1	509,03	82,13	509	82	70	302	876
					356,59	40,68	357	41	–	65	

18	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	1,1	366		403		403	–	435
					–		–		–	32	
19	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	13	104,95	1,38	1364	18	5	1314	2892
					103,16	–	1341	–	–	214	
		Итого по разделу 1					88 929				
		Раздел 2 Жилой дом									
		2.1 Водоснабжение									
38	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
					645,75	16,27	646	16	–	108	
39	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	
40	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
					–		–		–	88	
41	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
					–		–		–	1458	
42	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500
					–		–		–	111	
43	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	15	1435,94	2,64	21539	40	179	20898	45832
					1421,35	0,24	21320	4	–	3395	
44	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	15	163		2445		2445	–	2641

				–		–		–	196	
45	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291
					1418,74	0,36	8512	2	–	1355	
46	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	268		1608		1608	–	1737
					–		–		–	129	
47	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	858		6006		6006	–	6486
					–		–		–	480	
48	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
49	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	2686		5372		5372	–	5802
					–		–		–	430	
50	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	21585,64	–	21586	–	21098	478	23829
					488,1	–	488	–	–	1765	
51	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	21	104,95	1,38	2204	29	9	2123	4673
					103,16	–	2166	–	–	346	
2.2 Горячее водоснабжение											
52	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	11	1432,03	2,21	15752	24	122	15298	33534
					1418,74	0,36	15606	4	–	2484	

53	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	11	227		2497		2497	–	2697
					–		–		–	200	
54	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858		4290		4290	–	4633
					–		–		–	343	
55	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %	комплект	2	12967,85	526,65	25936	1053	92	24794	54788
					12395,25	254,74	24791	509	–	4058	
56	513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	37951		37951		–	–	37951
					–		–		37951	–	
57	513-106-0202 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53722		53722		–	–	53722
					–		–		53722	–	
58	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	11	104,95	1,38	1154	15	5	1112	2447
					103,16	–	1135	–	–	181	

Итого по разделу 2	**328 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 520
- оборудование, тенге	91 673
- накладные расходы, тенге	107 634
в т.ч. зарплата, тенге	9 687
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 256
Итого по смете	**898 059**
в том числе	
- оборудование, тенге	91 673

ИТОГО по локальным сметам						**1 513 318**			
в том числе оборудование						91 673			
Временные здания и сооружения		0,9%				12 795			
Итого с временными						1 526 113			

Затраты на производство строительно-монтажных работ в	1,8%				25 820			
Итого с зимним					1 551 933			
Непредвиденные работы и затраты	2%				29 205			
Итого с непредвиденными работами и затратами					1 581 138			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05				1 660 195			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75					1 245 146			
НДС	12%				149 418			
Итого с НДС					**1 394 564**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.