Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 4
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
заказчика	подрядчика	№ СП-36-2023	17.04.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Всего
			из гр 1						
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)	16 398 132	1 087 107							130 453	1 217 560
Итого к оплате										**1 217 560**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировака)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-36-2023 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-17-4 Электроосвещение									
		Раздел 1 Жилой дом									
		1.1 Силовое электрооборудование									
1	1308-0305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %**	**шт.**	**1**	6432,41	100,84	6432	101	1262	3679	10920
					5070	39,51	5070	40	–	809	
2	247-201-0303	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
3	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**1**	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059
					3204	39,51	3204	40	–	671	
4	247-204-0187	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 100 мА**	**шт.**	**1**	5310		5310		5310	–	5735

					–		–		–	425	
5	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	692,15	90,64	692	91	27	443	1226
					574,6	39,51	575	40	–	91	
6	247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	24096		24096		24096	–	26024
					–		–		–	1928	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996
					1602	–	6408	–	–	1407	
8	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	
9	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	1	8688		8688		8688	–	9383
					–		–		–	695	
10	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	–	9955
					–		–		–	737	
	1.2 Светотехнические изделия										
11	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	4	2302,36	900,06	9209	3600	539	5468	15851
					1267,5	631,23	5070	2525	–	1174	
12	247-102-0305	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	4	6375		25500		25500	–	27540
					–		–		–	2040	
13	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1806,81	12,82	7227	51	3864	2400	10397
					828,1	5,14	3312	21	–	770	
14	247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	225		900		900	–	972

				–		–		–	72	
15	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	287		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
16	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	1	1122,79	11,95	1123	12	29	782	2057
					1081,6	3,95	1082	4	–	152	
17	290-000-1101 (пл)	Звонок электрический с кнопкой на 220В ЗП-220	шт	1	5464		5464		5464	–	5901
					–		–		–	437	
	1.3 Электротехнические изделия										
18	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	3	506,7	3,62	1520	11	39	1062	2789
					490,1	1,58	1470	5	–	207	
19	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	345		1035		1035	–	1118
					–		–		–	83	
20	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	5	506,7	3,62	2534	18	65	1770	4648
					490,1	1,58	2451	8	–	344	
21	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	368		1840		1840	–	1987
					–		–		–	147	
22	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	3	571,18	3,68	1714	11	29	1207	3155
					557,7	1,19	1673	4	–	234	
23	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	286		858		858	–	927
					–		–		–	69	
24	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	15	603,65	3,62	9055	54	381	6223	16500
					574,6	1,58	8619	24	–	1222	

25 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	411		6165		6165	–	6658
				–		–		–	493	
26 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	3	622,78	4,58	1868	14	29	1318	3441
				608,4	1,58	1825	5	–	255	
27 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358		1074		1074	–	1160
				–		–		–	86	
28 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	18	839,94	–	15119	–	197	9102	26159
				829	–	14922	–	–	1938	
29 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	18	364		6552		6552	–	7076
				–		–		–	524	
30 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	23	32		736		736	–	795
				–		–		–	59	
31 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	479		479		479	–	517
				–		–		–	38	
1.4 Кабельные изделия										
32 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	220	371,16	163,45	81655	35959	9902	34685	125647
				162,7	56,27	35794	12379	–	9307	
33 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,075	301095		22582		22582	–	24389
				–		–		–	1807	
34 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	400941		10024		10024	–	10826
				–		–		–	802	

35	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,105	468325		49174		49174	–	53108
					–		–		–	3934	
36	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,015	158098		2371		2371	–	2561
					–		–		–	190	
	1.5 Материалы										
37	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	213	423,85	16,61	90280	3538	12938	53807	155614
					346,5	4,35	73805	927	–	11527	
38	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	97	27		2619		2619	–	2829
					–		–		–	210	
39	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	116	32		3712		3712	–	4009
					–		–		–	297	
40	248-306-0501	Датчик угарного гааза	шт.	1	4525		4525		4525	–	4887
					–		–		–	362	

Итого по разделу 1 **630 253**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 165 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге 245 695
- накладные расходы, тенге 128 896
  - в т.ч. зарплата, тенге 11 601
- сметная прибыль (8 %), тенге 46 687

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Силовое электрооборудование

41	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	6432,41	100,84	6432	101	1262	3679	10920
					5070	39,51	5070	40	–	809	

42 247-201-0303	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
				–		–		–	933	
43 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059
				3204	39,51	3204	40	–	671	
44 247-204-0187	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 100 мА	шт.	1	5310		5310		5310	–	5735
				–		–		–	425	
45 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	692,15	90,64	692	91	27	443	1226
				574,6	39,51	575	40	–	91	
46 247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	24096		24096		24096	–	26024
				–		–		–	1928	
47 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996
				1602	–	6408	–	–	1407	
48 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
				–		–		–	100	
49 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	–	9955
				–		–		–	737	
2.2 Светотехнические изделия										
50 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	8	2302,36	900,06	18419	7200	1078	10937	31704
				1267,5	631,23	10140	5050	–	2348	
51 247-102-0136	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	29734		89202		89202	–	96338

					–		–		–	7136	
52	247-102-0136	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	5	29734		148670		148670	–	160564
					–		–		–	11894	
	2.3 Электротехнические изделия										
53	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	4	506,7	3,62	2027	14	52	1416	3718
					490,1	1,58	1960	6	–	275	
54	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345		1380		1380	–	1490
					–		–		–	110	
55	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	1	506,7	3,62	507	4	13	354	930
					490,1	1,58	490	2	–	69	
56	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	368		368		368	–	397
					–		–		–	29	
57	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	1	571,18	3,68	571	4	10	402	1051
					557,7	1,19	558	1	–	78	
58	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	286		286		286	–	309
					–		–		–	23	
59	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	12	603,65	3,62	7244	43	305	4978	13200
					574,6	1,58	6895	19	–	978	
60	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	411		4932		4932	–	5327
					–		–		–	395	
61	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1152,61	10,87	3458	33	130	2383	6308

				1098,5	4,74	3296	14	–	467	
62	247-214-0110	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	879		2637		2637	–	2848
					–		–		–	211	
63	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	12	839,94	–	10079	–	131	6068	17439
					829	–	9948	–	–	1292	
64	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	12	364		4368		4368	–	4717
					–		–		–	349	
65	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	17	32		544		544	–	588
					–		–		–	44	
	2.4 Кабельные изделия										
66	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	106	371,16	163,45	39343	17326	4771	16712	60539
					162,7	56,27	17246	5965	–	4484	
67	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	301095		12044		12044	–	13008
					–		–		–	964	
68	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,008	400941		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257	
69	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	468325		23416		23416	–	25289
					–		–		–	1873	
70	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,008	158098		1265		1265	–	1366
					–		–		–	101	
	2.5 Материалы										

71 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	102	423,85	16,61	43233	1694	6195	25767	74520
				346,5	4,35	35343	444	–	5520	
72 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	46	27		1242		1242	–	1341
				–		–		–	99	
73 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	56	32		1792		1792	–	1935
				–		–		–	143	
	Итого по разделу 2					**624 245**				
	в том числе					101 133				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 746				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 621				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					370 037				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 089				
	- накладные расходы, тенге					7 208				
	в т.ч. зарплата, тенге					46 240				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
Раздел 3 Заземление										
74 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,24	2025,1	–	6561	–	–	4724	12188
				2025,1	–	6561	–	–	903	
75 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,24	1056,56	–	3423	–	–	2465	6359
				1056,56	–	3423	–	–	471	
76 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	19,5	708,65	64,95	13819	1267	8560	3180	18359
				204,75	21,73	3993	424	–	1360	
77 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	6906,47	208,97	20719	627	15840	3224	25859
				1417,5	75,07	4253	225	–	1916	

78 217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	т	**0,00084**	367284	309	309	–	334
				–	–	–	25	

Итого по разделу 3	**63 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 709
- накладные расходы, тенге	13 593
в т.ч. зарплата, тенге	1 223
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 675
Итого по смете	**1 317 597**

ИТОГО по локальным сметам						**1 317 597**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения		0,9%				11 858			
Итого с временными						1 329 455			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в		1,8%				23 930			
Итого с зимним						1 353 386			
Непредвиденные работы и затраты		2%				27 068			
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 380 453			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05		1,05				1 449 476			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 087 107			
НДС		12%				130 453			
Итого с НДС						**1 217 560**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.