Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5
за июль 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ СП-36-2023	17.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	17 665 536	1 131 611							135 793	1 267 404
Итого к оплате										**1 267 404**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-36-2023 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-17-1 Благоустройство									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
		1.1 Подготовительные работы									
1	1101-0207-1308	**Кустарники средней густоты. Срезка на равнинной местности НР=72 %**	**га**	**0,0236**	197935,89	62490,89	4671	1475	–	3246	8550
					135445	55589,22	3197	1312	–	633	
2	1146-0401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка НР=84 %**	**м3**	**5,9**	21081,5	9156,16	124381	54021	–	82002	222894
					11925,34	4620,68	70360	27262	–	16511	
3	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка К=2,200;**	**т**	**12,98**	117		1519		–	–	1641
					–		–		–	122	
4	412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,200; кстм=5;**	**т·км**	**12,98**	235		3050		–	–	3294
					–		–		–	244	
		1.2 Вертикальная планировка									

5 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный слой) НР=72 %	м3 грунта	100,7	45,86	45,86	4618	4618	–	1387	6485
				–	19,13	–	1926	–	480	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР=72 %	м3 грунта	1,3	53,6	53,6	70	70	–	21	98
				–	22,36	–	29	–	7	
7 1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	9,8	128,28	123,73	1257	1213	–	217	1592
				4,55	26,2	45	257	–	118	
8 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,650; kстм=5;	т·км	16,17	235		3800		–	–	4104
				–		–		–	304	
9 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1000	1,63	1,63	1630	1630	–	490	2290
				–	0,68	–	680	–	170	
	Итого по разделу 1					250 948				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 602				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 027				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 466				
	- перевозка грузов, тенге					8 369				
	- накладные расходы, тенге					87 363				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 863				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 589				
Раздел 2 Покрытия										
2.1 Тип I										
10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	12,68	2483,31	1150,79	31488	14592	14696	6386	40904
				173,52	292,82	2200	3713	–	3030	

11	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	126,8	606,3	156,69	76879	19868	50075	14109	98267
					54,7	48,33	6936	6128	–	7279	
12	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	126,8	1554,61	200,55	197125	25430	168220	7801	221320
					27,4	29,57	3474	3749	–	16394	
13	1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	507,2	176,49	0,02	89516	10	88283	1320	98103
					2,41	–	1222	–	–	7267	
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	38,3	2185,82	34,29	83717	1313	46661	39216	132768
					933,23	14,83	35743	568	–	9835	
15	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,6086	50038		80491		80491	–	86930
					–		–		–	6439	
	2.2 Тип II										
16	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	36	994,19	264,8	35791	9533	24774	5016	44072
					41,22	87,79	1484	3160	–	3265	
17	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-180	52,67	10,45	-9481	-1881	-7600	-696	-10991
					–	3,58	–	-644	–	-814	

18	1127-0602-0305	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	36	1739,55	200,55	62624	7220	54418	2215	70026
					27,4	29,57	986	1065	–	5187	
19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	4,1	2019,34	34,29	8279	141	4312	4198	13475
					933,23	14,83	3826	61	–	998	
20	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,0615	50038		3077		3077	–	3323
					–		–		–	246	
2.3 Тип III											
21	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	62,6	948,13	218,74	59353	13693	43079	7677	72392
					41,22	72,34	2580	4528	–	5362	
22	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-3,000;	м2 основания	-187,8	52,67	10,45	-9891	-1963	-7929	-726	-11466
					–	3,58	–	-672	–	-849	
2.4 Тип IV											
23	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	2483,31	1150,79	248	115	116	50	322
					173,52	292,82	17	29	–	24	
24	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В20 НР=91 %	м3	0,08	23523,21	1265,98	1882	101	1675	120	2162
					1321,14	331,25	106	26	–	160	
2.5 Тактильная плитка											

25	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %	м2 покрытия	7,9	101,04	97,1	798	767	–	112	983
					3,94	9,24	31	73	–	73	
26	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В12,5 НР=91 %	м3	0,237	22982,61	1265,98	5447	300	4834	357	6268
					1321,14	331,25	313	79	–	464	
27	1111-0101-2502	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2 покрытия	7,9	1931,17	197,85	15256	1563	9	13320	30862
					1732,24	61,34	13685	485	–	2286	
28	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	7,9	25887		204507		204507	–	220868
					–		–		–	16361	

Итого по разделу 2	**1 120 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	773 698
- накладные расходы, тенге	100 475
в т.ч. зарплата, тенге	9 043
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 007
Итого по смете	**1 371 536**

ИТОГО по локальным сметам						1 371 536			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения		0,9%				12 344			
Итого с временными						1 383 880			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в		1,8%				24 910			
Итого с зимним						1 408 790			
Непредвиденные работы и затраты		2%				28 176			
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 436 965			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05		1,05				1 508 814			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 131 610			
НДС		12%				135 793			
Итого с НДС						**1 267 404**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.