Генподрядчик : ТОО "Аша-А"

Форма-2

Субподрядчик : ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Наименование стройки- **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол,Казыгуртского района Туркестанской области"**

# АКТ

## приемки выполненных работ
## за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,04 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,6455 | | 236514,35 | 137200,43 | 152670 | 88563 | 3079 | 70868 | 241422 |
| | | | | | | 94543,18 | 42692,40 | 61028 | 27558 | | 17883 | |
| 2 | С1243-701-0504 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20 | км | 1,909 | | 756623,00 | – | 1444393 | – | 1444393 | – | 1559944 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 115551 | |
| 3 | С1243-701-0720 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | км | 0,0275 | | 2288123,00 | – | 62923 | – | 62923 | – | 67957 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5034 | |
| | | **Оборудование на напряжениевыше 1000 В** | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-330208-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Ограничитель напряжения.Установка вручную | комплект | 6 | | 8528,54 | 914,06 | 51171 | 5484 | 1930 | 36989 | 95213 |
| | | | | | | 7292,88 | 413,21 | 43757 | 2479 | | 7053 | |
| 5 | Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,04 | Разъединители.Установка с помощью механизмов | комплект | 2 | | 20630,96 | 5726,20 | 41262 | 11453 | 315 | 27446 | 74204 |
| | | | | | | 14746,80 | 2406,83 | 29494 | 4814 | | 5497 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,04 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка | шт. | 4 | 3427,42 | 1856,40 | 13710 | 7426 | -- | 7474 | 22879 |
| | | | | | 1571,02 | 764,71 | 6284 | 3059 | | 1695 | |
| 7 | С1225-204-1001 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 4 | 5913,00 | -- | 23652 | -- | 23652 | -- | 25544 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1892 | |
| 8 | Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 13 | 10665,25 | 4763,88 | 138648 | 61931 | 11723 | 74682 | 230397 |
| | | | | | 4999,55 | 2181,44 | 64994 | 28359 | | 17066 | |
| 9 | Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка | опора | 7 | 21685,78 | 11013,60 | 151800 | 77095 | 6312 | 82963 | 253544 |
| | | | | | 9770,36 | 5044,42 | 68393 | 35311 | | 18781 | |
| 10 | Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка | опора | 1 | 33337,29 | 17730,91 | 33337 | 17731 | 901 | 18261 | 55726 |
| | | | | | 14704,56 | 8122,05 | 14705 | 8122 | | 4128 | |
| 11 | С1225-204-0308 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 4 | 68311,00 | -- | 273244 | -- | 273244 | -- | 295104 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21860 | |
| 12 | С1225-204-0312 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013 | шт. | 26 | 70315,00 | -- | 1828190 | -- | 1828190 | -- | 1974445 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 146255 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 13 | С1222-526-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) | т | 0,0552518 | 998585,00 | -- | 55174 | -- | 55174 | -- | 59588 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4414 | |
| 14 | С1252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 10431,00 | -- | 41724 | -- | 41724 | -- | 45062 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3338 | |
| 15 | С1252-207-3911 | Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3787,00 | -- | 7574 | -- | 7574 | -- | 8180 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 606 | |
| 16 | С1252-207-3942 прим | Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/ | шт. | 3 | 1478,00 | -- | 4434 | -- | 4434 | -- | 4789 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | |
| 17 | С1252-207-3951 прим | Оголовок ОГ 13,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГs56/ | шт. | 17 | 12466,00 | -- | 211922 | -- | 211922 | -- | 228876 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16954 | |
| 18 | С1252-207-3920 | Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 18015,00 | -- | 36030 | -- | 36030 | -- | 38912 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 2882 | |
| 19 | С1252-207-3921 | Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3417,00 | – | 6834 | – | 6834 | – | 7381 |
| | | | | | – | – | – | – | | 547 | |
| 20 | С1252-207-3922 | Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 16909,00 | – | 101454 | – | 101454 | – | 109570 |
| | | | | | – | – | – | – | | 8116 | |
| 21 | С1252-207-3924 | Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 2585,00 | – | 15510 | – | 15510 | – | 16751 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1241 | |
| 22 | С1252-207-0534 прим | Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ77,ТМ78,ТМ78А,ТМs60а/ | шт. | 13 | 11901,00 | – | 154713 | – | 154713 | – | 167090 |
| | | | | | – | – | – | – | | 12377 | |
| 23 | С1222-526-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52) | т | 0,014 | 998585,00 | – | 13980 | – | 13980 | – | 15098 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1118 | |
| 24 | С1252-207-3925 | Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 11174,00 | – | 22348 | – | 22348 | – | 24136 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1788 | |
| 25 | С1252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 2096,00 | – | 8384 | – | 8384 | – | 9055 |
| | | | | | – | – | – | – | | 671 | |
| 26 | С1252-207-0207 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 5 | 1682,00 | – | 8410 | – | 8410 | – | 9083 |
| | | | | | – | – | – | – | | 673 | |
| 27 | С1252-207-0208 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1728,00 | – | 3456 | – | 3456 | – | 3732 |
| | | | | | – | – | – | – | | 276 | |
| 28 | С1252-207-0222 прим | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143 /Х51/ | шт. | 4 | 2096,00 | – | 8384 | – | 8384 | – | 9055 |
| | | | | | – | – | – | – | | 671 | |
| | | | | Линейная арматура | | | | | | | |
| 29 | С1252-207-2108 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 4 | 952,00 | – | 3808 | – | 3808 | – | 4113 |
| | | | | | – | – | – | – | | 305 | |
| 30 | С1252-207-0803 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 50 | 175,00 | – | 8750 | – | 8750 | – | 9450 |
| | | | | | – | – | – | – | | 700 | |
| 31 | С1252-207-1802 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 65 | 647,00 | – | 42055 | – | 42055 | – | 45419 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3364 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С1252-207-0104 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 46 | 48,00 | – | 2208 | – | 2208 | – | 2385 |
| | | | | | – | – | – | – | | 177 | |
| 33 | С1252-108-0501 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 55 | 13904,00 | – | 764720 | – | 764720 | – | 825898 |
| | | | | | – | – | – | – | | 61178 | |
| 34 | С1252-108-0607 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 30 | 14295,00 | – | 428850 | – | 428850 | – | 463158 |
| | | | | | – | – | – | – | | 34308 | |
| 35 | С1252-207-1018 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 67 | 1060,00 | – | 71020 | – | 71020 | – | 76702 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5682 | |
| 36 | С1252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 202 | 2097,00 | – | 423594 | – | 423594 | – | 457482 |
| | | | | | – | – | – | – | | 33888 | |
| 37 | С1252-207-2615 прим | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12 | шт. | 71 | 2097,00 | – | 148887 | – | 148887 | – | 160798 |
| | | | | | – | – | – | – | | 11911 | |
| 38 | С1252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW25.22 | шт. | 6 | 5695,00 | – | 34170 | – | 34170 | – | 36904 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2734 | |
| 39 | С1252-207-2619 прим | Зажим прокалывающий типа SLW26 | шт. | 12 | 5695,00 | – | 68340 | – | 68340 | – | 73807 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5467 | |
| 40 | С1252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | комплект | 2 | 21588,00 | – | 43176 | – | 43176 | – | 46630 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3454 | |
| 41 | С1252-207-2114 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 15,6666667 | 21251,00 | – | 332932 | – | 332932 | – | 359567 |
| | | | | | – | – | – | – | | 26635 | |
| 42 | С1252-207-1126 | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 6 | 12612,00 | – | 75672 | – | 75672 | – | 81726 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6054 | |
| 43 | С1252-202-0510 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 3860,00 | – | 84920 | – | 84920 | – | 91714 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6794 | |
| 44 | С1252-207-1110 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 38 | 1359,00 | – | 51642 | – | 51642 | – | 55773 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4131 | |
| 45 | С1252-207-1150 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 30 | 15992,00 | – | 479760 | – | 479760 | – | 518141 |
| | | | | | – | – | – | – | | 38381 | |
| 46 | С1252-207-1136 | Зажим анкерный типа SO275S | шт. | 5 | 8432,00 | – | 42160 | – | 42160 | – | 45533 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3373 | |
| 47 | С1252-207-2320 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 47 | 2873,00 | – | 135031 | – | 135031 | – | 145833 |
| | | | | | – | – | – | – | | 10802 | |
| 48 | С1252-207-2902 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 57 | 433,00 | – | 24681 | – | 24681 | – | 26655 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1974 | |
| 49 | С1252-206-0506 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1343,00 | – | 16116 | – | 16116 | – | 17405 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 1289 | |
| 50 | С1252-201-0502 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 30 | 1038,00 | – | 31140 | – | 31140 | – | 33631 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2491 | |
| | | **Металлопрокат** | | | | | | | | | |
| 51 | Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования | м | 420 | 341,50 | 22,96 | 143430 | 9643 | 12726 | 89074 | 251105 |
| | | | | | 288,24 | 6,32 | 121061 | 2654 | | 18602 | |
| 52 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,25872 | 376202,00 | – | 97331 | – | 97331 | – | 105117 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7786 | |
| 53 | Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 21 | 1709,81 | 150,57 | 35906 | 3162 | 6262 | 19613 | 59961 |
| | | | | | 1261,03 | 36,14 | 26482 | 759 | | 4442 | |
| 54 | С1214-210-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014 | т | 0,504336 | 356318,00 | – | 179704 | – | 179704 | – | 194080 |
| | | | | | – | – | – | – | | 14376 | |
| 55 | С1217-101-0101 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2,717 | 783,00 | – | 2127 | – | 2127 | – | 2297 |
| | | | | | – | – | – | – | | 170 | |
| | | **ПРОЧЕЕ** | | | | | | | | | |
| 56 | С1222-526-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) | т | 0,0467 | 998585,00 | – | 46634 | – | 46634 | – | 50365 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3731 | |
| 57 | С1252-207-0222 прим | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143 /Х51/ | шт. | 20 | 2096,00 | – | 41920 | – | 41920 | – | 45274 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3354 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 8776015 | 282488 | 8057329 | 427370 | 9939660 |
| | | | | | | | 436198 | 113115 | – | 736275 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 179336 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 18988 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 150956 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 108687 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23044 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 311067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 150956 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8596679 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 24265 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 398357 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 8014081 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 318683 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 713231 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9628593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 223 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 398357 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 9939660 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 308 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 549313 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-330204-0101<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0395 | 51568,18<br>28297,36 | 21573,51<br>8339,39 | 2037<br>1118 | 852<br>329 | 67 | 1158<br>256 | 3450 |
| 59 | Е11-330204-0101<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 3,088 | 51568,18<br>28297,36 | 21573,51<br>8339,39 | 159243<br>87382 | 66619<br>25752 | 5242 | 90507<br>19980 | 269730 |
| 60 | С1243-701-0855 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0 | км | 1,493 | 1794322,00<br>– | –<br>– | 2678923<br>– | –<br>– | 2678923 | –<br>214314 | 2893237 |
| 61 | С1243-701-0855 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0 | км | 1,3663376 | 1794322,00<br>– | –<br>– | 2451650<br>– | –<br>– | 2451650 | –<br>196132 | 2647782 |
| | | **Оборудование на напряжение до 1000 В** | | | | | | | | | |
| 62 | Ц13-080103-1001<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Предохранитель.Монтаж оборудования | шт. | 15 | 3240,91<br>1860,18 | 260,25<br>105,93 | 48614<br>27903 | 3904<br>1589 | 16807 | 21234<br>5588 | 75436 |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 63 | Е11-330203-0201<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка | шт. | 30 | 3427,42<br>1571,02 | 1856,40<br>764,71 | 102823<br>47131 | 55692<br>22941 | – | 56057<br>12710 | 171591 |
| 64 | С1225-204-1001 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 30 | 5913,00<br>– | –<br>– | 177390<br>– | –<br>– | 177390 | –<br>14191 | 191581 |
| 65 | Е11-330202-0101<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 49 | 10665,25<br>4999,55 | 4763,88<br>2181,44 | 522597<br>244978 | 233431<br>106891 | 44188 | 281495<br>64327 | 868419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 26 | 21685,78 | 11013,60 | 563830 | 286354 | 23447 | 308147 | 941736 |
| | | | | | 9770,36 | 5044,42 | 254029 | 131155 | | 69758 | |
| 67 | С1225-204-0303 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 15 | 46710,00 | – | 700650 | – | 700650 | – | 756702 |
| | | | | | – | – | – | – | | 56052 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 68 | С1252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 30 | 10431,00 | – | 312930 | – | 312930 | – | 337964 |
| | | | | | – | – | – | – | | 25034 | |
| 69 | С1222-526-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6) | т | 0,013 | 998585,00 | – | 12982 | – | 12982 | – | 14021 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1039 | |
| 70 | С1252-207-3927 прим | Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /УЗ/ | шт. | 26 | 10620,00 | – | 276120 | – | 276120 | – | 298210 |
| | | | | | – | – | – | – | | 22090 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 71 | С1252-207-0803 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 30 | 175,00 | – | 5250 | – | 5250 | – | 5670 |
| | | | | | – | – | – | – | | 420 | |
| 72 | С1252-207-1802 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 43 | 647,00 | – | 27821 | – | 27821 | – | 30047 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2226 | |
| 73 | С1252-207-2401 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 4326,00 | – | 34608 | – | 34608 | – | 37377 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2769 | |
| 74 | Прайс лист 11 п. | Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 А или 400 А РЕК49 | шт. | 5 | 17578,61 | – | 87893 | – | 87893 | – | 94924 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7031 | |
| 75 | С1252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 8 | 48,00 | – | 384 | – | 384 | – | 415 |
| | | | | | – | – | – | – | | 31 | |
| 76 | С1252-207-0907 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 28 | 336,00 | – | 9408 | – | 9408 | – | 10161 |
| | | | | | – | – | – | – | | 753 | |
| 77 | С1252-207-1018 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 31 | 1060,00 | – | 32860 | – | 32860 | – | 35489 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2629 | |
| 78 | С1252-207-2613 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 40 | 2097,00 | – | 83880 | – | 83880 | – | 90590 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6710 | |
| 79 | С1252-207-2615 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 79 | 2097,00 | – | 165663 | – | 165663 | – | 178916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 13253 | |
| 80 | С1252-207-1014 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 79 | 3104,00 | – | 245216 | – | 245216 | – | 264833 |
| | | | | | – | – | – | – | | 19617 | |
| 81 | С1252-207-3204 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 47 | 2954,00 | – | 138838 | – | 138838 | – | 149945 |
| | | | | | – | – | – | – | | 11107 | |
| 82 | С1252-202-0511 | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 73 | 4640,00 | – | 338720 | – | 338720 | – | 365818 |
| | | | | | – | – | – | – | | 27098 | |
| 83 | С1252-207-1132 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 28 | 8203,00 | – | 229684 | – | 229684 | – | 248059 |
| | | | | | – | – | – | – | | 18375 | |
| 84 | С1252-207-2338 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 26 | 3601,00 | – | 93626 | – | 93626 | – | 101116 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7490 | |
| 85 | С1252-207-2338 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 49 | 3601,00 | – | 176449 | – | 176449 | – | 190565 |
| | | | | | – | – | – | – | | 14116 | |
| 86 | С1252-207-2338 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 9 | 3601,00 | – | 32409 | – | 32409 | – | 35002 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2593 | |
| 87 | С1252-207-2338 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 9 | 3601,00 | – | 32409 | – | 32409 | – | 35002 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2593 | |
| | | Железобетонные элементы | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 18 | 10665,25 | 4763,88 | 191975 | 85750 | 16233 | 103406 | 319012 |
| | | | | | 4999,55 | 2181,44 | 89992 | 39266 | | 23630 | |
| 89 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 18 | 76496,00 | – | 1376928 | – | 1376928 | – | 1487082 |
| | | | | | – | – | – | – | | 110154 | |
| 90 | С1252-207-2337 | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 46 | 3001,00 | – | 138046 | – | 138046 | – | 149090 |
| | | | | | – | – | – | – | | 11044 | |
| 91 | С1252-207-0907 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 23 | 336,00 | – | 7728 | – | 7728 | – | 8346 |
| | | | | | – | – | – | – | | 618 | |
| 92 | С1252-207-1802 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 30 | 647,00 | – | 19410 | – | 19410 | – | 20963 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1553 | |
| 93 | С1252-207-0803 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 26 | 175,00 | – | 4550 | – | 4550 | – | 4914 |
| | | | | | – | – | – | – | | 364 | |
| 94 | Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1,22 | 51568,18 | 21573,51 | 62913 | 26320 | 2070 | 35757 | 106564 |
| | | | | | 28297,36 | 8339,39 | 34523 | 10174 | | 7894 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | С1243-701-0849 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 | км | 0,82 | 766892,00 | – | 628851 | – | 628851 | – | 679159 |
| | | | | | – | – | – | – | | 50308 | |
| 96 | С1243-701-0855 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0 | км | 0,4 | 1794322,00 | – | 717729 | – | 717729 | – | 775147 |
| | | | | | – | – | – | – | | 57418 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ КТПН | | | | | | | | | |
| 97 | Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,04 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,405 | 3683,68 | – | 1492 | – | – | 1074 | 2771 |
| | | | | | 3683,68 | – | 1492 | – | | 205 | |
| 98 | Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /В7,5/ | $м^3$ | 0,405 | 33648,89 | 1307,13 | 13628 | 529 | 10636 | 2429 | 17342 |
| | | | | | 6080,84 | 511,05 | 2463 | 207 | | 1285 | |
| 99 | Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,04 | Монтаж стоек | т конструкций | 0,154584 | 34303,02 | 14802,33 | 5303 | 2289 | 474 | 2236 | 8142 |
| | | | | | 16433,56 | 4531,84 | 2540 | 701 | | 603 | |
| 100 | С1241-101-0213 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм | м | 20,7 | 2730,00 | – | 56511 | – | 56511 | – | 61032 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4521 | |
| 101 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002664 | 376202,00 | – | 1002 | – | 1002 | – | 1082 |
| | | | | | – | – | – | – | | 80 | |
| 102 | Е11-090501-0203 Кзтр и Кэм=1,04 | Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,154584 | 83749,10 | 17360,06 | 12946 | 2684 | 268 | 6896 | 21429 |
| | | | | | 64649,31 | 3,76 | 9994 | 1 | | 1587 | |
| 103 | Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,04 | Монтаж ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ, КАЛИТКА | т конструкций | 0,196212 | 109120,08 | 32579,70 | 21411 | 6393 | 2637 | 10129 | 34064 |
| | | | | | 63097,84 | 11720,64 | 12381 | 2300 | | 2523 | |
| 104 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,1204054 | 479350,00 | – | 57716 | – | 57716 | – | 62333 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4617 | |
| 105 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0074624 | 376202,00 | – | 2807 | – | 2807 | – | 3032 |
| | | | | | – | – | – | – | | 225 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0144436 | 376202,00 | – | 5434 | – | 5434 | – | 5869 |
| | | | | | – | – | – | – | | 435 | |
| 107 | С1214-401-0113 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | $м^2$ | 25,11 | 1730,00 | – | 43440 | – | 43440 | – | 46915 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3475 | |
| 108 | Е11-090701-0105 Кзтр и Кэм=1,04 | Изготовление металлоконструкции /панелей ограждения, калитки/ | т конструкций | 0,196212 | 259649,79 | 29320,51 | 50946 | 5753 | 969 | 31764 | 89327 |
| | | | | | 225388,80 | 9230,21 | 44224 | 1811 | | 6617 | |
| 109 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02 | Окраска масляная металлоконструкции, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 10,173084 | 1199,99 | 1,47 | 12208 | 15 | 1461 | 8591 | 22463 |
| | | | | | 1054,94 | 0,71 | 10732 | 7 | | 1664 | |
| | | Металлопрокат | | | | | | | | | |
| 110 | Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования | м | 380 | 341,50 | 22,96 | 129770 | 8725 | 11514 | 80590 | 227191 |
| | | | | | 288,24 | 6,32 | 109531 | 2402 | | 16830 | |
| 111 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2262 | 376202,00 | – | 85097 | – | 85097 | – | 91905 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6808 | |
| 112 | Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 18 | 1709,81 | 150,57 | 30777 | 2711 | 5367 | 16811 | 51395 |
| | | | | | 1261,03 | 36,14 | 22699 | 651 | | 3807 | |
| 113 | С1214-210-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014 | т | 0,816544 | 356318,00 | – | 290949 | – | 290949 | – | 314225 |
| | | | | | – | – | – | – | | 23276 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13714474 | 788021 | 11923341 | 1058281 | 15954582 |
| | | | | | | | 1003112 | 346177 | – | 1181823 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 297054 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 33689 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 164775 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 87893 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 118635 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33256 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 448945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 93 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164775 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13326814 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 103345 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1110562 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 11694068 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 888621 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1137237 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15352672 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 629 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1110562 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 90606 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 4350 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 73952 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 51025 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11330 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 152961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 73952 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15954578 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 762 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1349289 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ** | | | | | | | | | | | |
| **Фундаменты под КТПН** | | | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 2,37708 | 2338,34 | -- | 5558 | -- | -- | 4002 | 10325 |
| | | | | | 2338,34 | -- | 5558 | -- | | 765 | |
| 115 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,79708 | 1220,13 | -- | 973 | -- | -- | 700 | 1807 |
| | | | | | 1220,13 | -- | 973 | -- | | 134 | |
| 116 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,4 | 27018,47 | 1646,46 | 10807 | 658 | 9439 | 770 | 12504 |
| | | | | | 1776,06 | 340,52 | 710 | 136 | | 926 | |
| 117 | Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,04 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 1,18 | 35474,82 | 836,59 | 41860 | 988 | 33496 | 7061 | 52835 |
| | | | | | 6250,61 | 325,09 | 7376 | 384 | | 3914 | |
| 118 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0721 | 349794,00 | -- | 25220 | -- | 25220 | -- | 27238 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2018 | |
| 119 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 3 | 1175,79 | 27,45 | 3527 | 82 | 2268 | 1105 | 5002 |
| | | | | | 392,24 | 3,76 | 1177 | 11 | | 371 | |
| 120 | Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,04 | Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы | подстанция | 1 | 49510,85 | 13106,14 | 49511 | 13106 | 13238 | 22181 | 77427 |
| | | | | | 23167,14 | 4558,76 | 23167 | 4559 | | 5735 | |
| **КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ** | | | | | | | | | | | |
| 121 | Ц13-080103-1607 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 5530,19 | 1809,83 | 5530 | 1810 | -- | 3232 | 9463 |
| | | | | | 3720,36 | 767,99 | 3720 | 768 | | 701 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Ц13-080208-0202<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 30 | 975,49<br>252,21 | 31,48<br>9,94 | 29265<br>7566 | 944<br>298 | 20755 | 5663<br>2794 | 37722 |
| 123 | Ц13-080208-0104<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 8 | 4760,01<br>1261,03 | 214,45<br>63,25 | 38080<br>10088 | 1716<br>506 | 26276 | 7628<br>3657 | 49364 |
| 124 | Ц13-080201-2710<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 240 мм2.Монтаж оборудования | шт. | 5 | 27697,42<br>22322,16 | 319,38<br>135,53 | 138487<br>111611 | 1597<br>678 | 25279 | 80848<br>17547 | 236882 |
| 125 | С1243-903-1702 | Муфта соединительная для четырехжильного кабеля,с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М | шт. | 3 | 22157,00<br>– | –<br>– | 66471<br>– | –<br>– | 66471 | –<br>5318 | 71789 |
| 126 | С1243-903-1004 | Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-300/400-А-М | шт. | 2 | 33506,00<br>– | –<br>– | 67012<br>– | –<br>– | 67012 | –<br>5361 | 72373 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 482301 | 20901 | 289454 | 133190 | 664731 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 171946 | 7340 | – | 49241 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 211362 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 72309 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 135235 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 97371 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 24699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 333432 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 74 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 135235 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 270939 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 58441 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 44051 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 158703 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35819 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 24542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 331300 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 27 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 44051 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 664732 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 101 |
| | | | | | | | | 179286 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Устройство ответвления УО-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | С1261-404-0513 | Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы) | кг | 42,55 | 1074,00 | – | 45699 | – | 45699 | – | 49355 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3656 | |
| 128 | С1252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 2096,00 | – | 12576 | – | 12576 | – | 13582 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1006 | |
| 129 | С1252-207-3910 | Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 1477,00 | – | 4431 | – | 4431 | – | 4785 |
| | | | | | – | – | – | – | | 354 | |
| 130 | С1217-101-0101 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,189 | 783,00 | – | 148 | – | 148 | – | 160 |
| | | | | | – | – | – | – | | 12 | |
| 131 | С1252-102-0224 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 9 | 2839,00 | – | 25551 | – | 25551 | – | 27595 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2044 | |
| 132 | С1252-108-0704 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 9 | 55,00 | – | 495 | – | 495 | – | 535 |
| | | | | | – | – | – | – | | 40 | |
| 133 | С1252-207-2103 | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 18 | 472,00 | – | 8496 | – | 8496 | – | 9176 |
| | | | | | – | – | – | – | | 680 | |
| 134 | С1252-204-0811 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1 | шт. | 12 | 3805,00 | – | 45660 | – | 45660 | – | 49313 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3653 | |
| 135 | С1252-206-0109 | Зажим ответвительный прессуемый,типа ОА 150-1 | шт. | 18 | 1138,00 | – | 20484 | – | 20484 | – | 22123 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1639 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 163540 | – | 163540 | – | 176624 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | – | – | – | 13084 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 163540 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 163540 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13084 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 176624 | | | | |
| | | | | | | | 176624 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Ген план** | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 7,7 | 63,69 | 63,69 | 490 | 491 | – | 101 | 639 |
| | | | | | – | 18,27 | – | 141 | | 47 | |
| 137 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 38,5 | 1097,72 | 196,26 | 42262 | 7556 | 32274 | 4947 | 50986 |
| | | | | | 63,17 | 55,80 | 2432 | 2148 | | 3777 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.1 | 100414 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 0,248383 | 9,562746 | 3374,00 | | | | 32265 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 42752 | 8047 | 32274 | 5048 | 51625 |
| | | | | | | | | 2432 | 2289 | – | 3824 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 42752 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 32274 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 4721 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5048 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3824 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 51624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 4721 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 51624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 4721 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 26787218 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1613688 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1099457 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 468921 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 20465946 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1623889 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1984247 | |
| | | **Итого по всем разделам** | Тенге | | | | | | | | | 26787218 |
| | | **Стоимость оборудования** | Тенге | | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО без оборудования** | Тенге | | | | | | | | | 26787218 |
| | | **Временные здания и сооружения 2,4%** | Тенге | | | | | | | | | 642893 |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | | | | | | | 27430111 |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%** | Тенге | | | | | | | | | 65832 |
| | | **Итого с зимними затратами:** | Тенге | | | | | | | | | 27495943 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | Тенге | | | | | | | | | 549919 |
| | | **Итого** | Тенге | | | | | | | | | 28045862 |
| | | **В текущих ценах на 2023г - 100%, К=1,079** | Тенге | | | | | | | | | 30261485 |
| | | **Итого** | Тенге | | | | | | | | | 30261485 |
| | | **Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95** | Тенге | | | | | | | | | 28748411 |
| | | **НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%** | Тенге | | | | | | | | | 3449809 |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | | | | | | | 32 198 219,00 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**Гл. инженер**

**ТОО "Аша-А"**

**_____Бимуханов С.Ш.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**Директор**

**ТОО "QAZ STROY EVEREST"**

**_____Тастан М.Ә.**