Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
8 февраля 2021 года №53

Декларация о соответствии

«_____» _____2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Аша-А", г.Шымкент, микрорайон Нуртас, улица новостройки 148.**
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол, Казыгуртского района Туркестанской области"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ",** руководитель **Абдакимов Т.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "QAZ STROY EVEREST" II к. 15-ГСЛ № 14004715 от 15.03.2023г.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО " ДИАС-проект ", №66/7-2022**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

19-289-113-293, 19-289-113-294, 19-289-113-290,19-289-066-260

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Используемое напряжение		10 кВ 380/220В		10 кВ 380/220В	

Общая расчетная мощность по проекту	кВт	80,78		80,78	
Источник напряжения 10 кВ	кВ	Сущ.опора ВЛ-10кВ «Жанабазар» ПС 35/10кВ «Жылыбулак»		Сущ.опора ВЛ-10кВ «Жанабазар» ПС 35/10кВ «Жылыбулак»	
Количество точек подключения	шт	74 частных жилых домов			
Комплектные трансформаторные подстанции)	шт	КТПН-160 кВА-1 шт		КТПН-160 кВА-1 шт	
Общая протяженность ВЛИ 0,4кВ (вместе с подключением домов	км	4,938 км		без подкл. домов 3,088 км	
Общая длина провода ВЛЗ-10кВ	км	1,909 км		длина трассы 0,601 км	
Всего опор ВЛИ-0,4кВ	шт	75		75	
Всего опор ВЛЗ-10кВ	шт	2		2	
Всего опор ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ	шт	19		19	
Общее количество однофазных электронных счетчиков	шт	74		74	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактич
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь ква $м^2$	
		общая	жилая		общая	ж
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Архитектурно-строительный раздел разработан согласно задания на проектирование, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Проектом предусматривается устройство фундамента по КТПН из монолитных бетон В12,5. Ограждение – из панелей с сетками и металическими стойкаси, Уровень ответственности сооружения- III (пониженный), Степень огнестойкости сооружения -II.

начало работ июль 2023 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 3,5 (три целых пять десятых) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____ _____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Аша-А"** считает объект: **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол, Казыгуртского района Туркестанской области "** готовым к приемке в эксплуатацию._____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Аша-А" Директор – **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО " QAZ STROY EVEREST" - Директор **Тастан М.Ә.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.