Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-31-2023	10.04.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Всего
			из гр 1						
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	6 140 727	5 482 792							657 935	6 140 727
Итого к оплате										**6 140 727**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-2/1-2023 от 12.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-15-1 Общестроительные работы									
		Раздел 4 Кровля и перекрытия									
61	1110-0104-0103	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90 %**	**м2 перекрытия**	**105,882**	2373,87	150,81	251350	15968	75237	150578	434082
					1512,49	67,66	160145	7164	–	32154	
62	215-202-0202	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**2,091**	70707		147848		147848	–	159676
					–		–		–	11828	

63 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,914	68365		62486		62486	–	67485
				–		–		–	4999	
64 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,6	68867		179054		179054	–	193378
				–		–		–	14324	
65 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14582	541715		78993		78993	–	85312
				–		–		–	6319	
66 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01488	309548		4606		4606	–	4974
				–		–		–	368	
67 217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,001	514389		514		514	–	555
				–		–		–	41	
68 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	112,24	698,9	3,38	78445	379	61165	15372	101322
				150,57	1,6	16900	180	–	7505	
69 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	16,836	50750		854427		854427	–	922781
				–		–		–	68354	
70 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	43515,95	1604,88	261835	9657	80241	158570	454037
				28575,3	706,54	171938	4251	–	33632	

71	215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	4,567	70707		322919		322919	–	348753
					–		–		–	25834	
72	215-202-0702	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,25	68365		17091		17091	–	18458
					–		–		–	1367	
73	215-203-0301	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	1,2	50458		60550		60550	–	65394
					–		–		–	4844	
74	261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01276	309548		3950		3950	–	4266
					–		–		–	316	
75	222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,1617	685096		110780		110780	–	119642
					–		–		–	8862	
76	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	м2	4,6893	84,84	1,93	398	9	239	104	542
					31,84	0,32	149	2	–	40	
77	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %**	м2 изолируемой поверхности	196	184,1	13,4	36084	2626	14210	18385	58826
					98,2	3,76	19247	737	–	4357	

78 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	196	104		20384		20384	–	22015
				–		–		–	1631	
79 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	9043,12	66,45	54412	400	47498	6031	65278
				1082,64	31,14	6514	187	–	4835	
80 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	196	45,34	0,33	8887	65	7121	1559	11282
				8,68	0,16	1701	31	–	836	
81 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	196	315,63	3,08	61863	604	53216	7493	74905
				41,04	1,44	8044	282	–	5549	
82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	196	4721,31	108,14	925377	21195	438979	434072	1468205
				2373,48	33,75	465202	6615	–	108756	
83 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,1	69870		76857		76857	–	83006
				–		–		–	6149	
84 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1692		72756		72756	–	78576
				–		–		–	5820	
85 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	9788,01	958,25	19576	1917	1098	15688	38085

				8280,96	434,61	16562	869	–	2821	
86	215-202-0602	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;**	**м3**	**0,0676**	69870		4723		4723	–	5101
					–		–		–	378	
87	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;**	**м3**	**0,133**	69870		9293		9293	–	10036
					–		–		–	743	
88	215-204-0802	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;**	**м3**	**0,39**	68867		26858		26858	–	29007
					–		–		–	2149	
89	1112-0101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;**	**м2 кровли**	**9**	4360,27	108,14	39242	973	19781	17289	61053
					2054,24	33,75	18488	304	–	4522	
90	224-105-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;**	**м**	**5,8**	1692		9814		9814	–	10599
					–		–		–	785	
91	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**2,6**	5320,51	15,14	13833	39	10352	3177	18371
					1323,86	4,39	3442	11	–	1361	
		Итого по разделу 4					**5 015 002**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					888 332				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 832				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 633				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 873 040				
	- накладные расходы, тенге					828 318				
	в т.ч. зарплата, тенге					74 549				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					371 479				
	Раздел 8 Фасад									
149	**1115-0108-1807**	**Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=80 %**	**м2**	**141,24**	565,97	3,62	79938	511	33220	37107	126409
					327,15	1,25	46207	177	–	9364	
150	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,105;**	**м3**	**7,80351**	50750		396028		396028	–	427710
					–		–		–	31682	
151	**261-102-0380**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (цокольный профиль)**	**м**	**38,1**	266		10135		10135	–	10946
					–		–		–	811	
152	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**141,24**	3357,87	40,53	474266	5724	221329	200028	728237
					1750,3	19,99	247212	2823	–	53943	
153	**1110-0403-0101**	**Устройство обшивки сайдингом карниза НР=90 %**	**м2 потолка**	**23**	3512,07	15,98	80778	368	46178	30948	120664
					1488,36	6,72	34232	155	–	8938	
154	**231-101-0201**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**23**	1345		30935		30935	–	33410

				–		–		–	2475	
155 1115-0402-0404	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**141,24**	334,17	0,69	47198	97	20789	21087	73748
				186,29	0,33	26312	47	–	5463	
156 1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**	**м**	**15,1**	1946,59	6,12	29394	92	20915	6726	39010
				555,39	1,39	8386	21	–	2890	
157 1115-0201-0101	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22,72**	1355,78	37,94	30803	862	7355	18663	53423
				994,1	32,69	22586	743	–	3957	
158 1115-0403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,72**	462,61	1,9	10510	43	4295	4956	16703
				271,68	0,95	6173	22	–	1237	

Итого по разделу 8	**1 630 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	391 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	791 179
- накладные расходы, тенге	319 515
в т.ч. зарплата, тенге	28 756
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 760

Итого по смете	**6 645 262**

ИТОГО по локальным сметам						**6 645 262**			
в том числе оборудование						0			

Временные здания и сооружения	0,9%				59 807			
Итого с временными					6 705 069			
Затраты на производство строительно-	1,8%				120 691			
Итого с зимним					6 825 761			
Непредвиденные работы и затраты	2%				136 515			
Итого с непредвиденными работами и затратами					6 962 276			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05				7 310 390			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75					5 482 792			
НДС	12%				657 935			
Итого с НДС					**6 140 727**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.