Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за июль 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер № СП-31-2023	Договор: дата 10.04.2023 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	7 285 149	1 021 805							122 617	1 144 422
Итого к оплате										**1 144 422**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-2/1-2023 от 12.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-15-2 Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0101	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=98 %**	котел	1	45246,99	1712,18	45247	1712	3631	39819	91871
					39903,54	727,74	39904	728	–	6805	
2	580-104-0001 (пл) (об)	**Котел производительностью 12 кВт с кожухом**	шт	1	144571		144571		–	–	144571
					–		–		144571	–	
3	511-403-0101 (об)	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой**	шт.	1	17417		17417		–	–	17417

				–		–		17417	–	
4 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	13,52	17613,58	188,66	238136	2551	221643	14928	273309
				1031,21	95,51	13942	1291	–	20245	
5 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	32	1719,29	21,36	55017	684	38407	15887	76576
				497,72	8,89	15927	284	–	5672	
6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	1416,72	21,36	39668	598	25134	13901	57855
				497,72	8,89	13936	249	–	4286	
7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2010,47	21,36	68356	726	50707	16880	92055
				497,72	8,89	16922	302	–	6819	
8 242-204-0701	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5261		5261		5261	–	5682
				–		–		–	421	
9 245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	10	2621		26210		26210	–	28307
				–		–		–	2097	
10 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	278		2780		2780	–	3002

				–		–		–	222	
11 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	31,8	1072,07	1,25	34092	40	4429	23714	62430
				931,53	0,63	29623	20	–	4624	
12 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	94	108,07	1,42	10159	133	39	9787	21542
				106,24	–	9987	–	–	1596	
13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,82	101,11	2,71	83	2	36	31	123
				54,49	0,32	45	–	–	9	
14 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,82	223,8	7,02	184	6	139	28	229
				47,84	0,98	39	1	–	17	
15 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	8	770,03	82,13	6160	657	2650	2415	9261
				356,59	40,68	2853	325	–	686	
16 234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	2,2	374		823		823	–	889
				–		–		–	66	

17	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	3,3	366	1208	1208	–	1305
				–	–	–	97	
18	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	3,3	437	1442	1442	–	1557
				–	–	–	115	
19	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	588	941	941	–	1016
				–	–	–	75	
20	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	1,9	1238	2352	2352	–	2540
				–	–	–	188	
21	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,9	537	3705	3705	–	4001
				–	–	–	296	
22	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,3	7062	23305	23305	–	25169
				–	–	–	1864	

Итого по разделу 1	**920 707**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	414 842
- оборудование, тенге	161 988

	- накладные расходы, тенге					137 390				
	в т.ч. зарплата, тенге					12 365				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 200				
Раздел 2 Вентиляция										
23 1120-0101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,9**	6835,43	57,73	60835	514	40928	19222	86462
				2179,1	24,77	19394	220	–	6405	
24 1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**5**	2659,56	48,84	13298	244	10314	2765	17348
				547,92	16,27	2740	81	–	1285	
25 1120-0301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %**	**решетка**	**4**	2000,32	36,9	8001	148	1571	6221	15360
				1570,76	16,27	6283	65	–	1138	
26 1120-0301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %**	**решетка**	**1**	2094,34	36,9	2094	37	487	1555	3941
				1570,76	16,27	1571	16	–	292	
27 1126-0101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %**	**м3 изоляции**	**0,36**	59860,7	1959,57	21550	705	12488	6614	30417
				23212	959,93	8356	346	–	2253	
28 1120-0901-0101	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР=98 %**	**узел**	**5**	3725,23	8,74	18626	44	1013	17234	38729
				3513,96	3,25	17570	16	–	2869	
29 246-308-0101	**Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**5**	24604		123020		123020	–	132862
				–		–		–	9842	

Итого по разделу 2	**325 119**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 821
- накладные расходы, тенге	53 611
в т.ч. зарплата, тенге	4 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 084
Итого по смете	**1 245 826**
- оборудование, тенге	161 988
ИТОГО:	**1 245 826**

ИТОГО по локальным сметам						**1 245 826**			
в том числе оборудование						161 988			
Временные здания и сооружения		0,9%				9 755			
Итого с временными						1 255 581			
Затраты на производство строительно-		1,8%				19 685			
Итого с зимним						1 275 265			
Непредвиденные работы и затраты		2%				22 266			
Итого с непредвиденными работами и						1 297 531			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с		1,05				1 362 407			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 021 805			
НДС		12%				122 617			
Итого с НДС						**1 144 422**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.