Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 23 » декабря 2016 г.

Заказчик **: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ***«20» декабря 2016г.*** **ТОО «ДСУ-13» в лице Директора Кошелева М.В., г.Алматы ,ул.Каскеленская,48.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ***«22» декабря 2016г.*** **ТОО «СейсмоСтройЗащита » в лице Директора Мусина В.А.,эксперты -Моргун Л.В. аттестат № KZ 19VJE 00010816 от 03.02.2015 г.,Булаткулов С.А. №KZ10VJE00013888 от 06.11. 2015 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от ***«22 » декабря 2016г.*** **ТОО «ТОП Геодезия», в лице Директора Муханова А.Б., КДС и ЖКХ № 05079 от 15.04.2013 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **г.Алматы, пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак)**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю : **Постановление акимата г.Алматы от «03» июля 2014 года № 3/528**;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы», уведомление № (KZ95REA00019141) от 22.12.2015 года.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « ТОП Геодезия» проекта ТГ-88-1-14**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», приказ № 196-н от 29.07.2013 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2015 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Полная длина пролетного строения (моста)	м	46,20	46,20
Схема пролетного строения	м	2x21,6	2 x21,6
Ширина прохожей части	м	2,25	2,25
Высота подмостового габарита	м	5,50	5,50
Вертикальные подъемные платформы	шт	2	2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Участок надземного пешеходного перехода расположен на пересечении пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в Алатауском районе г.Алматы.Пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организация безопасного движения по пр.Рыскулова, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду .Переход состоит из металлического пролетного строения и двух лестничных сходов.Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существубщими тротуарами и имеющие металлическое ограждение от проезжей части магистрали пр.Рыскулова.Для обслуживания людей с ограниченными возможностями , инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника.Выполнено освещени надземного пешеходного перехода.Произведено благоустройство горячим мелкозернистым асфальтобетоном,установлены дорожные знаки.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **102 517 188 тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **101 982 691 тенге**
Оборудование
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **« Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы» **Исахов М.П.**

и.о.Заместитель руководителя КГУ
«Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г.Алматы» **Телибаев С.**

Технический надзор:
Директор ТОО«СейсмоСтройЗащита» **Мусин В.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО « ТОП Геодезия» **Муханов А.Б.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**



0Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДСУ-13», 050061,г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова ул.Доспанова (мкр.Акбулак)в г.Алматы**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя управления Исахова Максута Пернебаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТОП Геодезия», «Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы ТГ-88-2-14-ИС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом № 56-п от 03.06. 2015г. КГУ «Управление автомобильных дорог г.Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Надземный пешеходный переход:

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Полная длина пролетного строения (моста)	м	46,20	46,20
Схема пролетного строения	м	2х21,6	2х21,6
Ширина прохожей части	м	2,25	2,25
Высота подмостового габарита	м	5,50	5,50
Вертикальные подъемные платформы	шт	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Участок надземного пешеходного перехода расположен на пересечении пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в Алатауском районе г.Алматы.Пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне, развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организация безопасного движения по пр.Рыскулова, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Переход состоит из металлического пролетного строения и двух лестничных сходов. Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами и имеющие металлическое ограждения от проезжей части магистрали пр.Рыскулова. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями, инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника. Выполнено освещение и благоустройство.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : **декабрь 2015 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **6 месяцев**; (Доп. соглашение № 5 от 11.10.2016 г.)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы».** готовым к приемке в эксплуатацию

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение

- Управляющий директор распределительных сетей города АО «Алатау Жарык Компаниясы» Алмешов А.А.

- Главный инженер ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» Нарузбаев С.Ж.

Газовые сети

- АО «Интергаз Центральная Азия» УМГ «Алматы»
Первый заместитель директора Толстобров А.В.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы» готовым к приемки в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

«____» _____**2016г.**

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» декабря 2016 г.

Авторский надзор: **ТОО «ТОП Геодезия», директор Муханов А.Б. город Алматы, мкр. Шанырак-1, ул.Утемис Улы, д. 2/8**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: **главного инженера проекта Устемирова Мирлана Серикжановича, уд.личности № 039833073 от 01 марта 2016 года.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Договор № 88-ГЗ от 16 октября 2014 года.**

по объекту: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Доспанова (мкр. Акбулак) в г.Алматы.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является:

КГУ «Управление пасажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы» в лице руководителя Исахова М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «ДСУ-13» ГСЛ № 002292 от 14.12.2000 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора Кошелева М.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями:

нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **нет**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **декабрь 2015 года;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **шесть** месяцев;

фактически: **шесть** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО « ТОП Геодезия» № ТГ-88-1-14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): **КГУ « Управление автомобильных дорог города Алматы» Приказ № 56-п от 03.06.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «ТОП Геодезия», директор Муханов А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

22 декабря 2016г.

подпись, дата М.П.

эксперт по авторскому надзору: **главный инженер проекта Устемиров М.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

22 декабря 2016г

подпись, дата М.П.

Прошнуровано
и пронумеровано
листов 3

ТОО Геодезия
Товары действ. с ограниченной ответственностью
Казакстан Республикасы Алматы
Республика Казахстан Алматинск
Сырдарьинская
Сырдарьинская

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

пешеход

616 28 12 16

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» 12 2016 г.

Технический надзор**ТОО «СейсмоСтройЗащита» директор Мусин В.А. Г.Алматы, проспект Достык,85**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **ответственный технический надзор Лим В.В., аттестат №00012 от 10.02.2012г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора № 65-ГЗ от 07.12. 2015г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак), г.Алматы.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы» в лице руководителя Исаханова М.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кошелева М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2016 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяца** ;
фактически **6 месяцев** ;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **102 517,188** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **101 982 ,691** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
- тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
102 517,188 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **101 999,267** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТОП Геодезия», Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы № ТГ-88-2-14-ИС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **приказом № 56-н от 03.06.2015 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» **Мусин В.А.**

Инженер –эксперт
аттестат № 00012 от 10.02.2012г **Лим В.В.**

«22» 12 **2016г.**

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт

385 - Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы
003 - Көліктік инфрақұрылымды дамыту
015 – Жергілікті бюджет есебінен бөлінетін қаражат
432 – Жолдар құрылысы

Алматы қ. **№55-МСА** 21 қыркүйек 2015 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095) мемлекеттік сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Ұғымдар мен айқындамалар

1) тапсырыс беруші - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

2) бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) объект - конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға,

Договор о государственных закупках работ

385 – Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог

г.Алматы **№55-ГЗ** 21 сентября 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект - здание, сооружение, определенное

қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) Шарттың бағасы - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) шарт - «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;

10) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

14) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

2. Шарттың мәні

2.1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесіне сәйкес жұмыстарды

организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы - все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование - все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2.1. Организатор государственных закупок **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»** объявил государственные закупки работ согласно перечню закупаемых работ к Договору (далее - работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение строительства надземных пешеходных переходов.

мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі - Жұмыстар) жариялады және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдерінің құрылысын орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

2.2. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – Алматы қаласы Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0298/15, Алматы қаласы Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0296/15, объектінің тұрған жері – Алматы қ.

Бас жобалаушы - «ТОП Геодезия» ЖШС, «ПК Мостопроект» ЖШС.

2.3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың орындалуын камтамасыз ету;

3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

3.1. Шарттың жалпы сомасы 271 165 703 (екі жүз жетпіс бір миллион жүз алпыс бес мың жеті жүз үш) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді.

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 78 101 323 (жетпіс сегіз миллион жүз бір мың үш жүз жиырма үш) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 30 033 350 (отыз миллион отыз үш мың үш жүз елу) теңге, ҚҚС сомасы - 3 217 859 (үш миллион екі жүз он жеті мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 48 067 973 (қырық сегіз миллион алпыс жеті мың тоғыз жүз жетпіс үш) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 193 064 380 (жүз тоқсан үш миллион алпыс төрт мың үш жүз сексен) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 30 033 350 (отыз миллион отыз үш мың үш жүз елу) теңге, ҚҚС сомасы - 3 217 859 (үш миллион екі жүз он жеті мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген

2.2. Работы выполняются по Проекту – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0298/15, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0296/15, местонахождение объекта – г.Алматы.

Генеральный проектировщик - ТОО «ТОП Геодезия», ТОО «ПК Мостопроект».

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1. Общая сумма Договора составляет 271 165 703 (двести семьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот три) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора).

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 78 101 323 (семьдесят восемь миллионов сто одна тысяча триста двадцать три) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 30 033 350 (тридцать миллионов тридцать три тысячи триста пятьдесят) тенге, сумма НДС – 3 217 859 (три миллиона двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 48 067 973 (сорок восемь миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 193 064 380 (сто девяносто три миллиона шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 30 033 350 (тридцать миллионов тридцать три тысячи триста пятьдесят) тенге, сумма НДС – 3 217 859 (три миллиона двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 163 031 030 (сто шестьдесят

қаражат 163 031 030 (жүз алпыс үш миллион отыз бір мың отыз) теңге.

3.2. Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша тіркеуден өткізу керек.

3.3. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай және Шарт күшіне енгеннен кейін аванстық төлем жүргізеді. Егер келісіммен аванстың төлемі көзделген болса, келісімнің орындауының қамсыздандыруына тең, келісімнің ортақ сомасынан **30 пайыздан артық** болмауы тиіс аванстық өлшем бекітіледі. Қалған соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстардың факт бойынша үшін аудару жолымен және бұрын төленген авансты тепе-тең шегере отырып, орындалған Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4. Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесінде көрсетілген.

3.5. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

4. Тараптардың міндеттемелері

4.1. Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Заңның 8 бабы 8 тармағына сәйкес Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа қол қойған күннен он жұмыс күні ішінде қамтамасыз ету сомасын құрайтын 8 134 971 (сегіз миллион жүз отыз төрт мың тоғыз жүз жетпіс бір) теңге Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан **3 пайыз** көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

банк шотына кепілдікті ақшалай жарнасы: "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" ММ - да, БСК KKMFKZ2A **KZ 330705023853751001** не;

электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесінің 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік;

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы

три миллиона тридцать одна тысяча тридцать) тенге.

3.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 385003015432.

3.3. Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть **не более 30 процентов** от общей суммы договора. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ по факту и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

3.4. Объем выполняемых работ оговорен в перечне закупаемых работ к Договору.

3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 процентов** от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет 8 134 971 (восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят один) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: **KZ 330705023853751001** в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к

Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9) Мердігер: қоршаған ортаның эмиссиясына рұқсат алуы міндетті; жасыл көшеттерді бұзу рұқсатын алуы міндетті;

10) Мердігер орындалған жұмыстың (2 пішін №, 3 пішін №) актілерін кешіктірмей айдың 20 күніне дейін көрсетуі міндеті, есептік ай үшін.

4.2. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

5.1 Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақауы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

5.2 Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

5.3 Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

5.4 Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды.

настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Подрядчик обязан получить: разрешение на эмиссию в окружающую среду; разрешение на снос зеленых насаждений;

10) Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

5.2 Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

5.3 Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

5.4 Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка

Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

5.5 Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны тағайындайды.

5.6 Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

5.7 Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

5.8 Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

5.9. Жұмыстың басталу мерзімі осы келісімнің қол қою күні саналады.

5.10. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін **2016ж. маусымнан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

5.11 Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын** ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

5.12 Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

5.13. Мемлекеттік комиссияның актісіне қол қойғаннан кейін мердігер тапсырыс берушіге (оның талабыны бойынша) тағайынды үлгінің БТИ-да тіркелген тиісті техникалық толқұжатын береді.

6. Кепілдік

6.1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін,

весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

5.5 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

5.6 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.7 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

5.8 Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

5.9 Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

5.10 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **июнь 2016 г.**

5.11 Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

5.12 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов

5.13 После подписания Акта государственной комиссии Подрядчик предоставляет Заказчику (по его требованию) технический паспорт установленного образца, подлежащий регистрации в БТИ.

6. Гарантия

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования

жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

6.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзімге береді нысынаны пайдалануға қабылдаған күнінен бастап.

Мердігердің жұмыс орындау нәтижесінде пайда болған өмір зақымдарға, денсаулыққа зиян келтірулерге және мүліктік шығындар мен шағымдар бойынша жауапты болады және Мердігер шығындарды үшінші тараптарға өтейді.

6.3. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, гимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, оның мен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

7.2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан **0,1 (нол бүтін бір) пайыз** мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына **0,1 (нол бүтін бір) пайыз** мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт

техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

Подрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью, имуществу и гибели людей, которые явились результатом работы Подрядчика, и возмещает их третьим лицам.

6.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере **0,1 (ноль целых один) процентов** от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере **0,1 (ноль целых один) процентов** к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы

бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

7.6. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

7.7. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

8.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық казынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және **2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін** күшінде болады.

8.2. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 15 күнтізбелік күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезені ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама 10 күнтізбелік күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның

Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует **по 31 декабря 2016 года.**

8.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами

қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі 30 күнтізбелік күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

8.3. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі. Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

8.4. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

8.5. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.6. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

8.7. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

8.8. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

8.9. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

9.1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға

производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При

бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

9.2. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

9.3. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

9.4. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

10.2. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

11. Хабарлама

11.1. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның қосылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

11.2. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні

этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики

(хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

12. Басқа да шарттар

12.1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

12.2. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

12.3. Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың

Казахстан.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

12.4. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

12.5. Шарт бірдей заңдық күші бар 2 данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды

12.6. Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

13. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

В.П. Мерешков

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М. В. Кошелев

12.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5. Договор составлен в 2 экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

В.П. Мерешков

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М. В. Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №1 Қосымша келісім

Алматы қаласы 11 желтоксан 2015 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 271 165 703 (екі жүз жетпіс бір миллион жүз алпыс бес мың жеті жүз үш) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 78 101 323 (жетпіс сегіз миллион жүз бір мың үш жүз жиырма үш) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге, ҚҚС сомасы -

Дополнительное соглашение №1 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 11 декабря 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), в связи с уменьшением объемов работ, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 271 165 703 (двести семьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот три) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 78 101 323 (семьдесят восемь миллионов сто одна тысяча триста двадцать три) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч

60 675 (алпыс мың алты жүз жетпіс бес) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 535 023 (жетпіс жеті миллион бес жүз отыз бес мың жиырма үш) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 193 064 380 (жүз тоқсан үш миллион алпыс төрт мың үш жүз сексен) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге, ҚҚС сомасы - 60 675 (алпыс мың алты жүз жетпіс бес) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 192 498 080 (жүз тоқсан екі миллион төрт жүз тоқсан сегіз мың сексен) теңге.»

2. 2015 жылдың кему сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 58 934 100 (елу сегіз миллион тоғыз жүз отыз төрт мың жүз) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 6 314 368 (алты миллион үш жүз он төрт мың үш жүз алпыс сегіз) теңге.

385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша:

Кассалық шығындар өндірілмеді.

Орындалмаған міндеттеменің сомасы - 60 066 700 (алпыс миллион алпыс алты мың жеті жүз) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 6 435 718 (алты миллион төрт жүз отыз бес мың жеті жүз он сегіз) теңге.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.

триста) тенге, сумма НДС – 60 675 (шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 535 023 (семьдесят семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двадцать три) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 193 064 380 (сто двевяносто три миллиона шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге, сумма НДС – 60 675 (шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 192 498 080 (сто девяносто два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьдесят) тенге.»

2. Уменьшение суммы на 2015 год года по бюджетной программе 385003015432 – 58 934 100 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи сто) тенге, в том числе сумма НДС – 6 314 368 (шесть миллионов триста четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) тенге.

По бюджетной программе **385003015432**:

Кассовые расходы не производились.

Сумма неисполненных обязательств – 60 066 700 (шестьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч семьсот) тенге, в том числе сумма НДС – 6 435 718 (шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот восемнадцать) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

В.П. Меренков

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М.В.Кошелев

Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

В.П. Меренков

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М.В.Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №2 Қосымша келісім

Алматы қаласы 22 қаңтар 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 271 165 703 (екі жүз жетпіс бір миллион жүз алпыс бес мың жеті жүз үш) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 78 101 323 (жетпіс сегіз миллион жүз бір мың үш жүз жиырма үш) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

Дополнительное соглашение №2 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 22 января 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 271 165 703 (двести семьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот три) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 78 101 323 (семьдесят восемь миллионов сто одна тысяча триста двадцать три) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 535 023 (жетпіс жеті миллион бес жүз отыз бес мың жиырма үш) теңге,

Лот №2 – Рыскұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 193 064 380 (жүз тоқсан үш миллион алпыс төрт мың үш жүз сексен) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 192 498 080 (жүз тоқсан екі миллион төрт жүз тоқсан сегіз мың сексен) теңге.»

2. 2016 жылғы осы қосымша келісімнің сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 270 033 103 (екі жүз жетпіс миллион отыз үш мың жүз үш) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 28 932 118 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз отыз екі мың жүз он сегіз) теңге.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.

566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 535 023 (семьдесят семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двадцать три) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 193 064 380 (сто девяносто три миллиона шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 192 498 080 (сто девяносто два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьдесят) тенге.»

2. Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2016 год по бюджетной программе 385003015432 – 270 033 103 (двести семьдесят миллионов тридцать три тысячи сто три) тенге, в том числе сумма НДС – 28 932 118 (двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи сто восемнадцать) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

В.П. Меренков

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М. В. Кошелев

Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3853751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

В.П. Меренков

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М. В. Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №3 Қосымша келісім

Алматы қаласы 5 мамыр 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, 8.02-09-2002 ҚР ҚН бойынша уақытша ғимараттар мен құрылыстардың құнын шектеулі сомасын қайтаруы 1 685 536 (бір миллион алты жүз сексен бес мың бес жүз отыз алты) теңге (15%), осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 269 480 167 (екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз сексен мың жүз алпыс жеті) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі

Дополнительное соглашение №3 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 5 мая 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Исахов М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), в связи с уменьшением объемов работ, согласно СН РК 8.02-09-2002 возвратная сумма от лимитированных затрат на временные здания и сооружения составляет 1 685 536 (один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге (15%), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 269 480 167 (двести шестьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто шестьдесят семь) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

(Талгат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 77 654 617 (жетпіс жеті миллион алты жүз елу төрт мың алты жүз он жеті) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 088 317 (жетпіс жеті миллион сексен сегіз мың үш жүз он жеті) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 191 825 550 (жүз тоқсан бір миллион сегіз жүз жиырма бес мың бес жүз елу) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 191 259 250 (жүз тоқсан бір миллион екі жүз елу тоғыз мың екі жүз елу) теңге.»

2. Шарттың кему сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 1 685 536 (бір миллион алты жүз сексен бес мың бес жүз отыз алты) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 180 593 теңге.

Орындалған міндеттеменің сомасы – 0 (нөл) теңге.

Кассалық шығындар болмаған.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 77 654 617 (семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 088 317 (семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч триста семнадцать) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 191 825 550 (сто девяносто один миллион восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 191 259 250 (сто девяносто один миллион двести пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) тенге.»

2. Уменьшение суммы договора по бюджетной программе 385003015432 – 1 685 536 (один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге, в том числе сумма НДС – 180 593 тенге.

Сумма исполненных обязательств – 0 (ноль) тенге.

Кассовые расходы не производились.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в

территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ
код 385375
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

Исахов М.П.

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М. В. Кошелев

Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 385375
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

Исахов М.П.

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М. В. Кошелев

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №4 Қосымша келісім

Алматы қаласы 10 қазан 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), Алматы қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 2/192 «Алматы қаласы әкімдігінің атқарушы органдарының кейбір мәселелері туралы» қаулысының негізінде, VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс IX сессиясының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі № 47 шешімінің негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесіне сәйкес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі - Жұмыстар) жариялады және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдерінің құрылысын орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – Алматы қаласы Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0298/15, Алматы қаласы Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы 2015 жылғы 29 мамырдағы №02-0296/15, объектінің тұрған жері – Алматы қ.

Бас жобалаушы – «ТОП Геодезия» ЖШС, «ПК Мостопроект» ЖШС.

2. Шарттың атауы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Бюджеттік сыныптамасы бойынша

Дополнительное соглашение №4 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 10 октября 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Исахова М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), на основании постановления акимата города Алматы № 2/192 от 13 мая 2016 года «О некоторых вопросах исполнительных органов акимата города Алматы», на основании Решения внеочередной IX-й сессии маслихата города Алматы, VI-го созыва от 26 сентября 2016 года № 47, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Организатор государственных закупок **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** объявил государственные закупки работ согласно перечню закупаемых работ к Договору (далее - работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение строительства надземных пешеходных переходов.

Работы выполняются по Проекту – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0298/15, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) в г.Алматы от 29 мая 2015 года, №02-0296/15, местонахождение объекта – г.Алматы.

Генеральный проектировщик - ТОО «ТОП Геодезия», ТОО «ПК Мостопроект».

2. Название договора изложить в следующей редакции:

«Договор о государственных закупках работ

жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт»
348 – Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
007 - Көліктік инфрақұрылымды дамыту
015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
432 – Жолдар құрылысы

3. «385 003 015 432» шарттың мәтіні бойынша
«348 007 015 432» болып аустырылсын.

4. Шарттың кіріспесінде:

««Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» ««Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» болып ауыстырылсын.

Шарттың мәтіні бойынша ««Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» ««Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» болып ауыстырылсын.

5. 13 тармақтағы «Тараптардың деректемелері» «Тапсырыс беруші» баған келесі редакцияда мазмұндалсын:

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы, 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69

6. **348007015432** бюджеттік бағдарламасы бойынша:

Кассалық шығындар болмаған.

Орындалмаған міндеттеменің сомасы - 268 347 567 (екі жүз алпыс сегіз миллион үш жүз қырық жеті мың бес жүз алпыс жеті) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 28 751 525 теңге.

7. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

8. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

9. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші

в соответствии с бюджетной программой»
348 – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
007 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог

3. По тексту договора «385 003 015 432» заменить на «348 007 015 432».

4. В преамбуле договора:

«Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»» заменить на: «Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»».

По тексту договора «КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»» заменить на: «КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»».

5. Столбец «Заказчик» в пункте 13 «Адреса и реквизиты Сторон» Договора изложить в следующей редакции:

«Заказчик»
Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы,
площадь Республики, 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69

6. По бюджетной программе **348007015432**:

Кассовые расходы не производились.

Сумма неисполненных обязательств – 268 347 567 (двести шестьдесят восемь миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) тенге, в том числе сумма НДС – 28 751 525 тенге.

7. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах,

бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **Исахов М.П.**	Заказчик: **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **Исахов М.П.**
Мердігер: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **Кошелев М. В.**	Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **Кошелев М. В.**

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №5 Қосымша келісім

Алматы қаласы 11 қазан 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 5.10 Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«5.10 Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін **2016 ж. 31 желтоқсаннан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.»

2. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

3. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және қол қойған кезеннен бастап күшіне енеді.

4. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін

Дополнительное соглашение №5 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 11 октября 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Исахова М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 5.10 Договора изложить в следующей редакции:

«5.10 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **в срок 31 декабря 2016 г.»**

2. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с

данасы бір-бірден.

Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69
Басшы

_____ **Исахов М.П.**

Мердігер:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы к., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

_____ **Кошелев М. В.**

момента его подписания.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Реквизиты Сторон

Заказчик:
«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69
Руководитель

_____ **Исахов М.П.**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

_____ **Кошелев М. В.**

№55-МСА 21 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №6 Қосымша келісім

Алматы қаласы 23 желтоқсан 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және хаттама 14 қыркүйек 2015 жылғы бір көзден тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде (шақыру №820095), жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Шарттың жалпы сомасы 179 637 308 (жүз жетпіс тоғыз миллион алты жүз отыз жеті мың үш жүз сегіз) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді, соның ішінде:

2015 жылдың соммасы 1 132 600 (бір миллион жүз отыз екі мың алты жүз) теңге,

2016 жылдың сомасы 178 504 708 (жүз жетпіс сегіз миллион бес жүз төрт мың жеті

Дополнительное соглашение №6 к Договору о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

город Алматы 23 декабря 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Исахова М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола от 14 сентября 2015 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника (приглашение №820095), в связи с уменьшением объемов работ, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора составляет 179 637 308 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч триста восемь) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора), в том числе:

сумма 2015 года составляет 1 132 600 (один миллион сто тридцать две тысячи шестьсот) тенге,

сумма 2016 года составляет 178 504 708 (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот восемь) тенге.

жүз сегіз) теңгені құрайды.

Лот №1 – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің солтүстігіндегі (Талғат кафесі) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы сомасы 77 654 617 (жетпіс жеті миллион алты жүз елу төрт мың алты жүз он жеті) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 77 088 317 (жетпіс жеті миллион сексен сегіз мың үш жүз он жеті) теңге,

Лот №2 – Рысқұлов даңғылы – Доспанов көшесі (Ақбұлақ ықшамауданы) бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы сомасы 101 982 691 (жүз бір миллион тоғыз жүз сексен екі мың алты жүз тоқсан бір) теңге,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 566 300 (бес жүз алпыс алты мың үш жүз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 101 416 391 (жүз бір миллион төрт жүз он алты мың үш жүз тоқсан бір) теңге.»

2. **Шарттың кему сомасы 385007015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша** – 89 482 859 (сексен тоғыз миллион төрт жүз сексен екі мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 9 587 449 теңге.

Орындалған міндеттеменің сомасы – 160 276 000 (жүз алпыс миллион екі жүз жетпіс алты мың) теңге.

Орындалмаған міндеттеменің сомасы – 108 071 567 (жүз сегіз миллион жетпіс бір мың бес жүз алпыс жеті) теңге.

3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және қол қойған кезеңнен бастап күшіне енеді.

5. Осы қосымша келісім бірдей заңды

Лот №1 – Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева (кафе Талгат) составляет 77 654 617 (семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 77 088 317 (семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч триста семнадцать) тенге,

Лот №2 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова – ул.Доспанова (мкр.Акбулак) составляет 101 982 691 (сто один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто один) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге,

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 101 416 391 (сто один миллион четыреста шестнадцать тысяч триста девяносто один) тенге.»

2. **Уменьшение суммы договора по бюджетной программе 385007015432** – 89 482 859 (восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге, в том числе сумма НДС – 9 587 449 тенге.

Сумма исполненных обязательств – 160 276 000 (сто шестьдесят миллионов двести семьдесят шесть тысяч) тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 108 071 567 (сто восемь миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания. 5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы, 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **Исахов М.П.**	Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **Исахов М.П.**
Мердігер: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **Кошелев М. В.**	Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **Кошелев М. В.**

Счет-фактура № 00000000239 от 31 декабря 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №55-ГЗ от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова - ул. Досланова (мкр. Акбулак) за декабрь 2015	тен.	1	505 625,00	505 625,00	12%	60 675,00	566 300,00		
Всего по счету:					**505 625,00**		**60 675,00**	**566 300,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Уполномоченное лицо
для подписи за руководителя:
Главный бухгалтер Сакенова Д.Х.
приказ №: 380 от 15.12.15г

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : "Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул.Доспанова (мкр. Ак-булак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование	Код
		55-ГЗ доп согл. №1	21.09.15г. 11.01.15г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен материалов	другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул.Доспанова (мкр. Ак-булак)	**566 300**	**566 300**							**60 675**	**566 300**
ИТОГО:										**566 300**

Заказчик:

И.о.руководителя
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Мырзаханов Г.А.

Поставщик:

Директор
ТОО "ДСУ -13"

Дорожно-строительное управление №13

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Досманова в г.Алматы**

Договор №55 -ТЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	336	9,86	0	3311	0	4404	0,07	23
		м2		9,86	0	3311	0	133	0	0
2	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	26,6112	27,1		721				
		т								
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	26,6112	176,4	176,4	4694	4694	939	0	0
		т		0	35,28	0	939	100	0,74	20
4	E0127-20-1	Разборка бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании	78,75	141,28	0	11126	0	14797	0,88	69
		м		141,28	0	11126	0	133	0	0
5	E0127-20-1	Разборка бортовых гранитных камней набетонном основании	90,605	141,28	0	12800	0	17025	0,88	80
		м		141,28	0	12800	0	133	0	0
6	E0127-8-1#СНРК 8.02-05-2002 п2.8 "а"	Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	89,7	544,58	323,09	48848	28981	36203	1,44	129
		м		221,49	81,97	19868	7353	133	0,33	30
7	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40,5	27,1		1098				
		т								

8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	40,5	176,4	176,4	7144	7144	1429	0	0
		т		0	35,28	0	1429	100	0,74	30
		ИТОГО:				89742	40819			309
						47469	9721			79
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				74840				
		Всего накладных расходов:				74840				
		Итого с накладными				164582				
		- заработная плата				11226				
		- трудоемкость				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9875				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				174457				
		Итого с временными, 4,8 %				182831				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				186122				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				186853				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				188681				
		ИТОГО:				188681				
		Сметная заработная плата				68416				
		Нормативная трудоемкость				425				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				482536				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9651				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				492187				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				59062				
		Итого с НДС				551252				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**

Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на Восстановление и закрепление оси моста

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.19 стр. 359,общ.полож.ч.III п.3 К=1,5	Восстановление осей искусственных сооружений в местности III категории и сложности	0,1	12513	0	1251	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
2	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357,общ.полож.ч.III п.3 К=1,5	Разбивка осей мостов	0,2	10645,5	0	2129	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
3	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357,общ.полож.ч.III п.3 К=1,5	Закрепление осей мостов	0,2	6910,5	0	1382	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				4762	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				4762				
		- заработная плата				0				

		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4762				
		Итого с временными, 4,8 %				4991				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				5081				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5101				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5151				
		ИТОГО:				5151				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13173				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				263				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13436				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1612				
		Итого с НДС				15048				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Счет-фактура № 00000000210 от 25 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 25.10.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 снтября 2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова - ул. Доспанова (мкр. Акбулак) за октябрь 2016 г.	тен.	1	46 757 518,75	46 757 518,75	12%	5 610 902,25	52 368 421,00		
Всего по счету:					**46 757 518,75**		**5 610 902,25**	**52 368 421,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Подрядчик **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : **"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул. Доспанова (мкр.Акбулак)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016г.

Местный бюджет	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование	Код	
			ДС. №4 к Договору № 55-ГЗ	10.10.2016 г. 21.09.2015г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул. Доспанова (мкр.Акбулак)	**52 368 421**	**52 368 421**							**5 610 902**	**52 368 421**
ИТОГО:										**52 368 421**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

М.П. Исахов

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ -13"

М.В.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года
на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	169	9,86	0	1666	0	2215	0,07	12
		м2		9,86	0	1666	0	133	0	0
2	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	13,385	27,1		363				
		т								
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	13,385	176,4	176,4	2361	2361	472	0	0
		т		0	35,28	0	472	100	0,74	10
4	E0127-20-1	Разборка бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании	7,25	141,28	0	1024	0	1362	0,88	6
		м		141,28	0	1024	0	133	0	0
5	E0127-20-1	Разборка бортовых гранитных камней набетонном основании	14,396	141,28	0	2034	0	2705	0,88	13
		м		141,28	0	2034	0	133	0	0
6	E0101-24-2	Разработка ПРС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	359,31	10,63	10,63	3820	3820	1203	0	0
		м3		0	3,45	0	1240	97	0,01	5
7	E0101-17-8	Погрузка ПРС с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	359,31	37,06	35,39	13317	12714	3914	0,01	4
		м3		1,63	9,6	587	3448	97	0,03	12
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	718,62	176,4	176,4	126765	126765	25353	0	0

		т		0	35,28	0	25353	100	0,74	532
9	У1-36-4#СНРК8.02-05-2002П2.8	Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы	1	26441,2	7829,2	26441	7829	29373	112,8	113
		павильон		18612	2368,8	18612	2369	140	4,2	4
10	У1-36-5#СНРК8.02-05-2002П2.8	Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	1	12915,01	2353,94	12915	2354	10536	61,6	62
		павильон		10561,07	1145,94	10561	1146	90	1,59	2
11	У1-36-6#СНРК8.02-05-2002П2.8	Павильон на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы	1	1847,77	638,65	1848	639	1359	7,36	7
		павильон		1209,12	221,09	1209	221	95	0,39	0
		ИТОГО:				192554	156482			218
						35766	34249			565
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1359				
		На общестроительные работы				66606				
		На металломонтажные работы				10536				
		Всего накладных расходов:				78501				
		Итого с накладными				271055				
		- заработная плата				11775				
		- трудоемкость				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16263				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				287318				
		Итого с временными, 4,8 %				301109				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				306529				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				307733				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				310744				
		ИТОГО:				310744				
		Сметная заработная плата				81790				
		Нормативная трудоемкость				822				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				794703				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15894				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				810597				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				97272				
		Итого с НДС				907869				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"
М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**
Договор №55 -13 от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на переустройство сетей канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	210,492	37,06	35,39	7801	7448	2293	0,01	2
		м3		1,63	9,6	344	2020	97	0,03	7
2	E0101-164-2пз.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,388	302,12	0	7066	0	7985	2,13	50
		м3		302,12	0	7066	0	113	0	0
3	E010333-A30-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	409,29	176,4	176,4	72199	72199	14440	0	0
		т		0	35,28	0	14440	100	0,74	303
4	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,9412	306,2	152,52	4269	2126	3821	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2142	797	130	0,28	4
5	C143008-92	Песок природный	15,33532	990		15182				
		м3								
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	222,795643	32,23	30,77	7181	6855	2110	0,01	2
		м3		1,42	8,34	316	1859	97	0,03	6
7	E010333-A30-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	367,612811	176,4	176,4	64847	64847	12969	0	0

		т		0	35,28	0	12969	100	0,74	272
8	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы до 5 м	222,795643	3,23	3,23	719	719	242	0	0
		м3		0	1,12	0	249	97	0	1
9	E0122-2-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,05363	198416,5	27376,95	10641	1468	4762	341,55	18
		км		57960	10342,24	3108	555	130	50,51	3
10	C130802-3	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 196 мм	61,6745	515		31762				
		м								
11	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	2	2450,38	321,89	4901	644	1988	9,19	18
		футляр		759,43	5,34	1519	11	130	0,02	0
12	E0123-11-2	Покрытие битумной мастикой (асбестоцементных) бетонных и железобетонных труб диам. 200 мм	53,63	194,68	13,67	10441	733	3234	0,23	12
		м		41,25	5,13	2212	275	130	0,03	1
13	E0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	2	4073,53	95,66	8147	191	8571	19,37	39
		врезка		3260,25	36,23	6521	72	130	0,17	0
14	E0106-1-1	Устройство монолитных бетонных лотков(в колодце)	1,4	4589,97	75,91	6426	106	373	1,55	2
		м3		225,11	28,67	315	40	105	0,14	0
15	E0122-36-7	Установка стальных гильз диам. 400 мм	4	5435,06	2415,33	21740	9661	17317	11,73	47
		шт		2416,73	913,39	9667	3654	130	4,45	18
16	C131206-341 Изм. и доп.вып.19прим.	Гильза длиной 100 мм	4	8845		35380				
		шт.								
17	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	3,3	7326,23	1769,68	24177	5840	10815	11,1	37
		м3		1858,34	662,66	6133	2187	130	3,24	11
18	C143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	6415		38490				
		шт.								
19	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,9	29600		26640				
		м3								
20	C12021-267	Стремянка	0,02768	133700		3701				
		т								
21	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,16256	41,97	0,05	49	0	10	0,05	0
		м2		9,57	0	11	0	90	0	0

22	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,14	251,62	4,39	6326	110	1323	0,24	6
		м2		42,95	1,66	1080	42	118	0,01	0
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
		ИТОГО:				434885	172950			248
						40433	39170			627
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				92253				
		Всего накладных расходов:				92253				
		Итого с накладными				527138				
		- заработная плата				13838				
		- трудоемкость				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31628				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				558766				
		Итого с временными, 4,8 %				585587				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				596128				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				598470				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				604326				
		ИТОГО:				604326				
		Сметная заработная плата				93441				
		Нормативная трудоемкость				921				
		Итого в текущих ценах, к = 2.55742				1545515				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30910				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1576425				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				189171				
		Итого с НДС				1765596				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

СДАЛ:
ТОО "ДСУ-13"

Технический надзор

Страница - 3

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Досманова**
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Вынос сетей газопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-162-9	**Разработка грунта 3 группы вручную**	30	747,79	0	22434	0	25350	4,38	131
		м3		747,79	0	22434	0	113	0	0
2	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	272	48,49	46,3	13190	12594	3877	0,01	4
		м3		2,14	12,56	582	3415	97	0,04	12
3	E0101-17-9	**Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы**	302	48,49	46,3	14645	13983	4305	0,01	4
		м3		2,14	12,56	646	3792	97	0,04	13
4	C010333-A30-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	528,5	176,4		93227				
		т								
5	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	302	3,77	3,24	1138	980	469	0	1
		м3		0,48	1,12	145	338	97	0	1
6	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, для обратной засыпки**	702,65	37,06	35,39	26041	24864	7654	0,01	8
		м3		1,63	9,6	1147	6743	97	0,03	23
7	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1229,6375	176,4		216908				
		т								
8	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	639,41	154,22	0	98607	0	111425	1,12	715

		м3		154,22	0	98607	0	113	0	0
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, ПГС	63,24	7,45	7,45	471	471	148	0	0
		м3		0	2,42	0	153	97	0,01	1
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	702,65	24,78	5,19	17410	3649	13348	0,12	87
		м3		19,58	0	13761	0	97	0	0
11	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	16	22,31	0	357	0	346	0,14	2
		м2		22,31	0	357	0	97	0	0
12	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	147	1,62	1,62	238	238	49	0	0
		м2		0	0,35	0	51	97	0	0
13	E0109-53-2	Монтаж металлоконструкций	0,11	11128,54	1337,39	1224	147	850	53,59	6
		т		8461,13	124,2	931	14	90	0,61	0
14	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,11	154400		16984				
		т								
15	E0107-20-1	Установка арматурных стержней	0,02	46166,26	2799,76	923	56	1058	195,5	4
		т		36742,5	1058,29	735	21	140	5,16	0
16	E0109-52-1	Резка стальных труб вдоль	36	144	6,19	5184	223	2180	0,39	14
		м		64,69	2,59	2329	93	90	0,01	0
17	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,018	305153,06	132979,68	5493	2394	4566	761,3	14
		км		144900	50233,73	2608	904	130	245,34	4
18	C130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	27,04	4836		130765				
		м								
19	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02	52102		1042				
		т								
20	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (ПЕСКОМ)	62	322,96	285,6	20023	17707	10504	0,25	15
		м3		37,01	90,37	2294	5603	133	0,31	19
21	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	245,7	878,35	84,82	215811	20839	12420	0,17	41
		м3		24,59	13,42	6041	3297	133	0,05	12
22	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	547,775	181,69		99526				
		т								
23	E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,078	347275,62	163666,62	27087	12766	22326	838,35	65
		км		158355	61825,73	12352	4822	130	301,97	24
24	C130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	78,312	3560		278791				
		м								

25	E0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,078	651036,98	120032,08	50781	9363	11842	410,2	32
		км		71440,88	45343,35	5572	3537	130	221,46	17
26	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,268	88551,79	45223,54	23732	12120	18122	169,85	46
		т		34931,25	17082,68	9362	4578	130	83,43	22
27	C130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	6	3660		21960				
		шт								
28	C130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 325х10,0 мм	2	1080		2160				
		шт								
29	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0143	349157,44	132673,69	4993	1897	4650	985,55	14
		км		186300	63859,5	2664	913	130	311,89	4
30	C130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0(530Х5) мм	14,3572	7392		106128				
		м								
31	E0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0143	1034460,9	208569,43	14793	2983	2877	445,74	6
		км		75994,88	78789,37	1087	1127	130	384,8	6
32	E0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350(325Х6) мм	14,3	533,68	0,95	7632	14	3768	1,15	16
		м		202,34	0,37	2893	5	130	0	0
33	C130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	14,872	3560		52944				
		м								
34	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	3430,53	450,64	6861	901	2784	9,19	18
		футляр		1063,2	7,48	2126	15	130	0,02	0
35	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0163	349157,44	132673,69	5691	2163	5301	985,55	16
		км		186300	63859,5	3037	1041	130	311,89	5
36	C130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0(530Х5) мм	16,3652	7392		120972				
		м								
37	E0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0163	1034460,9	208569,43	16862	3400	3280	445,74	7
		км		75994,88	78789,37	1239	1284	130	384,8	6
38	E0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350(325Х6) мм	16,3	533,68	0,95	8699	16	4295	1,15	19
		м		202,34	0,37	3298	6	130	0	0

39	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	16,952	3560		60349				
		м								
40	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	3430,53	450,64	6861	901	2784	9,19	18
		футляр		1063,2	7,48	2126	15	130	0,02	0
41	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки 530х5	2	1841,03	333,89	3682	668	1783	3,15	6
		шт		558,9	126,79	1118	254	130	0,61	1
42	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки 325Х6	4	1841,03	333,89	7364	1336	3566	3,15	13
		шт		558,9	126,79	2236	507	130	0,61	2
43	С130810-162 прим.	Ковер-люк	0,4094	126700		51871				
		т								
44	Е0122-36-6	Установка стальных заглушек диам. 300 мм	6	2865,74	1145,27	17194	6872	13886	8,25	49
		шт		1348,09	432,11	8089	2593	130	2,12	13
45	С130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 325х10,0 мм	6	1080		6480				
		шт								
46	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.300х9мм	2	3993,94	618,26	7988	1237	3996	6,43	13
		врезка		1304,1	232,87	2608	466	130	1,14	2
47	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм (325мм)	0,078	246802,66	207256,66	19251	16166	6930	197,8	15
		км		37001,25	37035,15	2886	2889	120	139,28	11
48	Ц3924-21	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 14 мм	12	601,33	79,58	7216	955	5086	2,3	28
		стык		465,75	5,18	5589	62	90	0,03	0
49	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3	2542	1633,33	7626	4900	3698	1,97	6
		шт		411,41	615,83	1234	1847	120	3,94	12
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,08	37,06	35,39	40	38	12	0,01	0
		м3		1,63	9,6	2	10	97	0,03	0
51	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,89	0,9		2				
		т								
52	С143008-111ПРИМ.	Глина	1,08	810		875				
		м3								
53	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа НМ-20У на трубопроводе	2	20614,09	3199,48	41228	6399	24286	50,83	102
		протект		8736,5	1382,6	17473	2765	120	6,79	14

54	СПРАЙС-ДИСТТОО"АЛАУКОММЕРЦСТРОЙСЕРВИС"от 2016г.	Протекторы с активатором одиночные типа ИМ-203 на трубопроводе	2	21204,27		42409				
		протект								
		Отпускная цена		21204		42409				
		Сметная стоимость оборудования				*42409*				
55	УЗ-34-2	Контактное устройство на трубопроводах	2	16865,43	1587,74	33731	3175	22318	52,44	105
		устройст		9022,95	276,43	18046	553	120	1,38	3
56	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,02	24721,88	0	494	0	526	152,95	3
		кан.-км		23908,5	0	478	0	110	0	0
57	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,02	86200		1724				
		1000м								
58	Е0125-58-2	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 6 кг	20	167,9	73,54	3358	1471	1411	0,26	5
		м		40,37	18,43	807	369	120	0,07	1
59	С151601-335 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,0208	75453		1569				
		1000м								
60	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В15 общего назначения объемом до5 м3 под оборудование	0,7	6546,28	299,55	4582	210	595	4,53	3
		м3		706,39	102,88	494	72	105	0,4	0
61	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	39	37,25	27,26	1453	1063	618	0,07	3
		м		9,89	6,79	386	265	95	0,04	2
62	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм I ОСТ 530-2012	0,156	9052		1412				
		1000шт								
63	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Табличные знаки путевые и сигнальные	0,002	40800		82				
		100шт								
		ИТОГО:				2080568	189155			3426
						344070	54419			232
		Всего прямые затраты:				2080568				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1504934				
		- оборудования				42409				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				53719				
		На общестроительные работы				396793				
		На металломонтажные работы				3030				
		Всего накладных расходов:				453542				
		Итого с накладными				2534110				
		- заработная плата				68031				
		- трудоемкость				227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

		Всего неормируемые и непредвиденные затраты				**149502**					
		Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами				**2683612**					
		Итого с временными, 4,8 %				**2820955**					
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				**2898754**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2909868**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2937653**					
		ИТОГО:				**2937653**					
		Сметная заработная плата				**466520**					
		Нормативная трудоемкость				**3885**					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**7512811**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**150256**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7663067**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**919568**					
		Итого с НДС				**8582635**					

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Досманова в г.Алматы**
Договор №55 -13 от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Пешеходный переход

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	207,854	26,86	25,39	5584	5278	1586	0,01	2
		м3		1,47	6,39	306	1329	97	0,02	5
2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	112,2	37,06	35,39	4158	3970	1222	0,01	1
		м3		1,63	9,6	183	1077	97	0,03	4
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	372,44	176,4	176,4	65698	65698	13140	0	0
		т		0	35,28	0	13140	100	0,74	276
4	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	112,2	630		70686				
		м3								
5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	190,74	176,4	176,4	33647	33647	6729	0	0
		т		0	35,28	0	6729	100	0,74	141
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	248,7	24,78	5,19	6162	1292	4725	0,12	31
		м3		19,58	0	4871	0	97	0	0
7	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	10,263	630		6466				
		м3								

8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17,448	176,4	176,4	3078	3078	616	0	0
		т		0	35,28	0	616	100	0,74	13
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,263	7,45	7,45	76	76	24	0	0
		м3		0	2,42	0	25	97	0,01	0
10	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 20м	10,263	11,04	11,04	113	113	36	0	0
		м3		0	3,58	0	37	97	0,01	0
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,263	24,78	5,19	254	53	195	0,12	1
		м3		19,58	0	201	0	97	0	0
12	Е0109-24-3	Монтаж конструкций навеса	0,23176	16669,8	5463,72	3863	1266	2451	64,97	15
		т		10453,5	1299,09	2423	301	90	4,38	1
13	Е0109-48-1ТЕХ.Ч. п.1.11	Электродуговая сварка каркасов	0,23176	1482,24	358,94	344	83	163	3,4	1
		т		781,43	0	181	0	90	0	0
14	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,23176	162700		37709				
		т								
15	СТЕХ.Ч.ТАБЛ.3	Корректировка за марку стали С т3СП5(С255)	0,23176	3385		785				
		т								
16	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	2	64,13	0,48	128	1	60	0,19	0
		шт		33,12	0,18	66	0	90	0	0
17	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	2	101,33		203				
		шт								
		ИТОГО:				238954	114558			52
						8231	23254			440
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				28272				
		На металломонтажные работы				2674				
		Всего накладных расходов:				30946				
		Итого с накладными				269900				
		- заработная плата				4642				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16194				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				286094				
		Итого с временными, 4,8 %				302687				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				316976				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				318187				

		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**321214**				
		ИТОГО:				**321214**				
		Сметная заработная плата				**36127**				
		Нормативная трудоемкость				**507**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**821478**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**16429**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**837907**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**100548**				
		Итого с НДС				**938455**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

М.Ж.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Пешеходный переход

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры мостаб								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	478,8	26,86	25,39	12862	12157	3652	0,01	5
		м3		1,47	6,39	705	3061	97	0,02	11
2	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	82,8	37,06	35,39	3069	2930	902	0,01	1
		м3		1,63	9,6	135	795	97	0,03	3
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	500,4	176,4	176,4	88271	88271	17654	0	0
		т		0	35,28	0	17654	100	0,74	371
4	C143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	82,8	630		52164				
		м3								
5	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	140,76	176,4	176,4	24830	24830	4966	0	0
		т		0	35,28	0	4966	100	0,74	104
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	82,8	24,78	5,19	2052	430	1573	0,12	10
		м3		19,58	0	1622	0	97	0	0
7	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В20**	11,2	5439,63	75,91	60924	850	2984	1,55	17
		м3		225,11	28,67	2521	321	105	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	132,7	7358,81	611,9	976515	81199	94165	2,93	389
		м3		499,39	151,63	66269	20121	109	0,5	66
9	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	135,354	185		25040				
		м3								
10	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	10,126	9508,21	0	96280	0	102242	55,66	564
		т		9263,25	0	93800	0	109	0	0
11	C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,206	59100		71275				
		т								
12	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,192	59900		71401				
		т								
13	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,974	62100		370985				
		т								
14	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,666	68800		45821				
		т								
15	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,088	71100		77357				
		т								
16	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	99004,51	349,88	1188	4	481	227,7	3
		1т		38036,25	131,96	456	2	105	0,64	0
17	E0109-34-5	Монтаж конструкций швеллера при устройстве фундамента	0,543	10527,77	2486,54	5717	1350	1928	19,89	11
		т		3467,25	477,61	1883	259	90	1,79	1
18	C11011-4881 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,543	57533		31240				
		т								
19	E0130-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги, бетон B30F300W8	22,1	9990,9	1438,1	220799	31782	39500	7,41	164
		м3		1283,4	356,36	28363	7875	109	1,17	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	22,1	20800		459680				
		м3								
21	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	22,1	240		5304				
		м3								
22	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	22,1	129		2851				
		м3								
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,1	129		2851				
		м3								
24	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	22,1	140		3094				
		м3								
25	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	22,1	160		3536				
		м3								
26	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	19,5	95,86	5,42	1869	106	774	0,18	4
		м2		34,42	1,99	671	39	109	0,01	0
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	99004,51	349,88	5940	21	2405	227,7	14
		1т		38036,25	131,96	2282	8	105	0,64	0
28	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных насадок В35 F200W6	8,1	10913,91	1738,8	88403	14084	11054	4,75	38
		м3		742,61	509,44	6015	4126	109	2,03	16
29	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,262	185		1528				
		м3								
30	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	1,064	9508,21	0	10117	0	10744	55,66	59
		т		9263,25	0	9857	0	109	0	0
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007735	69000		534				
		т								
32	С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,4535	55700		25260				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,158	57000		9006				
		т								
34	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,11105	62600		6952				
		т								
35	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3336	64700		21584				
		т								
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1755	99004,51	349,88	17375	61	7033	227,7	40
		1т		38036,25	131,96	6675	23	105	0,64	0
37	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	242,8	335,51	15,76	81461	3825	32830	0,7	169
		м2		118,25	5,8	28712	1407	109	0,03	7
38	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	271,2667	630		170898				
		м3								
39	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	461,15339	176,4	176,4	81347	81347	16269	0	0
		т		0	35,28	0	16269	100	0,74	342
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	271,2667	7,45	7,45	2021	2021	637	0	0
		м3		0	2,42	0	656	97	0,01	3
41	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 20м	271,2667	11,04	11,04	2994	2994	943	0	0
		м3		0	3,58	0	972	97	0,01	4
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	271,2667	24,78	5,19	6721	1409	5153	0,12	34
		м3		19,58	0	5313	0	97	0	0
		Лестничные сходы								
43	Е0109-29-1	Монтаж конструкций косоуров	0,084	15288,85	6297,25	1284	529	573	33,23	3
		т		5796	1785,8	487	150	90	6,28	1
44	С12021-250	Стоимость конструкций косоуров	0,096	154200		14803				
		т								
45	СТЕХ.ЧТАБ/1.3	Корректировка за марку стали Ст3СП5(С255)	12,158	220,18		2677				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**3267880**	**350200**			**1524**
						255766	**78704**			**955**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**355962**				
		На металломонтажные работы				**2501**				
		Всего накладных расходов:				**358463**				
		Итого с накладными				**3626343**				
		- заработная плата				**53769**				
		- трудоемкость				**179**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**217581**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3843924**				
		Итого с временными, 4,8 %				**4028432**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				**4100944**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4117058**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4157342**				
		ИТОГО:				**4157342**				
		Сметная заработная плата				**388239**				
		Нормативная трудоемкость				**2658**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**10632067**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**212641**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10844708**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1301365**				
		Итого с НДС				**12146068**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

К.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Пешеходный переход

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестничные сходы#								
1	E0109-29-1	**Монтаж конструкций косоуров**	11,552	15288,85	6297,25	176617	72746	78826	33,23	384
		т		5796	1785,8	66955	20630	90	6,28	73
2	C12021-250	**Стоимость конструкций косоуров**	12,064	154200		1860269				
		т								
3	СТЕХ.Ч.ТАБЛ.3	**Корректировка за марку стали Ст3СП5(С255)**	12,159	3164,82		38484				
		т								
4	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,метизы**	0,055	99004,51	349,88	5445	19	2204	227,7	13
		1т		38036,25	131,96	2092	7	105	0,64	0
5	E0130-18-1	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	16	258,86	0	4142	0	2076	0,68	11
		шт		119,03	0	1904	0	109	0	0
6	C11011-724	**Стоимость резиновых деталей опорных частей РОЧ 20х25х4**	35,2	425		14960				
		кг								
7	C12021-41	**Стоимость металлических деталей опорных частей РОЧ 20х25х4**	0,048	147100		7061				
		т								
8	E0130-84-1 К-2	**Окраска стальных конструкций в 2 слоя**	11,636	2023,43	0	23545	0	25664	11,04	128
		т		2023,43	0	23545	0	109	0	0
9	C11011-1082	**Эмаль ХС-710 серая в 2 слоя**	0,244356	222400		54345				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0130-40-3	Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов ЛМ-1, ЛМ-2 и Пз-2	14,1	8297,11	4524,17	116989	63791	47931	11,19	158
		м3		1896,64	1222,02	26743	17231	109	4,91	69
11	С143021-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/	81,6	2570		209712				
		м2								
12	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	40,74	2050		83517				
		м2								
13	E0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	281,5	95,86	5,42	26983	1525	11172	0,18	51
		м2		34,42	1,99	9689	560	109	0,01	3
14	E0115-13-1	Облицовка ступеней гранитными полированными плитами	20,15	12681,48	7,81	255532	157	26340	6,33	127
		м2		1242	2,96	25026	60	105	0,01	0
15	E0115-13-1	Облицовка подступенков гранитными полированными плитами	15	4202,48	7,81	63037	117	19608	6,33	95
		м2		1242	2,96	18630	44	105	0,01	0
16	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,049	99004,51	349,88	202860	717	82117	227,7	467
		1т		38036,25	131,96	77936	270	105	0,64	1
17	E0109-24-3	Монтаж конструкций навеса	4,49008	16669,8	5463,72	74849	24533	47493	64,97	292
		т		10453,5	1299,09	46937	5833	90	4,38	20
18	E0109-48-1ТЕХ.Ч. п.1.11	Электродуговая сварка каркасов	4,69213	1482,24	358,94	6955	1684	3380	3,4	16
		т		781,43	0	3667	0	90	0	0
19	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	4,69213	162700		763410				
		т								
20	СТЕХ.Ч.ТАБЛ.3	Корректировка за марку стали Ст3СП5(С255)	4,69213	3385		15883				
		т								
21	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	224	64,13	0,48	14366	108	6714	0,19	41
		шт		33,12	0,18	7419	41	90	0	0
22	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	224	101,33		22698				
		шт								
23	E0109-27-4	Монтаж из поликарбонатных и акриловых плит	198,66	427,25	211,91	84878	42098	47435	1,16	231
		м2		209,59	55,72	41637	11069	90	0,2	39
24	С11011-928ПРИМ.	Поликарбонат для козырьков входных групп /ГОСТ 30826-2001/, 10-12мм	218,526	836		182688				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-2063 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов	626	24,97		15631				
		шт								
26	С11011-2080 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Крепежный профиль соединительный прим.	100,9	135,45		13667				
		м								
27	С11011-2073 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль торцевой прим.	120,14	100,74		12103				
		м								
28	Е0130-84-1 К=2	Окраска стальных конструкций в 2 слоя	4,49008	2023,43	0	9085	0	9903	11,04	50
		т		2023,43	0	9085	0	109	0	0
29	С11011-1082	Эмаль ХС-710 серая в 2 слоя	0,0942917	222400		20970				
		т								
30	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, Поручни	1,92	15288,85	6297,25	29355	12091	13101	33,23	64
		т		5796	1785,8	11128	3429	90	6,28	12
31	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, Поручни	2,0064	133700		268256				
		т								
32	СТЕХ.М.ТАБЛ.3	Корректировка за марку стали Ст3сп(С245)	2,0064	1860		3732				
		т								
33	Е0130-84-1 К=2	Окраска стальных конструкций в 2 слоя	1,92	2023,43	0	3885	0	4235	11,04	21
		т		2023,43	0	3885	0	109	0	0
34	С11011-1082	Эмаль ХС-710 серая в 2 слоя	0,04032	222400		8967				
		т								
		Пролетное строение								
35	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	5,23	21905,42	9445,65	114565	49401	46165	34,27	179
		т		5925,38	2172,7	30990	11363	109	9,12	48
36	С12021-237	Стоимость металлоконструкций пролетного строения	5,468	154400		844259				
		т								
37	СТЕХ.Ч п.3.7	Надбавка за марку стали 09Г2С-12(С345)	12,018	8602,8		103384				
		т								
		ИТОГО:				5757084	268988			2328
						407268	70537			265
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				231249				
		На металломонтажные работы				243034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**474283**				
		Итого с накладными				**6231367**				
		- заработная плата				**71142**				
		- трудоемкость				**237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**373882**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6605249**				
		Итого с временными, 4,8 %				**6922301**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				**7046902**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7074591**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7143814**				
		ИТОГО:				**7143814**				
		Сметная заработная плата				**548947**				
		Нормативная трудоемкость				**2830**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**19551006**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**391020**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**19942026**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2393043**				
		Итого с НДС				**22335071**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"
М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Досманова**
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Наружное освещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,6	251,77	0	655	0	740	1,77	5
		м3		251,77	0	655	0	113	0	0
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,6	134,1	0	349	0	394	0,97	3
		м3		134,1	0	349	0	113	0	0
3	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	15	37,25	27,26	559	409	238	0,07	1
		м		9,89	6,79	148	102	95	0,04	1
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	42,19	31,97	633	480	257	0,07	1
		м		10,12	7,93	152	119	95	0,05	1
5	Ц0108-544-1	Монтаж автоматического выключателя	3	453,43	34,73	1360	104	1202	2,3	7
		шт		414	7,82	1242	23	95	0,05	0
6	С151801-88	ВыключательМ автоматический ВМ 40-3XL-16 прим.	3	10300		30900				
		шт								
7	Ц0108-143-1	Песок природный	0,4875	37,25	27,26	18	13	8	0,07	0
		м3		9,89	6,79	5	3	95	0,04	0
8	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,12	9052		1086				
		1000шт								
9	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,075	24721,88	0	1854	0	1972	152,95	11

		кан.-км		23908,5	0	1793	0	110	0	0
10	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	266		19950				
		м								
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	30,97	2,42	465	36	331	0,12	2
		м		22,66	0,58	340	9	95	0	0
12	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,015	54174		813				
		км								
13	Е0133-204-1	Установка стальных опор	5	4971,93	2106,11	24860	10531	15714	13,8	69
		опора		2274,41	718,76	11372	3594	105	2,69	13
14	С12021-245 прим.	Опора фланцевая декоративная высотой 2,5 м	0,215	172800		37152				
		т								
15	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	15	1073,32	506,97	16100	7604	6140	1,68	25
		шт		325,73	105,18	4886	1578	95	0,61	9
16	С151703-9 прим.	Светильники тип ЖТУ06-150-001-УХЛ1 прим.	10	8370		83700				
		шт								
17	С151703-9 прим.	Светильники тип ЖСУ09-150-001-УХЛ1	5	8370		41850				
		шт								
18	С151706-95ПРИМ.	Лампы ДНаТ-150 прим.	15	1130		16950				
		шт								
19	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	70	55,03	5,64	3852	394	2570	0,23	16
		м		37,49	1,15	2624	80	95	0,01	0
20	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные32х3,2 мм	71,4	216		15422				
		м								
21	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,74	1523,78		1128				
		100шт								
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11	20,99	0,02	231	0	47	0,02	0
		м2		4,78	0	53	0	90	0	0
23	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,02	24721,88	0	494	0	526	152,95	3
		кан.-км		23908,5	0	478	0	110	0	0
24	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	266		5320				

		м								
25	Ц0108-183-4	Ящик или короб для установки автоматов	1	8653,15	219,65	8653	220	5858	35,65	36
		шт		6106,5	59,57	6107	60	95	0,35	0
26	С151803-188	Ящик металлический для установки автомата прим.	1	8100		8100				
		шт								
27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	30,97	2,42	4955	386	3531	0,12	18
		м		22,66	0,58	3625	92	95	0	1
28	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	14684		441				
		км								
29	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,13	54174		7043				
		км								
30	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	18	918,28	22,43	16529	404	9465	3,45	62
		шт		550,85	2,65	9915	48	95	0,02	0
31	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1	505		505				
		шт								
32	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	17	381		6477				
		шт								
33	Ц0108-88-3	Конструкции металлические, метизы прим.	0,048	103692,5	2150,5	4977	103	448	59,8	3
		т		9522	310,51	457	15	95	1,8	0
		ИТОГО:				363381	20686			262
						44200	5723			26
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				30048				
		На общестроительные работы				3679				
		На металломонтажные работы				15714				
		Всего накладных расходов:				49441				
		Итого с накладными				412822				
		- заработная плата				7416				
		- трудоемкость				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24769				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				437591				
		Итого с временными, 4,8 %				458595				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				466850				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				468684				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				473270				
		ИТОГО:				473270				
		Сметная заработная плата				57339				
		Нормативная трудоемкость				313				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1210350				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24207				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1234557				

		Налог на добавленную стоимость, 12 %			148147				
		Итого с НДС			1382704				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова**

Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Наружные сети электроснабжение.Кабельная линия КЛ-0,4кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп.машин	Всего	Эксп.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	251.856	251,77	0	63410	0	71653	1,77	446
		м3		251,77	0	63410	0	113	0	0
2	E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(разраб вручную грунт)	251,856	30,13	28,77	7588	7247	2230	0,01	2
		м3		1,32	7,8	333	1965	97	0,03	7
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	415,5624	176,4	176,4	73305	73305	14661	0	0
		т		0	35,28	0	14661	100	0,74	308
4	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	251,856	3,07	2,66	774	670	322	0	1
		м3		0,39	0,93	98	234	97	0	1
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	151,1136	32,23	30,77	4871	4650	1431	0,01	1
		м3		1,42	8,34	215	1261	97	0,03	4
6	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	249,33744	176,4	176,4	43983	43983	8797	0	0
		т		0	35,28	0	8797	100	0,74	185
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	151,1136	140,51	0	21233	0	23993	1,02	154

		м3		140,51	0	21233	0	113	0	0
8	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	8459,55	2457,55	8460	2458	5813	32,2	32
		шт		5589	530,14	5589	530	95	3,07	3
9	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ШП2 5х100	1	57699		57699				
		шт								
		Отпускная цена		57699		57699				
		Сметная стоимость оборудования				*57699*				
10	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	820,2	212,75	820	213	460	2,3	2
		шт		440,45	44,05	440	44	95	0,26	0
11	СПРАЙС	Шкаф учета электрической энергии ШУЭ-19-1П-КТ-08	1	46290,26		46290				
		шт								
		Отпускная цена		46290		46290				
		Сметная стоимость оборудования				*46290*				
12	Ц0108-524-7	Коммутационный аппарат РПС (рубильник с предохранителями)	2	1704,01	57,16	3408	114	1023	3,45	7
		шт		527,85	10,35	1056	21	95	0,06	0
13	С151803-184ПРИМ	Коммутационный аппарат типа РПС на 100 А, применительно	2	5570		11140				
		шт								
14	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	330	31	4,6	10228	1518	7211	0,14	46
		м		22,2	0,81	7324	266	95	0	2
15	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	330	42,19	31,97	13923	10550	5660	0,07	23
		м		10,12	7,93	3340	2619	95	0,05	15
16	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	330	37,25	27,26	12291	8994	5228	0,07	23
		м		9,89	6,79	3264	2239	95	0,04	13
17	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	2,64	9052		23897				
		1000шт								
18	С143008-92	Песок природный	75,56	990		74804				
		м3								
19	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	80	42,9	3,68	3432	294	2578	0,17	14
		м		33,12	0,81	2650	64	95	0	0
20	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб,диам. 110мм	0,08	623065,88	0	49845	0	1958	142,6	11
		кан.-км		22252,5	0	1780	0	110	0	0
21	С151601-523 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,40902	295059		120685				
		км								
22	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	2703	1618,05	10812	6472	5410	5,75	23
		шт		1066,05	357,65	4264	1431	95	2,07	8

23	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, типа 4КВНтп-В-35/70, для сечения 16-95 мм2 прим.	4	16100		64400				
		шт								
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	351,12	27,72	2107	166	777	0,81	5
		шт		133,4	2,87	800	17	95	0,02	0
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	30,97	2,42	2323	181	1655	0,12	9
		м		22,66	0,58	1699	43	95	0	0
26	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0765	54174		4144				
		км								
27	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	88,31	2,42	442	12	355	0,45	2
		м		74,29	0,35	371	2	95	0	0
28	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0072	493900		3556				
		т								
29	Ц0108-407-12	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	65	110,96	6,21	7212	404	4261	0,41	27
		м		67,85	1,15	4410	75	95	0,01	0
30	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75*, черные обыкновенные 40х3,5 мм	66,3	270		17901				
		м								
31	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,1	1523,78		1676				
		100шт								
32	С151803-27	Комплект Вт для монтажа гибких вводов, прим.	3	1330		3990				
		шт								
33	Ц0108-88-3	Конструкции металлические, мелкие прим.	0,03	103692,5	2150,5	3111	65	280	59,8	2
		т		9522	310,51	286	9	95	1,8	0
34	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3п.6 тех.ч разд.4, отд.12 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,23	7439,82	5932,56	1711	1364	716	7,25	2
		км		1507,26	833,38	347	192	133	4,83	1
35	С11031-546 Изм. и доп.вып.18прим.	Лента сигнальная из полимерного покрытия черного или серого цвета	4,6	1395		6417				
		рулон								
		ИТОГО:				781888	162662			831
						122909	34470			548
		Всего прямые затраты:				781888				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				392328				

		- оборудования				103989				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				41426				
		На общестроительные работы				125045				
		Всего накладных расходов:				166471				
		Итого с накладными				948359				
		- заработная плата				24971				
		- трудоемкость				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50662				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				999021				
		Итого с временными, 4,8 %				1041983				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				1058867				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1062619				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1071999				
		ИТОГО:				1071999				
		Сметная заработная плата				182350				
		Нормативная трудоемкость				1462				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2741551				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54831				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2796382				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				335566				
		Итого с НДС				3131948				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО "ДСУ-13"
М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Направляющие пешеходное ограждение								
1	E0106-1-2	**Укладка монолитного бетона В20 F200**	25,1	6023,62	113,07	151193	2838	22198	5,07	127
		м3		799,54	42,72	20068	1072	105	0,21	5
2	C143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	25,1	369		9262				
		м3								
		ИТОГО:				160455	2838			127
						20068	1072			5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				22198				
		Всего накладных расходов:				22198				
		Итого с накладными				182653				
		- заработная плата				3330				
		- трудоемкость				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10959				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				193612				
		Итого с временными, 4,8 %				202905				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				206557				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				207369				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				209398				

		ИТОГО:				**209398**				
		Сметная заработная плата				**24470**				
		Нормативная трудоемкость				**143**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**535518**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**10710**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**546228**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**65547**				
		Итого с НДС				**611775**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление почвенного слоя								
1	E0101-17-7	**Разработка почвенного слоя с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	312,2	30,13	28,77	9406	8983	2764	0,01	3
		м3		1,32	7,8	413	2436	97	0,03	8
2	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 из карьера**	620	196	196	121520	121520	24304	0	0
		т		0	39,2	0	24304	100	0,82	510
						130926				
		Раздел: на								
		ИТОГО:				130926	130583			3
						413	26740			519
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				27068				
		Всего накладных расходов:				27068				
		Итого с накладными				157994				
		- заработная плата				4060				
		- трудоемкость				14				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				9480				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				167474				
		Итого с временными, 4,8 %				175513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				**178672**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**179374**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**181129**				
		ИТОГО:				**181129**				
		Сметная заработная плата				**31213**				
		Нормативная трудоемкость				**536**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**495710**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**9915**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**505625**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**60675**				
		Итого с НДС				**566300**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000244 от 29 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова - ул. Досанова (мкр. Акбулак)	тен.	1	41 931 850,89	41 931 850,89	12%	5 031 822,11	46 963 673,00		
Всего по счету:					**41 931 850,89**		**5 031 822,11**	**46 963 673,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Саконова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Подрядчик **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : **"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул. Доспанова (мкр.Акбулак)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2016г.

Местный бюджет	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование		Код	
			№ 55-ГЗ Доп. соглашение №4	21.09.2015г. 10.10.2016 г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен материалов	другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул. Доспанова (мкр.Акбулак)	**99 332 094**	**46 963 673**							**5 031 822**	**46 963 673**
ИТОГО:										**46 963 673**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
_____ М.П. Исахов

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ-13"
_____ Кошелев М.В.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года
на Пешеходный переход

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	6,27	21905,42	9445,65	137347	59224	55345	34,27	215
		т		5925,38	2172,7	37152	13623	109	9,12	57
2	C12021-237	Стоимость металлоконструкций пролетного строения	6,55	154400		1011243				
		т								
3	СТЕХ.М п.3.7	Надбавка за марку стали 09Г2С-12(С345)	12,018	9829,2		118122				
		т								
4	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	8,1	1949,13	1060,88	15788	8593	6479	2,81	23
		м3		457,99	275,83	3710	2234	109	0,94	8
5	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	8,1	20800		168480				
		м3								
6	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под ж.б.плиты	10,8	2083,45	44,47	22501	480	4396	2,29	25
		м3		357,08	16,38	3856	177	109	0,08	1
7	E0101-165-2	Разборка щебеночной подготовки	10,8	463,16	0	5002	0	5652	3,22	35
		м3		463,16	0	5002	0	113	0	0
8	E0130-88-1	Сборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций с перестановкой 4 раза	24	11302,01	1463,88	271248	35133	171621	36,45	875
		т		6210	350,45	149040	8411	109	1,18	28
9	E0130-88-3	Разборка стальных технологических опор из инвентарных конструкций	24	3687,45	1927,95	88499	46271	57611	10,7	257
		т		1759,5	442,77	42228	10627	109	1,43	34
10	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (20%)	6	147100		882600				
		т								
11	C11021-45	Пиломатериал	3	6210		18630				
		м3								
12	E0130-6-1СН РК 8-02.05.2002 п.2.8 "а"	Демонтаж сборных фундаментов	8,1	1215,09	848,7	9842	6874	5183	1,8	15

		м3		366,39	220,66	2968	1787	109	0,75	6
13	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,58	27,1		233				
		т								
14	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,58	176,4		1514				
		т								
15	Е0130-42-3	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной св.30 м	1	465508,43	275372,11	465508	275372	101659	313,95	314
		шт		55372,5	37892,42	55373	37892	109	147,43	147
16	Е0109-29-1	Монтаж прогонов пешеходной части	1,314	15288,85	6297,25	20090	8275	8966	33,23	44
		т		5796	1785,8	7616	2347	90	6,28	8
17	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,37313	154200		211737				
		т								
18	Е0109-51-2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 10 мм	46,2	1233,21	278,98	56974	12889	37118	3,25	150
		м		786,6	106,09	36341	4901	90	0,52	24
19	Е0130-43-1	Монтаж конструкций ортотропных плит	6,654	21905,42	9445,65	145759	62851	58734	34,27	228
		т		5925,38	2172,7	39427	14457	109	9,12	61
20	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	6,95343	154200		1072219				
		т								
21	Е0109-51-2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 10 мм	46,2	1233,21	278,98	56974	12889	37118	3,25	150
		м		786,6	106,09	36341	4901	90	0,52	24
22	Е0130-84-1 К=2	Окраска стальных конструкций в 2 слоя	19,468	2023,43	0	39392	0	42937	11,04	215
		т		2023,43	0	39392	0	109	0	0
23	С11011-1082	Эмаль ХС-710 серая в 2 слоя	0,408828	222400		90923				
		т								
24	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (технониколь-С)	126,5	856,16	8,21	108304	1039	4254	0,16	21
		м2		25,42	3,08	3215	390	118	0,02	2
25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	115	520,38	17,65	59843	2030	1935	0,04	4
		м2		6,83	5,82	786	669	133	0,02	2
26	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к мелкозернистым смесям до 5 см.	115	123,46	0	14198	0	4	0	0
		м2		0,02	0	3	0	133	0	0
27	Е0109-53-2	Монтаж водоотводных лотков	1,24789	11128,54	1337,39	13822	1661	9597	53,59	67
		т		8461,13	124,2	10509	154	90	0,61	1
28	С12021-243	Стоимость конструкций водоотводных лотков	1,29789	153500		199226				
		т								
29	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,29789	18000		23362				

		т								
30	Е0109-51-2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 10 мм	43,2	1233,21	278,98	53275	12052	34708	3,25	141
		м		786,6	106,09	33981	4583	90	0,52	22
31	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8516,8	158,56	17034	317	1524	2,97	6
		1воронка		535,61	59,51	1071	119	128	0,29	1
32	Е0112-9-1	Устройство водосливной системы, прим	22	819,96	17,8	18039	392	3718	0,86	19
		м		135,33	6,68	2977	147	119	0,03	1
33	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные 100х4 мм	22,99	749		17220				
		м								
34	С130810-177	Колено из стали (труба D 100мм, L	7	1190		8330				
		шт								
35	Е0109-29-1	Монтаж прямолинейных и криволинейных Поручни	2,258	15288,85	6297,25	34522	14219	15408	33,23	75
		т		5796	1785,8	13087	4032	90	6,28	14
36	С12021-267	Сварная решетка	2,35961	133700		315480				
		т								
37	СТЕХ.ЧТАБЛ.3	Корректировка за марку стали Ст3сп(С245)	2,35961	1860		4389				
		т								
38	Е0130-84-1 К=2	Окраска стальных конструкций в 2 слоя	2,25961	2023,43	0	4569	0	4980	11,04	25
		т		2023,43	0	4569	0	109	0	0
39	С11011-1082	Эмаль ХС-710 серая в 2 слоя	0,047418	222400		10546				
		т								
40	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,6	32,01	30,1	915	861	283	0,01	0
		м3		1,91	8,28	55	237	97	0,03	1
41	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,86	302,12	0	864	0	976	2,13	6
		м3		302,12	0	864	0	113	0	0
42	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	31,46	5,58	5,58	176	176	59	0	0
		м3		0	1,94	0	61	97	0,01	0
43	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м.	31,46	19,31	19,31	608	608	204	0	0
		м3		0	6,7	0	211	97	0,02	1
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,86	24,78	5,19	71	15	54	0,12	0
		м3		19,58	0	56	0	97	0	0
45	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1	1712,97	116,02	1713	116	220	0,98	1
		м3		142,31	43,99	142	44	118	0,21	0
46	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения В22,5 F20, W6	13,2	7759,07	296,37	102420	3912	11575	4,66	61
		м3		729,68	105,44	9632	1392	105	0,46	6

47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	13,464	128		1723				
		м3								
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	13,464	256		3447				
		м3								
49	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	67700		3385				
		т								
50	Е0106-11-8	Установка закладных деталейвесом до 20 кг	0,145	11634,76	349,88	1687	51	1714	66,7	10
		1т		11126,25	131,96	1613	19	105	0,64	0
51	С12021-255	Закладные детали и детали креплениямассой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,145	138200		20039				
		т								
52	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	34	335,51	15,76	11407	536	4597	0,7	24
		м2		118,25	5,8	4021	197	109	0,03	1
53	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15,4	878,35	84,82	13527	1306	778	0,17	3
		м3		24,59	13,42	379	207	133	0,05	1
54	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	26,18	225,4	225,4	5901	5901	1180	0	0
		т		0	45,08	0	1180	100	0,95	25
55	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	15,4	3,23	3,23	50	50	17	0	0
		м3		0	1,12	0	17	97	0	0
56	Е0101-27-10 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группыдобавлять на каждые последующие 5 м	15,4	14,33	14,33	221	221	74	0	0
		м3		0	4,97	0	77	97	0,02	0
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,4	24,78	5,19	382	80	293	0,12	2
		м3		19,58	0	302	0	97	0	0
58	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,4	16,16	13,8	249	212	75	0,01	0
		м3		1,86	3,16	29	49	97	0,01	0
59	Ц0103-563-2	Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5м, грузоподъемность 1000 кг	2	210666,5	61594	421333	123188	240659	748,65	1497
		лифт		119542,5	14156,76	239085	28314	90	82,11	164
60	Ц0103-563-7 К=5	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять илиуменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	2	52785,5	7038	-105571	-14076	-67182	224,25	-449
		остан.		35707,5	1615,78	-71415	-3232	90	9,37	-19

61	Ц0103-563-11	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500; 1000 кг	7,5	1781,75	0	-13363	0	-11915	11,5	-86
		м		1765,25	0	-13239	0	90	0	0
62	С Прайс"SM Инвест"	Стоимость лифтовой шахты из металлического каркаса с антикоррозийным покрытием, лифт высотой подъема 7,2	2	2126937,73		4253875				
		шт								
		Отпускная цена		2126938		4253875				
		Сметная стоимость оборудования				*4253875*				
		ИТОГО:				10537843	683719			3979
		Всего прямые затраты:				10537843				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4899732				
		- оборудования				4253875				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				161561				
		На общестроительные работы				101946				
		На металломонтажные работы				587885				
		На сантехнические работы				1524				
		Всего накладных расходов:				852916				
		Итого с накладными				11390759				
		- заработная плата				127937				
		- трудоемкость				426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				428213				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11818972				
		Итого с временными, 4,8 %				12182097				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				12324805				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12356518				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12435800				
		ИТОГО:				12435800				
		Сметная заработная плата				968678				
		Нормативная трудоемкость				5027				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				34033977				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				680680				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34714657				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4165759				
		Итого с НДС				38880416				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО "ДОУ-13"
М.В.Кошелев

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление почвенного слоя								
1	E0101-17-7	**Разработка почвенного слоя с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	47,11	30,13	28,77	1419	1356	417	0,01	0
		м3		1,32	7,8	62	368	97	0,03	1
2	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 из карьера**	98,6	196	196	19326	19326	3865	0	0
		т		0	39,2	0	3865	100	0,82	81
3	E0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	1197,7	1,41	1,41	1683	1683	340	0	0
		м2		0	0,29	0	351	97	0	1
4	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.20см**	142,524	878,35	84,82	125186	12088	7204	0,17	24
		м3		24,59	13,42	3504	1913	133	0,05	7
5	E0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов (Проектом предусмотрено толщ.21 см.)**	712,62	253,72	32	180805	22803	15775	0,04	27
		м2		5,75	10,89	4098	7763	133	0,04	27

6	E0127-25-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	712,62	145,74	19,87	103857	14158	22336	0,11	81
		м2		17,87	5,7	12735	4059	133	0,02	14
7	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см(5см)	712,62	420,71	0	299808	0	26976	0,17	118
		м2		28,46	0	20283	0	133	0	0
8	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до 5 см	712,62	265,15	0	188950	0	17352	0,11	76
		м2		18,31	0	13047	0	133	0	0
9	E0111-38-1	Укладка рельефного тактильного покрытия	14,84	2376,82	1,68	35272	25	1707	0,49	7
		м2		92,9	0,62	1379	9	123	0	0
10	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,297	251,77	0	6369	0	7197	1,77	45
		м3		251,77	0	6369	0	113	0	0
11	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земли, перегной/ при автомобильных перевозках	44,271	30	0	1328	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
12	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	44,271	202,86	202,86	8981	8981	1796	0	0
		т		0	40,57	0	1796	100	0,85	38
13	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	6,565	2083,45	44,47	13677	292	2672	2,29	15
		м3		357,08	16,38	2344	108	109	0,08	1
14	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 2ГП мм при других видах покрытиях	113,5	6934,69	7,63	787087	865	26984	1,15	131
		м		176,73	2,02	20059	229	133	0,01	1
15	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых камней БР 100.20.8 при других видах покрытиях	188	820,31	7,63	154219	1434	31756	0,8	151
		м		124,98	2,02	23497	380	133	0,01	1

16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых камней	24,89	452,94	7,63	11274	190	4204	0,8	20
		м		124,98	2,02	3111	50	133	0,01	0
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР100.30.15	1,35	26700		36045				
		м3								
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	8,237	5439,63	75,91	44806	625	2195	1,55	13
		м3		225,11	28,67	1854	236	105	0,14	1
19	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	1,85	1397,78	944,44	2586	1747	1231	2,23	4
		м3		364,84	245,55	675	454	109	0,84	2
20	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	5	11700		58500				
		шт								
		Итого по разделу: вл				2060432				
		ИТОГО:				2081178	85574			712
						113017	21581			175
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				174008				
		Всего накладных расходов:				174008				
		Итого с накладными				2255186				
		- заработная плата				26101				
		- трудоемкость				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				135311				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2390497				
		Итого с временными, 4,8 %				2505241				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				2550335				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2560356				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2585408				
		ИТОГО:				2585408				
		Сметная заработная плата				160699				
		Нормативная трудоемкость				974				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7075679				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				141515				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7217194				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				866063				

		Итого с НДС				8083257					

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

В.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000271 от 26 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 26.12.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №55-ГЗ от 21 сентября 2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова - ул. Досанова (мкр. Акбулак)	тен.	1	1 860 979,46	1 860 979,46	12%	223 317,54	2 084 297,00		
Всего по счету:					**1 860 979,46**		**223 317,54**	**2 084 297,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Мунисова З. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Подрядчик **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : **"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул. Доспанова (мкр.Акбулак)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2016г.

			Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Местный бюджет	Код Заказчика	Код подрядчика	Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование		Код	
			55-ГЗ	21.09.2015г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова -ул. Доспанова (мкр.Акбулак)	**101 416 391**	**2 084 297**							**223 318**	**2 084 297**
ИТОГО:										**2 084 297**

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

_____ Исахов М.П.

Поставщик:

Директор
ТОО "ДСУ -13"

_____ Конелев М.В.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова-ул.Доспанова в г.Алматы**
Договор №55 -ГЗ от 21 сентября 2015 года

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление почвенного слоя								
1	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых камней**	5,11	452,94	7,63	2315	39	863	0,8	4
		м		124,98	2,02	639	10	133	0,01	0
2	**Е0123-24-1**	**Установка дождеприемников**	5	513,01	40,73	2565	204	1665	1,51	8
		шт		240,64	15,53	1203	78	130	0,08	0
3	**С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.**	**Чугунная решетка - дождеприемник**	5	16000		80000				
		комплект								
4	**Е0130-78-3**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	8,715	335,51	15,76	2924	137	1178	0,7	6
		м2		118,25	5,8	1031	51	109	0,03	0
5	**У1-36-4**	**Монтаж павильона на автобусной остановке типа I, строительные работы**	1	38009,23	11254,48	38009	11254	42224	162,15	162
		павильон		26754,75	3405,15	26755	3405	140	16,1	16

6	У1-36-5	Монтаж павильона на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	1	18565,32	3383,78	18565	3384	15146	88,55	89
		павильон		15181,54	1647,28	15182	1647	90	6,09	6
7	У1-36-6	Монтаж павильона на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы	1	2656,17	918,06	2656	918	1953	10,58	11
		павильон		1738,11	317,81	1738	318	95	1,5	1
		Направляющие пешеходное ограждение								
8	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	63	1164,33	24,87	73353	1567	18419	1,3	82
		м		213,73	6,09	13465	384	133	0,02	2
9	С12021-268	Сварная решетка ограждения	2,106	134000		282220				
		т								
10	Е0106-1-2	Укладка монолитного бетона В20 F200	8,4	6023,62	113,07	50598	950	7429	5,07	43
		м3		799,54	42,72	6716	359	105	0,21	2
11	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8,4	369		3100				
		м3								
12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (на ва раза)	147,43	41,97	0,05	6188	7	1270	0,05	7
		м2		9,57	0	1411	0	90	0	0
13	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	845,73	168,12	8457	1681	8175	3,68	37
		шт		582,19	32,45	5822	324	133	0,13	1
14	Е0127-83-1	Установка металлических стойки	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
		шт		582,19	32,45	1164	65	133	0,13	0
15	С11011-8612 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300аммаха600амм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТзРКа1125-2002	5	2738		13690				
		шт.								
16	С11011-8617 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	1	6440		6440				
		шт.								
17	С11011-8538 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2391		9564				
		шт.								
18	С12021-245	Стойки металлические	0,164	172800		28339				
		т								
		ИТОГО:				630674	20478			455
						75126	6641			29
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1953				
		На общестроительные работы				82857				
		На металломонтажные работы				15146				
		Всего накладных расходов:				99956				
		Итого с накладными				730630				

		- заработная плата				14993				
		- трудоемкость				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				43838				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				774468				
		Итого с временными, 4,8 %				811642				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				826252				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				829499				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				837615				
		ИТОГО:				837615				
		Сметная заработная плата				96760				
		Нормативная трудоемкость				534				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2292362				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45847				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2338209				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				280585				
		Итого с НДС				2618794				
		Возвратных сумм				534 497				
		Итого к оплате				2 084 297				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"
М.В.Кошелев