Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 4
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ СП-31-2023	10.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	9 518 137	902 097							108 252	1 010 349
Итого к оплате										**1 010 349**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-2/1-2023 от 12.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-15-1 Наружные сети водопровода									
		Раздел 1 Водоснабжение (опорный пункт)									
1	1101-0101-0341	**Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**50**	633,84	633,84	31692	31692	–	4543	39134
					–	126,19	–	6310	–	2899	
2	1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**1,5**	4848,72	–	7273	–	–	5237	13511
					4848,72	–	7273	–	–	1001	

3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	50	22,52	22,52	1126	1126	–	362	1607
				–	10,06	–	503	–	119	
4 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	1,5	1511,29	–	2267	–	–	1632	4211
				1511,29	–	2267	–	–	312	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	50	222,26	99,19	11113	4960	–	6261	18764
				123,07	50,84	6154	2542	–	1390	
6 1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт (подготовка) НР=72 %	м3 грунта	1,25	962	–	1203	–	–	866	2235
				962	–	1203	–	–	166	
7 1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт (защитный слой) НР=72 %	м3 грунта	2,5	962	–	2405	–	–	1732	4468
				962	–	2405	–	–	331	
8 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,025	538606,49	76198,67	13465	1905	276	11930	27427
				451352	30628,63	11284	766	–	2032	
9 241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,004;	м	25,1	854		21435		21435	–	23150
				–		–		–	1715	
10 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,025	1016446,52	35938,56	25411	898	16520	7917	35994

				319725	162,7	7993	4	–	2666	
11 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,12	174,95 41,64	3,04 0,49	21 5	– –	16 –	3 2	26
12 242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3052 –		3052 –		3052 –	– 244	3296
13 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858 –		858 –		858 –	– 69	927
14 241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-25х2,5 мм	шт.	1	3208 –		3208 –		3208 –	– 257	3465
15 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	249 –		249 –		249 –	– 20	269
16 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	93 –		93 –		93 –	– 7	100
17 241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	3	539		1617		1617	–	1746

				–			–		–	129	
18	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2302		4604		4604	–	4972
					–		–		–	368	
19	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	3175,28	206,67	3175	207	490	2548	6181
					2478,84	95,29	2479	95	–	458	
20	244-404-0103	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	42345		42345		42345	–	45733
					–		–		–	3388	
21	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	–	124627
					–		–		–	9232	
22	241-514-0101	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	24345		24345		24345	–	26293
					–		–		–	1948	
23	241-513-0102	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	6853		13706		13706	–	14802
					–		–		–	1096	
24	241-513-0201	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 25 мм	шт.	1	3594		3594		3594	–	3882
					–		–		–	288	
25	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	25704,94	10295,22	37786	15134	4223	24916	67718
					12536,9	4584,49	18429	6739	–	5016	
26	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23889		23889		23889	–	25800
					–		–		–	1911	
27	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20375		40750		40750	–	44010
					–		–		–	3260	

28	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25686		25686		25686	–	27741
					–		–		–	2055	
29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
					–		–		–	242	
30	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4823		4823		4823	–	5209
					–		–		–	386	
31	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03536	845594		29900		29900	–	32292
					–		–		–	2392	
32	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	887579		15160		15160	–	16373
					–		–		–	1213	
33	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
34	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
					1539	294,98	846	162	–	852	
35	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	8593,62	4537,19	8594	4537	344	5297	15002
					3712,47	1637,81	3712	1638	–	1111	
36	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,025	72373,64	–	1809	–	56	1736	3829
					70143	–	1754	–	–	284	
		Итого по разделу 1					680 017				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	426 843
- накладные расходы, тенге	75 897
в т.ч. зарплата, тенге	6 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 374
Итого по смете	**680 017**

Локальная смета № 2-15-3
Водопровод и канализация

Раздел 1 Опорный пункт

1.1 Водоснабжение

1	**1116-0401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**5**	1841,8	45,22	9209	226	4399	4580	14892
					916,87	17,73	4584	89	–	1103	
2	**1122-0601-0301**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,005**	355663,56	35938,56	1778	180	–	1584	3631
					319725	162,7	1599	1	–	269	
3	**1116-0401-0209**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр) НР=98 %**	**м трубопровода**	**1**	3429,01	257,05	3429	257	–	3178	7136
					3171,96	70,82	3172	71	–	529	

4	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	793410,49 508725	284685,49 58892,57	793 509	285 59	– –	562 108	1463
5	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,02	2707,03 1539	1168,03 294,98	54 31	23 6	– –	34 7	95
6	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14 645,75	32,85 16,27	697 646	33 16	19 –	649 108	1454
7	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195 –		3195 –		3195 –	– 256	3451
8	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101 –		1101 –		1101 –	– 88	1189
9	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228 –		18228 –		18228 –	– 1458	19686
10	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389 –		1389 –		1389 –	– 111	1500

11	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах HP=98 %	м трубопровода	3	1435,94	2,64	4308	8	36	4180	9167
					1421,35	0,24	4264	1	–	679	
12	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	3	163		489		489	–	528
					–		–		–	39	
13	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах HP=98 %	м трубопровода	5	1420,95	2,21	7105	11	–	6954	15184
					1418,74	0,36	7094	2	–	1125	
14	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5	268		1340		1340	–	1447
					–		–		–	107	
15	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858		2574		2574	–	2780
					–		–		–	206	
16	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	

17 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP=76 %	м трубопровода	1	509,03 356,59	82,13 40,68	509 357	82 41	70 –	302 65	876
18 234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм K=1,100;	м	1,1	366 –		403 –		403 –	– 32	435
19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое HP=98 %	м трубопровода	13	104,95 103,16	1,38 –	1364 1341	18 –	5 –	1314 214	2892
Раздел 2 Жилой дом 2.1 Водоснабжение										
38 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка HP=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14 645,75	32,85 16,27	697 646	33 16	19 –	649 108	1454
39 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195 –		3195 –		3195 –	– 256	3451
40 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101 –		1101 –		1101 –	– 88	1189

41 244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228 –		18228 –		18228 –	– 1458	19686
42 244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389 –		1389 –		1389 –	– 111	1500
43 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах HP=98 %	м трубопровода	15	1435,94 1421,35	2,64 0,24	21539 21320	40 4	179 –	20898 3395	45832
44 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	15	163 –		2445 –		2445 –	– 196	2641
45 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах HP=98 %	м трубопровода	6	1432,03 1418,74	2,21 0,36	8592 8512	13 2	66 –	8344 1355	18291
46 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	6	268 –		1608 –		1608 –	– 129	1737

47	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	858		6006		6006	–	6486
					–		–		–	480	
48	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
49	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	2686		5372		5372	–	5802
					–		–		–	430	
50	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	21585,64	–	21586	–	21098	478	23829
					488,1	–	488	–	–	1765	
51	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	21	104,95	1,38	2204	29	9	2123	4673
					103,16	–	2166	–	–	346	
	2.2 Горячее водоснабжение										
52	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	11	1432,03	2,21	15752	24	122	15298	33534
					1418,74	0,36	15606	4	–	2484	

53 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	11	227 –		2497 –		2497 –	– 200	2697
54 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858 –		4290 –		4290 –	– 343	4633
55 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %	комплект	2	12967,85 12395,25	526,65 254,74	25936 24791	1053 509	92 –	24794 4058	54788
56 513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	37951 –		37951 –		– 37951	– –	37951
57 513-106-0202 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53722 –		53722 –		– 53722	– –	53722
58 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	11	104,95 103,16	1,38 –	1154 1135	15 –	5 –	1112 181	2447
	Итого по разделу 2 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге					**417 518** 93 966 2 330 821 104 089				417518

- оборудование, тенге	91 673
- накладные расходы, тенге	97 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 136

Итого по смете	**417 518**
в том числе	
- оборудование, тенге	91 673

ИТОГО:	**1 097 535**

ИТОГО по локальным сметам						**1 097 535**			
в том числе оборудование						91 673			
Временные здания и сооружения		0,9%				9 053			
Итого с временными						1 106 588			
Затраты на производство строительно-		1,8%				18 268			
Итого с зимним						1 124 856			
Непредвиденные работы и затраты		2%				20 664			
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 145 520			
Итого в текущих ценах 2022 г=100 % с коэффициентом К=1,05		1,05				1 202 796			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						902 097			
НДС		12%				108 252			
Итого с НДС						**1 010 349**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.