Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5
за август 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-31-2023	10.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	10 528 486	902 097							108 252	1 010 349
Итого к оплате										**1 010 349**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-2/1-2023 от 12.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за август 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-15-1 Благоустройство									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
		1.1 Подготовительные работы									
1	1101-0207-0503	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %**	**дерево**	**10**	422,81	324	4228	3240	–	1652	6350
					98,81	130,64	988	1306	–	470	
		1.2 Вертикальная планировка									

2 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный слой) НР=72 %	м3 грунта	98,9	45,86 –	45,86 19,13	4536 –	4536 1892	– –	1362 472	6370
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР=72 %	м3 грунта	1,7	53,6 –	53,6 22,36	91 –	91 38	– –	27 9	127
4 1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	10,2	128,28 4,55	123,73 26,2	1308 46	1262 267	– –	225 123	1656
5 412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км К=1,650; кстм=13;	т·км	16,83	403 –		6782 –		– –	– 543	7325
	Итого по разделу 1									
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**21 828**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 034				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 129				
	- перевозка грузов, тенге					3 503				
	- накладные расходы, тенге					6 782				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 266				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					294				
						1 617				

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип I

6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	16,98	2483,31	1150,79	42167	19540	19680	8551	54775
				173,52	292,82	2946	4972	–	4057	
7 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	169,8	1457,44	156,69	247473	26606	211579	18894	287676
				54,7	48,33	9288	8206	–	21309	
8 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	169,8	1554,61	200,55	263973	34053	225267	10448	296375
				27,4	29,57	4653	5021	–	21954	
9 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	679,2	176,49	0,02	119872	14	118222	1768	131371
				2,41	–	1637	–	–	9731	
10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	77,5	2185,82	34,29	169401	2657	94418	79352	268653
				933,23	14,83	72325	1149	–	19900	
11 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,255	50038		162874		162874	–	175904
				–		–		–	13030	
2.2 Тип II										

12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	173,8	306,02 41,22	264,8 87,79	53186 7164	46022 15258	– –	24216 6192	83594
13 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-869	10,45 –	10,45 3,58	-9081 –	-9081 -3111	– –	-3360 -995	-13436
14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	173,8	239,38 27,4	211,95 28,85	41604 4762	36837 5014	5 –	10558 4173	56335
15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	71,1	2019,34 933,23	34,29 14,83	143575 66353	2438 1054	74784 –	72800 17310	233685
16 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,0665	50038 –		53366 –		53366 –	– 4269	57635
2.3 Тип III										

17 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	58,2	948,13	218,74	55181	12731	40052	7138	67305
				41,22	72,34	2399	4210	–	4986	
18 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-3,000;	м2 основания	-174,6	52,67	10,45	-9196	-1825	-7372	-675	-10661
				–	3,58	–	-625	–	-790	
2.4 Тип IV										
19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	2483,31	1150,79	248	115	116	50	322
				173,52	292,82	17	29	–	24	
20 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В20 НР=91 %	м3	0,08	23523,21	1265,98	1882	101	1675	120	2162
				1321,14	331,25	106	26	–	160	
2.5 Тактильная плитка										

21 1127-0302-0501	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %**									
		м2 покрытия	**10,6**	101,04	97,1	1071	1029	–	151	1320
				3,94	9,24	42	98	–	98	
22 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В12,5 НР=91 %**	**м3**	**0,318**	22982,61	1265,98	7308	403	6486	478	8409
				1321,14	331,25	420	105	–	623	
23 251-104-0102	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м2**	**10,6**	25887		274402		274402	–	296354
				–		–		–	21952	
2.6 Плита переезда										
24 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные (лежни) бетонные плоские. Устройство В15 НР=91 %**									
		м3	**1,2**	22718,43	1265,98	27262	1519	24158	1805	31392
				1321,14	331,25	1585	398	–	2325	
25 1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**1**	8480,45	1390,8	8480	1391	4802	3253	12672
				2287,35	469,89	2287	470	–	939	
26 221-104-0101	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м3**	**2,016**	50101		101004		101004	–	109084
				–		–		–	8080	
27 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**2,2**	937,3	20,49	2062	45	1270	701	2984

	339,62	3,25	747	7	–	221

Итого по разделу 2	
в том числе	**2 153 910**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 406 788
- накладные расходы, тенге	236 248
в т.ч. зарплата, тенге	21 262
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 548
ИТОГО:	**2 175 738**

ИТОГО по локальным сметам						**2 175 738**			
в том числе оборудование									
Временные здания и сооружения	0,9%					0			
Итого с временными						19 582			
Затраты на производство строительно-	1,8%					2 195 320			
Итого с зимним						39 516			
Непредвиденные работы и затраты	2%					2 234 835			
Итого с непредвиденными работами и затратами						44 697			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05					2 279 532			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						2 393 509			
НДС	12%					1 795 132			
Итого с НДС						215 416			
						2 010 547			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

Гайбулаев М.Б.