Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана",040000, область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Абая, зд. 241, тел.: 87282241481** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140008504**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",050014, Алматы г., Бокейханова, д. 53 А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440009640**

Договор (контракт) Договор 95 от 20.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
62	**13.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган			усл.	1	598 231 396,86	598 231 396,86	64 096 221,09
				Итого	1	x	598 231 396,86	64 096 221,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абишев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Баканов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2024

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган"***

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№95	20.09.2024г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган	**973 000 001,12**	534 135 175,77							64 096 221,09	598 231 396,86
Итого		**534 135 175,77**							**64 096 221,09**	**598 231 396,86**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

_____ **Батаков А.Е**

БИН 060140008504

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Абишев Б.Т**

БИН/ИИН 050440009640

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы "СК Энерго-OIL" **Слоновский Е.О**

Приказ №02 от 23.09.2024г Аттестат эксперта № KZ75VJE00070821 от 23.11.2021г

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Водоподготовительная установка.Административно-бытовой корпус.Деаэраторная. Конструкции железобетонные(смета 02-01-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь 2024г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			==Фундамент Фм-1,Фм-2 /2 шт/ /л.5/==										
1	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4		27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	111200 11005	7683 2110	92512	11935 9851	132985
2	12	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	27,7		35 362,68 5 723,19	2 072,2 584,73	979546 158532	57400 16197	763614	159004 91084	1229634
3	13	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,58116		1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	985147 51460	2220 898	931467	47646 82623	1115417
4	14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0998		1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	126651 15485	250 123	110916	14203 11268	152123
5	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17848		349 152 --	-- --	62317 --	-- --	62317	-- 4985	67302

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41618	349 832	--	145593	--	145593	--	157240
						--	--	--	--		11647	
7	17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,00456	343 155	--	344720	--	344720	--	372298
						--	--	--	--		27578	
8	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04904	349 152	--	17122	--	17122	--	18492
						--	--	--	--		1370	
9	19	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	2,88	1 775,26	10,61	5113	31	1905	2904	8658
						1 103,16	4,78	3177	14		641	
10	20	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	2,88	1 807,83	14,66	5207	42	2442	2496	8319
						945,56	6,73	2723	19		616	
11	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	68	4 148,68	33,63	282110	2287	238517	38783	346564
						607,44	5,82	41306	396		25671	
			==Фундамент Фм-3 /5 шт/ /л.5/==									
12	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,75	27 799,99	1 920,78	104250	7203	86730	11189	124674
						2 751,25	527,5	10317	1978		9235	
13	23	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	23,5	43 720,36	2 795,26	1027428	65689	689887	264219	1394979
						11 568,15	787,19	271852	18499		103332	
14	24	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,7076	1 695 138,54	3 819,2	1199480	2702	1134122	58012	1358092
						88 547,8	1 545,23	62656	1093		100599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04235	349 152	--	14787	--	14787	--	15970
						--	--	--	--		1183	
16	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2733	349 832	--	95609	--	95609	--	103258
						--	--	--	--		7649	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6968	343 155	--	239110	--	239110	--	258239
						--	--	--	--		19129	
18	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0456	349 152	--	15921	--	15921	--	17195
						--	--	--	--		1274	
19	29	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	5,4	1 775,26	10,61	9586	57	3572	5444	16233
						1 103,16	4,78	5957	26		1202	
20	30	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	5,4	1 807,83	14,66	9762	79	4577	4680	15597
						945,56	6,73	5106	36		1155	
21	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	90	4 148,68	33,63	373381	3027	315684	51330	458688
						607,44	5,82	54670	524		33977	
			==Фундамент Фм-4 /3 шт/ /л.5/==									
22	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,3	27 799,99	1 920,78	91740	6339	76322	9846	109713
						2 751,25	527,5	9079	1741		8127	
23	33	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	29,1	39 059,46	2 654,69	1136630	77251	821964	235831	1482258
						8 158,59	747,08	237415	21740		109797	
24	34	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,2378	1 695 138,54	3 819,2	2098242	4728	1983910	101481	2375700
						88 547,8	1 545,23	109604	1913		175978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0714	349 152	--	24929	--	24929	--	26923
						--	--	--	--		1994	
26	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30573	349 832	--	106954	--	106954	--	115510
						--	--	--	--		8556	
27	37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,59535	343 155	--	204297	--	204297	--	220641
						--	--	--	--		16344	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07434	349 152	--	25956	--	25956	--	28032
						--	--	--	--		2076	
29	39	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	8,64	1 775,26	10,61	15338	91	5716	8711	25973
						1 103,16	4,78	9531	41		1924	
30	40	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	8,64	1 807,83	14,66	15620	127	7323	7487	24956
						945,56	6,73	8170	58		1849	
31	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	81	4 148,68	33,63	336043	2724	284116	46197	412819
						607,44	5,82	49203	471		30579	
			==Фундамент Фм-5 /1 шт/ /л.5/==									
32	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,1	27 799,99	1 920,78	30580	2113	25441	3282	36571
						2 751,25	527,5	3026	580		2709	
33	43	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	9,7	39 059,46	2 654,69	378877	25751	273988	78610	494086
						8 158,59	747,08	79138	7247		36599	
34	44	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,4201	1 695 138,54	3 819,2	712128	1604	673325	34442	806295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	37199	649		59726	
35	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	349 152	--	8310	--	8310	--	8975
						--	--	--	--		665	
36	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10191	349 832	--	35651	--	35651	--	38503
						--	--	--	--		2852	
37	47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19845	343 155	--	68099	--	68099	--	73547
						--	--	--	--		5448	
38	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02478	349 152	--	8652	--	8652	--	9344
						--	--	--	--		692	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	49	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	2,88	1 775,26	10,61	5113	31	1905	2904	8658
						1 103,16	4,78	3177	14		641	
40	50	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	2,88	1 807,83	14,66	5207	42	2442	2496	8319
						945,56	6,73	2723	19		616	
41	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27	4 148,68	33,63	112014	908	94705	15399	137606
						607,44	5,82	16401	157		10193	
			==Фундамент Фм-6 /2 шт/ /л.6/==									
42	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3	27 799,99	1 920,78	83400	5763	69383	8951	99739
						2 751,25	527,5	8254	1583		7388	
43	53	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	23	35 362,68	2 072,2	813342	47661	634048	132025	1020996
						5 723,19	584,73	131633	13449		75629	
44	54	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,8252	1 695 138,54	3 819,2	1398828	3151	1322607	67654	1583800
						88 547,8	1 545,23	73070	1275		117319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0666	1 269 051,94	2 506,66	84519	167	74018	9478	101517
						155 159,28	1 234,38	10334	82		7520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0476	349 152	--	16620	--	16620	--	17950
						--	--	--	--		1330	
47	57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20382	349 832	--	71303	--	71303	--	77007
						--	--	--	--		5704	
48	58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49296	343 155	--	169162	--	169162	--	182695
						--	--	--	--		13533	
49	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04956	349 152	--	17304	--	17304	--	18688
						--	--	--	--		1384	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	60	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	5,76	1 775,26	10,61	10225	62	3809	5807	17315
						1 103,16	4,78	6354	28		1283	
51	61	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	5,76	1 807,83	14,66	10413	85	4882	4992	16637
						945,56	6,73	5446	39		1232	
52	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	62	4 148,68	33,63	257218	2085	217472	35361	315985
						607,44	5,82	37661	361		23406	
			==Фундамент Фм-7 /2 шт/ /л.6/==									
53	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,4	27 799,99	1 920,78	66720	4610	55507	7161	79791
						2 751,25	527,5	6603	1266		5910	
54	64	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	25	35 362,68	2 072,2	884067	51805	689182	143505	1109778
						5 723,19	584,73	143080	14618		82206	
55	65	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,0326	1 695 138,54	3 819,2	1750400	3944	1655022	84657	1981862
						88 547,8	1 545,23	91434	1596		146805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07476	349 152	--	26103	--	26103	--	28191
						--	--	--	--		2088	
57	67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27222	349 832	--	95231	--	95231	--	102850
						--	--	--	--		7619	
58	68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42692	343 155	--	146500	--	146500	--	158220
						--	--	--	--		11720	
59	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06832	349 152	--	23854	--	23854	--	25762
						--	--	--	--		1908	
60	70	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	7,92	1 775,26	10,61	14060	84	5239	7985	23809
						1 103,16	4,78	8737	38		1764	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	71	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	7,92	1 807,83	14,66	14318	116	6713	6863	22876
						945,56	6,73	7489	53		1695	
62	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60	4 148,68	33,63	248921	2018	210457	34220	305792
						607,44	5,82	36446	349		22651	
			==Фундамент Фм-8 /2 шт/ /л.6/==									
63	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,4	27 799,99	1 920,78	94520	6531	78635	10144	113038
						2 751,25	527,5	9354	1794		8373	
64	74	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	31,6	35 362,68	2 072,2	1117461	65481	871127	181391	1402760
						5 723,19	584,73	180853	18477		103908	
65	75	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,0326	1 695 138,54	3 819,2	1750400	3944	1655022	84657	1981862
						88 547,8	1 545,23	91434	1596		146805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	76	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0666	1 269 051,94	2 506,66	84519	167	74018	9478	101517
						155 159,28	1 234,38	10334	82		7520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07476	349 152	--	26103	--	26103	--	28191
						--	--	--	--		2088	
68	78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27222	349 832	--	95231	--	95231	--	102850
						--	--	--	--		7619	
69	79	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,57576	343 155	--	197575	--	197575	--	213381
						--	--	--	--		15806	
70	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06832	349 152	--	23854	--	23854	--	25762
						--	--	--	--		1908	
71	81	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	7,92	1 775,26	10,61	14060	84	5239	7985	23809
						1 103,16	4,78	8737	38		1764	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	82	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	7,92	1 807,83	14,66	14318	116	6713	6863	22876
						945,56	6,73	7489	53		1695	
73	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23	4 148,68	33,63	95420	774	80675	13118	117221
						607,44	5,82	13971	134		8683	
			==Фундамент Фм-9 /2 шт/ /л.6/==									
74	84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,68	27 799,99	1 920,78	18904	1306	15727	2029	22608
						2 751,25	527,5	1871	359		1675	
75	85	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,2	43 720,36	2 795,26	271066	17331	182012	69709	368037
						11 568,15	787,19	71723	4881		27262	
76	86	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0166	1 695 138,54	3 819,2	28139	64	26605	1361	31860
						88 547,8	1 545,23	1470	26		2360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	349 152	--	4469	--	4469	--	4827
						--	--	--	--		358	
78	88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1483	349 832	--	51880	--	51880	--	56030
						--	--	--	--		4150	
79	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0512	349 152	--	17877	--	17877	--	19307
						--	--	--	--		1430	
80	90	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	1,62	1 775,26	10,61	2876	17	1072	1633	4870
						1 103,16	4,78	1787	8		361	
81	91	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	1,62	1 807,83	14,66	2929	24	1373	1404	4679
						945,56	6,73	1532	11		347	
82	92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4	4 148,68	33,63	16595	134	14031	2281	20386
						607,44	5,82	2430	23		1510	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			==Фундамент Фм-10 /1 шт/ /л.6/==									
83	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,5	27 799,99	1 920,78	13900	961	11563	1492	16623
						2 751,25	527,5	1376	264		1231	
84	94	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,8	43 720,36	2 795,26	166137	10622	111556	42725	225571
						11 568,15	787,19	43959	2991		16709	
85	95	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0083	1 695 138,54	3 819,2	14070	32	13303	680	15930
						88 547,8	1 545,23	735	13		1180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	349 152	--	1397	--	1397	--	1509
						--	--	--	--		112	
87	97	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08232	349 832	--	28798	--	28798	--	31102
						--	--	--	--		2304	
88	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	349 152	--	8938	--	8938	--	9653
						--	--	--	--		715	
89	99	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	0,81	1 775,26	10,61	1438	9	535	817	2435
						1 103,16	4,78	894	4		180	
90	100	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	0,81	1 807,83	14,66	1464	11	687	702	2339
						945,56	6,73	766	5		173	
91	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3	4 148,68	33,63	12446	100	10524	1711	15290
						607,44	5,82	1822	17		1133	
			==Фундамент Фм-11 /1 шт/ /л.7/==									
92	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,5	27 799,99	1 920,78	69500	4802	57820	7459	83116
						2 751,25	527,5	6878	1319		6157	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	103	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м³. Устройство	м³	19,4	35 362,68	2 072,2	686036	40201	534805	111360	861188
						5 723,19	584,73	111030	11344		63792	
94	104	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,27576	1 695 138,54	3 819,2	467451	1053	441980	22608	529264
						88 547,8	1 545,23	24418	426		39205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	105	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0666	1 269 051,94	2 506,66	84519	167	74018	9478	101517
						155 159,28	1 234,38	10334	82		7520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10085	349 152	--	35212	--	35212	--	38029
						--	--	--	--		2817	
97	107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25048	349 832	--	87626	--	87626	--	94636
						--	--	--	--		7010	
98	108	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62245	343 155	--	213597	--	213597	--	230685
						--	--	--	--		17088	
99	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03614	349 152	--	12618	--	12618	--	13627
						--	--	--	--		1009	
100	110	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	м²	4,8	1 775,26	10,61	8521	51	3175	4839	14429
						1 103,16	4,78	5295	23		1069	
101	111	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	4,8	1 807,83	14,66	8678	70	4069	4160	13865
						945,56	6,73	4539	32		1027	
102	112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	52,2	4 148,68	33,63	216561	1756	183097	29771	266039
						607,44	5,82	31708	304		19707	
			==Фундамент Фм-12 /1 шт/ /л.7/==									
103	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,31	27 799,99	1 920,78	119818	8279	99681	12860	143292
						2 751,25	527,5	11858	2274		10614	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	114	1106-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м³. Устройство	м³	36	33 239,71 4 164,53	2 029,49 572,84	1196630 149923	73061 20622	973646	155196 108146	1459972
105	115	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,0738	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	1820240 95083	4101 1659	1721056	88035 152662	2060937
106	116	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1082	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	137311 16788	272 134	120251	15399 12217	164927
107	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30031	349 152 --	-- --	104854 --	-- --	104854	-- 8388	113242
108	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3075	349 832 --	-- --	107573 --	-- --	107573	-- 8606	116179
109	119	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,09089	343 155 --	-- --	374344 --	-- --	374344	-- 29948	404292
110	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05174	349 152 --	-- --	18065 --	-- --	18065	-- 1445	19510
111	121	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	м²	8,62	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	15303 9509	91 41	5703	8691 1919	25913
112	122	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	8,62	1 807,83 945,56	14,66 6,73	15583 8151	126 58	7306	7470 1844	24897
113	123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	77,8	4 148,68 607,44	33,63 5,82	322767 47259	2617 453	272891	44372 29371	396510
			==Фундамент Фм-13 /1 шт/ /л.7/==									
114	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,31	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	119818 11858	8279 2274	99681	12860 10614	143292

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	125	1106-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м³. Устройство	м³	35,4	33 239,71 4 164,53	2 029,49 572,84	1176686 147424	71844 20279	957418	152610 106344	1435639
116	126	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,08134	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	1833021 95750	4130 1671	1733141	88653 153734	2075408
117	127	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1082	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	137311 16788	272 134	120251	15399 12217	164927
118	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29863	349 152 --	-- --	104267 --	-- --	104267	-- 8341	112608
119	129	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30602	349 832 --	-- --	107056 --	-- --	107056	-- 8564	115620
120	130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,09089	343 155 --	-- --	374344 --	-- --	374344	-- 29948	404292
121	131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06374	349 152 --	-- --	22255 --	-- --	22255	-- 1780	24035
122	132	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	м²	8,28	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	14699 9134	88 40	5477	8348 1844	24891
123	133	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	8,28	1 807,83 945,56	14,66 6,73	14969 7829	122 56	7018	7175 1772	23916
124	134	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	77,7	4 148,68 607,44	33,63 5,82	322352 47198	2613 452	272541	44315 29333	396000
			==Фундамент Фм-14 /4 шт/ /л.8/==									
125	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,4	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	66720 6603	4610 1266	55507	7161 5910	79791

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	136	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	17,2	43 720,36 11 568,15	2 795,26 787,19	751990 198972	48079 13540	504939	193386 75630	1021006
127	137	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,26848	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	455111 23773	1026 415	430312	22011 38170	515292
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03388	349 152 --	-- --	11829 --	-- --	11829	-- 946	12775
129	139	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,498	349 832 --	-- --	174216 --	-- --	174216	-- 13937	188153
130	140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03648	349 152 --	-- --	12737 --	-- --	12737	-- 1019	13756
131	141	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	м^2	4,32	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	7669 4766	46 21	2857	4356 962	12987
132	142	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м^2	4,32	1 807,83 945,56	14,66 6,73	7810 4085	63 29	3662	3744 924	12478
133	143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	64,8	4 148,68 607,44	33,63 5,82	268834 39362	2179 377	227293	36958 24463	330255
			==Фундамент Фм-15 /1 шт/ /л.8/==									
134	144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	2,2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	61160 6053	4226 1161	50881	6564 5418	73142
135	145	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м^3. Устройство	м^3	14,4	35 362,68 5 723,19	2 072,2 584,73	509223 82414	29840 8420	396969	82659 47351	639233
136	146	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,13424	1 695 138,54	3 819,2	227555	512	215156	11006	257646

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						88 547,8	1 545,23	11887	207		19085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	147	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0666	1 269 051,94	2 506,66	84519	167	74018	9478	101517
						155 159,28	1 234,38	10334	82		7520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09324	349 152	--	32555	--	32555	--	35159
						--	--	--	--		2604	
139	149	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50217	349 832	--	175675	--	175675	--	189729
						--	--	--	--		14054	
140	150	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02452	349 152	--	8561	--	8561	--	9246
						--	--	--	--		685	
141	151	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	2,88	1 775,26	10,61	5113	31	1905	2904	8658
						1 103,16	4,78	3177	14		641	
142	152	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	2,88	1 807,83	14,66	5207	42	2442	2496	8319
						945,56	6,73	2723	19		616	
143	153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45	4 148,68	33,63	186691	1513	157843	25665	229344
						607,44	5,82	27335	262		16988	
			==Фундамент Фм-16 /1 шт/ /л.8/==									
144	154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2	27 799,99	1 920,78	55600	3842	46255	5967	66493
						2 751,25	527,5	5503	1055		4925	
145	155	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	13,8	35 362,68	2 072,2	488005	28596	380429	79215	612597
						5 723,19	584,73	78980	8069		45378	
146	156	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,14178	1 695 138,54	3 819,2	240337	541	227242	11624	272118
						88 547,8	1 545,23	12554	219		20157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	157	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0499	1 269 051,94	2 506,66	63326	125	55459	7102	76062
						155 159,28	1 234,38	7742	62		5634	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08924	349 152 --	-- --	31158 --	-- --	31158	-- 2493	33651
149	159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48784	349 832 --	-- --	170662 --	-- --	170662	-- 13653	184315
150	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02452	349 152 --	-- --	8561 --	-- --	8561	-- 685	9246
151	161	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	2,88	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	5113 3177	31 14	1905	2904 641	8658
152	162	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	2,88	1 807,83 945,56	14,66 6,73	5207 2723	42 19	2442	2496 616	8319
153	163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	43,2	4 148,68 607,44	33,63 5,82	179223 26241	1452 251	151530	24638 16309	220170
			==Фундамент Фм-17 /8 шт/ /л.8/==									
154	164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	11,2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	311360 30814	21513 5908	259033	33417 27582	372359
155	165	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	75,2	39 059,46 8 158,59	2 654,69 747,08	2937271 613526	199632 56180	2124113	609433 283736	3830440
156	166	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	2,64496	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	4483574 234205	10102 4087	4239267	216846 376034	5076454
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	167	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14728	349 152 --	-- --	51423 --	-- --	51423	-- 4114	55537
158	168	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,644	349 832 --	-- --	225292 --	-- --	225292	-- 18023	243315

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	169	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,09632	343 155 --	-- --	719363 --	-- --	719363	-- 57549	776912
160	170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14816	349 152 --	-- --	51730 --	-- --	51730	-- 4138	55868
161	171	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	17,28	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	30676 19063	184 83	11429	17422 3848	51946
162	172	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	17,28	1 807,83 945,56	14,66 6,73	31239 16339	253 116	14647	14975 3697	49911
163	173	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	227,2	4 148,68 607,44	33,63 5,82	942580 138010	7640 1322	796930	129579 85773	1157932
			==Фундамент Фм-18 /2 шт/ /л.8/==									
164	174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,8	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	189040 18708	13061 3587	157271	20289 16746	226075
165	175	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	47,8	35 362,68 5 723,19	2 072,2 584,73	1690336 273568	99051 27950	1317717	274382 157177	2121895
166	176	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,32248	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	2241787 117103	5051 2044	2119633	108423 188017	2538227
167	177	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,2164	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	274623 33576	542 267	240505	30798 24434	329854
168	178	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30994	349 152 --	-- --	108216 --	-- --	108216	-- 8657	116873
169	179	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63638	349 832 --	-- --	222626 --	-- --	222626	-- 17810	240436

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	180	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,57904	343 155	--	541855	--	541855	--	585203
						--	--	--	--		43348	
171	181	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07408	349 152	--	25865	--	25865	--	27934
						--	--	--	--		2069	
172	182	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	8,64	1 775,26	10,61	15338	91	5716	8711	25973
						1 103,16	4,78	9531	41		1924	
173	183	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	8,64	1 807,83	14,66	15620	127	7323	7487	24956
						945,56	6,73	8170	58		1849	
174	184	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	126	4 148,68	33,63	522734	4237	441960	71862	642163
						607,44	5,82	76537	733		47568	
			==Фундамент Фм-19,Фм-20 /2 шт/ /л.9/==									
175	185	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,4	27 799,99	1 920,78	177920	12293	148019	19095	212777
						2 751,25	527,5	17608	3376		15761	
176	186	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	45,8	35 362,68	2 072,2	1619611	94907	1262582	262901	2033113
						5 723,19	584,73	262122	26781		150601	
177	187	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,33756	1 695 138,54	3 819,2	2267350	5109	2143803	109659	2567170
						88 547,8	1 545,23	118438	2067		190161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	188	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2706	1 269 051,94	2 506,66	343405	678	300741	38511	412470
						155 159,28	1 234,38	41986	334		30553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29604	349 152	--	103363	--	103363	--	111632
						--	--	--	--		8269	
180	190	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63638	349 832	--	222626	--	222626	--	240436
						--	--	--	--		17810	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	191	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,50922	343 155 --	-- --	517896 --	-- --	517896	-- 41432	559328
182	192	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07408	349 152 --	-- --	25865 --	-- --	25865	-- 2069	27934
183	193	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	8,64	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	15338 9531	91 41	5716	8711 1924	25973
184	194	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	8,64	1 807,83 945,56	14,66 6,73	15620 8170	127 58	7323	7487 1849	24956
185	195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	120	4 148,68 607,44	33,63 5,82	497842 72893	4035 698	420914	68440 45303	611584
			==Фундамент Фм-21 /4 шт/ /л.9/==									
186	196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	55600 5503	3842 1055	46255	5967 4925	66493
187	197	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	17,2	43 720,36 11 568,15	2 795,26 787,19	751990 198972	48079 13540	504939	193386 75630	1021006
188	198	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,41488	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	703279 36737	1584 641	664958	34014 58983	796276
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	199	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03872	349 152 --	-- --	13519 --	-- --	13519	-- 1082	14601
190	200	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4372	349 832 --	-- --	152947 --	-- --	152947	-- 12236	165183
191	201	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03648	349 152 --	-- --	12737 --	-- --	12737	-- 1019	13756

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	202	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	4,32	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	7669 4766	46 21	2857	4356 962	12987
193	203	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	4,32	1 807,83 945,56	14,66 6,73	7810 4085	63 29	3662	3744 924	12478
194	204	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	64,4	4 148,68 607,44	33,63 5,82	267175 39119	2166 375	225890	36729 24312	328217
			==Фундамент Фм-22 /6 шт/ /л.9/==									
195	205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,4	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	150120 14857	10373 2849	124890	16112 13299	179530
196	206	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	34,8	39 059,46 8 158,59	2 654,69 747,08	1359269 283919	92383 25998	982967	282025 131304	1772597
197	207	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,62624	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	2756702 144000	6211 2513	2606491	133327 231202	3121231
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	208	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07812	349 152 --	-- --	27276 --	-- --	27276	-- 2182	29458
199	209	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,81252	349 832 --	-- --	284245 --	-- --	284245	-- 22740	306985
200	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07356	349 152 --	-- --	25684 --	-- --	25684	-- 2055	27739
201	211	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	8,64	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	15338 9531	91 41	5716	8711 1924	25973
202	212	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	8,64	1 807,83 945,56	14,66 6,73	15620 8170	127 58	7323	7487 1849	24956

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	213	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	120	4 148,68 607,44	33,63 5,82	497842 72893	4035 698	420914	68440 45303	611584
			==Фундамент Фм-23 /2 шт/ /л.9/==									
204	214	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,8	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	22240 2201	1537 422	18502	2387 1970	26597
205	215	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	8,6	43 720,36 11 568,15	2 795,26 787,19	375995 99486	24039 6770	252470	96693 37815	510503
206	216	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,54208	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	918901 48000	2071 838	868830	44442 77067	1040411
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	217	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02604	349 152 --	-- --	9092 --	-- --	9092	-- 727	9819
208	218	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1997	349 832 --	-- --	69861 --	-- --	69861	-- 5589	75450
209	219	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02452	349 152 --	-- --	8561 --	-- --	8561	-- 685	9246
210	220	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	м²	2,88	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	5113 3177	31 14	1905	2904 641	8658
211	221	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	2,88	1 807,83 945,56	14,66 6,73	5207 2723	42 19	2442	2496 616	8319
212	222	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	28,8	4 148,68 607,44	33,63 5,82	119482 17494	969 168	101019	16426 10873	146780
			==Фундамент под деаэраторную Фм-24 /1 шт/ /л.10/==									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	223	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	10,2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	283560 28063	19592 5381	235905	30433 25119	339113
214	224	1106-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	77,8	33 239,71 4 164,53	2 029,49 572,84	2586049 324000	157894 44567	2104155	335396 233716	3155161
215	225	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,1004	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	1865330 97438	4202 1700	1763690	90216 156444	2111990
216	226	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,7168	1 167 395,86 53 503,2	2 506,66 1 234,38	836789 38351	1797 885	796641	35705 69800	942293
217	227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59528	349 152 --	-- --	207843 --	-- --	207843	-- 16627	224470
218	228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29592	343 155 --	-- --	101546 --	-- --	101546	-- 8124	109670
219	229	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07356	349 152 --	-- --	25684 --	-- --	25684	-- 2055	27739
220	230	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22138	349 832 --	-- --	77446 --	-- --	77446	-- 6196	83642
221	231	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,97983	343 155 --	-- --	2395164 --	-- --	2395164	-- 191613	2586777
222	232	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	2,88	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	5113 3177	31 14	1905	2904 641	8658
223	233	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	2,88	1 807,83 945,56	14,66 6,73	5207 2723	42 19	2442	2496 616	8319

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	234	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	247,5	4 148,68 607,44	33,63 5,82	1026798 150341	8323 1440	868134	141157 93436	1261392
			==Фундамент Фм-25 /1 шт/ /л.11/==									
225	235	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,6	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	16680 1651	1153 317	13876	1790 1478	19948
226	236	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,3	43 720,36 11 568,15	2 795,26 787,19	187998 49743	12020 3385	126235	48346 18908	255252
227	237	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0165	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	27970 1461	63 25	26446	1353 2346	31669
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	238	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02696	349 152 --	-- --	9413 --	-- --	9413	-- 753	10166
229	239	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19702	349 832 --	-- --	68924 --	-- --	68924	-- 5514	74438
230	240	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0136	349 152 --	-- --	4748 --	-- --	4748	-- 380	5128
231	241	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	1,62	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	2876 1787	17 8	1072	1633 361	4870
232	242	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	1,62	1 807,83 945,56	14,66 6,73	2929 1532	24 11	1373	1404 347	4679
233	243	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,7	4 148,68 607,44	33,63 5,82	69283 10144	561 97	58578	9525 6305	85112
			==Фундамент Фм-26 /1 шт/ /л.11/==									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	244	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,65	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	18070 1788	1249 343	15033	1939 1601	21610
235	245	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,65	43 720,36 11 568,15	2 795,26 787,19	203300 53792	12998 3660	136510	52282 20447	276028
236	246	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0165	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	27970 1461	63 25	26446	1353 2346	31669
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	349 152 --	-- --	9427 --	-- --	9427	-- 754	10181
238	248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2133	349 832 --	-- --	74619 --	-- --	74619	-- 5970	80589
239	249	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0136	349 152 --	-- --	4748 --	-- --	4748	-- 380	5128
240	250	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	1,62	1 775,26 1 103,16	10,61 4,78	2876 1787	17 8	1072	1633 361	4870
241	251	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	1,62	1 807,83 945,56	14,66 6,73	2929 1532	24 11	1373	1404 347	4679
242	252	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18	4 148,68 607,44	33,63 5,82	74676 10934	606 105	63136	10266 6795	91737
			==Фундамент Фм-27 /1 шт/ /л.11/==									
243	253	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	8340 825	576 158	6939	895 739	9974
244	254	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,1	49 111,85	3 366,95	103135	7071	63639	31318	145209

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						15 440,44	947,96	32425	1991		10756	
245	255	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0083	1 695 138,54	3 819,2	14070	32	13303	680	15930
						88 547,8	1 545,23	735	13		1180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	256	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	349 152	--	1397	--	1397	--	1509
						--	--	--	--		112	
247	257	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0788	349 832	--	27567	--	27567	--	29772
						--	--	--	--		2205	
248	258	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	349 152	--	2374	--	2374	--	2564
						--	--	--	--		190	
249	259	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /толщ.50мм/	$м^2$	0,81	1 775,26	10,61	1438	9	535	817	2435
						1 103,16	4,78	894	4		180	
250	260	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	0,81	1 807,83	14,66	1464	11	687	702	2339
						945,56	6,73	766	5		173	
251	261	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9	4 148,68	33,63	37338	302	31569	5133	45869
						607,44	5,82	5467	52		3398	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								91297831
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7643496				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1755686			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					497239			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						67706222		
			- Накладные расходы	тенге							7429616	
			- Сметная прибыль	тенге							6762805	

Итого	Тенге		91 297 831	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			91 297 831	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	2 830 233	94 128 064
Итого с временными зданиями и сооружениями			94 128 064	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	527 117	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого:	Тенге		94 655 181						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	1 893 104						
			Итого	Тенге		96 548 285						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	107 187 905,49						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	106 116 026,44						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**12 733 923,17**						
			ВСЕГО по Акту			**118 849 949,61**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Водоподготовительная установка.Административно-бытовой корпус.Общестроительные работы марки КМ (смета 02-01-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 2

выполненных работ за декабрь 2024г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 1. Котельная в осях 5-14/Д-М										
1	4	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,7		342 682,37	71 177,94	1953290	405715	38407	1154729	3356661
							264 766,32	28 833,8	1509168	164353		248642	
2	6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	101,6		342 682,37	71 177,94	34816529	7231679	684592	20582543	59830998
							264 766,32	28 833,8	26900258	2929514		4431926	
3	8	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	40,2		342 682,37	71 177,94	13775831	2861353	270872	8143880	23673288
							264 766,32	28 833,8	10643606	1159119		1753577	
4	10	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	19,8		342 682,37	71 177,94	6785111	1409323	133415	4011165	11659978
							264 766,32	28 833,8	5242373	570909		863702	
5	12	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	29,8		342 682,37	71 177,94	10211935	2121102	200797	6037006	17548856
							264 766,32	28 833,8	7890036	859247		1299915	
6	14	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	6,4		418 538,6	102 865,25	2678647	658337	36635	1405626	4411015

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						309 949,2	8 353,8	1983675	53464		326742	
7	16	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	39,8	342 682,37 264 766,32	71 177,94 28 833,8	13638758 10537700	2832882 1147585	268176	8062846 1736128	23437733
8	18	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	4,68	442 111 --	-- --	2069079 --	-- --	2069079	-- 165526	2234605
9	19	214-202-0501 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	16,224	652 611 --	-- --	10587961 --	-- --	10587961	-- 847037	11434998
10	21	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	4,784	522 068 --	-- --	2497573 --	-- --	2497573	-- 199806	2697379
11	23	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	23,608	470 520 --	-- --	11108036 --	-- --	11108036	-- 888643	11996679
12	24	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,624	493 489 --	-- --	307937 --	-- --	307937	-- 24635	332572
13	25	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	59,28	435 243 --	-- --	25801205 --	-- --	25801205	-- 2064096	27865301
14	26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	34,32	380 001 --	-- --	13041634 --	-- --	13041634	-- 1043331	14084965
15	27	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	7,696	405 267 --	-- --	3118935 --	-- --	3118935	-- 249515	3368450
16	28	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	64,272	563 894 --	-- --	36242595 --	-- --	36242595	-- 2899408	39142003
17	29	214-203-0402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1,664	561 652 --	-- --	934589 --	-- --	934589	-- 74767	1009356
18	30	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	7,28	422 546 --	-- --	3076135 --	-- --	3076135	-- 246091	3322226

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	31	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,248	401 156 --	-- --	500643 --	-- --	500643	-- 40051	540694
20	32	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,04	320 265 --	-- --	333076 --	-- --	333076	-- 26646	359722
21	33	241-102-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	9,8828001	11 488 --	-- --	113534 --	-- --	113534	-- 9083	122617
22	34	241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	79,389313	4 290 --	-- --	340580 --	-- --	340580	-- 27246	367826
23	35	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	50,9419744	11 153 --	-- --	568156 --	-- --	568156	-- 45452	613608
24	36	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	14,2076503	3 093 --	-- --	43944 --	-- --	43944	-- 3516	47460
25	37	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,52	592 033 --	-- --	307857 --	-- --	307857	-- 24629	332486
26	38	214-107-0114 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	0,208	431 605 --	-- --	89774 --	-- --	89774	-- 7182	96956
27	40	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.3	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ - С255	т	53,144	14 178 --	-- --	753476 --	-- --	753476	-- 60278	813754
28	41	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	87,984	7 791 --	-- --	685483 --	-- --	685483	-- 54839	740322
Подраздел 2. Водоподготовительная установка. Административно-бытовой корпус												
29	49	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	83,6	342 682,37 264 766,32	71 177,94 28 833,8	28648246 22134464	5950476 2410506	563306	16936029 3646742	49231017

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							
30	51	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	11,66626	342 682,37 264 766,32	71 177,94 28 833,8	3997822 3088833	830381 336383	78608	2363399 508898	6870118
31	63	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,104	442 111 --	-- --	45980 --	-- --	45980	-- 3678	49658
32	64	214-202-0501 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	2,184	652 611 --	-- --	1425302 --	-- --	1425302	-- 114024	1539326
33	65	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	16,016	586 341 --	-- --	9390837 --	-- --	9390837	-- 751267	10142104
34	67	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,208	482 547 --	-- --	100370 --	-- --	100370	-- 8030	108400
35	68	214-201-0201 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,208	503 337 --	-- --	104694 --	-- --	104694	-- 8376	113070
36	70	214-201-0203 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	11,024	801 542 --	-- --	8836199 --	-- --	8836199	-- 706896	9543095
37	71	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	28,912	380 001 --	-- --	10986589 --	-- --	10986589	-- 878927	11865516
38	72	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	26,208	435 243 --	-- --	11406849 --	-- --	11406849	-- 912548	12319397
39	82	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.3	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С255	т	15,496	14 178 --	-- --	219702 --	-- --	219702	-- 17576	237278
40	83	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.2	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	93,704	7 791 --	-- --	730048 --	-- --	730048	-- 58404	788452
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								368249939
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					89930113				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге								

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24301248			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9631080			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						158043581		
			- Накладные расходы	тенге							68697223	
			- Сметная прибыль	тенге							27277775	

Итого	Тенге		368 249 939	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			368 249 939	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	11 415 748	379 665 687
Итого с временными зданиями и сооружениями			379 665 687	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	2 126 128	
Итого:	Тенге		381 791 815	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	7 635 836	
Итого	Тенге		389 427 651	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	432 342 578,42	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	428 019 149,33	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**51 362 297,92**	
ВСЕГО по Акту			**479 381 447,25**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ж. "_____"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**