Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	Всего
		№ СП-3/1-2023	12.05.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	7 331 968	6 546 400							785 568	7 331 968
Итого к оплате										**7 331 968**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-3/1-2023 от 12.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-13-1 Общестроительные работы									
		Раздел 4 Кровля и перекрытие									
96	1110-0104-0103	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90 %**	**м2 перекрытия**	**105,882**	2373,87	150,81	251350	15968	75237	150578	434082
					1512,49	67,66	160145	7164	–	32154	
97	215-202-0202	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**2,091**	70707		147848		147848	–	159676
					–		–		–	11828	

98 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,914	68365		62486		62486	–	67485
				–		–		–	4999	
99 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,6	68867		179054		179054	–	193378
				–		–		–	14324	
100 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14582	513715		74910		74910	–	80903
				–		–		–	5993	
101 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01488	309548		4606		4606	–	4974
				–		–		–	368	
102 217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,001	514389		514		514	–	555
				–		–		–	41	
103 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	112,24	698,9	3,38	78445	379	61165	15372	101322
				150,57	1,6	16900	180	–	7505	
104 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	16,836	50750		854427		854427	–	922781
				–		–		–	68354	
105 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	43515,95	1604,88	261835	9657	80241	158570	454037
				28575,3	706,54	171938	4251	–	33632	

106 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,567	70707 –		322919 –		322919 –	– 25834	348753
107 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,25	68365 –		17091 –		17091 –	– 1367	18458
108 215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,2	50458 –		60550 –		60550 –	– 4844	65394
109 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01276	309548 –		3950 –		3950 –	– 316	4266
110 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1617	685096 –		110780 –		110780 –	– 8862	119642
111 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	4,6893	84,84 31,84	1,93 0,32	398 149	9 2	239 –	104 40	542
112 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	196	184,1 98,2	13,4 3,76	36084 19247	2626 737	14210 –	18385 4357	58826

113 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	196	104		20384		20384	–	22015
				–		–		–	1631	
114 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	9043,12	66,45	54412	400	47498	6031	65278
				1082,64	31,14	6514	187	–	4835	
115 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	196	45,34	0,33	8887	65	7121	1559	11282
				8,68	0,16	1701	31	–	836	
116 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	196	315,63	3,08	61863	604	53216	7493	74905
				41,04	1,44	8044	282	–	5549	
117 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	196	4737,01	108,14	928454	21195	442056	434072	1471528
				2373,48	33,75	465202	6615	–	109002	
118 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,1	69870		76857		76857	–	83006
				–		–		–	6149	
119 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1692		72756		72756	–	78576
				–		–		–	5820	
120 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	9788,01	958,25	19576	1917	1098	15688	38085

				8280,96	434,61	16562	869	–	2821	
121	215-202-0602	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;**	м3	0,0676	69870		4723	4723	–	5101
					–		–	–	378	
122	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;**	м3	0,133	69870		9293	9293	–	10036
					–		–	–	743	
123	215-204-0802	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;**	м3	0,39	68867		26858	26858	–	29007
					–		–	–	2149	
124	1112-0101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;**	м2 кровли	9	4375,97	108,14	39384	973	19922	17289	61207
					2054,24	33,75	18488	304	–	4534	
125	224-105-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;**	м	5,8	1692		9814	9814	–	10599
					–		–	–	785	
126	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;**	м2 покрытия	2,6	5544,22	15,14	14415	39	10934	3177	18999
					1323,86	4,39	3442	11	–	1407	
		Итого по разделу 4					**5 014 698**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	888 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 872 757
- накладные расходы, тенге	828 318
в т.ч. зарплата, тенге	74 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	371 457

Раздел 5 Окна и двери

127 1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %**	**м2 проемов**	**2,7**	2869	205,37	7746	555	3282	3767	12434
				1448,11	101,8	3910	275	–	921	
128 1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**14,4**	2539,36	202,73	36567	2919	17010	16277	57071
				1155,35	100,57	16637	1448	–	4227	
129 1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**3**	3354,74	206,08	10064	618	4725	4521	15752
				1573,62	100,57	4721	302	–	1167	
130 1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**1,55**	4000,48	205,05	6201	318	3025	2711	9625
				1843,75	99,21	2858	154	–	713	

131	223-102-0302	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками kстм=1,04;**	м2	2,7	23817,04		64306		64306	–
					–		–		–	5144
132	223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка kстм=1,04;**	м2	17,4	23091,12		401785		401785	–
					–		–		–	32143
133	223-102-0102	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;**	м2	1,55	27131,52		42054		42054	–
					–		–		–	3364
134	1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %**	м2	15,1	1303,55	5,95	19684	90	15236	3963
					288,61	2,98	4358	45	–	1892
135	223-501-0117	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм**	м	15,1	2720		41072		41072	–
					–		–		–	3286

	69450
	433928
	45418
	25539
	44358

136 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	6,09	3092,09	586,74	18831	3573	6925	8446	29459
				1368,28	172,63	8333	1051	–	2182	
137 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,09	40727		248027		248027	–	267869
				–		–		–	19842	
138 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	19,32	1980,67	91,08	38267	1760	9844	24728	68035
				1380,05	42,03	26663	812	–	5040	
139 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,41	7622		33613		33613	–	36302
				–		–		–	2689	
140 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,87	5812		57364		57364	–	61953
				–		–		–	4589	
141 223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	5519		13908		13908	–	15021
				–		–		–	1113	

142 223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	**м2**	**2,52**	13061		32914		32914	–	35547
				–		–		–	2633	
143 1110-0111-0401	**Наличники. Установка и крепление НР=90 %**	**м коробок**	**51,2**	426,56	1,31	21840	67	16772	4531	28481
				97,67	0,65	5001	33	–	2110	
144 261-107-0997	**Петля накладная**	**шт.**	**22**	295		6490		6490	–	7009
				–		–		–	519	
145 223-502-0402	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	**шт.**	**10**	2423		24230		24230	–	26168
				–		–		–	1938	

Итого по разделу 5	**1 289 419**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 042 582
- накладные расходы, тенге	68 944
в т.ч. зарплата, тенге	6 205
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 512

Раздел 8 Фасад

184 1115-0108-1807	**Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=80 %**	**м2**	**141,24**	565,97	3,62	79938	511	33220	37107	126409
				327,15	1,25	46207	177	–	9364	
185 234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,105;**	**м3**	**7,80351**	50750		396028		396028	–	427710
				–		–		–	31682	

186	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (цокольный профиль)	м	38,1	266 –		10135 –		10135 –	– 811	10946
187	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,24	3357,87 1750,3	40,53 19,99	474266 247212	5724 2823	221329 –	200028 53943	728237
188	1110-0403-0101	Устройство обшивки сайдингом карниза НР=90 %	м2 потолка	23	3512,07 1488,36	15,98 6,72	80778 34232	368 155	46178 –	30948 8938	120664
189	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	23	1345 –		30935 –		30935 –	– 2475	33410
190	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,24	334,17 186,29	0,69 0,33	47198 26312	97 47	20789 –	21087 5463	73748
191	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	15,1	1946,59 555,39	6,12 1,39	29394 8386	92 21	20915 –	6726 2890	39010
192	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,72	1355,78 994,1	37,94 32,69	30803 22586	862 743	7355 –	18663 3957	53423

193 1115-0403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,72**	462,61	1,9	10510	43	4295	4956	16703
				271,68	0,95	6173	22	–	1237	

Итого по разделу 8	**1 630 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	391 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	791 179
- накладные расходы, тенге	319 515
в т.ч. зарплата, тенге	28 756
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 760

Итого по смете	**7 934 377**
в том числе	

ИТОГО по локальным сметам						**7 934 377**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения	0,9%					71 409			
Итого с временными						8 005 786			
Затраты на производство строительно-	1,8%					144 104			
Итого с зимним						8 149 891			
Непредвиденные работы и затраты	2%					162 998			
Итого с непредвиденными работами и затратами						8 312 888			
Итого в текущих ценах 2022 г=100% с коэффициентом К=1,05	1,05					8 728 533			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						6 546 400			
НДС	12%					785 568			
Итого с НДС						**7 331 968**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.