Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962
Генподрячик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411
Субподрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007
Наименование стройки	Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-3/1-2023	12.05.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Всего
			из гр 1						
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	10 857 695	1 074 899							128 988	1 203 887
Итого к оплате										**1 203 887**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-3/1-2023 от 12.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-13-1 Наружные сети водопровода и канализации									
		Раздел 2 Канализация									
50	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**10,864**	271,98 / –	271,98 / 54,15	2955 / –	2955 / 588	– / –	423 / 270	3648
51	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**0,336**	2025,1 / 2025,1	– / –	680 / 680	– / –	– / –	490 / 94	1264
52	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %**	**м3 основания**	**0,4**	3874,36 / 1273,98	183,68 / 56,95	1550 / 510	73 / 23	967 / –	528 / 166	2244

53	1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт НР=72 %	м3 грунта	1,2	962	–	1154	–	–	831	2144
					962	–	1154	–	–	159	
54	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	9,312	37,57	37,57	350	350	–	105	491
					–	15,67	–	146	–	36	
55	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,288	1056,56	–	304	–	–	219	565
					1056,56	–	304	–	–	42	
56	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	9,6	186,35	83,32	1789	800	–	1007	3020
					103,03	42,71	989	410	–	224	
57	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,008	544200,1	159953,38	4354	1280	67	3399	8373
					375934	53291,82	3007	426	–	620	
58	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	8,08	1322		10682		10682	–	11537
					–		–		–	855	
59	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,71	43844,37	11855,85	31130	8418	7991	18223	53301
					20734,16	5191,46	14721	3686	–	3948	
60	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	10247		10247		10247	–	11067

61	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9098	–	9098	–	9098	820	9826
					–		–		–	–
62	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9587		9587		9587	728	10354
					–		–		–	–
63	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	767	3265
					–		–		–	–
64	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4823		4823		4823	242	5209
					–		–		–	–
65	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0156	35047,18	2311,2	547	36	391	386	720
					7693,35	585,72	120	9	–	53	
66	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00776	845594		6562		6562	–	7087
					–		–		–	525	
67	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
68	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
					1539	294,98	846	162	–	852	
69	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	2,425	271,98	271,98	660	660	–	94	814
					–	54,15	–	131	–	60	

70	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,075	2025,1	–	152	–	–	109	282
					2025,1	–	152	–	–	21	
71	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	1,067	37,57	37,57	40	40	–	12	56
					–	15,67	–	17	–	4	
72	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,033	1056,56	–	35	–	–	25	65
					1056,56	–	35	–	–	5	
73	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,1	186,35	83,32	205	92	–	115	346
					103,03	42,71	113	47	–	26	
74	1123-0601-0108	Выгреб-септик.Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %	м3 конструкций колодца	2,56	49423,87	8246,96	126525	21112	70356	43994	184161
					13694,2	3664,61	35057	9381	–	13642	
75	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
					–		–		–	242	
76	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4823		9646		9646	–	10418
					–		–		–	772	
77	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	43513		43513		43513	–	46994
					–		–		–	3481	
78	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	34730		34730		34730	–	37508
					–		–		–	2778	

79 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24123		48246		48246	–	52106
				–		–		–	3860	
80 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	43989		43989		43989	–	47508
				–		–		–	3519	
81 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	17	595		10115		10115	–	10924
				–		–		–	809	
82 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,5	1321,61	89,61	16520	1120	3253	10442	29119
				971,75	72,45	12147	906	–	2157	
83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,14	786,29	33,95	2469	107	1040	1293	4063
				421,15	17,3	1322	54	–	301	
84 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,77	33110		25495		25495	–	27535
				–		–		–	2040	
85 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05712	845594		48300		48300	–	52164
				–		–		–	3864	
86 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0312	35047,18	2311,2	1093	72	781	240	1440
				7693,35	585,72	240	18	–	107	
87 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	

88 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852	
89 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,002	1490176,77	8599,59	2980	17	2141	823	4107
				410940	4450,91	822	9	–	304	
90 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	2659,56	48,84	2660	49	2063	553	3470
				547,92	16,27	548	16	–	257	
2.2 Жилой дом										
91 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	5,432	271,98	271,98	1477	1477	–	212	1824
				–	54,15	–	294	–	135	
92 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,168	2025,1	–	340	–	–	245	632
				2025,1	–	340	–	–	47	
93 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,2	3874,36	183,68	775	37	483	263	1121
				1273,98	56,95	255	11	–	83	
94 1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт НР=72 %	м3 грунта	0,6	962	–	577	–	–	415	1071
				962	–	577	–	–	79	
95 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	4,656	37,57	37,57	175	175	–	53	246

				–	15,67	–	73	–	18	
96 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,144	1056,56	–	152	–	–	109	282
				1056,56	–	152	–	–	21	
97 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	4,8	186,35	83,32	894	400	–	504	1510
				103,03	42,71	495	205	–	112	
98 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,004	544200,1	159953,38	2177	640	33	1700	4187
				375934	53291,82	1504	213	–	310	
99 241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	4,04	1322		5341		5341	–	5768
				–		–		–	427	
100 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,35	43844,37	11855,85	15346	4150	3939	8983	26275
				20734,16	5191,46	7257	1817	–	1946	
101 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	10247		10247		10247	–	11067
				–		–		–	820	
102 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
				–		–		–	242	
103 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4823		4823		4823	–	5209
				–		–		–	386	

104	222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**								
			т	**0,00776**	845594		6562		6562	–	7087
					–		–		–	525	
105	244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
106	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,55**	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
					1539	294,98	846	162	–	852	

Итого по разделу 2	**815 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 966
- материалы, изделия и конструкции, тенге	526 138
- накладные расходы, тенге	98 280
в т.ч. зарплата, тенге	8 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 436

Локальная смета № 2-13-3
Канализация

1.3 Канализация К1

24	1116-0201-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %**	**м трубопровода**	**7**	14939,48	55,96	104576	392	95415	8747	122389
					1252,79	22,13	8770	155	–	9066	

25	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	990,45	1,51	4952	8	10	4839	10574
					986,96	0,55	4935	3	–	783	
26	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	1919,54	3,67	13437	26	6786	6501	21533
					946,4	1,28	6625	9	–	1595	
27	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709		709		709	–	766
					–		–		–	57	
28	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	2009		8036		8036	–	8679
					–		–		–	643	
29	241-212-1001	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50x50 мм	шт.	1	671		671		671	–	725
					–		–		–	54	
30	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	1	497		497		497	–	537
					–		–		–	40	
31	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709		709		709	–	766
					–		–		–	57	
32	241-208-0506	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм	шт.	5	1187		5935		5935	–	6410

40	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	2,2	1503		3307		3307	–	3572
					–		–		–	265	
	1.4 Санитарно-технические приборы										
41	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192
					3172,65	53,5	3173	54	–	533	
42	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671
					–		–		–	568	
43	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295
					–		–		–	318	
44	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313		5313		5313	–	5738
					–		–		–	425	
45	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
					3556,44	107,03	3556	107	–	631	

46	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
					–		–		–	710	
47	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586
					–		–		–	710	
48	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	1	3813,28	411,21	3813	411	229	3309	7692
					3172,65	203,69	3173	204	–	570	
49	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592		28592		28592	–	30879
					–		–		–	2287	
50	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748		8748		8748	–	9448
					–		–		–	700	
51	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910
					2538,12	40,49	2538	40	–	438	
52	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966
					–		–		–	368	
53	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633

				–		–		–	714	
2.2 Канализация										
78 1116-0201-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %**	**м трубопровода**	**4**	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
				1252,79	22,13	5011	89	–	5180	
79 1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2**	990,45	1,51	1981	3	4	1936	4230
				986,96	0,55	1974	1	–	313	
80 1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**8**	1919,54	3,67	15356	29	7756	7429	24608
				946,4	1,28	7571	10	–	1823	
81 241-209-0109	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	3064		6128		6128	–	6618
				–		–		–	490	
82 241-208-0506	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм**	**шт.**	**2**	1187		2374		2374	–	2564
				–		–		–	190	
83 241-208-0510	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм**	**шт.**	**2**	5941		11882		11882	–	12833

84	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм			–		–		–	951	
			шт.	1	949		949		949	–	1025
					–		–		–	76	
85	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
			шт.	1	642		642		642	–	693
					–		–		–	51	
86	1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13	–	411	–	58	282	748
					259,84	–	353	–	–	55	
87	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	1,1	770,03	82,13	847	90	364	332	1273
					356,59	40,68	392	45	–	94	
88	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	1,21	1503		1819		1819	–	1965
					–		–		–	146	
	2.3 Санитарно-технические приборы										
89	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192
					3172,65	53,5	3173	54	–	533	

90	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	8000		8000		8000	–	8640
					–		–		–	640	
91	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295
					–		–		–	318	
92	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313		5313		5313	–	5738
					–		–		–	425	
93	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
					3556,44	107,03	3556	107	–	631	
94	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
					–		–		–	710	
95	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586
					–		–		–	710	

Итого по разделу 2	**486 923**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	989
- материалы, изделия и конструкции, тенге	336 728
- накладные расходы, тенге	55 667

- сметная прибыль (8 %), тенге						23 669			
Итого по смете						**486 923**			
Итого						**1 302 801**			
ИТОГО по локальным сметам						**1 302 801**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения		0,9%				11 725			
Итого с временными						1 314 526			
Затраты на производство строительно-		1,8%				23 661			
Итого с зимним						1 338 188			
Непредвиденные работы и затраты		2%				26 764			
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 364 951			
Итого в текущих ценах 2022 I-100 % с коэффициентом К=1,05		1,05				1 433 199			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 074 899			
НДС		12%				128 988			
Итого с НДС						**1 203 887**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат курылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.