Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке западнее поселка Акжар Наурызбайского района г. Алматы" (повторно применяемый объект)»

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат
за 14 Марта 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Номер	Дата	наимено-нован.	код	наименование	код
		№39	20.06.2017г.				
		Доп.соглашение №3	22.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	163 402 366	54 561 707							6 547 405	61 109 112

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Зам. руководителя _____ Караласов С.М.

14.03.2018г.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

14.03.2018г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ " Управление строительства" г.Алматы,Алматы пл.Республики 4, тел.: 271-66-23** — ИИН/БИН **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141, тел.: +7 (727)252-41-22, 232-97-84** — **910640000157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от20.06.2017г. -887 828 571,17т. Стр.Детского сада п. Акжар, 320 мес

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада п. Акжар на320 мест, расположенного на закреп.земельном участке западнее			Услуга	1	61 109 112,00	61 109 112,00
				Итого	1	x	61 109 112,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Гл.бухгалтер / Аукерова Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000027 от 30 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.03.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 910640000157, 050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031684, от 21.08.2012

ИИК поставщика: KZ26965T021202655882, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №39 от20.06.2017г. -887 828 571,17т. Стр.Детского сада п. Акжар, 320 мес

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматы пл.Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 910640000157, Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства" г.Алматы,Алматы пл.Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства" г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Алматы пл.Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство детского сада п. Акжар на320 мест, расположенного на закреп.земельном участке западнее	Услуга	1	54 561 707,14	54 561 707,14	12%	6 547 404,86	61 109 112,00		
Всего по счету:					**54 561 707,14**		**6 547 404,86**	**61 109 112,00**		

Руководитель: Булекбаев В. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Аукерова Д. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Аукерова Д.У.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование стройки: **Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке западнее поселка Акжар Наурызбайского района г. Алматы" (повторно применяемый объект)**

Наименование объекта: **Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке западнее поселка Акжар Наурызбайского района г. Алматы" (повторно применяемый объект)**

РЕЕСТР
за Март 2018 года (справка № 7)

№ п.п	Номер акта	Номер сметы	номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге
1	14	2-1-1	9310	Общестроительные работы КЖ,КМ,АР	61 109 112
				ИТОГО	**61 109 112**

Сдал: _____

Принял: _____

Заказчик КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке западнее поселка Акжар Наурызбайского района г. Алматы(повторно применяемый объект)

А К Т №14
приемки выполненных работ
за март 2018 года

на 2-1-1 общестроительные работы КЖ,КМ,АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Проемы								
		Витражи/АР-35/								
198	Е0109-45-3	**Монтаж наружных и внутренних витражей из алюминиевых профилей**	41,7822715	965,99	28,84	40361	1205	35241	4,98	208
		м2		927,00	10,15	38732	424	90	0,04	2
199	С12031-734 Изм. и доп.вып.18 прим.	**Витражи из алюминиевых профилей глухие (ВН-5, ВН-6)**	5,410405	9305,00	--	50344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
200	С12031-759 Изм. и доп.вып.18 прим.	**Витражи из алюминиевых профилей с одной открываемой створкой (ВН-2, ВН-3, ВН-4, ВН-1.1)**	8,7306965	9977,00	--	87106	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
201	С12031-842 Изм. и доп.вып.18 прим.	**Витражи из из алюминиевых профилей с дверными блоками (ВН-1, ВН-7, ВН-8, ВН-9, ВН10, Вв-1, Вв-2, Вв-3)**	27,29525	17275,00	--	471525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
202	С11011-936	**Исключить стоимость стеклопакета**	41,7822715	-2800,00	--	-116990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	35,2962715	4963,00	--	175175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-1345 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 4 мм	6,486	1090,00	--	7070	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			714592	1205			208
			Тенге			38732	424			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65255				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69170				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			649337				
		Материалы -	Тенге			424				
		Всего заработная плата -	Тенге				39156			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			608975				
		Накладные расходы -	Тенге			35241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41075				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			725652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				44442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			794822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				44442			
		РАЗДЕЛ 9.Полы/АР-14,15/								
		Тип 1, 1а, 3, 3а								
210	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3143,877	170,59	9,95	536308	31282	216318	0,36	1119
		м2		52,20	3,74	164110	11758	123	0,02	57
211	Е0111-11-2	Добавить 5 мм на толщину стяжки	1605,71	25,07	0,67	40257	1076	1738	--	7
		м2		0,63	0,25	1012	401	123	--	2
212	Е0111-11-2	Добавить 10 мм на толщину стяжки	544,36	50,14	1,34	27295	729	1178	--	2
		м2		1,26	0,50	686	272	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0111-11-2	Добавить 22 мм на толщину стяжки	615,67	110,31	2,95	67916	1815	2932	--	3
		м2		2,77	1,10	1707	677	123	--	1
214	Е0111-11-2	Добавить 40 мм на толщину стяжки	368,91	200,57	5,36	73992	1977	3194	--	2
		м2		5,04	2,00	1859	738	123	--	--
		Тип II, IV								
224	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство гидроизоляции на цементной основе	819,07	285,03	2,61	233460	2138	40632	0,31	257
		м2		46,73	0,97	38275	794	104	--	3
225	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Исключить 2 мм из толщины слоя	819,07	-106,06	-1,06	-86871	-868	-5588	-0,02	-15
		м2		-6,20	-0,36	-5078	-295	104	--	-1
226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	959,48	170,59	9,95	163676	9547	66018	0,36	342
		м2		52,20	3,74	50085	3588	123	0,02	17
227	Е0111-11-2	Добавить 10 мм на толщину стяжки	1398,15	50,14	1,34	70106	1874	3027	--	6
		м2		1,26	0,50	1762	699	123	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1126139	49569			1722
			Тенге			254417	18634			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1126139				
		Материалы -	Тенге			4217				
		Всего заработная плата -	Тенге				273051			
		Местные материалы -	Тенге			817935				
		Накладные расходы -	Тенге			329451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1542925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1969
		Сметная заработная плата -	Тенге				322469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1542925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1969
		Сметная заработная плата -	Тенге				322469			

РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы/АР-16...29/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1081,54	246,80	4,07	266928	4397	155182	0,74	800
		м2		135,68	0,97	146743	1049	105	0,05	56
293	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4380,64	892,31	4,92	3908884	21553	896568	1,15	5038
		м2		193,05	1,87	845683	8192	105	0,01	40
294	Е0115-64-3	Шпаклевка гипсовая стен в 2 слоя	6874,92	202,08	3,43	1389284	23581	541689	0,46	3129
		м2		73,73	1,31	506888	9006	105	0,01	43
295	Е0115-180-3	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	3351,08957	274,88	2,10	921148	7037	231597	0,39	1307
		м2		65,03	0,79	217921	2647	105	--	13
296	Е0115-165-8	Акриловая окраска стен за 2 раза	1605,72296	141,48	1,88	227178	3019	133228	0,47	751
		м2		78,30	0,72	125728	1156	105	--	6
297	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен керамической плиткой	1896,2253	917,05	4,62	1738933	8761	509012	1,52	2882
		м2		254,97	3,14	483481	5954	104	0,02	31
300	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство обшивки потолков гипсокартоном по металлическим профилям	950,74	744,54	7,52	707859	7145	576272	3,44	3273
		м2		575,23	2,04	546894	1937	105	0,01	11
301	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	726,642	169,00	--	122802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
302	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	238,749	236,00	--	56345	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0126-30-3	Утепление потолков в подвале	8,4975	6300,12	401,31	53535	3410	39462	25,84	220
		м3		4493,25	150,75	38181	1281	100	0,74	6
305	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты минераловатные) толщ. 50 мм	8,4975	Страниц - 3405,00	--	28934	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0115-64-4	Шпаклевка гипсовая потолков в 2 слоя	4346,01	236,00	3,94	1025658	17123	472759	0,55	2406
		м2		102,11	1,49	443771	6476	105	0,01	32
308	Е0115-180-4	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	4314,69	291,31	2,33	1256912	10053	371993	0,49	2114
		м2		81,23	0,88	350482	3797	105	--	19
309	Е0115-165-9	Окраска акриловой краской за 2 раза	31,32	168,69	2,95	5283	92	3159	0,57	18
		м2		94,95	1,10	2974	34	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**11709684**	**106171**			**21939**
			Тенге			**3708747**	**41529**			**256**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11709684**				
		Материалы -	Тенге			**5482729**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3750276**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**208081**				
		Местные материалы -	Тенге			**2203956**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3930922**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1965**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**589638**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**938436**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16579043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4339914**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**16579043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4339914**			
		РАЗДЕЛ 12.Отделка фасадов/АР-10,57/								
310	Е0106-1-11	Установка анкеров/АР-57/	0,0688	7252,64	536,04	499	37	78	5,63	--
		м3		873,00	202,50	60	14	105	0,99	--
311	Е0108-12-1	Установка арматурной сетки/АР-57/	0,26	76879,65	422,15	19989	110	2582	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2147	41	118	0,77	--
319	Е0115-158-3	Окраска фасада атмосферной фасадной краской за 2 раза	3565	73,83	1,65	263204	5882	40689	0,06	220
		м2		10,24	0,63	36506	2246	105	--	11
320	Е0115-165-8	Окраска алкидной краской за 2 раза	16	173,10	1,88	2770	30	1328	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1253	12	105	--	--
321	Е0108-35-2	Установка лесов наружных	3565	150,62	0,62	536953	2210	291566	0,44	1551
		м2		69,08	0,23	246270	820	118	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**823414**	**8269**			**1794**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**286236**	**3132**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**823414**				
	Материалы -		Тенге			**528588**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**289368**			
	Местные материалы -		Тенге			**321**				
		Накладные расходы -	Тенге			**336242**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50436**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69579**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1229236**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1977**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**339804**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**1229236**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1977**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**339804**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14373829**	**165215**			**25663**
			Тенге			**4288132**	**63720**			**355**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13724493**				
	Материалы -		Тенге			**6015535**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4312695**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**273336**				
	Местные материалы -		Тенге			**3022213**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4596615**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2298**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**689492**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1099266**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19420374**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5002187**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**649337**				
	Материалы -		Тенге			**424**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39156**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**608975**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35241**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5286**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41075**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**725652**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44442**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20146026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28334**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5046630**			
		Итого с временными, 1,8x0,85=1,53 %				**20454260**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**20730393**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**20812216**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**21016753**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**57518107**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1150362**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**58668469**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7040216**				
		Итого с НДС				**65708685**				
		Всего с тендерной скидкой К=0,93:				**61109112**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Елеманов Д.Б.

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор ТОО «Инженерно бюро "NURTAU» _____ Турсынбаева З.Д.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт ТОО «Инженерно бюро "NURTAU» _____ Жиенали С.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметный отдел ТОО «Инженерно бюро "NURTAU» _____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.участка ТОО «Сункар» _____ Солтанбеков К.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)