ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
03.09. * 18 эк
бет

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«03» 09 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Интегрострой» г. Кызылорда, улица С.Муканова, № 105А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Искакова Бакдаулета Кулбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство детского сада на 140 мест в кенте Тасбугет г.Кызылорда»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ « Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Избасар А., 120003, г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, № 6**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ДГУ-Сервис» Дельмухамедов Г.У, ТОО «Латона» Ермагамбетов Б.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ПроектСервис», ГСЛ№ 13015849 от 08.10.2013г., Рабочий проект Заказ №23-14
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» от 29.05.2014г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			очереди		или очереди
Вместимость	человек	140		140	
Площадь участка	га	7500,0		7500,0	
Общая площадь здания	м2	1856,14		1856,14	
Полезная площадь здания	м2				
Строительный объем здания	м3	9752,35		9752,35	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1856,14	1856,14
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	9752,35	9752,35
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **здание детского сада на 140 мест 2-х этажное с размерами в плане 54 000х28, 600м. Крыша здания-скатная из черепицы с холодным чердаком предусмотрено слуховые окна с выходом на кровлю. Высота этажа-3 м. Здания ОДВО рассчитано на 140 мест -7 групп: две группы для детей ясленого возраста, пять-для дошкольного. Групповые ячейки размещены на первом и втором этажах и имеют не менее двух эвакуационных выходов из здания. На первом этаже расположены 4 групповые ячейки: 1.две ясельных от 2 до 3 лет на 10 мест каждая, 2.две для дошкольных групп от 3-х до 6/7 лет по 24 места каждая, 3.на втором этаже расположены три групповых ячейки для дошкольных групп от 3-х до 6/7 лет ао 24 места каждая, вход в которые осуществляется через лестничные клетки, оборудованные входными тамбурами. Группа медицинских помещений включает в себя комнату и изолятор с палатой. Из изолятора предусмотрен отдельный наружный выход. Медицинская комната размещается смешно с палатой изолятора и между ними предусматривается остекленный проем для наблюдения за ребенком на высоте 1,2 м от уровня пола. Группа служебно-бытовых помещений из гардеробной с душевой и туалетом, комнаты персонала, комнаты личной гигиены женщины, санузла персонала. В блок служебно-бытовых помещений отдельный наружный вход.**

Со стороны основного входа в здание предусмотрено помещение охраны. На втором этаже, помимо 3 групповых ячеек для детей дошкольного возраста, находится специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми и несколькими детскими группами универсальный зал для музыкальных и гимнастических занятий с кладовой, универсальное кружковое помещение с комнатой для преподавателей и кладовой, а так же кабинет директора, методический кабинет и кабинет психолога. Габаритные размеры лифтовой шахты выполнены для лифта пассажирского грузоподъемностью 630 кг и носит рекомендательный характер. Полы линолеумные, керамические, деревянные выполнены по серии 2.244-1. Наружная стены – из стеновых трехслойных структурной сэндвич-панелей с утеплителем мин.ват G-125 кг/м^3 и внутренние стены перегородки выполнены частично из обыкновенного кирпича марки М-125, цоколь из сплиттерной плиток. Окна-металлопластиковые с трехкамерным профилем и двойным стеклопакетом. Витражи выполнены из алюминиевого профиля с заполнением закаленным стеклом толщиной 6мм, подоконники пластиковые. Двери наружные из металлопластиковые профиля ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698, ГОСТ 14624-84, внутренние двери деревянные. Фундаменты–монолитные и сборные железобетонные плиты отдельно стоящие по СТ РК 956-93 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, колонны и фермы выполнены ригели монолитные железобетонные конструкций. Перекрытие сборные железобетонные многопустотные плиты, перемычки сборные железобетонные. Лестничных клетках предусмотрены металлические косоуры, железобетонные ступений. Отмостка асфальтовая шириной 1000мм по гравийному основанию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.05.2017 года**
месяц, год

окончание работ **25.08.2018 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, **10 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев**
фактически, месяц: **10 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство детского сада на 140 мест в кенте Тасбугет г.Кызылорда»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных
работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Генеральный директор ТОО «Интегрострой» Искаков Б.К

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.