Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

**Форма № кс-3**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне "Жас Канат" (2-очередь)**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2018г.

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 07 | 16 января 2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за июль 2018г. без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство дорог в микрорайоне "Жас Канат" (2-очередь) | 88 913 912 | 79 387 421 | | | | | | | 9 526 491 | 88 913 912 |
| **Всего:** | **88 913 912** | **79 387 421** | | | | | | | **9 526 491** | **88 913 912** |

**Заказчик:** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ № 07 от 16 января 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» (2-очередь)**

**А К Т**

приемки выполненных работ

за **ИЮЛЬ** месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | улица № 1-1 (локальная смета 2-2) | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта) | 1366 | 4,85 | 4,85 | 6626 | 6626 | 2230 | - | - |
| | | | | - | 1,68 | - | 2299 | 97 | 0,01 | 8 |
| 2 | Е0101-24-13 К=4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м м3 | 1366 | 16,79 | 16,79 | 22940 | 22940 | 7720 | - | - |
| | | | | - | 5,83 | - | 7959 | 97 | 0,02 | 26 |
| 3 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на м3 | 1366 | 26,2 | 25,02 | 35794 | 34179 | 10515 | 0,01 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 1,15 | 6,79 | 1571 | 9270 | 97 | 0,02 | 32 |
| 4 | Е010333-А3-1 | м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 1639,2 | 29,07 | 29,07 | 47652 | 47652 | 9530 | - | - |
| | | | | - | 5,81 | - | 9530 | 100 | 0,12 | 200 |
| 5 | Е0101-24-8 | т Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м | 2741 | 18,26 | 18,26 | 50044 | 50044 | 16841 | - | - |
| | | | | - | 6,33 | - | 17362 | 97 | 0,02 | 57 |
| 6 | Е0101-24-16-К=2 | м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м | 2741 | 15,31 | 15,31 | 41969 | 41969 | 14124 | - | - |
| | | | | - | 5,31 | - | 14561 | 97 | 0,02 | 48 |
| 7 | Е0101-17-10- | м3 Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2741 | 53,76 | 51,34 | 147358 | 140714 | 43293 | 0,02 | 45 |
| | | | | 2,36 | 13,92 | 6469 | 38163 | 97 | 0,05 | 130 |
| 8 | Е010333-А1-1 | м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 5482 | 17,73 | 17,73 | 97196 | 97196 | 19439 | - | - |
| | | | | - | 3,55 | - | 19439 | 100 | 0,07 | 408 |
| 9 | Е0101-16-8 | т Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | 1963 | 27,25 | 26,47 | 53497 | 51962 | 14955 | 0,01 | 10 |
| | | | | 0,75 | 7,1 | 1472 | 13946 | 97 | 0,03 | 49 |
| 10 | Е010333-А32-1 | м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 32 км, класс груза 1(в насыпь) | 3435,25 | 183,96 | 183,96 | 631949 | 631949 | 126390 | - | - |
| | | | | - | 36,79 | - | 126390 | 100 | 0,77 | 2654 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-145-9- | Планировка основания насыпи и выемки в грунтах 2 группы механизированным способом | 8880 | 14,12 | 3,88 | 125378 | 34446 | 94898 | 0,07 | 643 |
| | | | | 10,24 | 0,78 | 90931 | 6902 | 97 | - | 23 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-130-2- | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 2664 | 12,51 | 12,51 | 33320 | 33320 | 11062 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 11404 | 97 | 0,01 | 37 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-130-8- К=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов | 2664 | 8,9 | 8,9 | 23702 | 23702 | 6919 | - | - |
| | | | | - | 2,68 | - | 7133 | 97 | 0,01 | 23 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 2664 | 14,12 | 12 | 37609 | 31961 | 11280 | 0,01 | 33 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 4316 | 7313 | 97 | 0,01 | 33 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е0101-145-9- | Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом | 10360 | 14,12 | 3,88 | 146274 | 40188 | 110715 | 0,07 | 750 |
| | | | | 10,24 | 0,78 | 106086 | 8053 | 97 | - | 27 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 16 | Е0101-145-9- | Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом | 98 | 14,12 | 3,88 | 1384 | 380 | 1047 | 0,07 | 7 |
| | | | | 10,24 | 0,78 | 1004 | 76 | 97 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0101-130-2- | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 3137 | 12,51 | 12,51 | 39237 | 39237 | 13026 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 13429 | 97 | 0,01 | 44 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0101-130-8- К=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов | 3137 | 8,9 | 8,9 | 27910 | 27910 | 8147 | - | - |
| | | | | - | 2,68 | - | 8399 | 97 | 0,01 | 27 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | Е0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 3137 | 14,12 | 12 | 44287 | 37636 | 13282 | 0,01 | 38 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 5082 | 8611 | 97 | 0,01 | 38 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дорожная одежда (Тип-2) | | | | | | | | |
| 20 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1022 | 864,08 | 73,75 | 883093 | 75376 | 44922 | 0,14 | 147 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 21850 | 11926 | 133 | 0,04 | 42 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | Е0127-22-1 | -Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси | 4354 | 267,24 | 33,28 | 1163570 | 144908 | 95471 | 0,03 | 144 |
| | | | | 5 | 11,49 | 21770 | 50013 | 133 | 0,04 | 176 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 22 | Е0127-72-1 | -Розлив битума | 3,9464656 | 40097,59 | 339,59 | 158244 | 1340 | 740 | 0,58 | 2 |
| | | т | | - | 140,94 | - | 556 | 133 | 0,58 | 2 |
| 23 | Е0127-53-6 | -Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 4354 | 384,35 | 15,35 | 1673445 | 66840 | 63699 | 0,03 | 146 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 25863 | 22031 | 133 | 0,02 | 77 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0127-54-6 К=6 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см | 4354 | 270,86 | - | 1179342 | - | 347 | - | 2 |
| | | | | 0,06 | - | 261 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1 | 4354 | 499,79 | 15,35 | 2176101 | 66840 | 63699 | 0,03 | 146 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 25863 | 22031 | 133 | 0,02 | 77 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 26 | Е0127-54-1 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см | 4354 | 119,12 | - | 518666 | - | 232 | - | 1 |
| | | | | 0,04 | - | 174 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК | -Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях | 1350 | 258,93 | 6,63 | 349558 | 8951 | 198289 | 0,7 | 942 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 146718 | 2372 | 133 | 0,01 | 8 |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-06-20<br>02, СН РК<br>8.02-07-20<br>02, РДС<br>РК<br>8.02-03-20<br>02 т.ч.<br>п-3.9<br>К=0,86 | | | | | | | | | |
| 28 | С143003-9<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>22 | -Камни бетонные бордюрные<br>М-300<br>м3 | 60,75 | 16613<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1009240<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - |
| 29 | Е0101-17-8 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3<br>м3 | 335 | 32,23<br>1,42 | 30,77<br>8.34 | 10798<br>476 | 10308<br>2796 | 3173<br>97 | 0,01<br>0,03 | 3<br>10 |
| 30 | Е010333-А3--1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1<br>т | 586,25 | 29,07<br>- | 29,07<br>5,81 | 17042<br>- | 17042<br>3408 | 3408<br>100 | -<br>0,12 | -<br>72 |
| 31 | Е0101-28-2 | -Засыпка грунтом за бордюрным камнем бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м<br>м3 | 335 | 6,83<br>- | 6,83<br>1,87 | 2287<br>- | 2287<br>625 | 607<br>97 | -<br>0,01 | -<br>2 |
| 32 | Е0101-130-2 | -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>м3 | 335 | 12,51<br>- | 12,51<br>4,28 | 4190<br>- | 4190<br>1434 | 1391<br>97 | -<br>0,01 | -<br>5 |
| 33 | Е0101-130-8<br>К=7 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов<br>м3 | 335 | 8,9<br>- | 8,9<br>2,68 | 2980<br>- | 2980<br>897 | 870<br>97 | -<br>0,01 | -<br>3 |
| 34 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого | 335 | 14,12 | 12 | 4729 | 4019 | 1418 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | грунта насыпей | | 1,62 | 2,75 | 543 | 920 | 97 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Искусственные сооружения | | | | | | | | |
| | | Устройство водопропускных труб д-0,5м | | | | | | | | |
| 35 | Е0101-12-9 | -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 316 | 29,64 | 28,03 | 9366 | 8857 | 2656 | 0,01 | 4 |
| | | | | 1,61 | 7,06 | 509 | 2230 | 97 | 0,02 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 36 | Е0101-164-3 | -Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 32 | 467,1 | - | 14947 | - | 16890 | 2,98 | 95 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 467,1 | - | 14947 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | Е0108-3-1 | -Устройство гравийно-песчаной подготовки под трубы | 35 | 908,2 | 97,07 | 31787 | 3397 | 6133 | 0,78 | 27 |
| | | | | 112,5 | 36 | 3938 | 1260 | 118 | 0,18 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-1-20 | -Укладка монолитного бетона В20 | 74,4 | 6356,74 | 311,32 | 472941 | 23162 | 43639 | 2,82 | 210 |
| | | | | 441 | 117,61 | 32810 | 8750 | 105 | 0,57 | 43 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 39 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 75,516 | 128 | - | 9666 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 40 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 75,516 | 298 | - | 22504 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м и смотровых блоков | 83,44 | 6589,26 | 3701,25 | 549808 | 308832 | 267603 | 11,8 | 985 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 165211 | 80296 | 109 | 3,29 | 275 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 42 | С143023-20 | -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 316 | 7086 | - | 2239176 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 21 | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | | | | | | | |
| 43 | С143023-145 | -Смотровой блок | 60 | 11700 | - | 702000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | С143014-3 | -Прокладки под блок | 1,2 | 20800 | - | 24960 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Е0123-24-1 | -Установка люков | 60 | 8338,01 | 35,42 | 500280 | 2125 | 17375 | 1,31 | 79 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 12555 | 810 | 130 | 0,07 | 4 |
| 46 | С12021-41 | -Стоимость м/конструкций люка | 8,4 | 147100 | - | 1235640 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 892,6 | 318,03 | 13,7 | 283871 | 12229 | 104950 | 0,61 | 540 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 91786 | 4499 | 109 | 0,02 | 22 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0130-78-2 | -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | 139,5 | 1085,09 | 20,67 | 151370 | 2883 | 25106 | 0,91 | 127 |
| | | | | 157,5 | 7,61 | 21971 | 1062 | 109 | 0,31 | 43 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 49 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 170 | 3,35 | 3,35 | 570 | 570 | 192 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 198 | 97 | - | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 50 | Е0101-27-8 К=3 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м | 170 | 9,6 | 9,6 | 1632 | 1632 | 514 | - | - |
| | | | | - | 3,12 | - | 530 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 51 | Е0101-134-1- | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 170 | 21,55 | 4,52 | 3663 | 768 | 2808 | 0,11 | 18 |
| | | | | 17,03 | - | 2895 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | Е0101-135-1- | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 170 | 14,12 | 12 | 2400 | 2040 | 720 | 0,01 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,62 | 2,75 | 275 | 467 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | Е0127-34-1 | -Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | 108 | 278,86 | 6,63 | 30117 | 716 | 15863 | 0,7 | 75 |
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | | | 108,68 | 1,76 | 11737 | 190 | 133 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 54 | С143003-9 | -Камни бетонные бордюрные М-300 | 5,832 | 16613 | - | 96887 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 22 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 55 | С143001-7 | -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 4,86 | 4598 | - | 22346 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 22 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 56 | Е0106-1-20 | -Укладка монолитного бетона В30 (бетон подливки под оголовок) | 5,4 | 7250,95 | 311,32 | 39155 | 1681 | 3167 | 2,82 | 15 |
| | | | | 441 | 117,61 | 2381 | 635 | 105 | 0,57 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков) | | | | | | | | |
| 57 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 194 | 218,93 | - | 42472 | - | 47994 | 1,54 | 299 |
| | | | | 218,93 | - | 42472 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 58 | Е0127-8-1 | -Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 1100 | 643,46 | 351,18 | 707806 | 386298 | 482571 | 1,56 | 1716 |
| | | | | 240,75 | 89,1 | 264825 | 98010 | 133 | 0,36 | 396 |
| | | м | | | | | | | | |
| 59 | С143018-159 | -Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм | 1100 | 1880 | - | 2068000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | | |
| | | Перекрестки | | | | | | | | |
| 60 | Е0101-24-6 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 125 | 6,01 | 6,01 | 751 | 751 | 253 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 260 | 97 | 0,01 | 1 |
| 61 | Е0101-24-14 К=4 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м | 125 | 19,02 | 19,02 | 2377 | 2377 | 800 | - | - |
| | | | | - | 6,6 | - | 825 | 97 | 0,02 | 3 |
| 62 | Е0101-17-8 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 125 | 32,23 | 30,77 | 4029 | 3846 | 1184 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 178 | 1043 | 97 | 0,03 | 4 |
| 63 | Е010333-А1-1 | --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 218,75 | 17,73 | 17,73 | 3878 | 3878 | 776 | - | - |
| | | | | - | 3,55 | - | 776 | 100 | 0,07 | 16 |
| 64 | Е0101-145-9 | -Планировка верха и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом | 314 | 14,12 | 3,88 | 4433 | 1218 | 3356 | 0,07 | 23 |
| | | | | 10,24 | 0,78 | 3215 | 244 | 97 | - | 1 |
| 65 | Е0101-130-2 | -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 94 | 12,51 | 12,51 | 1176 | 1176 | 390 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 402 | 97 | 0,01 | 1 |
| 66 | Е0101-130-8 К=7 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов | 94 | 8,9 | 8,9 | 836 | 836 | 244 | - | - |
| | | | | - | 2,68 | - | 252 | 97 | 0,01 | 1 |
| 67 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого | 94 | 14,12 | 12 | 1327 | 1128 | 398 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | грунта насыпей | | 1,62 | 2,75 | 152 | 258 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Дорожная одежда (Тип-2) | | | | | | | | |
| 68 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 52 | 864,08 | 73,75 | 44932 | 3835 | 2286 | 0,14 | 7 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 1112 | 607 | 133 | 0,04 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 69 | Е0127-22-1 | -Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси | 215 | 267,24 | 33,28 | 57457 | 7156 | 4714 | 0,03 | 7 |
| | | | | 5 | 11,49 | 1075 | 2470 | 133 | 0,04 | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 70 | Е0127-72-1 | -Розлив битума | 0,194876 | 40097,59 | 339,59 | 7814 | 66 | 37 | 0,58 | - |
| | | т | | - | 140,94 | - | 27 | 133 | 0,58 | - |
| 71 | Е0127-53-6 | -Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 215 | 384,35 | 15,35 | 82634 | 3301 | 3145 | 0,03 | 7 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1277 | 1088 | 133 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 72 | Е0127-54-6 К=6 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см | 215 | 270,86 | - | 58236 | - | 17 | - | - |
| | | | | 0,06 | - | 13 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 73 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1 | 215 | 499,79 | 15,35 | 107456 | 3301 | 3145 | 0,03 | 7 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1277 | 1088 | 133 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 74 | Е0127-54-1 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см | 215 | 119,12 | - | 25612 | - | 11 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 9 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 75 | Е0101-16-8 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы | 29 | 27,25 | 26,47 | 790 | 768 | 221 | 0,01 | - |
| | | | | 0,75 | 7,1 | 22 | 206 | 97 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | | | | | | | | |
| 76 | Е010333-А32-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 32 км, класс груза 1 | м3 50,75 | 183,96 | 183,96 | 9336 | 9336 | 1867 | - | - |
| | | | | - | 36,79 | - | 1867 | 100 | 0,77 | 39 |
| 77 | Е0101-28-2 | Засыпка грунтом за бордюрным камнем бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | т 29 | 6,83 | 6,83 | 198 | 198 | 53 | - | - |
| | | | | - | 1,87 | - | 54 | 97 | 0,01 | - |
| 78 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 29 | 12,51 | 12,51 | 363 | 363 | 120 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 124 | 97 | 0,01 | - |
| 79 | Е0101-130-8 К=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов | м3 29 | 8,9 | 8,9 | 258 | 258 | 75 | - | - |
| | | | | - | 2,68 | - | 78 | 97 | 0,01 | - |
| 80 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 29 | 14,12 | 12 | 409 | 348 | 123 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 47 | 80 | 97 | 0,01 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | 20445076 | 2598422 | | | 7322 |
| | Тенге | 1137139 | 659932 | | | 5234 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 19209436 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 1102431 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1797070 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 14371445 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 2075079 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 1038 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 311262 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1277071 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 22561585 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 13594 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2108332 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1235640 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1235640 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 74138 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1309778 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 23871364 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 13594 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2108332 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 20445076 |
| Накладные расходы | 2075079 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 1351209 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001г. | 23871364 |
| Временные здания и сооружениями 1,5% | 358070 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | 348904 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 242294 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 96918 |
| Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. | 24917550 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=3,133 | 78064192 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 1561284 |
| Итого сметная стоимость в текущем уровне цен | 79625476 |
| минус возврат от временных зданий и сооружений | 168270 |
| Итого с учетом возврата от временных зданий и сооружений | 79457206 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | 9534865 |
| **Всего стоимость строительства** | **88992071** |
| **% конкурсной скидки** | **0,999121733** |
| **Итого к оплате** | **88913912** |

**ПРИНЯЛ:** **СДАЛ:**

**Заказчик** **КГУ «Управление пассажирского транспорта и Автомобильных дорог города Алматы»**

**Подрядчик** **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

**Технический надзор** **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**