Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне "Жас Канат" (2-очередь)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 07	16 января 2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	15 августа 2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2018г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне "Жас Канат" (2-очередь)	240 597 327	23 757 012							2 850 841	26 607 853
Всего:	**240 597 327**	**23 757 012**							**2 850 841**	**26 607 853**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2018г. к Договору о государственных закупках работ № 07 от 16 января 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» (2-очередь)**

А К Т

приемки выполненных работ

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Улица №1-1												
		Устройство тротуаров												
1	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях м	71	258,93 108,68	6,63 1,76	18384 7716	471 125	10429 133	0,7 0,01	50 -				
2	С143003-9	-Камни бетонные бордюрные	1,136	16613	-	18872	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	М-300		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,25	864,08 21,38	73,75 11,67	7129 176	608 96	363 133	0,14 0,04	1 -
4	Е0127-72-1	м3 -Розлив битума	0,049852	40097,59 -	339,59 140,94	1999 -	17 7	9 133	0,58 0,58	- -
5	Е0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	55	517,18 5,94	15,35 5,06	28445 327	844 278	805 133	0,03 0,02	2 1
6	Е0127-54-1к=1	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	55	123,46 0,02	- -	6790 1	- -	1 133	- -	- -
7	Е0130-35-2	м2 -Укладка переходных плит	0,68	4831,86 744,75	536,68 133,61	3286 506	365 91	651 109	4,39 0,49	3 -
8	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	4	5400 -	- -	21600 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			106505	2305			56
			Тенге			8727	597			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106505	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5012	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9324	-		-
	Местные материалы -		Тенге			90461	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1839	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11163	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11163	-		-
		Улица №20-1; 20-2								
		Устройство тротуаров								
9	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях м	583	258,93 108,68	6,63 1,76	150957 63360	3866 1024	85632 133	0,7 0,01	407 4
10	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бордюрные М-300 м3	9,328	16613 -	- -	154966 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	67,2	864,08 21,38	73,75 11,67	58066 1437	4956 784	2954 133	0,14 0,04	10 3
12	Е0127-72-1	-Розлив битума т	0,4060672	40097,59 -	339,59 140,94	16282 -	138 57	76 133	0,58 0,58	- -
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	448	517,18 5,94	15,35 5,06	231697 2661	6877 2267	6554 133	0,03 0,02	15 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0127-54-1к-=1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	448	123,46	-	55310	-	12	-	-
				0,02	-	9	-	133	-	-
15	E0130-35-2	-Укладка переходных плит м2	1,87	4831,86	536,68	9036	1004	1790	4,39	8
				744,75	133,61	1393	250	109	0,49	1
16	С143023-143-Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ шт	11	5400	-	59400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			735715	16841			440
			Тенге			68860	4382			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			735715	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32692	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73242	-		-
	Местные материалы -		Тенге			617322	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			97018	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14553	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49964	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			882697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		504
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87795	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			882697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		504
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87795	-		-
	Улица №23									
	Земляные работы									
17	E0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта)	273	4,85	4,85	1324	1324	446	-	-
				-	1,68	-	459	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	Е0101-24-13-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	273	16,79	16,79	4585	4585	1543	-	-
				-	5,83	-	1591	97	0,02	5
		м3								
19	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	273	26,2	25,02	7154	6831	2102	0,01	2
				1,15	6,79	314	1853	97	0,02	6
		м3								
20	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	327,6	29,07	29,07	9523	9523	1905	-	-
				-	5,81	-	1905	100	0,12	40
		т								
21	Е0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	730	18,26	18,26	13328	13328	4485	-	-
				-	6,33	-	4624	97	0,02	15
		м3								
22	Е0101-24-16-К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	730	15,31	15,31	11177	11177	3762	-	-
				-	5,31	-	3878	97	0,02	13
		м3								
23	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	730	53,76	51,34	39245	37476	11530	0,02	12
				2,36	13,92	1723	10164	97	0,05	35
		м3								
24	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1460	29,07	29,07	42442	42442	8488	-	-
				-	5,81	-	8488	100	0,12	178
		т								
25	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	730	4,12	3,54	3007	2581	1239	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,52	1,23	380	898	97	-	3
26	E0101-145-9-	м3 Планировка основания насыпи и выемки в грунтах 2 группы механизированным способом	2070	14,12 10,24	3,88 0,78	29227 21197	8030 1609	22122 97	0,07 -	150 5
27	E0101-130-2-	м2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	621	12,51 -	12,51 4,28	7767 -	7767 2658	2579 97	- 0,01	- 9
28	E0101-130-8-К=7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	621	8,9 -	8,9 2,68	5525 -	5525 1663	1613 97	- 0,01	- 5
29	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	621	14,12 1,62	12 2,75	8767 1006	7450 1705	2629 97	0,01 0,01	8 8
30	E0101-145-9-	м3 Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	2277	14,12 10,24	3,88 0,78	32149 23316	8833 1770	24334 97	0,07 -	165 6
31	E0101-145-9-	м2 Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	159	14,12 10,24	3,88 0,78	2245 1628	617 124	1699 97	0,07 -	12 -
32	E0101-130-2-	м2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	731	12,51 -	12,51 4,28	9143 -	9143 3129	3035 97	- 0,01	- 10
33	E0101-130-8-К=7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	731	8,9 -	8,9 2,68	6504 -	6504 1957	1899 97	- 0,01	- 6
34	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	731	14,12 1,62	12 2,75	10320 1184	8770 2007	3095 97	0,01 0,01	9 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Дорожная одежда (Тип-2) ==========								
35	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	372	864,08 21,38	73,75 11,67	321439 7953	27436 4341	16351 133	0,14 0,04	54 15
36	Е0127-22-1	м3 -Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	1429	267,24 5	33,28 11,49	381888 7145	47559 16414	31334 133	0,03 0,04	47 58
37	Е0127-72-1	м2 -Розлив битума	1,2952456	40097,59 -	339,59 140,94	51936 -	440 183	243 133	0,58 0,58	1 1
		т								
38	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1429	384,35 5,94	15,35 5,06	549231 8488	21937 7231	20906 133	0,03 0,02	48 25
39	Е0127-54-6 К=6	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см	1429	270,86 0,06	- -	387065 86	- -	114 133	- -	1 -
40	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1	1429	499,79 5,94	15,35 5,06	714205 8488	21937 7231	20906 133	0,03 0,02	48 25
41	Е0127-54-1	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см	1429	119,12 0,04	- -	170228 57	- -	76 133	- -	- -
42	Е0101-16-8	м2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	105	27,25 0,75	26,47 7,1	2862 79	2779 746	800 97	0,01 0,03	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
43	Е010333-А3-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	183,75	29,07 -	29,07 5,81	5342 -	5342 1068	1068 100	- 0,12	- 22
		т								
44	Е0101-28-2	-Засыпка грунтом за бордюрным камнем бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	105	6,83 -	6,83 1,87	717 -	717 196	190 97	- 0,01	- 1
		м3								
45	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	105	12,51 -	12,51 4,28	1313 -	1313 449	436 97	- 0,01	- 1
		м3								
46	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	105	8,9 -	8,9 2,68	934 -	934 281	273 97	- 0,01	- 1
		м3								
47	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	105	14,12 1,62	12 2,75	1482 170	1260 288	445 97	0,01 0,01	1 1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2832075	323561			560

			Тенге			83215	88909			509
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2832075	-	-		-
	Материалы -		Тенге			60842	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	172124	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2364457	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			191646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28747	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			181423	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3205144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1165
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	200871	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3205144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200871	-		-
		Улица №25 ========== Земляные работы ==========								
48	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта)	115	4,85	4,85	558	558	188	-	-
				-	1,68	-	194	97	0,01	1
		м3								
49	Е0101-24-13-К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	115	16,79	16,79	1931	1931	650	-	-
				-	5,83	-	670	97	0,02	2
		м3								
50	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	115	26,2	25,02	3013	2877	885	0,01	1
				1,15	6,79	132	780	97	0,02	3
		м3								
51	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	138	29,07	29,07	4012	4012	802	-	-
				-	5,81	-	802	100	0,12	17
		т								
52	Е0101-24-8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	32	18,26	18,26	584	584	197	-	-
				-	6,33	-	203	97	0,02	1
		м3								
53	Е0101-24-16-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	32	15,31	15,31	490	490	165	-	-
				-	5,31	-	170	97	0,02	1
		м3								
54	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на	32	53,76	51,34	1720	1643	505	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,36	13,92	76	446	97	0,05	2
55	Е010333-А1-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	64	17,73 -	17,73 3,55	1135 -	1135 227	227 100	- 0,07	- 5
56	Е0101-24-8	т Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	203	18,26 -	18,26 6,33	3706 -	3706 1286	1247 97	- 0,02	- 4
57	Е0101-24-16-К=2	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	203	15,31 -	15,31 5,31	3108 -	3108 1078	1046 97	- 0,02	- 4
58	Е0101-17-10	м3 Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	203	53,76 2,36	51,34 13,92	10913 479	10421 2826	3206 97	0,02 0,05	3 10
59	Е010333-А3-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	406	29,07 -	29,07 5,81	11802 -	11802 2360	2360 100	- 0,12	- 50
60	Е0101-20-3	т Работа на отвале 4 группы грунтов	203	4,12 0,52	3,54 1,23	836 106	718 250	345 97	- -	1 1
61	Е0101-145-9	м3 Планировка основания насыпи и выемки в грунтах 2 группы механизированным способом	1021	14,12 10,24	3,88 0,78	14416 10455	3961 794	10911 97	0,07 -	74 3
62	Е0101-130-2	м2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	306	12,51 -	12,51 4,28	3827 -	3827 1310	1271 97	- 0,01	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 30 см								
		м3								
63	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	306	8,9 -	8,9 2,68	2722 -	2722 819	795 97	- 0,01	- 3
		м3								
64	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	306	14,12 1,62	12 2,75	4320 496	3671 840	1296 97	0,01 0,01	4 4
		м3								
65	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1073	14,12 10,24	3,88 0,78	15150 10988	4162 834	11467 97	0,07 -	78 3
		м2								
66	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	16	14,12 10,24	3,88 0,78	226 164	62 12	171 97	0,07 -	1 -
		м2								
67	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	322	12,51 -	12,51 4,28	4027 -	4027 1378	1337 97	- 0,01	- 5
		м3								
68	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	322	8,9 -	8,9 2,68	2865 -	2865 862	836 97	- 0,01	- 3
		м3								
69	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	322	14,12 1,62	12 2,75	4546 522	3863 884	1363 97	0,01 0,01	4 4
		м3 Дорожная одежда (Тип-2)								
70	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	178	864,08 21,38	73,75 11,67	153807 3806	13128 2077	7824 133	0,14 0,04	26 7
		м3								
71	Е0127-22-1 -	Устройство основания толщиной 15 см из	683	267,24	33,28	182526	22731	14976	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-щебеночной-песчаной смеси		5	11,49	3415	7845	133	0,04	28
72	Е0127-72-1	м2 -Розлив битума	0,6190712	40097,59	339,59	24823	210	116	0,58	-
				-	140,94	-	87	133	0,58	-
73	Е0127-53-6	т -Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	683	384,35	15,35	262509	10485	9992	0,03	23
				5,94	5,06	4057	3456	133	0,02	12
74	Е0127-54-6 К=6	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см	683	270,86	-	185000	-	55	-	-
				0,06	-	41	-	133	-	-
75	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1	683	499,79	15,35	341359	10485	9992	0,03	23
				5,94	5,06	4057	3456	133	0,02	12
76	Е0127-54-1	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см	683	119,12	-	81362	-	36	-	-
				0,04	-	27	-	133	-	-
77	Е0101-16-8	м2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	51	27,25	26,47	1390	1350	389	0,01	-
				0,75	7,1	38	362	97	0,03	1
78	Е010333-А3--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	89,25	29,07	29,07	2594	2594	519	-	-
				-	5,81	-	519	100	0,12	11
79	Е0101-28-2	т -Засыпка грунтом за бордюрным камнем бульдозерами мощностью	51	6,83	6,83	348	348	92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	95	97	0,01	-
80	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	51	12,51 -	12,51 4,28	638 -	638 218	212 97	- 0,01	- 1
81	E0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов м3	51	8,9 -	8,9 2,68	454 -	454 137	132 97	- 0,01	- -
82	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	51	14,12 1,62	12 2,75	720 83	612 140	216 97	0,01 0,01	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1333439	135183			262
			Тенге			38940	37419			199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333439	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76359	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1130236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1504417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1504417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89232	-		-
		Улица №26								
		Земляные работы								
83	E0101-24-5 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие	103	4,85 -	4,85 1,68	500 -	500 173	168 97	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		почвенно-растительного грунта)								
84	Е0101-24-13-К=4	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	103	16,79 - -	16,79 5,83 -	1730 - -	1730 600 -	582 97 -	- 0,02 -	- 2 -
85	Е0101-17-7	м3 Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	103	26,2 1,15 -	25,02 6,79 -	2699 118 -	2577 699 -	793 97 -	0,01 0,02 -	1 2 -
86	Е010333-А3--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	123,6	29,07 - -	29,07 5,81 -	3593 - -	3593 719 -	719 100 -	- 0,12 -	- 15 -
87	Е0101-24-8	т Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	14	18,26 - -	18,26 6,33 -	256 - -	256 89 -	86 97 -	- 0,02 -	- - -
88	Е0101-24-16-К=2	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	14	15,31 - -	15,31 5,31 -	214 - -	214 74 -	72 97 -	- 0,02 -	- - -
89	Е0101-17-10	м3 Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	53,76 2,36 -	51,34 13,92 -	753 33 -	719 195 -	221 97 -	0,02 0,05 -	- 1 -
90	Е010333-А1--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	28	17,73 - -	17,73 3,55 -	496 - -	496 99 -	99 100 -	- 0,07 -	- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
91	E0101-24-8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	208	18,26	18,26	3798	3798	1278	-	-
				-	6,33	-	1318	97	0,02	4
		м3								
92	E0101-24-16-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	208	15,31	15,31	3185	3185	1072	-	-
				-	5,31	-	1105	97	0,02	4
		м3								
93	E0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	208	53,76	51,34	11182	10678	3285	0,02	3
				2,36	13,92	491	2896	97	0,05	10
		м3								
94	E010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	416	29,07	29,07	12093	12093	2419	-	-
				-	5,81	-	2419	100	0,12	51
		т								
95	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	208	4,12	3,54	857	735	353	-	1
				0,52	1,23	108	256	97	-	1
		м3								
96	E0101-145-9	-Планировка основания насыпи и выемки в грунтах 2 группы механизированным способом	925	14,12	3,88	13060	3588	9885	0,07	67
				10,24	0,78	9472	719	97	-	2
		м2								
97	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	277	12,51	12,51	3465	3465	1150	-	-
				-	4,28	-	1186	97	0,01	4
		м3								
98	E0101-130-8-К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	277	8,9	8,9	2464	2464	719	-	-
				-	2,68	-	742	97	0,01	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	277	14,12	12	3911	3323	1173	0,01	3
				1,62	2,75	449	760	97	0,01	3
		м3								
100	E0101-145-9-	Планировка откосов, полотна насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	1018	14,12	3,88	14373	3949	10879	0,07	74
				10,24	0,78	10424	791	97	-	3
		м2								
101	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	305	12,51	12,51	3815	3815	1267	-	-
				-	4,28	-	1306	97	0,01	4
		м3								
102	E0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	305	8,9	8,9	2714	2714	792	-	-
				-	2,68	-	817	97	0,01	3
		м3								
103	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	305	14,12	12	4306	3659	1291	0,01	4
				1,62	2,75	494	837	97	0,01	4
		м3								
		Дорожная одежда (Тип-2)								
104	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	168	864,08	73,75	145166	12391	7384	0,14	24
				21,38	11,67	3592	1960	133	0,04	7
		м3								
105	E0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	649	267,24	33,28	173440	21600	14231	0,03	21
				5	11,49	3245	7455	133	0,04	26
		м2								
106	E0127-72-1	Розлив битума	0,5882536	40097,59	339,59	23588	200	110	0,58	-
				-	140,94	-	83	133	0,58	-
		т								
107	E0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	649	384,35	15,35	249441	9963	9495	0,03	22
				5,94	5,06	3855	3284	133	0,02	11
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см	649	270,86	-	175791	-	52	-	-
				0,06	-	39	-	133	-	-
109	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1 (м2)	649	499,79	15,35	324366	9963	9495	0,03	22
				5,94	5,06	3855	3284	133	0,02	11
110	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см (м2)	649	119,12	-	77311	-	35	-	-
				0,04	-	26	-	133	-	-
111	Е0101-16-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (м2)	47	27,25	26,47	1281	1244	358	0,01	-
				0,75	7,1	35	334	97	0,03	1
112	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (м3)	82,25	29,07	29,07	2391	2391	478	-	-
				-	5,81	-	478	100	0,12	10
113	Е0101-28-2	-Засыпка грунтом за бордюрным камнем бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (т)	47	6,83	6,83	321	321	85	-	-
				-	1,87	-	88	97	0,01	-
114	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (м3)	47	12,51	12,51	588	588	195	-	-
				-	4,28	-	201	97	0,01	1
115	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой (м3)	47	8,9	8,9	418	418	122	-	-
				-	2,68	-	126	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов								
		м3								
116	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	47	14,12	12	664	564	199	0,01	1
		м3		1,62	2,75	76	129	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1264227	127193			244
			Тенге			36313	35221			188
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1264227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71534	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1073089	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12081	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1425456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1425456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83615	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			6271961	605083			1561
			Тенге			236054	166528			913
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6271961	-	-		-
		Материалы -	Тенге			155258	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	402583	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5275565	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			467287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7143603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	472676	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7143603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	472676	-		-

Всего прямые затраты	6271961
Накладные расходы	467287
Ненормируемые и непредвиденные затраты	404355
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	7143603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружениями 1,5%	107154
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	104411
Затраты на выслугу лет 1%	72508
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	29003
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	7456679
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=3,133	23361029
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	467221
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	23828250
минус возврат от временных зданий и сооружений	50355
Итого с учетом возврата от временных зданий и сооружений	23777895
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2853347
Всего стоимость строительства	**26631242**
% конкурсной скидки	**0,999121733**
Итого к оплате	**26607853**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**

СДАЛ:

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**