Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

« 27 » ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Специализированное управление «Гордорстрой №2», юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Брусиловского, 184**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Башланова Александра Олеговича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» (2-очередь) г.Алматы, Турксибский район, микрорайон «Жас Канат»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», Руководитель Управления – Телибаев Сагындык Токтасынович, 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Almaty Road Construction»; ТОО «Есик жолдары»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТОП Геодезия», № ТГ-106-ГЗ-14-АД**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», приказ №7-ПИР от 30.09.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		Улицы и дороги местного значения		Улицы и дороги местного значения	
Протяженность улично-дорожной сети	м	3 390		3 390	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина проезжей части	м	3,5 - 6		3,5 – 6	
Ширина тротуара	м	1,0 - 1,5		1,0 – 1,5	
Тип дорожной одежды		асфальтобетон		асфальтобетон	
Покрытие дорожной одежды	м2	17854		17854	
Бортовые бетонные камни	п.м.	3639		3639	

Круглые звенья труб типа ЗК 1.100	шт	404		404	
Смотровые блоки	шт	80		80	
Водосбросные сооружения из лотков типа Б-3	п.м.	2442		2442	
Площадь тротуара	м2	3410		3410	
Покрытие на перекрестках	м2	1683		1683	
Покрытие подъездов к домам	м2	1810,4		1810,4	
Опоры наружного освещения со светильниками	шт	160		160	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, м2		Число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир , в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство дорог осуществлялось в Турксибком районе города Алматы, в микрорайоне «Жас Канат», по улицам где проведены инженерные сети. Плановое положение улиц принято в соответствии со сложившейся застройкой. При строительстве дорог применены I, II, III, IV, V типы поперечных профилей автомобильных дорог.Принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. Предусмотрены примыкания улиц к существующим дорогам уличной сети. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной разметки. Водоотвод с проезжей части предусмотрен преимущественно по арычным лоткам типа Б-3 и трубам ЗКЦ d=500 мм. Рабочим проектом предусматривается наружное электроосвещение. Для электроснабжения и управления наружным освещением установлены шкафы управления ШУНО в количестве 2 шт. Распределительная сеть наружного электроосвещения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018г.** ;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **семнадцать** месяцев;

фактически, месяц: **семнадцать** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», И.о. руководителя Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», руководитель Шимашева Р.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Зам. рук Н. Мукашева

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» (2-очередь)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Специализированное управление «Гордорстрой №2»

Директор **Башланов А.О.**

(подпись, дата)

М.П.