Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«25» мая 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Исаева, 15, офисное помещение 88
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Генерального директора Сычева Александра Викторовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Пусковой комплекс №2. ВЛ-110кВ «Точка подключения Чижинской ГЭС-2» - ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» в рамках проекта «Объекты выдачи мощности ГЭС-3 на реке Кора. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Кора-3» до ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС-4». Деление на пусковые комплексы: Пусковой комплекс № 1, Пусковой комплекс № 2», Алматинская область, Ескельдинский район и город Текели
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», заместитель руководителя Сабырбаев Санжар Амандосович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации);
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Электросетьпроект», № 62Д-2019-РП-ПП
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», приказ №83 от «14» апреля 2021 года;
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение	кВ	110	110	110	110
Протяженность (по Ескельдинскому району)	км	12,22		12,22	
Протяженность (по городу Текели)	км	1,13		1,13	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир		площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Пусковой комплекс №2. ВЛ-110кВ «Точка подключения Чижинской ГЭС-2» - ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4». Протяженность пускового комплекса №2 – 13,35 км. На ВЛ-110кВ к установке принят провод марки АС 150/24. В качестве грозозащитного троса использован грозозащитный трос со встроенным волоконно-оптическим кабелем марки ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-9,7/44. Воздушная линия электропередачи напряжением 110кВ двухцепная, выполнена на анкерно-угловых металлических опорах, промежуточных металлических опорах и промежуточных железобетонных опорах. Подвеска проводов на промежуточных опорах крепится в глухих зажимах, грозотроса – на поддерживающих зажимах. На анкерно-угловых опорах провода закреплены в натяжных болтовых зажимах, грозотрос – в натяжных спиральных зажимах. По административному делению сооружение расположено на территории двух административно-территориальных единиц Алматинской области: по Ескельдинскому району – протяженностью 12,22 км.; по городу Текели – протяженностью – 1,13 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2021 года;
окончание работ май 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 11 месяцев;

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 52,49% и фактически применено 52,49% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ТОО «КараталТранзит» Рыжиков Евгений Валерьевич, 25.05.2022 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Пусковой комплекс №2. ВЛ-110кВ «Точка подключения Чижинской ГЭС-2» - ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» в рамках проекта «Объекты выдачи мощности ГЭС-3 на реке Кора. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Кора-3» до ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС-4». Деление на пусковые комплексы: Пусковой комплекс № 1, Пусковой комплекс № 2»
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Генеральный директор ТОО «АСПМК-519» Сычев Александр Викторович, 25.05.2022 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)