Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL»

Наименование стройки КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-1/1 от 06.05.2023г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	12 124 579	1 876 789							225 215	2 102 004
Итого к оплате										**2 102 004**

Генодрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____Гайбулаев М.Б.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой,амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СП-1/1** от **06.05.2023**

Акт выполненных работ № 2

за **июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Водопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
1	33	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода	64	2162,88	28,59	138424	1829	1414	97359	254646
						2112,2	0,63	135181	40		18863	
2	34	С1241-205-1205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50х6,9 PN 16 не армированные	м	63,36	827		52399		52399		56591
											4192	
3	35	С1241-211-1209	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х20 мм	шт.	1	103		103		103		111
											8	
4	36	С1241-211-1210	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х25 мм	шт.	3	107		321		321		347
											26	
5	37	С1241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	2	134		268		268		289
											21	
6	38	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	28		28		28		30
											2	
7	39	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	3	152		456		456		492
											36	
8	40	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	3	98		294		294		318
											24	
9	41	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	1	98		98		98		106
											8	
10	42	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт.	2	65		130		130		140
											10	
11	43	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	262	93,6	1,17	24523	307	432	17125	44980
						90,78	0	23784	0		3332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	192	2986,97 313,76	77,5 35,8	573498 60242	14880 6874	498376	48323 49746	671567
13	45	С1234-303-3705 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 (разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	27,5	815		22412		22412	1793	24205
14	46	С1234-303-3706 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019(разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	16,5	928		15312		15312	1225	16537
15	47	С1234-303-3708 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019(разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	96,8	1182		114418		114418	9153	123571
16	48	С1234-303-3710 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019(разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	70,4	1619		113978		113978	9118	123096
17	49	С1242-301-1201 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15(15ч8р2)	шт.	56	858		48048		48048	3844	51892
18	50	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	64	16		1024		1024	82	1106
19	51	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	4	31		124		124	10	134
20	52	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	37	28		1036		1036	83	1119
21	53	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	5	47		235		235	19	254
22	54	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	24		96		96	8	104
23	55	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	80	7		560		560	45	605
24	56	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1516,89 1497,87	14,84 0,1	68260 67404	667 4	188	48534 9344	126138
25	57	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные	м	44,55	163		7262		7262	581	7843
26	58	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		45	1645,63	17,78	74053	800	494	52392	136561

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				мтрубопровода		1616,87	0,17	72759	8		10116	
27	59	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	278		12385		12385		13376
											991	
28	60	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода	88	1991,37	24,83	175241	2185	1485	123558	322703
						1949,67	0,42	171571	37		23904	
29	61	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	87,12	669		58283		58283		62946
											4663	
30	62	С1241-211-1209	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х20 мм	шт.	1	103		103		103		111
											8	
31	63	С1241-211-1210	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х25 мм	шт.	3	107		321		321		347
											26	
32	64	С1241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	2	134		268		268		289
											21	
33	65	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	28		28		28		30
											2	
34	66	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	3	152		456		456		492
											36	
35	67	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	1	98		98		98		106
											8	
36	68	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	1	98		98		98		106
											8	
37	69	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт.	2	65		130		130		140
											10	
38	70	С1234-303-3705 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 (разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	22	815		17930		17930		19364
											1434	
39	71	С1234-303-3706 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019(разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	16,5	928		15312		15312		16537
											1225	
40	72	С1234-303-3708 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019(разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	96,8	1182		114418		114418		123571
											9153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	73	С1234-303-3710 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019(разрезная трубная изоляция со специальным контактным клеем)	м	70,4	1619		113978		113978	9118	123096
42	74	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	мтрубопровода	30	1563,01 1309,98	16,97 2,43	46890 39299	509 73	7082	28348 6019	81257
43	75	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	30	163		4890		4890	391	5281
44	76	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	30	93,6 90,78	1,17 0	2808 2723	35 0	50	1961 382	5151
45	77	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	31	16		496		496	40	536
46	78	С1242-301-1201 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15(15ч8р2)	шт.	37	858		31746		31746	2540	34286
47	79	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	5	47		235		235	19	254
48	80	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	24		96		96	8	104
49	81	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	60	7		420		420	34	454
			Итого по разделу: 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									2453319
			ИТОГО:									2453319
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2453319
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								49 066
			Итого:	Тенге								2 502 385
			Итого с понижающим коэфф. К=0,75									1 876 789
			НДС 12%	Тенге								225 215
			Итого с НДС	Тенге								2 102 004

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.